EDUBAR / urba caribe 24	INGENIERIA DE PROYECTO	Código: IP-FM-02
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 27-09-2013
		Página: 1 de 4

No. DEP-CO13094	FECHA	06	02	2025

CONTRATO	OBRA		INTERVENTORIA	

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato	LP-0012024
Objeto	**"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII) LOTE 1"**

2. INFORMACION DE LA REUNION:

Lugar:	Oficina Urba Caribe 24.
Objeto:	Comité. Interno. Obra.

3. PARTICIPANTES INVITADOS:

PARTICIPANTE	ENTIDAD	CARGO
1. Carolina Montoya.	ADi	Jefe de Infraestructura.
2. Pedro Romero.	Sec Obras Publicas.	Supervisor del Contrato.
3. Bolyar Mesa.	ADi	Coordinador de Proyecto.
4. Zully Medina.	Edubar. Residente de Interventoria	Edubar.
5. Ana Celis Ucros.	Edubar	Ingeniera espec. Proy. Con.
6. Maria Lozano.	Edubar	Coordinadora AMB, Soc, SST
7. Veronica Ramirez.	Urba Caribe 24	Coordinadora del Proyecto
8. Carmen Rivera.	Urba Caribe 24.	Directora.
9. Nuera Rodriguez.	Urba Caribe 24.	Profesional Social.
10.		

Scanned with CamScanner

EDUBAR	INGENIERIA DE PROYECTO	Código: IP-FM-02
urba caribe 24		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 27-09-2013
		Página: 1 de 4

No. DEP-CO13094	FECHA	06	02	25

6. DESARROLLO DE LA AGENDA:

El dia 06 de febrero de 2025, siendo las 12:00 PM, se realizo Comite de obra en la oficina de la CONTRATISTA UrbaCaribe24, Con la Presencia de funcionarios de la ADI, Obras Publicas, Interventoria Edubar y la CONTRATISTA UrbaCaribe24. Dura nte este Comité se discutieron Varios Puntos:

1. Cambio de Loza: Se debe hacer un balance para la Loza, Pontejano y estructura metalica, tambien se menciono la necesidad de realizar una nueva Topografia en la cl 29 Para Verificar la Cancha SINTETICA.
2. Calados: se revisó la solicitud de los Calados en las Ventanas del Primer Tramo. El Ingeniero Rafa, Pedro y Wilmer aprobaron los Calados, Pero falta la aprobación y Verificación de Diego Rocha. Catalina Montoya Comento que el APU de los Calados debe ser hecha, y la Ingeniera Veronica sugirió que los Calados sean estructurales y que se Pagues 1 centimetro debajo de la Loza.
3. Barandas: El Proximo 14 de febrero de 2025 se espera la instalacion de Barandas de las rampas.
4. Jardineras: la manposteria del Lado de la Calle 49 está lista, la alfajia del Lado izquierdo Terminara el 06/02/25, y la alfajia del Lado derecho se completara el 10 de febrero 2025.
5. Entrega de la ETAPA 2: Está Prevista Para el 20/02/25 se instalaron 10 Lienzo (Ramas) se entregara sin aviso y sin la Cancha
6. Mobiliario Tramo 1: Todos estan Pegados, excepto los que están cerca del arbol de Navidad, y se espera la llegada del modulo el dia 15/02/25.
7. Topografia en la cl 29 Con cr 26: Se debe hacer la Topo-

No. DEP-CO13094	FECHA	06	02	25

grafia para el Tramo de la Vía y definirlo relacionado con la Jardinera y el acceso Peatonal.

8. Situación de los usuarios de la cl 24 con CR 25: Usuarios solicitan una escalera, Pero la arquitecta Catalina explico que no se puede hacer. la Ingeniera Marlis Lozano manifiesta que se deben Tomar registro fotografico. y enviarlos a Pedro Romero via correo. y mirar que se Puede hacer

9. Construcción de la Paredilla y Jardinera: Se acordo ejecutar la Paredilla y Jardinera. Ademas, se menciono no hacer una canalización para la salida de agua, este Item se incluye en otras actividades al momento de cobrar.

10. Normalizacion del servicio de agua: los residentes de la CR 26 con Cl 24 en reiteradas ocasiones han llamado a la empresa y no los han normalizado. la arquitecta Catalina Sugiero que los usuarios faciliten el radicado para hacer la gestion y Puedan ser normalizados.

la reunion finalizo a las 1:15 PM.

EDUBAR / urba caribe 24	**INGENIERIA DE PROYECTO**	**Código:** IP-FM-02
		Versión: 01
	ACTA DE REUNIÓN	**Fecha:** 27-09-2013
		Página: 4 de 4

No. DEP-CO13094	**FECHA**	06	02	25

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos de acuerdo con el Orden del dia, en Barranquilla a los 06 dias del mes de febrero de 2025 .

9. FIRMAS:

NOMBRE	ENTIDAD QUE REPRESENTA	FIRMA
1. Nayeth Claro J.	EDUBAR S.A.	
2. [illegible]	EDUBAR SA	
3. Catalina Montoya	ADT	
4. Pedro Romero Abad	Obras publicas	
5. Veronica Ramirez	Consorcio Urbacaribe	
6. Carmen Irana Rivera Barros	Consorcio Urbacaribe 24	
7. Milena Rodriguez Romero	Consorcio Urbacaribe24	
8. Zully Medina C.	Interv. Edubar.co	
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Scanned with CamScanner