5 DE NOVIEMBRE DE 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA N°5

ACTIVIDADES EMR

AMV G2 DT SUC

CONSORCIO HGR - INCON

CALLE 6 A # 29 A - 13

INFORME DE INTERVENTORÍA N°5
CONTRATO N°1549 DE 2024
CONTRATO N°1527 DE 2024
PERÍODO: DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 2
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO HGR - INCON
CONTRATO N°1935 DE 2024

SAN MARCOS, SUCRE
NOVIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 5
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S. 7
3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 14
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO HGR-INCON**, con **NIT N°: 901.526.714 - 7**, representado legalmente por el **SR. LEONEL GUIZA RUEDA**, identificado con **C.C. N°13´845.793**, el **Contrato N°1935 de 2024**, cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1"**. Con orden de inicio a partir del día **veinticinco (25) de junio de 2024**, con fecha de finalización a **treinta y uno (31) de julio de 2026**.

Para dicho contrato el Instituto Nacional de Vías destinó la suma de **Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente ($3.985´035.941,00 MCTE)** para contratar la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. Las vías del objeto contractual corresponden a la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

Estos corredores viales comunican las cabeceras municipales de los municipios de San Marcos, Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre y Achí en el departamento de Bolívar, permitiendo el desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales de la región, además del transporte de carga entre la costa y el interior de país, logrando de esta manera el progreso económico del país.

El presente documento relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento del Contrato N°1935 de 2024, llevadas a cabo por parte del Consorcio HGR-INCON como interventor de los contratos de mantenimiento vial rutinario en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de octubre de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el departamento de Sucre, en la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y en la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, corredores viales que unen al departamento de Sucre y Bolívar, con el resto del país.



CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL, CÓDIGO 7404
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general, la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000, se halla entre regular y buen estado, siendo los sectores entre el PR29+0000 y el PR37+0000 y entre el PR45+0000 y el PR49+0000 los sectores que presentan cierto tipo de daños, como baches aislados, fisuras, piel de cocodrilo, perdida de ligante y deformaciones, mientras que los sectores comprendidos entre el PR0+0000 y el PR17+0000, entre el PR18+0000 y el PR28+0000, entre el PR37+0000 y el PR45+0000, entre el PR49+0000 y el PR54+0000, entre el PR55+0000 y el PR80+0201 y entre el PR82+0000 y el PR83+0000 presentan buen estado, los sectores entre el PR17+0000 y el PR18+0000, entre el PR54+0000 y el 55+0000, entre el PR80+0201 y el 82+0000 presenta regular estado. La Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, presenta buen estado. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que beneficien u optimicen aún más estos corredores viales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 2, Lote 1, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñen a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S.

CONTRATO N°:	1549 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR0+0000 – PR44+0000. LOTE 1
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018089 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005605 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)
VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.430´850.050,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$46´374.300,00 (INCLUIDO IVA)

AVANCE DE OBRA:	17,29%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$247´329.600,00 (INCLUIDO IVA)

3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONTRATO N°:	1527 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR44+0000 – PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018088 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005604 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)

VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.365´203.700,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$44’246.580,00 (INCLUIDO IVA)
AVANCE DE OBRA:	17,29%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$235´981.760,00 (INCLUIDO IVA)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato N°1549 de 2024

Objeto: “Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Sucre en el Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR0+0000 - PR44+0000. Lote 1”

- Semana del primero (01) al seis (06) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre PR10+0500 al PR16+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del siete (07) al trece (13) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR9+0000 al PR10+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas

- Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR36+0000 al PR44+0000
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del catorce (14) al veinte (20) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR6+0000 al PR9+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR36+0000 al PR44+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintiuno (21) al veintisiete (27) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR0+0000 al PR6+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR36+0000 al PR44+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintiocho (28) al treinta y uno (31) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR39+0000 al PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra

- Limpieza de obras (alcantarilla y Box)
- Limpieza de calzada
- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de defensas metálicas
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

Contrato N°1527 de 2024

Objeto: "Servicio de Mantenimiento Rutinario de Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vía Dirección Territorial Sucre en los Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR44+0000 – PR83+0000 / 74SCA Variante de Majagual, PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2”

- Semana del primero (01) al seis (06) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR77+0500 al PR80+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404 y entre el PR0+0000 al PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del siete (07) al trece (13) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR75+0500 al PR77+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR44+0000 al PR55+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del catorce (14) al veinte (20) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR72+0500 al PR75+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR44+0000 al PR55+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintiuno (21) al veintisiete (27) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR66+0500 al PR72+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR44+0000 al PR55+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintiocho (28) al treinta y uno (31) de octubre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR62+0000 al PR66+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas

- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha los contratos de mantenimiento rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

La Interventoría asignada a la Administración Vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, empleo de las herramientas exigidas en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal, entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	1935 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO HGR - INCON
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$3.985´035.941,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$96´022.828,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$404´863.801,00 (INCLUIDO IVA)

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario
- ✓ Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
- ✓ Capacitación a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo
- ✓ Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida

- ✓ Seguimiento al Contratista sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal
- ✓ Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los Contratistas
- ✓ Control y seguimiento a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra
- ✓ Recorrido y presencia diaria a las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Contratista
- ✓ Controles diarios sobre las actividades realizadas por los Contratistas encargados del mantenimiento vial
- ✓ Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente
- ✓ La EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., han cumplido con los indicadores de mantenimiento vial programados, así como todas y cada una de las actividades comprendidas en el periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de octubre de 2024
- ✓ Garantizar la entrega de Dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 – 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR15+0000 – PR16+0500



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR13+0500 – PR15+0000



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR12+0000 – PR13+0500



Limpieza de Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR7+0500 – PR9+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR7+0500 – PR9+0000



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR6+0000 – PR7+0500



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR4+0500 – PR6+0000



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR0+0000 – PR1+0500

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR78+0500 – PR80+0000



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR78+0500 – PR80+0000



Limpieza de Calzada
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR1+0500 – PR3+0024



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR77+0000 – PR78+0500

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Defensa Metálica
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR77+0000 – PR78+0500



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR77+0000 – PR78+0500



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR75+0500 – PR77+0000



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR74+0000 – PR75+0500

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
15+0000	16+0500	4,58	4,90	1,51	1,43	5	0,29	
13+0500	15+0000	4,48	3,85	1,49	1,24	5	0,25	
12+0000	13+0500	5,03	4,33	1,49	1,39	5	0,28	
10+0500	12+0000	3,53	4,25	1,51	1,18	5	0,24	
9+0000	10+0500	6,00	4,70	1,49	1,60	5	0,32	
7+0500	9+0000	4,98	5,48	1,52	1,59	5	0,32	
6+0000	7+0500	7,33	7,13	1,50	2,17	5	0,43	
4+0500	6+0000	4,33	4,43	1,51	1,33	5	0,27	
3+0000	4+0500	6,20	4,85	1,50	1,66	5	0,33	
1+0500	3+0000	3,80	3,70	1,54	1,16	5	0,23	
+0	1+0500	7,15	7,58	1,49	2,19	5	0,44	
42+0000	44+0000	3,33	3,45	1,51	1,03	5	0,21	
40+0500	42+0000	3,15	2,70	1,51	0,88	5	0,18	
39+0000	40+0500	2,95	3,18	1,50	0,92	5	0,18	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
15+0000	16+0500	6	30	30	2	3,00	
13+0500	15+0000	9	45	45	2	4,50	
12+0000	13+0500	4	20	20	2	2,00	
10+0500	12+0000	5	25	25	2	2,50	
9+0000	10+0500	7	35	35	2	3,50	
7+0500	9+0000	5	25	25	2	2,50	
6+0000	7+0500	6	30	30	2	3,00	
4+0500	6+0000	7	35	35	2	3,50	
3+0000	4+0500	6	30	30	2	3,00	
1+0500	3+0000	7	35	35	2	3,50	
+0	1+0500	8	40	40	2	4,00	
42+0000	44+0000	4	20	20	2	2,00	
40+0500	42+0000	5	25	25	2	2,50	
39+0000	40+0500	8	40	40	2	4,00	

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
13+0160	EL CHUPO	60,00	3	20,00	
10+0634	PONTÓN N°10	4,00	3	1,33	
10+0397	PONTÓN N°9	4,00	3	1,33	
9+0600	LA BALSA	30,00	3	10,00	
9+0393	PONTÓN N°8	4,00	3	1,33	
9+0278	PONTÓN N°7	4,00	3	1,33	
8+0879	PONTÓN N°6	4,00	3	1,33	
8+0731	RABO DEL TIGRE	45,00	3	15,00	
7+0700	PAPAYO IV	40,00	3	13,33	
7+0669	PONTÓN N°5	4,00	3	1,33	
7+0185	PONTÓN N°4	5,00	3	1,67	
6+0990	PONTÓN N°3	5,00	3	1,67	
6+0615	PAPAYO II	30,00	3	10,00	
5+0950	PONTÓN N°2	18,00	3	6,00	
3+0900	MOSQUITO	48,60	3	16,20	
2+0530	PONTÓN N°1	4,00	3	1,33	
1+0000	LOS AZULITOS	45,80	3	15,27	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)			
15+0000	16+0500	14	2	7,00	
13+0500	15+0000	9	2	4,50	
12+0000	13+0500	39	2	19,50	
10+0500	12+0000	9	2	4,50	
9+0000	10+0500	33	2	16,50	
7+0500	9+0000	13	2	6,50	
6+0000	7+0500	20	2	10,00	
4+0500	6+0000	6	2	3,00	
3+0000	4+0500	11	2	5,50	
1+0500	3+0000	5	2	2,50	
+0	1+0500	5	2	2,50	
42+0000	44+0000	15	2	7,50	
40+0500	42+0000	9	2	4,50	
39+0000	40+0500	17	2	8,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(ML)			
15+0000	16+0500	111	2	55,50	
13+0500	15+0000	76	2	38,00	
12+0000	13+0500	326	2	163,00	
10+0500	12+0000	61	2	30,50	
9+0000	10+0500	328	2	164,00	
7+0500	9+0000	605	2	302,50	
6+0000	7+0500	775	2	387,50	
4+0500	6+0000	114	2	57,00	
3+0000	4+0500	56	2	28,00	
1+0500	3+0000	26	2	13,00	
+0	1+0500	342	2	171,00	
42+0000	44+0000	232	2	116,00	
40+0500	42+0000	50	2	25,00	
39+0000	40+0500	164	2	82,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

9. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **PARCHEO**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (M3)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
34+0000	44+0000	12,30	10	1,23	
34+0000	44+0000	12,31	10	1,23	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	19,76	5	3,95	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	87	2	43,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	17,00	10	1,70	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	205	2	102,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	3.266	2	1.633,00	100%

OBSERVACIONES
A continuación, se relacionan otras actividades de M.R. realizadas por la empresa a cargo del tramo, EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -:

* Los días siete (07) y dieciséis (16) de octubre de 2024, realizo actividades de limpieza de señales entre el PR0+0000 y el PR44+0000
* Los días ocho (08), nueve (09), dieciocho (18) y veintidós (22) de octubre de 2024, realizo actividades de parcheo entre el PR34+0000 y el PR44+0000, recolección de escombros el día once (11)
* Se realiza capacitación dirigida al personal de M.R. el día treinta y uno (31) de octubre de 2024

FIRMA:
RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
R.L. ETASAMAR S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 05 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	16+0500	18+0000	3006	15+0000	16+0500	3022	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	80	15+0000	16+0500	60	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes treinta (30), martes primero (01), miércoles dos (02), jueves tres (03), viernes cuatro (04), sábado cinco (05) y domingo seis (06). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	16+0500	18+0000	8	15+0000	16+0500	6	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	16+0500	18+0000	9.018	15+0000	16+0500	9.066	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	16+0500	18+0000	1,04	15+0000	16+0500	1,43	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	16+0500	18+0000	15	15+0000	16+0500	14	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	111	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 05 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	16+0500	18+0000	3006	15+0000	16+0500	3022	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	80	15+0000	16+0500	60	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes treinta (30), martes primero (01), miércoles dos (02), jueves tres (03), viernes cuatro (04), sábado cinco (05) y domingo seis (06).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	16+0500	18+0000	8	15+0000	16+0500	6	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	16+0500	18+0000	9.018	15+0000	16+0500	9.066	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	16+0500	18+0000	1,04	15+0000	16+0500	1,43	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	16+0500	18+0000	15	15+0000	16+0500	14	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	111	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE MV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 07 AL 13 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		36+0000	44+0000	24.49	36+0000	44+0000	12.31	-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	2984	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	70	-	-		-	-		-	-		Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes siete (07), martes ocho (08), miércoles nueve (09), jueves diez (10), viernes once (11), sábado doce (12) y domingo trece (13). Por otra parte, se programa la limpieza de señales verticales en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 para el día lunes siete (07). Por último, se programa la recolección de escombros de los baches en el tramo del PR36+0000 - PR44+0000. para el día viernes once (11). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	7	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	4	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	8.952	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	1,60	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	33	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	328	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 07 AL 13 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		36+0000	44+0000	24.49	36+0000	44+0000	12.31	-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	2984	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	70	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	7	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	4	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	8.952	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	1,60	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	33	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		-	-		-	-		9+0000	10+0500	328	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes siete (07), martes ocho (08), miércoles nueve (09), jueves diez (10), viernes once (11), sábado doce (12) y domingo trece (13). Por otra parte, realizó la limpieza de las señales verticales en el tramo PR0+0000 - PR44+0000, el día lunes siete (07). Por último, realizó la recolección de escombros de los baches en el tramo del PR36+0000 - pr44+0000, el día viernes once (11).

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE IMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 14 AL 20 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		36+0000	44+0000	14.2	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		7+0500	9+0000	3044	-	-		6+0000	7+0500	2996	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		7+0500	9+0000	0	-	-		6+0000	7+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		7+0500	9+0000	50	-	-		6+0000	7+0500	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes catorce (14), martes quince (15), miércoles dieciséis (16), jueves diecisiete (17), viernes dieciocho (18), sábado diecinueve (19) y domingo veinte (20). Por otro lado, se programa la limpieza de señales verticales en el tramo PR0+0000 - PR44+0000, para el día miércoles dieciséis (16). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		7+0500	9+0000	5	-	-		6+0000	7+0500	6	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		7+0500	9+0000	4	-	-		6+0000	7+0500	3	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		7+0500	9+0000	9.132	-	-		6+0000	7+0500	8.988	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		7+0500	9+0000	1,59	-	-		6+0000	7+0500	2,17	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		7+0500	9+0000	13	-	-		6+0000	7+0500	20	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		7+0500	9+0000	605	-	-		6+0000	7+0500	775	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 14 AL 20 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		36+0000	44+0000	14.2	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		7+0500	9+0000	3044	-	-		6+0000	7+0500	2996	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		7+0500	9+0000	0	-	-		6+0000	7+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		7+0500	9+0000	50	-	-		6+0000	7+0500	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes catorce (14), martes quince (15), miércoles dieciséis (16), jueves diecisiete (17), viernes dieciocho (18), sábado diecinueve (19) y domingo veinte (20). Por otro lado, realizó la limpieza de señales verticales en el tramo PR0+0000 - PR44+0000, el día miércoles dieciséis (16).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		7+0500	9+0000	5	-	-		6+0000	7+0500	6	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		7+0500	9+0000	4	-	-		6+0000	7+0500	3	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		7+0500	9+0000	9.132	-	-		6+0000	7+0500	8.988	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		7+0500	9+0000	1,59	-	-		6+0000	7+0500	2,17	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		7+0500	9+0000	13	-	-		6+0000	7+0500	20	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		7+0500	9+0000	605	-	-		6+0000	7+0500	775	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 21 AL 27 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		36+0000	44+0000	14	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	4+0500	6+0000	3028	-	-		3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	4+0500	6+0000	0	-	-		3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	4+0500	6+0000	70	-	-		3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veintiuno (21), martes veintidós (22), miércoles veintitrés (23), jueves veinticuatro (24), viernes veinticinco (25), sábado veintiséis (26) y domingo veintisiete (27). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	4+0500	6+0000	7	-	-		3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	4+0500	6+0000	1	-	-		3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	4+0500	6+0000	9.084	-	-		3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	4+0500	6+0000	1,33	-	-		3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	4+0500	6+0000	6	-	-		3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	4+0500	6+0000	114	-	-		3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 21 AL 27 OCTUBRE DE 2024
FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		36+0000	44+0000	14	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	4+0500	6+0000	3028	-	-		3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	4+0500	6+0000	0	-	-		3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	4+0500	6+0000	70	-	-		3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veintiuno (21), martes veintidós (22), miércoles veintitrés (23), jueves veinticuatro (24), viernes veinticinco (25), sábado veintiséis (26) y domingo veintisiete (27).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	4+0500	6+0000	7	-	-		3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	4+0500	6+0000	1	-	-		3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	4+0500	6+0000	9.084	-	-		3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	4+0500	6+0000	1,33	-	-		3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	4+0500	6+0000	6	-	-		3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	4+0500	6+0000	114	-	-		3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE IMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	-	-		37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	-	-		37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veintiocho (28), martes veintinueve (29), miércoles treinta (30), jueves treinta y uno (31), viernes primero (01), sábado dos (02) y domingo tres (03). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por otro lado, se programa una capacitación para el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	-	-		37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	-	-		37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	-	-		37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	-	-		37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ **ACEPTÓ**

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	-	-		37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	-	-		37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veintiocho (28), martes veintinueve (29), miércoles treinta (30), jueves treinta y uno (31), viernes primero (01), sábado dos (02) y domingo tres (03). Por otro lado, se realizó la capacitación el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	-	-		37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	-	-		37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	-	-		37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	-	-		37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE IMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
78+0500	80+0000	5,58	4,88	1,49	1,56	5	0,31	
1+0500	3+0024	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
+0	1+0500	5,55	4,75	1,50	1,55	5	0,31	
77+0000	78+0500	3,98	3,73	1,74	1,34	5	0,27	
75+0500	77+0000	4,38	4,65	1,50	1,36	5	0,27	
74+0000	75+0500	3,00	4,28	1,49	1,09	5	0,22	
72+0500	74+0000	3,53	3,75	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,60	3,75	1,50	1,10	5	0,22	
69+0500	71+0500	4,63	5,23	1,49	1,47	5	0,29	
68+0000	69+0500	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
66+0500	68+0000	4,68	4,33	1,49	1,34	5	0,27	
65+0000	66+0500	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
63+0500	65+0000	5,25	3,40	1,49	1,29	5	0,26	
62+0000	63+0500	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
78+0500	80+0000	8	40	40	2	4,00	
1+0500	3+0024	14	70	70	2	7,00	
+0	1+0500	11	55	55	2	5,50	
77+0000	78+0500	9	45	45	2	4,50	
75+0500	77+0000	7	35	35	2	3,50	
74+0000	75+0500	6	30	30	2	3,00	
72+0500	74+0000	8	40	40	2	4,00	
71+0000	72+0500	7	35	35	2	3,50	
69+0500	71+0500	4	20	20	2	2,00	
68+0000	69+0500	6	30	30	2	3,00	
66+0500	68+0000	8	40	40	2	4,00	
65+0000	66+0500	20	100	100	2	10,00	
63+0500	65+0000	7	35	35	2	3,50	
62+0000	63+0500	6	30	30	2	3,00	

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
79+0742	EL CHORRILLO	26,00	3	8,67	
2+0593	CAÑO MOJANA II	72,00	3	24,00	
78+0473	PONTÓN N°22	4,00	3	1,33	
77+0350	SAN ROQUE	65,00	3	21,67	
75+0160	TORTUGAS	30,00	3	10,00	
74+0636	PONTÓN N°21	4,00	3	1,33	
74+0314	PONTÓN N°20	4,10	3	1,37	
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00	3	11,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)			
78+0500	80+0000	26	2	13,00	
1+0500	3+0024	41	2	20,50	
+0	1+0500	49	2	24,50	
77+0000	78+0500	21	2	10,50	
75+0500	77+0000	7	2	3,50	
74+0000	75+0500	34	2	17,00	
72+0500	74+0000	46	2	23,00	
71+0000	72+0500	21	2	10,50	
69+0500	71+0500	29	2	14,50	
68+0000	69+0500	42	2	21,00	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	37	2	18,50	
63+0500	65+0000	83	2	41,50	
62+0000	63+0500	38	2	19,00	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(ML)			
78+0500	80+0000	143	2	71,50	
1+0500	3+0024	1.015	2	507,50	
77+0000	78+0500	454	2	227,00	
75+0500	77+0000	48	2	24,00	
71+0000	72+0500	51	2	25,50	
68+0000	69+0500	200	2	100,00	
63+0500	65+0000	47	2	23,50	
62+0000	63+0500	132	2	66,00	

9. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **PARCHEO**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(ML)			
44+0000	55+0000	12,19	10	1,22	
44+0000	55+0000	14,20	10	1,42	
44+0000	55+0000	14,00	10	1,40	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	18,49	5	3,70	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	121	2	60,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	11,00	10	1,10	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	498	2	249,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	2.090	2	1.045,00	100%


OBSERVACIONES

A continuación, se relacionan otras actividades de M.R. realizadas por la empresa a cargo del tramo, EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.:

* Los días siete (07) y dieciséis (16) de octubre de 2024, realizo actividades de limpieza de señales entre el PR44+0000 y el PR83+0000 (7404)
* Los días ocho (08), nueve (09), dieciocho (18) y veintidós (22) de octubre de 2024, realizo actividades de parcheo entre el PR44+0000 y el PR55+0000, recolección de escombros el día once (11)
* Se realiza capacitación dirigida al personal de M.R. el día treinta y uno (31) de octubre de 2024

FIRMA: 

PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

FIRMA: 

ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 05 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	2002	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	0	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	110	78+0500	80+0000	100	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	80+0000	81+0500	11	78+0500	80+0000	10	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	80+0000	81+0500	1	78+0500	80+0000	1	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	80+0000	81+0500	10.921	78+0500	80+0000	10.162	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	80+0000	81+0500	0,62	78+0500	80+0000	1,27	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	80+0000	81+0500	35	78+0500	80+0000	21	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	91	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			MARTES 01 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 05 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	2002	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	0	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	110	78+0500	80+0000	100	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	80+0000	81+0500	11	78+0500	80+0000	10	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	80+0000	81+0500	1	78+0500	80+0000	1	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	80+0000	81+0500	10.921	78+0500	80+0000	10.162	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	80+0000	81+0500	0,62	78+0500	80+0000	1,27	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	80+0000	81+0500	35	78+0500	80+0000	21	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	91	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	04 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		44+0000	55+0000	24.49	44+0000	55+0000	12.31	-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	3004	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	110	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa la limpieza de señales verticales en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA. para el día lunes siete (07). Por otro lado, se programa la recolección de escombros de los baches en el tramo PR44+0000 - PR55+0000 código 7404. para el día viernes once (11). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	11	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	10.965	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	1,16	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	14	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	14 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 09 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 13 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		44+0000	55+0000	24.49	44+0000	55+0000	12.31	-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	3004	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	110	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó la limpieza de señales verticales en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA. El día lunes siete (07). Por otro lado, realizó la recolección de escombros de los baches en el tramo pr44+000 - pr55+0000 código 7404.El día viernes once (11).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	11	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	10.965	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	1,16	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	14	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		-	-		-	-		75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	11 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		44+0000	55+0000	14.2	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		74+0000	75+0500	3000	-	-		72+0500	74+0000	2984	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	0	-	-		72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	60	-	-		72+0500	74+0000	70	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa la limpieza de señales verticales en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA. para el día miércoles dieciséis (16). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		74+0000	75+0500	6	-	-		72+0500	74+0000	7	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		74+0000	75+0500	3	-	-		72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		74+0000	75+0500	10.950	-	-		72+0500	74+0000	10.892	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		74+0000	75+0500	1,35	-	-		72+0500	74+0000	1,09	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		74+0000	75+0500	13	-	-		72+0500	74+0000	34	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		74+0000	75+0500	152	-	-		72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	21 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 19 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 20 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		44+0000	55+0000	14.2	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		74+0000	75+0500	3000	-	-		72+0500	74+0000	2984	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	0	-	-		72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	60	-	-		72+0500	74+0000	70	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario. realizó la limpieza de señales verticales en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, para el día miércoles dieciséis (16).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		74+0000	75+0500	6	-	-		72+0500	74+0000	7	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		74+0000	75+0500	3	-	-		72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		74+0000	75+0500	10.950	-	-		72+0500	74+0000	10.892	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		74+0000	75+0500	1,35	-	-		72+0500	74+0000	1,09	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		74+0000	75+0500	13	-	-		72+0500	74+0000	34	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		74+0000	75+0500	152	-	-		72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		44+0000	55+0000	14	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	71+0000	72+0500	2992	-	-		69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	0	-	-		69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	50	-	-		69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	71+0000	72+0500	5	-	-		69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	71+0000	72+0500	1	-	-		69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	71+0000	72+0500	10.921	-	-		69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	71+0000	72+0500	1,09	-	-		69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	71+0000	72+0500	29	-	-		69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	71+0000	72+0500	60	-	-		69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2024			DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
257	PARCHEO	m3	-	-		44+0000	55+0000	14	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	71+0000	72+0500	2992	-	-		69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	-	-		-	-			
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	0	-	-		69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-			
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	50	-	-		69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	-	-		-	-			
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	71+0000	72+0500	5	-	-		69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	-	-		-	-			
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	71+0000	72+0500	1	-	-		69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-			
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	71+0000	72+0500	10.921	-	-		69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	-	-		-	-			
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	71+0000	72+0500	1,09	-	-		69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	-	-		-	-			
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-			
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	71+0000	72+0500	29	-	-		69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	-	-		-	-			
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	71+0000	72+0500	60	-	-		69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	-	-		-	-			
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024			VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	-	-		60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	-	-		60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	-	-		60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		Se programa una capacitación para el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	-	-		60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	-	-		60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	-	-		60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	-	-		60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	-	-		60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	-	-		60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		Se realizó la capacitación el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	-	-		60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	-	-		60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	-	-		60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS