5 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA N°6

ACTIVIDADES EMR

AMV G2 DT SUC

CONSORCIO HGR - INCON

CALLE 6 A # 29 A - 13

INFORME DE INTERVENTORÍA N°6
CONTRATO N°1549 DE 2024
CONTRATO N°1527 DE 2024
PERÍODO: DEL PRIMERO (01) AL TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 2
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO HGR - INCON
CONTRATO N°1935 DE 2024

SAN MARCOS, SUCRE
DICIEMBRE DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 5
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S. 7
3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 14
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO HGR-INCON**, con **NIT N°: 901.526.714 - 7**, representado legalmente por el **SR. LEONEL GUIZA RUEDA**, identificado con **C.C. N°13´845.793**, el **Contrato N°1935 de 2024**, cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1"**. Con orden de inicio a partir del día **veinticinco (25) de junio de 2024**, con fecha de finalización a **treinta y uno (31) de julio de 2026**.

Para dicho contrato el Instituto Nacional de Vías destinó la suma de **Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente ($3.985´035.941,00 MCTE)** para contratar la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. Las vías del objeto contractual corresponden a la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

Estos corredores viales comunican las cabeceras municipales de los municipios de San Marcos, Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre y Achí en el departamento de Bolívar, permitiendo el desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales de la región, además del transporte de carga entre la costa y el interior de país, logrando de esta manera el progreso económico del país.

El presente documento relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento del Contrato N°1935 de 2024, llevadas a cabo por parte del Consorcio HGR-INCON como interventor de los contratos de mantenimiento vial rutinario en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de noviembre de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el departamento de Sucre, en la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y en la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, corredores viales que unen al departamento de Sucre y Bolívar, con el resto del país.



CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL, CÓDIGO 7404
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general, la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000, se halla entre regular y buen estado, siendo los sectores entre el PR29+0000 y el PR37+0000 y entre el PR45+0000 y el PR49+0000 los sectores que presentan cierto tipo de daños, como baches aislados, fisuras, piel de cocodrilo, perdida de ligante y deformaciones, mientras que los sectores comprendidos entre el PR0+0000 y el PR17+0000, entre el PR18+0000 y el PR28+0000, entre el PR37+0000 y el PR45+0000, entre el PR49+0000 y el PR54+0000, entre el PR55+0000 y el PR80+0201 y entre el PR82+0000 y el PR83+0000 presentan buen estado, los sectores entre el PR17+0000 y el PR18+0000, entre el PR54+0000 y el 55+0000, entre el PR80+0201 y el 82+0000 presenta regular estado. La Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, presenta buen estado. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que beneficien u optimicen aún más estos corredores viales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 2, Lote 1, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñen a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S.

CONTRATO N°:	1549 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR0+0000 – PR44+0000. LOTE 1
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018089 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005605 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)
VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.430´850.050,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$46´374.300,00 (INCLUIDO IVA)

AVANCE DE OBRA:	20,53%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$293´703.900,00 (INCLUIDO IVA)

3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONTRATO N°:	1527 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR44+0000 – PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018088 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005604 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)

VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.365´203.700,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$44’246.580,00 (INCLUIDO IVA)
AVANCE DE OBRA:	20,53%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$280´228.340,00 (INCLUIDO IVA)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato N°1549 de 2024

Objeto: “Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Sucre en el Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR0+0000 - PR44+0000. Lote 1”

- Semana del primero (01) al tres (03) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre PR37+0500 al PR39+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del cuatro (04) al diez (10) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR31+0500 al PR37+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del once (11) al diecisiete (17) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR25+0500 al PR31+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del dieciocho (18) al veinticuatro (24) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR19+0500 al PR25+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR33+0000 al PR43+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veinticinco (25) al treinta (30) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR15+0000 al PR19+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarilla y Box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- **Contrato N°1527 de 2024**

Objeto: "Servicio de Mantenimiento Rutinario de Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vía Dirección Territorial Sucre en los Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR44+0000 – PR83+0000 / 74SCA Variante de Majagual, PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2”

- Semana del primero (01) al tres (03) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR60+0500 al PR62+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del cuatro (04) al diez (10) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR54+0500 al PR60+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensa metálica
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del once (11) al diecisiete (17) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR48+0500 al PR54+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas

- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del dieciocho (18) al veinticuatro (24) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR44+0000 al PR48+0500 y entre el PR81+0500 al PR83+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Suministro de mezcla asfáltica para parcheo entre el PR44+0000 al PR45+0000
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veinticinco (25) al treinta (30) de noviembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR78+0500 al PR81+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404 y entre el PR1+0500 al PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha los contratos de mantenimiento rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en

jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

La Interventoría asignada a la Administración Vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, empleo de las herramientas exigidas en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal, entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	1935 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO HGR - INCON
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$3.985´035.941,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$88´412.956,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$493´276.757,00 (INCLUIDO IVA)

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario
- ✓ Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
- ✓ Capacitación a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo
- ✓ Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida

- ✓ Seguimiento al Contratista sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal
- ✓ Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los Contratistas
- ✓ Control y seguimiento a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra
- ✓ Recorrido y presencia diaria a las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Contratista
- ✓ Controles diarios sobre las actividades realizadas por los Contratistas encargados del mantenimiento vial
- ✓ Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente
- ✓ La EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., han cumplido con los indicadores de mantenimiento vial programados, así como todas y cada una de las actividades comprendidas en el periodo del primero (01) al treinta (30) de noviembre de 2024
- ✓ Garantizar la entrega de Dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 – 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR36+0000 – PR37+0500



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR34+0500 – PR36+0000



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR31+0500 – PR33+0000



Limpieza de Defensa Metálica
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR31+0500 – PR33+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR31+0500 – PR33+0000



Limpieza de Vía
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR28+0500 – PR30+0000



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR28+0500 – PR30+0000



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR24+0000 – PR25+0500

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR60+0500 – PR62+0000



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR59+0000 – PR60+0500



Limpieza de Defensa Metálica
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR57+0500 – PR59+0000



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR57+0500 – PR59+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR57+0500 – PR59+0000



Limpieza de Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR56+0000 – PR57+0500



Limpieza de Vía
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR53+0000 – PR54+0500



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR51+0500 – PR53+0000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
37+0500	39+0000	3,13	3,60	1,51	1,02	5	0,20	
36+0000	37+0500	3,48	3,93	1,50	1,11	5	0,22	
34+0500	36+0000	3,30	3,38	1,50	1,00	5	0,20	
33+0000	34+0500	3,70	4,00	1,50	1,16	5	0,23	
31+0500	33+0000	4,50	5,10	1,51	1,45	5	0,29	
30+0000	31+0500	3,33	3,85	1,51	1,08	5	0,22	
28+0500	30+0000	2,65	2,93	1,51	0,84	5	0,17	
27+0000	28+0500	3,95	4,03	1,52	1,21	5	0,24	
25+0500	27+0000	2,53	4,23	1,49	1,01	5	0,20	
24+0000	25+0500	4,68	6,53	1,51	1,69	5	0,34	
22+0500	24+0000	7,05	8,23	1,51	2,30	5	0,46	
21+0000	22+0500	8,83	11,78	1,49	3,06	5	0,61	
19+0500	21+0000	5,63	6,83	1,52	1,89	5	0,38	
18+0000	19+0500	4,15	4,28	1,47	1,24	5	0,25	
16+0500	18+0000	3,83	3,08	1,50	1,04	5	0,21	
15+0000	16+0500	4,58	4,90	1,51	1,43	5	0,29	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
31+0500	33+0000	X		V	30	2	0,07	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
37+0500	39+0000	8	40	40	2	4,00	
36+0000	37+0500	7	35	35	2	3,50	
34+0500	36+0000	9	45	45	2	4,50	
33+0000	34+0500	12	60	60	2	6,00	
31+0500	33+0000	8	40	40	2	4,00	
30+0000	31+0500	8	40	40	2	4,00	
28+0500	30+0000	10	50	50	2	5,00	
27+0000	28+0500	17	85	85	2	8,50	
25+0500	27+0000	17	85	85	2	8,50	
24+0000	25+0500	20	100	100	2	10,00	
22+0500	24+0000	12	60	60	2	6,00	
21+0000	22+0500	24	120	120	2	12,00	
19+0500	21+0000	6	30	30	2	3,00	
18+0000	19+0500	5	25	25	2	2,50	
16+0500	18+0000	8	40	40	2	4,00	
15+0000	16+0500	6	30	30	2	3,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
32+0758	PONTÓN N°11	8,00	3	2,67	
24+0753	EL FIRME	85,00	3	28,33	
22+0147	CAÑO CAIMÁN	20,00	3	6,67	
21+0420	LIMONCITO II	10,50	3	3,50	
19+0750	LIMONCITO I	60,00	3	20,00	
18+0100	LAS POZAS	45,80	3	15,27	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
37+0500	39+0000	7	2	3,50	
36+0000	37+0500	5	2	2,50	
34+0500	36+0000	13	2	6,50	
33+0000	34+0500	2	2	1,00	
31+0500	33+0000	12	2	6,00	
30+0000	31+0500	6	2	3,00	
28+0500	30+0000	29	2	14,50	
27+0000	28+0500	33	2	16,50	
25+0500	27+0000	54	2	27,00	
24+0000	25+0500	55	2	27,50	
22+0500	24+0000	39	2	19,50	
21+0000	22+0500	48	2	24,00	
19+0500	21+0000	14	2	7,00	
18+0000	19+0500	18	2	9,00	
16+0500	18+0000	15	2	7,50	
15+0000	16+0500	14	2	7,00	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
36+0000	37+0500	6	2	3,00	
34+0500	36+0000	96	2	48,00	
31+0500	33+0000	86	2	43,00	
28+0500	30+0000	144	2	72,00	
27+0000	28+0500	97	2	48,50	
25+0500	27+0000	115	2	57,50	
24+0000	25+0500	635	2	317,50	
22+0500	24+0000	140	2	70,00	
21+0000	22+0500	258	2	129,00	
19+0500	21+0000	232	2	116,00	
18+0000	19+0500	73	2	36,50	
15+0000	16+0500	111	2	55,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	22,54	5	4,51	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	30	2	0,07	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	177	2	88,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	6,00	10	0,60	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	364	2	182,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1.993	2	996,50	100%

OBSERVACIONES

* Viernes veintidós (22), realizó parcheo entre el PR33+0000 y el PR43+0000 (Código 7404)
* Martes veintiséis (26), realizó limpieza de defensas metálicas y señales verticales, entre el PR0+0000 y el PR44+0000 (Código 7404)
* Jueves veintiocho (28), realizó limpieza de obras de arte y retiro de árboles secos, entre el PR0+0000 y el PR44+0000 (Código 7404)
* Viernes veintinueve (29), el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos

FIRMA:
RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
R.L. ETASAMAR S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	-	-		37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	-	-		37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veintiocho (28), martes veintinueve (29), miércoles treinta (30), jueves treinta y uno (31), viernes primero (01), sábado dos (02) y domingo tres (03). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por otro lado, se programa una capacitación para el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	-	-		37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	-	-		37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	-	-		37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	-	-		37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ **ACEPTÓ**

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	-	-		37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	-	-		37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veintiocho (28), martes veintinueve (29), miércoles treinta (30), jueves treinta y uno (31), viernes primero (01), sábado dos (02) y domingo tres (03). Por otro lado, se realizó la capacitación el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	-	-		37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	-	-		37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	-	-		37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	-	-		37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	-	-		37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE IMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		36+0000	37+0500	3006	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	31+0500	33+0000	3014	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	30	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	70	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	31+0500	33+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes cuatro (04), martes cinco (05), miércoles seis (06), jueves siete (07), viernes ocho (08), sábado nueve (09) y domingo diez (10). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		36+0000	37+0500	7	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	31+0500	33+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		36+0000	37+0500	9.018	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	31+0500	33+0000	9.042	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		36+0000	37+0500	1,11	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	31+0500	33+0000	1,45	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		36+0000	37+0500	5	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	31+0500	33+0000	12	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		36+0000	37+0500	6	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	86	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		36+0000	37+0500	3006	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	31+0500	33+0000	3014	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	30	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	70	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	31+0500	33+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes cuatro (04), martes cinco (05), miércoles seis (06), jueves siete (07), viernes ocho (08), sábado nueve (09) y domingo diez (10).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		36+0000	37+0500	7	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	31+0500	33+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		36+0000	37+0500	9.018	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	31+0500	33+0000	9.042	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		36+0000	37+0500	1,11	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	31+0500	33+0000	1,45	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		36+0000	37+0500	5	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	31+0500	33+0000	12	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		36+0000	37+0500	6	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	86	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		30+0000	31+0500	3016	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	25+0500	27+0000	2982	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		30+0000	31+0500	80	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	25+0500	27+0000	170	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes once (11), martes doce (12), miércoles trece (13), jueves catorce (14), viernes quince (15), sábado dieciséis (16) y domingo diecisiete (17). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		30+0000	31+0500	8	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	25+0500	27+0000	17	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		30+0000	31+0500	9.048	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	25+0500	27+0000	10.884	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		30+0000	31+0500	1,08	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	25+0500	27+0000	1,01	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		30+0000	31+0500	6	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	25+0500	27+0000	54	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	25+0500	27+0000	115	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		30+0000	31+0500	3016	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	25+0500	27+0000	2982	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		30+0000	31+0500	80	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	25+0500	27+0000	170	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes once (11), martes doce (12), miércoles trece (13), jueves catorce (14), viernes quince (15), sábado dieciséis (16) y domingo diecisiete (17).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		30+0000	31+0500	8	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	25+0500	27+0000	17	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		30+0000	31+0500	9.048	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	25+0500	27+0000	10.884	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		30+0000	31+0500	1,08	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	25+0500	27+0000	1,01	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		30+0000	31+0500	6	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	25+0500	27+0000	54	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	25+0500	27+0000	115	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		33+0000	43+0000	6.5	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	24+0000	25+0500	3020	22+0500	24+0000	3016	21+0000	22+0500	2974	19+0500	21+0000	3034	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	24+0000	25+0500	0	22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	0	19+0500	21+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	24+0000	25+0500	200	22+0500	24+0000	120	21+0000	22+0500	240	19+0500	21+0000	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes dieciocho (18), martes diecinueve (19), miércoles veinte (20), jueves veintiuno (21), viernes veintidós (22), sábado veintitrés (23) y domingo veinticuatro (24). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	24+0000	25+0500	20	22+0500	24+0000	12	21+0000	22+0500	24	19+0500	21+0000	6	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	24+0000	25+0500	1	22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	2	19+0500	21+0000	1	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	24+0000	25+0500	11.023	22+0500	24+0000	11.008	21+0000	22+0500	10.855	19+0500	21+0000	9.102	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	24+0000	25+0500	1,69	22+0500	24+0000	2,30	21+0000	22+0500	3,06	19+0500	21+0000	1,89	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	24+0000	25+0500	55	22+0500	24+0000	39	21+0000	22+0500	48	19+0500	21+0000	14	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	24+0000	25+0500	635	22+0500	24+0000	140	21+0000	22+0500	258	19+0500	21+0000	232	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 18 AL 24 NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		33+0000	43+0000	6.5	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	24+0000	25+0500	3020	22+0500	24+0000	3016	21+0000	22+0500	2974	19+0500	21+0000	3034	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	24+0000	25+0500	0	22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	0	19+0500	21+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	24+0000	25+0500	200	22+0500	24+0000	120	21+0000	22+0500	240	19+0500	21+0000	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes dieciocho (18), martes diecinueve (19), miércoles veinte (20), jueves veintiuno (21), viernes veintidós (22), sábado veintitrés (23) y domingo veinticuatro (24).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	24+0000	25+0500	20	22+0500	24+0000	12	21+0000	22+0500	24	19+0500	21+0000	6	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	24+0000	25+0500	1	22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	2	19+0500	21+0000	1	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	24+0000	25+0500	11.023	22+0500	24+0000	11.008	21+0000	22+0500	10.855	19+0500	21+0000	9.102	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	24+0000	25+0500	1,69	22+0500	24+0000	2,30	21+0000	22+0500	3,06	19+0500	21+0000	1,89	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	24+0000	25+0500	55	22+0500	24+0000	39	21+0000	22+0500	48	19+0500	21+0000	14	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	24+0000	25+0500	635	22+0500	24+0000	140	21+0000	22+0500	258	19+0500	21+0000	232	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE IMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	18+0000	19+0500	2932	-	-		16+0500	18+0000	3006	-	-		15+0000	16+0500	3022	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	0	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	50	-	-		16+0500	18+0000	80	-	-		15+0000	16+0500	60	-	-		-	-		Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veinticinco (25), martes veintiseis (26), miércoles veintisiete (27), jueves veintiocho (28), viernes veintinueve (29), sábado treinta (30) y domingo primero (01). Por otro lado, se programa la limpieza de defensas metálicas y señales verticales, en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, para el día martes veintiséis (26). Por otra parte, se programa la limpieza de obras de arte y retiro de árboles secos en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, para el día jueves veintiocho (28). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por último, se programa una capacitación para el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	18+0000	19+0500	5	-	-		16+0500	18+0000	8	-	-		15+0000	16+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	18+0000	19+0500	1	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	18+0000	19+0500	8.796	-	-		16+0500	18+0000	9.018	-	-		15+0000	16+0500	9.066	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	18+0000	19+0500	1,24	-	-		16+0500	18+0000	1,04	-	-		15+0000	16+0500	1,43	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	18+0000	19+0500	18	-	-		16+0500	18+0000	15	-	-		15+0000	16+0500	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	18+0000	19+0500	73	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	111	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	18+0000	19+0500	2932	-	-		16+0500	18+0000	3006	-	-		15+0000	16+0500	3022	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	0	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veinticinco (25), martes veintiseis (26), miércoles veintisiete (27), jueves veintiocho (28), viernes veintinueve (29), sábado treinta (30) y domingo primero (01). Por otro lado, realizó la limpieza de defensas metálicas y señales verticales, en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, el día martes veintiséis (26). Por otra parte, realizó la limpieza de obras de arte y retiro de árboles secos en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, el día jueves veintiocho (28). Por último, realizó la capacitación el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	50	-	-		16+0500	18+0000	80	-	-		15+0000	16+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	18+0000	19+0500	5	-	-		16+0500	18+0000	8	-	-		15+0000	16+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	18+0000	19+0500	1	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	18+0000	19+0500	8.796	-	-		16+0500	18+0000	9.018	-	-		15+0000	16+0500	9.066	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	18+0000	19+0500	1,24	-	-		16+0500	18+0000	1,04	-	-		15+0000	16+0500	1,43	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	18+0000	19+0500	18	-	-		16+0500	18+0000	15	-	-		15+0000	16+0500	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	18+0000	19+0500	73	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	111	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
60+0500	62+0000	3,03	3,88	1,51	1,04	5	0,21	
59+0000	60+0500	3,45	4,73	1,50	1,23	5	0,25	
57+0500	59+0000	3,48	4,18	1,50	1,15	5	0,23	
56+0000	57+0500	3,45	3,43	1,52	1,04	5	0,21	
54+0500	56+0000	4,48	3,53	1,51	1,21	5	0,24	
53+0000	54+0500	4,88	4,43	1,50	1,39	5	0,28	
51+0500	53+0000	3,33	3,45	1,49	1,01	5	0,20	
50+0000	51+0500	3,30	3,63	1,50	1,04	5	0,21	
48+0500	50+0000	3,30	3,80	1,50	1,07	5	0,21	
47+0000	48+0500	2,88	2,60	1,49	0,82	5	0,16	
45+0500	47+0000	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
44+0000	45+0500	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
81+0500	83+0000	1,95	2,18	1,50	0,62	5	0,12	
80+0000	81+0500	4,55	3,93	1,50	1,27	5	0,25	
78+0500	80+0000	5,58	4,88	1,49	1,56	5	0,31	
1+0500	3+0024	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
60+0500	62+0000	9	45	45	2	4,50	
59+0000	60+0500	9	45	45	2	4,50	
57+0500	59+0000	7	35	35	2	3,50	
56+0000	57+0500	7	35	35	2	3,50	
54+0500	56+0000	5	25	25	2	2,50	
53+0000	54+0500	6	30	30	2	3,00	
51+0500	53+0000	8	40	40	2	4,00	
50+0000	51+0500	4	20	20	2	2,00	
48+0500	50+0000	7	35	35	2	3,50	
47+0000	48+0500	3	15	15	2	1,50	
45+0500	47+0000	14	70	70	2	7,00	
44+0000	45+0500	14	70	70	2	7,00	
80+0000	81+0500	2	10	10	2	1,00	
78+0500	80+0000	8	40	40	2	4,00	
1+0500	3+0024	14	70	70	2	7,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
59+0952	PONTÓN N°16	4,00	3	1,33	
59+0842	PONTÓN N°15	4,00	3	1,33	
59+0173	PONTÓN N°14	4,00	3	1,33	
58+0146	PONTÓN N°13	4,00	3	1,33	
57+0772	PONTÓN N°12	30,00	3	10,00	
80+0401	CAÑO MOJANA I	64,00	3	21,33	
79+0742	EL CHORRILLO	26,00	3	8,67	
2+0593	CAÑO MOJANA II	72,00	3	24,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
60+0500	62+0000	75	2	37,50	
59+0000	60+0500	58	2	29,00	
57+0500	59+0000	36	2	18,00	
56+0000	57+0500	6	2	3,00	
54+0500	56+0000	16	2	8,00	
53+0000	54+0500	11	2	5,50	
51+0500	53+0000	10	2	5,00	
50+0000	51+0500	11	2	5,50	
48+0500	50+0000	9	2	4,50	
47+0000	48+0500	11	2	5,50	
45+0500	47+0000	41	2	20,50	
44+0000	45+0500	41	2	20,50	
81+0500	83+0000	8	2	4,00	
80+0000	81+0500	6	2	3,00	
78+0500	80+0000	26	2	13,00	
1+0500	3+0024	41	2	20,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
60+0500	62+0000	474	2	237,00	
59+0000	60+0500	142	2	71,00	
57+0500	59+0000	253	2	126,50	
54+0500	56+0000	146	2	73,00	
50+0000	51+0500	87	2	43,50	
48+0500	50+0000	23	2	11,50	
47+0000	48+0500	42	2	21,00	
45+0500	47+0000	1.015	2	507,50	
44+0000	45+0500	1.015	2	507,50	
78+0500	80+0000	143	2	71,50	
1+0500	3+0024	1.015	2	507,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	18,90	5	3,78	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	117	2	58,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	8,00	10	0,80	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	406	2	203,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.355	2	2.177,50	100%

OBSERVACIONES

* Viernes veintidós (22), realizó parcheo entre el PR44+0000 y el PR45+0000 (Codigó 7404)
* Martes veintiséis (26), realizó limpieza de obras de arte y poda, entre el PR44+0000 y el PR83+0000 (Código 7404), y entre el PR0+0000 y el PR3+0024 (Código 74SCA)
* Jueves veintiocho (28), realizó limpieza de postes de referencia, señales verticales y defensas metálicas, entre el PR44+0000 y el PR83+0000 (Código 7404), y entre PR0+0000 y el PR3+0024 (Código 74SCA)
* Viernes veintinueve (29), el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a la capacitación dirigida a estos

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	-	-		60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	-	-		60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	-	-		60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		Se programa una capacitación para el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	-	-		60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	-	-		60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	-	-		60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	04 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024			MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024			JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024			VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	-	-		60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	-	-		60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	-	-		60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		Se realizó la capacitación el día jueves treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Seguridad de trabajo en alturas.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	-	-		60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	-	-		60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	-	-		60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	-	-		60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 09 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 09 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		53+0000	54+0500	2994	51+0500	53+0000	2986	50+0000	51+0500	3006	48+0500	50+0000	2992	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		53+0000	54+0500	50	51+0500	53+0000	50	50+0000	51+0500	70	48+0500	50+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		53+0000	54+0500	5	51+0500	53+0000	5	50+0000	51+0500	7	48+0500	50+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		53+0000	54+0500	8.982	51+0500	53+0000	8.958	50+0000	51+0500	9.018	48+0500	50+0000	8.976	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		53+0000	54+0500	1,20	51+0500	53+0000	1,39	50+0000	51+0500	1,02	48+0500	50+0000	1,04	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		53+0000	54+0500	15	51+0500	53+0000	9	50+0000	51+0500	11	48+0500	50+0000	12	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		53+0000	54+0500	439	51+0500	53+0000	0	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	126	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		53+0000	54+0500	2994	51+0500	53+0000	2986	50+0000	51+0500	3006	48+0500	50+0000	2992	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		53+0000	54+0500	50	51+0500	53+0000	50	50+0000	51+0500	70	48+0500	50+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		53+0000	54+0500	5	51+0500	53+0000	5	50+0000	51+0500	7	48+0500	50+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		53+0000	54+0500	8.982	51+0500	53+0000	8.958	50+0000	51+0500	9.018	48+0500	50+0000	8.976	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		53+0000	54+0500	1,20	51+0500	53+0000	1,39	50+0000	51+0500	1,02	48+0500	50+0000	1,04	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		53+0000	54+0500	15	51+0500	53+0000	9	50+0000	51+0500	11	48+0500	50+0000	12	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		53+0000	54+0500	439	51+0500	53+0000	0	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	126	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
257	PARCHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		44+0000	45+0000	6.5	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	47+0000	48+0500	3010	45+0500	47+0000	3000	44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	47+0000	48+0500	70	45+0500	47+0000	40	44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	47+0000	48+0500	7	45+0500	47+0000	4	44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	47+0000	48+0500	9.030	45+0500	47+0000	9.000	44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	47+0000	48+0500	1,07	45+0500	47+0000	0,87	44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	47+0000	48+0500	12	45+0500	47+0000	14	44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	116	44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		44+0000	45+0000	6.5	-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	47+0000	48+0500	3010	45+0500	47+0000	3000	44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	47+0000	48+0500	70	45+0500	47+0000	40	44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	47+0000	48+0500	7	45+0500	47+0000	4	44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	47+0000	48+0500	9.030	45+0500	47+0000	9.000	44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	47+0000	48+0500	1,07	45+0500	47+0000	0,87	44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	47+0000	48+0500	12	45+0500	47+0000	14	44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	116	44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	2002	-	-		1+0500	3+0024	3048	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	0	-	-		1+0500	3+0024	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	110	-	-		78+0500	80+0000	100	-	-		1+0500	3+0024	140	-	-		-	-		Se programa la limpieza de obras de arte y poda , en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, para el día martes veintiséis (26). Por otra parte, se programa la limpieza de postes de referencias, señales verticales y defensas metálicas, en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, para el día jueves veintiocho (26). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por último, se programa una capacitación para el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	80+0000	81+0500	11	-	-		78+0500	80+0000	10	-	-		1+0500	3+0024	14	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	80+0000	81+0500	1	-	-		78+0500	80+0000	1	-	-		1+0500	3+0024	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	80+0000	81+0500	10.921	-	-		78+0500	80+0000	10.162	-	-		1+0500	3+0024	11.125	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	80+0000	81+0500	0,62	-	-		78+0500	80+0000	1,27	-	-		1+0500	3+0024	1,48	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	80+0000	81+0500	35	-	-		78+0500	80+0000	21	-	-		1+0500	3+0024	41	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	91	-	-		1+0500	3+0024	1015	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	2002	-	-		1+0500	3+0024	3048	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	0	-	-		1+0500	3+0024	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	110	-	-		78+0500	80+0000	100	-	-		1+0500	3+0024	140	-	-		-	-		El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó la limpieza de obras de arte y poda, en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, el día martes veintiséis (26). Por otra parte, realizó la limpieza de postes de referencias, señales verticales y defensas metálicas, en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, el día jueves veintiocho (28). Por último, realizó la capacitación el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	80+0000	81+0500	11	-	-		78+0500	80+0000	10	-	-		1+0500	3+0024	14	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	80+0000	81+0500	1	-	-		78+0500	80+0000	1	-	-		1+0500	3+0024	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	80+0000	81+0500	10.921	-	-		78+0500	80+0000	10.162	-	-		1+0500	3+0024	11.125	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	80+0000	81+0500	0,62	-	-		78+0500	80+0000	1,27	-	-		1+0500	3+0024	1,48	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	80+0000	81+0500	35	-	-		78+0500	80+0000	21	-	-		1+0500	3+0024	41	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	91	-	-		1+0500	3+0024	1015	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C