3 DE ENERO DE 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA N°7

ACTIVIDADES EMR

AMV G2 DT SUC

CONSORCIO HGR - INCON

CALLE 6 A # 29 A - 13

INFORME DE INTERVENTORÍA N°7
CONTRATO N°1549 DE 2024
CONTRATO N°1527 DE 2024
PERÍODO: DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 2
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO HGR - INCON
CONTRATO N°1935 DE 2024

SAN MARCOS, SUCRE
ENERO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 5
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S. 7
3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 14
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO HGR-INCON**, con **NIT N°: 901.526.714 - 7**, representado legalmente por el **SR. LEONEL GUIZA RUEDA**, identificado con **C.C. N°13´845.793**, el **Contrato N°1935 de 2024**, cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1"**. Con orden de inicio a partir del día **veinticinco (25) de junio de 2024**, con fecha de finalización a **treinta y uno (31) de julio de 2026**.

Para dicho contrato el Instituto Nacional de Vías destinó la suma de **Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente ($3.985´035.941,00 MCTE)** para contratar la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. Las vías del objeto contractual corresponden a la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

Estos corredores viales comunican las cabeceras municipales de los municipios de San Marcos, Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre y Achí en el departamento de Bolívar, permitiendo el desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales de la región, además del transporte de carga entre la costa y el interior de país, logrando de esta manera el progreso económico del país.

El presente documento relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento del Contrato N°1935 de 2024, llevadas a cabo por parte del Consorcio HGR-INCON como interventor de los contratos de mantenimiento vial rutinario en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el departamento de Sucre, en la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y en la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, corredores viales que unen al departamento de Sucre y Bolívar, con el resto del país.



CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL, CÓDIGO 7404
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general, la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000, se halla entre regular y buen estado, siendo los sectores entre el PR29+0000 y el PR37+0000 y entre el PR45+0000 y el PR49+0000 los sectores que presentan cierto tipo de daños, como baches aislados, fisuras, piel de cocodrilo, perdida de ligante y deformaciones, mientras que los sectores comprendidos entre el PR0+0000 y el PR17+0000, entre el PR18+0000 y el PR28+0000, entre el PR37+0000 y el PR45+0000, entre el PR49+0000 y el PR54+0000, entre el PR55+0000 y el PR80+0201 y entre el PR82+0000 y el PR83+0000 presentan buen estado, los sectores entre el PR17+0000 y el PR18+0000, entre el PR54+0000 y el 55+0000, entre el PR80+0201 y el 82+0000 presenta regular estado. La Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, presenta buen estado. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que beneficien u optimicen aún más estos corredores viales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 2, Lote 1, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñen a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S.

CONTRATO N°:	1549 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR0+0000 – PR44+0000. LOTE 1
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018089 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005605 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)
VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.430´850.050,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$46´374.300,00 (INCLUIDO IVA)

AVANCE DE OBRA:	23,77%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$340´078.200,00 (INCLUIDO IVA)

3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONTRATO N°:	1527 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR44+0000 – PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018088 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005604 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)

VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.365´203.700,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$44’246.580,00 (INCLUIDO IVA)
AVANCE DE OBRA:	23,77%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$324´474.920,00 (INCLUIDO IVA)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato N°1549 de 2024

Objeto: “Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Sucre en el Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR0+0000 - PR44+0000. Lote 1”

- Semana del primero (01) al ocho (08) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre PR7+0500 al PR15+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del nueve (09) al quince (15) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR0+0000 al PR7+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del dieciséis (16) al veintidós (22) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR36+0000 al PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintitrés (23) al veintinueve (29) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR30+0000 al PR36+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del treinta (30) al treinta y uno (31) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR27+0000 al PR30+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarilla y Box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- **Contrato N°1527 de 2024**

Objeto: "Servicio de Mantenimiento Rutinario de Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vía Dirección Territorial Sucre en los Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR44+0000 – PR83+0000 / 74SCA Variante de Majagual, PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2”

- Semana del primero (01) al ocho (08) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR72+0500 al PR78+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404 y entre el PR0+0000 al PR1+0500, de la Variante de Majagual, Código 74SCA:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del nueve (09) al quince (15) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR65+0500 al PR72+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensa metálica
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del dieciséis (16) al veintidós (22) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR57+0500 al PR65+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada

- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de defensas metálicas
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintitrés (23) al veintinueve (29) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR51+0500 al PR57+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del treinta (30) al treinta y uno (31) de diciembre de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR48+0500 al PR51+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha los contratos de mantenimiento rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

La Interventoría asignada a la Administración Vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, empleo de las herramientas exigidas en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal, entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	1935 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO HGR - INCON
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$3.985´035.941,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$105´386.825,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$598´663.582,00 (INCLUIDO IVA)

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario
- ✓ Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
- ✓ Capacitación a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo
- ✓ Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida

- ✓ Seguimiento al Contratista sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal
- ✓ Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los Contratistas
- ✓ Control y seguimiento a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra
- ✓ Recorrido y presencia diaria a las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Contratista
- ✓ Controles diarios sobre las actividades realizadas por los Contratistas encargados del mantenimiento vial
- ✓ Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente
- ✓ La EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., han cumplido con los indicadores de mantenimiento vial programados, así como todas y cada una de las actividades comprendidas en el periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de diciembre de 2024
- ✓ Garantizar la entrega de Dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 – 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Señales Verticales
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR39+0000 – PR40+0500



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR39+0000 – PR40+0500



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR33+0000 – PR34+0500



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR31+0500 – PR33+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR69+0500 – PR71+0000



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR66+0500 – PR68+0000



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR63+0500 – PR65+0000



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR62+0000 – PR63+0500

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
13+0500	15+0000	4,48	3,85	1,49	1,24	5	0,25	
12+0000	13+0500	5,03	4,33	1,49	1,39	5	0,28	
10+0500	12+0000	3,53	4,25	1,51	1,18	5	0,24	
9+0000	10+0500	6,00	4,70	1,49	1,60	5	0,32	
7+0500	9+0000	4,98	5,48	1,52	1,59	5	0,32	
6+0000	7+0500	7,33	7,13	1,50	2,17	5	0,43	
4+0500	6+0000	4,33	4,43	1,51	1,33	5	0,27	
3+0000	4+0500	6,20	4,85	1,50	1,66	5	0,33	
1+0500	3+0000	3,80	3,70	1,54	1,16	5	0,23	
+0	1+0500	7,15	7,58	1,49	2,19	5	0,44	
42+0000	44+0000	3,33	3,45	1,51	1,03	5	0,21	
40+0500	42+0000	3,15	2,70	1,51	0,88	5	0,18	
39+0000	40+0500	2,95	3,18	1,50	0,92	5	0,18	
37+0500	39+0000	3,13	3,60	1,51	1,02	5	0,20	
36+0000	37+0500	3,48	3,93	1,50	1,11	5	0,22	
34+0500	36+0000	3,30	3,38	1,50	1,00	5	0,20	
33+0000	34+0500	3,70	4,00	1,50	1,16	5	0,23	
31+0500	33+0000	4,50	5,10	1,51	1,45	5	0,29	
30+0000	31+0500	3,33	3,85	1,51	1,08	5	0,22	
28+0500	30+0000	2,65	2,93	1,51	0,84	5	0,17	
27+0000	28+0500	3,95	4,03	1,52	1,21	5	0,24	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
31+0500	33+0000	X		V	30	2	0,07	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
13+0500	15+0000	9	45	45	2	4,50	
12+0000	13+0500	4	20	20	2	2,00	
10+0500	12+0000	5	25	25	2	2,50	
9+0000	10+0500	7	35	35	2	3,50	
7+0500	9+0000	5	25	25	2	2,50	
6+0000	7+0500	6	30	30	2	3,00	
4+0500	6+0000	7	35	35	2	3,50	
3+0000	4+0500	6	30	30	2	3,00	
1+0500	3+0000	7	35	35	2	3,50	
+0	1+0500	8	40	40	2	4,00	
42+0000	44+0000	4	20	20	2	2,00	
40+0500	42+0000	5	25	25	2	2,50	
39+0000	40+0500	8	40	40	2	4,00	
37+0500	39+0000	8	40	40	2	4,00	
36+0000	37+0500	7	35	35	2	3,50	
34+0500	36+0000	9	45	45	2	4,50	
33+0000	34+0500	12	60	60	2	6,00	
31+0500	33+0000	8	40	40	2	4,00	
30+0000	31+0500	8	40	40	2	4,00	
28+0500	30+0000	10	50	50	2	5,00	
27+0000	28+0500	17	85	85	2	8,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
13+0160	EL CHUPO	60,00	3	20,00	
10+0634	PONTÓN N°10	4,00	3	1,33	
10+0397	PONTÓN N°9	4,00	3	1,33	
9+0600	LA BALSA	30,00	3	10,00	
9+0393	PONTÓN N°8	4,00	3	1,33	
9+0278	PONTÓN N°7	4,00	3	1,33	
8+0879	PONTÓN N°6	4,00	3	1,33	
8+0731	RABO DEL TIGRE	45,00	3	15,00	
7+0700	PAPAYO IV	40,00	3	13,33	
7+0669	PONTÓN N°5	4,00	3	1,33	
7+0185	PONTÓN N°4	5,00	3	1,67	
6+0990	PONTÓN N°3	5,00	3	1,67	
6+0615	PAPAYO II	30,00	3	10,00	
5+0950	PONTÓN N°2	18,00	3	6,00	
3+0900	MOSQUITO	48,60	3	16,20	
2+0530	PONTÓN N°1	4,00	3	1,33	
1+0000	LOS AZULITOS	45,80	3	15,27	
32+0758	PONTÓN N°11	8,00	3	2,67	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
13+0500	15+0000	9	2	4,50	
12+0000	13+0500	39	2	19,50	
10+0500	12+0000	9	2	4,50	
9+0000	10+0500	33	2	16,50	
7+0500	9+0000	13	2	6,50	
6+0000	7+0500	20	2	10,00	
4+0500	6+0000	6	2	3,00	
3+0000	4+0500	11	2	5,50	
1+0500	3+0000	5	2	2,50	
+0	1+0500	5	2	2,50	
42+0000	44+0000	15	2	7,50	
40+0500	42+0000	9	2	4,50	
39+0000	40+0500	17	2	8,50	
37+0500	39+0000	7	2	3,50	
36+0000	37+0500	5	2	2,50	
34+0500	36+0000	13	2	6,50	
33+0000	34+0500	2	2	1,00	
31+0500	33+0000	12	2	6,00	
30+0000	31+0500	6	2	3,00	
28+0500	30+0000	29	2	14,50	
27+0000	28+0500	33	2	16,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
13+0500	15+0000	76	2	38,00	
12+0000	13+0500	326	2	163,00	
10+0500	12+0000	61	2	30,50	
9+0000	10+0500	328	2	164,00	
7+0500	9+0000	605	2	302,50	
6+0000	7+0500	775	2	387,50	
4+0500	6+0000	114	2	57,00	
3+0000	4+0500	56	2	28,00	
1+0500	3+0000	26	2	13,00	
+0	1+0500	342	2	171,00	
42+0000	44+0000	232	2	116,00	
40+0500	42+0000	50	2	25,00	
39+0000	40+0500	164	2	82,00	
36+0000	37+0500	6	2	3,00	
34+0500	36+0000	96	2	48,00	
31+0500	33+0000	86	2	43,00	
28+0500	30+0000	144	2	72,00	
27+0000	28+0500	97	2	48,50	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	27,20	5	5,44	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	30	2	0,07	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	160	2	80,00	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	18,00	10	1,80	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	298	2	149,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	3.584	2	1.792,00	100%

OBSERVACIONES
* Viernes veintisiete (27), el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos

FIRMA:
RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
R.L. ETASAMAR S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	18+0000	19+0500	2932	-	-		16+0500	18+0000	3006	-	-		15+0000	16+0500	3022	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	0	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	50	-	-		16+0500	18+0000	80	-	-		15+0000	16+0500	60	-	-		-	-		Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veinticinco (25), martes veintiseis (26), miércoles veintisiete (27), jueves veintiocho (28), viernes veintinueve (29), sábado treinta (30) y domingo primero (01). Por otro lado, se programa la limpieza de defensas metálicas y señales verticales, en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, para el día martes veintiséis (26). Por otra parte, se programa la limpieza de obras de arte y retiro de árboles secos en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, para el día jueves veintiocho (28). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por último, se programa una capacitación para el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	18+0000	19+0500	5	-	-		16+0500	18+0000	8	-	-		15+0000	16+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	18+0000	19+0500	1	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	18+0000	19+0500	8.796	-	-		16+0500	18+0000	9.018	-	-		15+0000	16+0500	9.066	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	18+0000	19+0500	1,24	-	-		16+0500	18+0000	1,04	-	-		15+0000	16+0500	1,43	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	18+0000	19+0500	18	-	-		16+0500	18+0000	15	-	-		15+0000	16+0500	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	18+0000	19+0500	73	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	111	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	18+0000	19+0500	2932	-	-		16+0500	18+0000	3006	-	-		15+0000	16+0500	3022	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	0	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veinticinco (25), martes veintiseis (26), miércoles veintisiete (27), jueves veintiocho (28), viernes veintinueve (29), sábado treinta (30) y domingo primero (01). Por otro lado, realizó la limpieza de defensas metálicas y señales verticales, en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, el día martes veintiséis (26). Por otra parte, realizó la limpieza de obras de arte y retiro de árboles secos en el tramo PR0+0000 - PR44+0000 código 7404, el día jueves veintiocho (28). Por último, realizó la capacitación el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	18+0000	19+0500	50	-	-		16+0500	18+0000	80	-	-		15+0000	16+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	18+0000	19+0500	5	-	-		16+0500	18+0000	8	-	-		15+0000	16+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	18+0000	19+0500	1	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	18+0000	19+0500	8.796	-	-		16+0500	18+0000	9.018	-	-		15+0000	16+0500	9.066	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	18+0000	19+0500	1,24	-	-		16+0500	18+0000	1,04	-	-		15+0000	16+0500	1,43	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	18+0000	19+0500	18	-	-		16+0500	18+0000	15	-	-		15+0000	16+0500	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	18+0000	19+0500	73	-	-		16+0500	18+0000	0	-	-		15+0000	16+0500	111	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 02 AL 08 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 07 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	9+0000	10+0500	2984	7+0500	9+0000	3044	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	9+0000	10+0500	0	7+0500	9+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	9+0000	10+0500	70	7+0500	9+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes dos (02), martes tres (03), miércoles cuatro (04), jueves cinco (05), viernes seis (06), sábado siete (07) y domingo ocho (08).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	9+0000	10+0500	7	7+0500	9+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	9+0000	10+0500	4	7+0500	9+0000	4	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	9+0000	10+0500	8.952	7+0500	9+0000	9.132	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	9+0000	10+0500	1,60	7+0500	9+0000	1,59	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	9+0000	10+0500	33	7+0500	9+0000	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	9+0000	10+0500	328	7+0500	9+0000	605	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 02 AL 08 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 07 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	9+0000	10+0500	2984	7+0500	9+0000	3044	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	9+0000	10+0500	0	7+0500	9+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	9+0000	10+0500	70	7+0500	9+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes dos (02), martes tres (03), miércoles cuatro (04), jueves cinco (05), viernes seis (06), sábado siete (07) y domingo ocho (08).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	9+0000	10+0500	7	7+0500	9+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	9+0000	10+0500	4	7+0500	9+0000	4	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	9+0000	10+0500	8.952	7+0500	9+0000	9.132	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	9+0000	10+0500	1,60	7+0500	9+0000	1,59	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	9+0000	10+0500	33	7+0500	9+0000	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	9+0000	10+0500	328	7+0500	9+0000	605	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 09 AL15 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes nueve (09), martes diez (10), miércoles once (11), jueves doce (12), viernes trece (13), sábado catorce (14) y domingo quince (15).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 09 AL15 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes nueve (09), martes diez (10), miércoles once (11), jueves doce (12), viernes trece (13), sábado catorce (14) y domingo quince (15).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL16 AL 22 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	37+0500	39+0000	3018	36+0000	37+0500	3006	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	37+0500	39+0000	80	36+0000	37+0500	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes dieciséis (16), martes diecisiete (17), miércoles dieciocho (18), jueves diecinueve (19), viernes veinte (20), sábado veintiuno(21) y domingo veintidós (22).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	37+0500	39+0000	8	36+0000	37+0500	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	37+0500	39+0000	9.054	36+0000	37+0500	9.018	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	37+0500	39+0000	1,02	36+0000	37+0500	1,11	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	37+0500	39+0000	7	36+0000	37+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	6	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL16 AL 22 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	23 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	37+0500	39+0000	3018	36+0000	37+0500	3006	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	37+0500	39+0000	80	36+0000	37+0500	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes dieciséis (16), martes diecisiete (17), miércoles dieciocho (18), jueves diecinueve (19), viernes veinte (20), sábado veintiuno(21) y domingo veintidós (22).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	37+0500	39+0000	8	36+0000	37+0500	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	37+0500	39+0000	9.054	36+0000	37+0500	9.018	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	37+0500	39+0000	1,02	36+0000	37+0500	1,11	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	37+0500	39+0000	7	36+0000	37+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	6	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 23 AL 29 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	-	-		31+0500	33+0000	3014	30+0000	31+0500	3016	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	-	-		31+0500	33+0000	30	30+0000	31+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	-	-		31+0500	33+0000	80	30+0000	31+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veintitrés (23), martes veinticuatro (24), miércoles veinticinco (25), jueves veintiséis (26), viernes veintisiete (27), sábado veintiocho (28) y domingo veintinueve (29). Por otro parte, se programa una capacitación para el día viernes veintisiete (27), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	-	-		31+0500	33+0000	8	30+0000	31+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	-	-		31+0500	33+0000	0	30+0000	31+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	-	-		31+0500	33+0000	9.042	30+0000	31+0500	9.048	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	-	-		31+0500	33+0000	1,45	30+0000	31+0500	1,08	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	-	-		31+0500	33+0000	12	30+0000	31+0500	6	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	-	-		31+0500	33+0000	86	30+0000	31+0500	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE HMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 23 AL 29 DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	-	-		31+0500	33+0000	3014	30+0000	31+0500	3016	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	-	-		31+0500	33+0000	30	30+0000	31+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	-	-		31+0500	33+0000	80	30+0000	31+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veintitrés (23), martes veinticuatro (24), miércoles veinticinco (25), jueves veintiséis (26), viernes veintisiete (27), sábado veintiocho (28) y domingo veintinueve (29). Por otro lado, realizó la capacitación el día viernes veintisiete (27), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	-	-		31+0500	33+0000	8	30+0000	31+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	-	-		31+0500	33+0000	0	30+0000	31+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	-	-		31+0500	33+0000	9.042	30+0000	31+0500	9.048	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	-	-		31+0500	33+0000	1,45	30+0000	31+0500	1,08	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	-	-		31+0500	33+0000	12	30+0000	31+0500	6	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	-	-		31+0500	33+0000	86	30+0000	31+0500	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 ENERO DE 2025
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025			JUEVES 02 DE ENERO DE 2025			VIERNES 03 DE ENERO DE 2025			SABADO 04 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	-	-		25+0500	27+0000	2982	24+0000	25+0500	3020	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	-	-		25+0500	27+0000	170	24+0000	25+0500	200	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes treinta (30), martes treinta y uno (31), miércoles primero (01), jueves dos (02), viernes tres (03), sábado cuatro (04) y domingo cinco (05).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	-	-		25+0500	27+0000	17	24+0000	25+0500	20	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	-	-		25+0500	27+0000	10.884	24+0000	25+0500	11.023	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	-	-		25+0500	27+0000	1,01	24+0000	25+0500	1,69	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	-	-		25+0500	27+0000	54	24+0000	25+0500	55	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	-	-		25+0500	27+0000	115	24+0000	25+0500	635	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 ENERO DE 2025
FECHA:	06 DE ENERO DE 2025

DÍA			LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025			JUEVES 02 DE ENERO DE 2025			VIERNES 03 DE ENERO DE 2025			SABADO 04 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	-	-		25+0500	27+0000	2982	24+0000	25+0500	3020	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	-	-		25+0500	27+0000	170	24+0000	25+0500	200	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes treinta (30), martes treinta y uno (31), miércoles primero (01), jueves dos (02), viernes tres (03), sábado cuatro (04) y domingo cinco (05).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	-	-		25+0500	27+0000	17	24+0000	25+0500	20	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	-	-		25+0500	27+0000	10.884	24+0000	25+0500	11.023	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	-	-		25+0500	27+0000	1,01	24+0000	25+0500	1,69	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	-	-		25+0500	27+0000	54	24+0000	25+0500	55	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	-	-		25+0500	27+0000	115	24+0000	25+0500	635	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
+0	1+0500	5,55	4,75	1,50	1,55	5	0,31	
77+0000	78+0500	3,98	3,73	1,74	1,34	5	0,27	
75+0500	77+0000	4,38	4,65	1,50	1,36	5	0,27	
74+0000	75+0500	3,00	4,28	1,49	1,09	5	0,22	
72+0500	74+0000	3,53	3,75	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,60	3,75	1,50	1,10	5	0,22	
69+0500	71+0000	4,63	5,23	1,49	1,47	5	0,29	
68+0000	69+0500	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
66+0500	68+0000	4,68	4,33	1,49	1,34	5	0,27	
65+0000	66+0500	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
63+0500	65+0000	5,25	3,40	1,49	1,29	5	0,26	
62+0000	63+0500	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	
60+0500	62+0000	3,03	3,88	1,51	1,04	5	0,21	
59+0000	60+0500	3,45	4,73	1,50	1,23	5	0,25	
57+0500	59+0000	3,48	4,18	1,50	1,15	5	0,23	
56+0000	57+0500	3,45	3,43	1,52	1,04	5	0,21	
54+0500	56+0000	4,48	3,53	1,51	1,21	5	0,24	
53+0000	54+0500	4,88	4,43	1,50	1,39	5	0,28	
51+0500	53+0000	3,33	3,45	1,49	1,01	5	0,20	
50+0000	51+0500	3,30	3,63	1,50	1,04	5	0,21	
48+0500	50+0000	3,30	3,80	1,50	1,07	5	0,21	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
+0	1+0500	11	55	55	2	5,50	
77+0000	78+0500	9	45	45	2	4,50	
75+0500	77+0000	7	35	35	2	3,50	
74+0000	75+0500	6	30	30	2	3,00	
72+0500	74+0000	8	40	40	2	4,00	
71+0000	72+0500	7	35	35	2	3,50	
69+0500	71+0000	4	20	20	2	2,00	
68+0000	69+0500	6	30	30	2	3,00	
66+0500	68+0000	8	40	40	2	4,00	
65+0000	66+0500	20	100	100	2	10,00	
63+0500	65+0000	7	35	35	2	3,50	
62+0000	63+0500	6	30	30	2	3,00	
60+0500	62+0000	9	45	45	2	4,50	
59+0000	60+0500	9	45	45	2	4,50	
57+0500	59+0000	7	35	35	2	3,50	
56+0000	57+0500	7	35	35	2	3,50	
54+0500	56+0000	5	25	25	2	2,50	
53+0000	54+0500	6	30	30	2	3,00	
51+0500	53+0000	8	40	40	2	4,00	
50+0000	51+0500	4	20	20	2	2,00	
48+0500	50+0000	7	35	35	2	3,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
78+0473	PONTÓN N°22	4,00	3	1,33	
77+0350	SAN ROQUE	65,00	3	21,67	
75+0106	TORTUGAS	30,00	3	10,00	
74+0636	PONTÓN N°21	4,00	3	1,33	
74+0314	PONTÓN N°20	4,10	3	1,37	
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00	3	11,00	
59+0952	PONTÓN N°16	4,00	3	1,33	
59+0842	PONTÓN N°15	4,00	3	1,33	
59+0173	PONTÓN N°14	4,00	3	1,33	
58+0146	PONTÓN N°13	4,00	3	1,33	
57+0772	PONTÓN N°12	30,00	3	10,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
+0	1+0500	49	2	24,50	
77+0000	78+0500	21	2	10,50	
75+0500	77+0000	7	2	3,50	
74+0000	75+0500	34	2	17,00	
72+0500	74+0000	46	2	23,00	
71+0000	72+0500	21	2	10,50	
69+0500	71+0000	29	2	14,50	
68+0000	69+0500	42	2	21,00	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	37	2	18,50	
63+0500	65+0000	83	2	41,50	
62+0000	63+0500	38	2	19,00	
60+0500	62+0000	75	2	37,50	
59+0000	60+0500	58	2	29,00	
57+0500	59+0000	36	2	18,00	
56+0000	57+0500	6	2	3,00	
54+0500	56+0000	16	2	8,00	
53+0000	54+0500	11	2	5,50	
51+0500	53+0000	10	2	5,00	
50+0000	51+0500	11	2	5,50	
48+0500	50+0000	9	2	4,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
77+0000	78+0500	454	2	227,00	
75+0500	77+0000	48	2	24,00	
71+0000	72+0500	51	2	25,50	
68+0000	69+0500	200	2	100,00	
63+0500	65+0000	47	2	23,50	
62+0000	63+0500	132	2	66,00	
60+0500	62+0000	474	2	237,00	
59+0000	60+0500	142	2	71,00	
57+0500	59+0000	253	2	126,50	
54+0500	56+0000	146	2	73,00	
50+0000	51+0500	87	2	43,50	
48+0500	50+0000	23	2	11,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	25,64	5	5,13	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	161	2	80,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	14,00	10	1,40	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	663	2	331,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	2.057	2	1.028,50	100%

OBSERVACIONES
* Viernes veintisiete (27), el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	2002	-	-		1+0500	3+0024	3048	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	0	-	-		1+0500	3+0024	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	110	-	-		78+0500	80+0000	100	-	-		1+0500	3+0024	140	-	-		-	-		Se programa la limpieza de obras de arte y poda , en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, para el día martes veintiséis (26). Por otra parte, se programa la limpieza de postes de referencias, señales verticales y defensas metálicas, en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, para el día jueves veintiocho (26). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por último, se programa una capacitación para el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	80+0000	81+0500	11	-	-		78+0500	80+0000	10	-	-		1+0500	3+0024	14	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	80+0000	81+0500	1	-	-		78+0500	80+0000	1	-	-		1+0500	3+0024	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	80+0000	81+0500	10.921	-	-		78+0500	80+0000	10.162	-	-		1+0500	3+0024	11.125	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	80+0000	81+0500	0,62	-	-		78+0500	80+0000	1,27	-	-		1+0500	3+0024	1,48	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	80+0000	81+0500	35	-	-		78+0500	80+0000	21	-	-		1+0500	3+0024	41	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	91	-	-		1+0500	3+0024	1015	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	02 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024			MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024			VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024			SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			DOMINGO 01 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	2002	-	-		1+0500	3+0024	3048	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	0	-	-		1+0500	3+0024	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	80+0000	81+0500	110	-	-		78+0500	80+0000	100	-	-		1+0500	3+0024	140	-	-		-	-		El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó la limpieza de obras de arte y poda, en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, el día martes veintiséis (26). Por otra parte, realizó la limpieza de postes de referencias, señales verticales y defensas metálicas, en el tramo PR44+0000 - PR83+0000 código 7404 y en el tramo PR0+0000 - PR3+0024 código 74SCA, el día jueves veintiocho (28). Por último, realizó la capacitación el día viernes veintinueve (29), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Higiene postural en la ejecución de actividades diarias de mantenimiento rutinario.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	80+0000	81+0500	11	-	-		78+0500	80+0000	10	-	-		1+0500	3+0024	14	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	80+0000	81+0500	1	-	-		78+0500	80+0000	1	-	-		1+0500	3+0024	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	80+0000	81+0500	10.921	-	-		78+0500	80+0000	10.162	-	-		1+0500	3+0024	11.125	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	80+0000	81+0500	0,62	-	-		78+0500	80+0000	1,27	-	-		1+0500	3+0024	1,48	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	80+0000	81+0500	35	-	-		78+0500	80+0000	21	-	-		1+0500	3+0024	41	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	80+0000	81+0500	0	-	-		78+0500	80+0000	91	-	-		1+0500	3+0024	1015	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 07 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	74+0000	75+0500	3000	72+0500	74+0000	2984	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	0	72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	74+0000	75+0500	60	72+0500	74+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	74+0000	75+0500	6	72+0500	74+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	3	72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	74+0000	75+0500	10.950	72+0500	74+0000	10.892	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	74+0000	75+0500	1,35	72+0500	74+0000	1,09	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	74+0000	75+0500	13	72+0500	74+0000	34	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	152	72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	09 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 07 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 08 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	74+0000	75+0500	3000	72+0500	74+0000	2984	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	0	72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	74+0000	75+0500	60	72+0500	74+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	74+0000	75+0500	6	72+0500	74+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	3	72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	74+0000	75+0500	10.950	72+0500	74+0000	10.892	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	74+0000	75+0500	1,35	72+0500	74+0000	1,09	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	74+0000	75+0500	13	72+0500	74+0000	34	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	152	72+0500	74+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	65+0000	66+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	65+0000	66+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	65+0000	66+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	65+0000	66+0500	10.950	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	65+0000	66+0500	1,35	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	65+0000	66+0500	22	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	65+0000	66+0500	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 15 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	65+0000	66+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	65+0000	66+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	65+0000	66+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	65+0000	66+0500	10.950	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	65+0000	66+0500	1,35	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	65+0000	66+0500	22	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	65+0000	66+0500	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	60+0500	62+0000	3010	59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	60+0500	62+0000	60	59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	60+0500	62+0000	6	59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	60+0500	62+0000	10.987	59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	60+0500	62+0000	1,24	59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	60+0500	62+0000	31	59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	23 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 22 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	60+0500	62+0000	3010	59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	60+0500	62+0000	60	59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	60+0500	62+0000	6	59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	60+0500	62+0000	10.987	59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	60+0500	62+0000	1,24	59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	60+0500	62+0000	31	59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		53+0000	54+0500	2994	51+0500	53+0000	2986	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		53+0000	54+0500	50	51+0500	53+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		53+0000	54+0500	5	51+0500	53+0000	5	-	-		-	-		Se programa una capacitación para el día viernes veintisiete (27), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		53+0000	54+0500	8.982	51+0500	53+0000	8.958	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		53+0000	54+0500	1,20	51+0500	53+0000	1,39	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		53+0000	54+0500	15	51+0500	53+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		53+0000	54+0500	439	51+0500	53+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE DE 2024			JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024			VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024			SABADO 28 DE DICIEMBRE DE 2024			DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		53+0000	54+0500	2994	51+0500	53+0000	2986	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		53+0000	54+0500	50	51+0500	53+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		53+0000	54+0500	5	51+0500	53+0000	5	-	-		-	-		El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó la capacitación el día viernes veintisiete (27), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		53+0000	54+0500	0	51+0500	53+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		53+0000	54+0500	8.982	51+0500	53+0000	8.958	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		53+0000	54+0500	1,20	51+0500	53+0000	1,39	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		53+0000	54+0500	15	51+0500	53+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		53+0000	54+0500	439	51+0500	53+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025			JUEVES 02 DE ENERO DE 2025			VIERNES 03 DE ENERO DE 2025			SABADO 04 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	50+0000	51+0500	3006	48+0500	50+0000	2992	-	-		47+0000	48+0500	3010	45+0500	47+0000	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	70	48+0500	50+0000	50	-	-		47+0000	48+0500	70	45+0500	47+0000	40	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	50+0000	51+0500	7	48+0500	50+0000	5	-	-		47+0000	48+0500	7	45+0500	47+0000	4	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	50+0000	51+0500	9.018	48+0500	50+0000	8.976	-	-		47+0000	48+0500	9.030	45+0500	47+0000	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	50+0000	51+0500	1,02	48+0500	50+0000	1,04	-	-		47+0000	48+0500	1,07	45+0500	47+0000	0,87	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	50+0000	51+0500	11	48+0500	50+0000	12	-	-		47+0000	48+0500	12	45+0500	47+0000	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	126	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	116	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025
FECHA:	06 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			**LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024**			**MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024**			**MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025**			**JUEVES 02 DE ENERO DE 2025**			**VIERNES 03 DE ENERO DE 2025**			**SABADO 04 DE ENERO DE 2025**			**DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025**			**OBSERVACIONES**
COD	**ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**	**UNIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	
			INICIAL	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	50+0000	51+0500	3006	48+0500	50+0000	2992	-	-		47+0000	48+0500	3010	45+0500	47+0000	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	70	48+0500	50+0000	50	-	-		47+0000	48+0500	70	45+0500	47+0000	40	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	50+0000	51+0500	7	48+0500	50+0000	5	-	-		47+0000	48+0500	7	45+0500	47+0000	4	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	50+0000	51+0500	9.018	48+0500	50+0000	8.976	-	-		47+0000	48+0500	9.030	45+0500	47+0000	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	50+0000	51+0500	1,02	48+0500	50+0000	1,04	-	-		47+0000	48+0500	1,07	45+0500	47+0000	0,87	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	50+0000	51+0500	11	48+0500	50+0000	12	-	-		47+0000	48+0500	12	45+0500	47+0000	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	126	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	116	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C