5 DE FEBRERO DE 2025

INFORME DE INTERVENTORÍA N°8

ACTIVIDADES EMR

AMV G2 DT SUC

CONSORCIO HGR - INCON
CALLE 6 A # 29 A - 13

INFORME DE INTERVENTORÍA N°8
CONTRATO N°1549 DE 2024
CONTRATO N°1527 DE 2024
PERÍODO: DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2025

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 2
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO HGR - INCON
CONTRATO N°1935 DE 2024

SAN MARCOS, SUCRE
FEBRERO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 5
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S. 7
3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 14
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO HGR-INCON**, con **NIT N°: 901.526.714 - 7**, representado legalmente por el **SR. LEONEL GUIZA RUEDA**, identificado con **C.C. N°13´845.793**, el **Contrato N°1935 de 2024**, cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1"**. Con orden de inicio a partir del día **veinticinco (25) de junio de 2024**, con fecha de finalización a **treinta y uno (31) de julio de 2026**.

Para dicho contrato el Instituto Nacional de Vías destinó la suma de **Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente ($3.985´035.941,00 MCTE)** para contratar la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. Las vías del objeto contractual corresponden a la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

Estos corredores viales comunican las cabeceras municipales de los municipios de San Marcos, Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre y Achí en el departamento de Bolívar, permitiendo el desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales de la región, además del transporte de carga entre la costa y el interior de país, logrando de esta manera el progreso económico del país.

El presente documento relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento del Contrato N°1935 de 2024, llevadas a cabo por parte del Consorcio HGR-INCON como interventor de los contratos de mantenimiento vial rutinario en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de enero de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el departamento de Sucre, en la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y en la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, corredores viales que unen al departamento de Sucre y Bolívar, con el resto del país.



CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL, CÓDIGO 7404
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general, la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000, se halla entre regular y buen estado, siendo los sectores entre el PR29+0000 y el PR37+0000 y entre el PR45+0000 y el PR49+0000 los sectores que presentan cierto tipo de daños, como baches aislados, fisuras, piel de cocodrilo, perdida de ligante y deformaciones, mientras que los sectores comprendidos entre el PR0+0000 y el PR17+0000, entre el PR18+0000 y el PR28+0000, entre el PR37+0000 y el PR45+0000, entre el PR49+0000 y el PR54+0000, entre el PR55+0000 y el PR80+0201 y entre el PR82+0000 y el PR83+0000 presentan buen estado, los sectores entre el PR17+0000 y el PR18+0000, entre el PR54+0000 y el 55+0000, entre el PR80+0201 y el 82+0000 presenta regular estado. La Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, presenta buen estado. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que beneficien u optimicen aún más estos corredores viales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 2, Lote 1, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñen a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S.

CONTRATO N°:	1549 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR0+0000 – PR44+0000. LOTE 1
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018089 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005605 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)
VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.430´850.050,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$49´620.620,00 (INCLUIDO IVA)

AVANCE DE OBRA:	27,24%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$389´698.820,00 (INCLUIDO IVA)

3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONTRATO N°:	1527 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR44+0000 – PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018088 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005604 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)

VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.365´203.700,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$47’344.150,00 (INCLUIDO IVA)
AVANCE DE OBRA:	27,24%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$371´819.070,00 (INCLUIDO IVA)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato N°1549 de 2024

Objeto: “Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Sucre en el Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR0+0000 - PR44+0000. Lote 1”

- Semana del primero (01) al cinco (05) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre PR24+0000 al PR27+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del seis (06) al doce (12) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR18+0000 al PR24+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del trece (13) al diecinueve (19) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR10+0500 al PR18+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veinte (20) al veintiséis (26) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR3+0000 al PR10+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintisiete (27) al treinta y uno (31) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR0+0000 al PR3+0000 y entre el PR40+0500 al PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarilla y Box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- **Contrato N°1527 de 2024**

Objeto: "Servicio de Mantenimiento Rutinario de Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vía Dirección Territorial Sucre en los Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR44+0000 – PR83+0000 / 74SCA Variante de Majagual, PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2”

- Semana del primero (01) al cinco (05) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR45+0500 al PR48+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del seis (06) al doce (12) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR44+0000 al PR45+0500 y entre el PR78+0500 al PR83+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del trece (13) al diecinueve (19) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR0+0000 al PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA y entre el PR74+0000 al PR78+0500 de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada

- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de defensas metálicas
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veinte (20) al veintiséis (26) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR66+0500 al PR74+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintisiete (27) al treinta y uno (31) de enero de 2025, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR60+0500 al PR66+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha los contratos de mantenimiento rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

La Interventoría asignada a la Administración Vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, empleo de las herramientas exigidas en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal, entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	1935 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO HGR - INCON
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$3.985´035.941,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$245´981.889,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$844´645.471,00 (INCLUIDO IVA)

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario
- ✓ Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
- ✓ Capacitación a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo
- ✓ Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida

- ✓ Seguimiento al Contratista sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal
- ✓ Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los Contratistas
- ✓ Control y seguimiento a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra
- ✓ Recorrido y presencia diaria a las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Contratista
- ✓ Controles diarios sobre las actividades realizadas por los Contratistas encargados del mantenimiento vial
- ✓ Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente
- ✓ La EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., han cumplido con los indicadores de mantenimiento vial programados, así como todas y cada una de las actividades comprendidas en el periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de enero de 2025
- ✓ Garantizar la entrega de Dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 – 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR25+0500 – PR27+0000



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR24+0000 – PR25+0500



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR22+0500 – PR24+0000



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR19+0500 – PR21+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR15+0000 – PR16+0500



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR12+0000 – PR13+0500



Limpieza de Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR10+0500 – PR12+0000



Limpieza de Defensa Metálica
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR7+0500 – PR9+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR47+0000 – PR48+0500



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR45+0500 – PR47+0000



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR45+0500 – PR47+0000



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR80+0000 – PR81+0500

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR78+0500 – PR80+0000



Limpieza de Obra
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR1+0500 – PR3+0024



Limpieza de Defensa Metálica
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR1+0500 – PR3+0024



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR71+0000 – PR72+0500

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
25+0500	27+0000	2,53	4,23	1,49	1,01	5	0,20	
24+0000	25+0500	4,68	6,53	1,51	1,69	5	0,34	
22+0500	24+0000	7,05	8,23	1,51	2,30	5	0,46	
21+0000	22+0500	8,83	11,78	1,49	3,06	5	0,61	
19+0500	21+0000	5,63	6,83	1,52	1,89	5	0,38	
18+0000	19+0500	4,15	4,28	1,47	1,24	5	0,25	
16+0500	18+0000	3,83	3,08	1,50	1,04	5	0,21	
15+0000	16+0500	4,58	4,90	1,51	1,43	5	0,29	
13+0500	15+0000	4,48	3,85	1,49	1,24	5	0,25	
12+0000	13+0500	5,03	4,33	1,49	1,39	5	0,28	
10+0500	12+0000	3,53	4,25	1,51	1,18	5	0,24	
9+0000	10+0500	6,00	4,70	1,49	1,60	5	0,32	
7+0500	9+0000	4,98	5,48	1,52	1,59	5	0,32	
6+0000	7+0500	7,33	7,13	1,50	2,17	5	0,43	
4+0500	6+0000	4,33	4,43	1,51	1,33	5	0,27	
3+0000	4+0500	6,20	4,85	1,50	1,66	5	0,33	
1+0500	3+0000	3,80	3,70	1,54	1,16	5	0,23	
+0	1+0500	7,15	7,58	1,49	2,19	5	0,44	
42+0000	44+0000	3,33	3,45	1,51	1,03	5	0,21	
40+0500	42+0000	3,15	2,70	1,51	0,88	5	0,18	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
25+0500	27+0000	17	85	85	2	8,50	
24+0000	25+0500	20	100	100	2	10,00	
22+0500	24+0000	12	60	60	2	6,00	
21+0000	22+0500	24	120	120	2	12,00	
19+0500	21+0000	6	30	30	2	3,00	
18+0000	19+0500	5	25	25	2	2,50	
16+0500	18+0000	8	40	40	2	4,00	
15+0000	16+0500	6	30	30	2	3,00	
13+0500	15+0000	9	45	45	2	4,50	
12+0000	13+0500	4	20	20	2	2,00	
10+0500	12+0000	5	25	25	2	2,50	
9+0000	10+0500	7	35	35	2	3,50	
7+0500	9+0000	5	25	25	2	2,50	
6+0000	7+0500	6	30	30	2	3,00	
4+0500	6+0000	7	35	35	2	3,50	
3+0000	4+0500	6	30	30	2	3,00	
1+0500	3+0000	7	35	35	2	3,50	
+0	1+0500	8	40	40	2	4,00	
42+0000	44+0000	4	20	20	2	2,00	
40+0500	42+0000	5	25	25	2	2,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0753	EL FIRME	85,00	3	28,33	
22+0147	CAÑO CAIMÁN	20,00	3	6,67	
21+0420	LIMONCITO II	10,50	3	3,50	
19+0750	LIMONCITO I	60,00	3	20,00	
18+0100	LAS POZAS	45,80	3	15,27	
13+0160	EL CHUPO	60,00	3	20,00	
10+0634	PONTÓN N°10	4,00	3	1,33	
10+0397	PONTÓN N°9	4,00	3	1,33	
9+0600	LA BALSA	30,00	3	10,00	
9+0393	PONTÓN N°8	4,00	3	1,33	
9+0278	PONTÓN N°7	4,00	3	1,33	
8+0879	PONTÓN N°6	4,00	3	1,33	
8+0731	RABO DEL TIGRE	45,00	3	15,00	
7+0700	PAPAYO IV	40,00	3	13,33	
7+0669	PONTÓN N°5	4,00	3	1,33	
7+0185	PONTÓN N°4	5,00	3	1,67	
6+0990	PONTÓN N°3	5,00	3	1,67	
6+0615	PAPAYO II	30,00	3	10,00	
5+0950	PONTÓN N°2	18,00	3	6,00	
3+0900	MOSQUITO	48,60	3	16,20	
2+0530	PONTÓN N°1	4,00	3	1,33	
1+0000	LOS AZULITOS	45,80	3	15,27	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
25+0500	27+0000	54	2	27,00	
24+0000	25+0500	55	2	27,50	
22+0500	24+0000	39	2	19,50	
21+0000	22+0500	48	2	24,00	
19+0500	21+0000	14	2	7,00	
18+0000	19+0500	18	2	9,00	
16+0500	18+0000	15	2	7,50	
15+0000	16+0500	14	2	7,00	
13+0500	15+0000	9	2	4,50	
12+0000	13+0500	39	2	19,50	
10+0500	12+0000	9	2	4,50	
9+0000	10+0500	33	2	16,50	
7+0500	9+0000	13	2	6,50	
6+0000	7+0500	20	2	10,00	
4+0500	6+0000	6	2	3,00	
3+0000	4+0500	11	2	5,50	
1+0500	3+0000	5	2	2,50	
+0	1+0500	5	2	2,50	
42+0000	44+0000	15	2	7,50	
40+0500	42+0000	9	2	4,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
25+0500	27+0000	115	2	57,50	
24+0000	25+0500	635	2	317,50	
22+0500	24+0000	140	2	70,00	
21+0000	22+0500	258	2	129,00	
19+0500	21+0000	232	2	116,00	
18+0000	19+0500	73	2	36,50	
15+0000	16+0500	111	2	55,50	
13+0500	15+0000	76	2	38,00	
12+0000	13+0500	326	2	163,00	
10+0500	12+0000	61	2	30,50	
9+0000	10+0500	328	2	164,00	
7+0500	9+0000	605	2	302,50	
6+0000	7+0500	775	2	387,50	
4+0500	6+0000	114	2	57,00	
3+0000	4+0500	56	2	28,00	
1+0500	3+0000	26	2	13,00	
+0	1+0500	342	2	171,00	
42+0000	44+0000	232	2	116,00	
40+0500	42+0000	50	2	25,00	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	31,08	5	6,22	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	171	2	85,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	22,00	10	2,20	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	431	2	215,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.555	2	2.277,50	100%

OBSERVACIONES
* El día viernes treinta y uno (31) de enero de 2025, el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos.

FIRMA:
RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
R.L. ETASAMAR S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HQR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 ENERO DE 2025
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

DÍA			LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025			JUEVES 02 DE ENERO DE 2025			VIERNES 03 DE ENERO DE 2025			SABADO 04 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	-	-		25+0500	27+0000	2982	24+0000	25+0500	3020	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	-	-		25+0500	27+0000	170	24+0000	25+0500	200	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes treinta (30), martes treinta y uno (31), miércoles primero (01), jueves dos (02), viernes tres (03), sábado cuatro (04) y domingo cinco (05).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	-	-		25+0500	27+0000	17	24+0000	25+0500	20	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	-	-		25+0500	27+0000	10.884	24+0000	25+0500	11.023	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	-	-		25+0500	27+0000	1,01	24+0000	25+0500	1,69	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	-	-		25+0500	27+0000	54	24+0000	25+0500	55	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	-	-		25+0500	27+0000	115	24+0000	25+0500	635	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 ENERO DE 2025
FECHA:	06 DE ENERO DE 2025

DÍA			LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025			JUEVES 02 DE ENERO DE 2025			VIERNES 03 DE ENERO DE 2025			SABADO 04 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	-	-		25+0500	27+0000	2982	24+0000	25+0500	3020	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	-	-		25+0500	27+0000	170	24+0000	25+0500	200	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes treinta (30), martes treinta y uno (31), miércoles primero (01), jueves dos (02), viernes tres (03), sábado cuatro (04) y domingo cinco (05).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	-	-		25+0500	27+0000	17	24+0000	25+0500	20	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	-	-		25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	-	-		25+0500	27+0000	10.884	24+0000	25+0500	11.023	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	-	-		25+0500	27+0000	1,01	24+0000	25+0500	1,69	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	-	-		25+0500	27+0000	54	24+0000	25+0500	55	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	-	-		25+0500	27+0000	115	24+0000	25+0500	635	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 06 AL 12 ENERO DE 2025
FECHA:	03 DE ENERO DE 2024

DÍA			LUNES 06 DE ENERO DE 2025			MARTES 07 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025			JUEVES 09 DE ENERO DE 2025			VIERNES 10 DE ENERO DE 2025			SABADO 11 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 12 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		22+0500	24+0000	3016	21+0000	22+0500	2974	19+0500	21+0000	3034	18+0000	19+0500	2932	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	0	19+0500	21+0000	0	18+0000	19+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		22+0500	24+0000	120	21+0000	22+0500	240	19+0500	21+0000	60	18+0000	19+0500	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes seis (06), martes siete (07), miércoles ocho (08), jueves nueve (09), viernes diez (10), sábado once (11) y domingo doce (12). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		22+0500	24+0000	12	21+0000	22+0500	24	19+0500	21+0000	6	18+0000	19+0500	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	2	19+0500	21+0000	1	18+0000	19+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		22+0500	24+0000	11.008	21+0000	22+0500	10.855	19+0500	21+0000	9.102	18+0000	19+0500	8.796	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		22+0500	24+0000	2,30	21+0000	22+0500	3,06	19+0500	21+0000	1,89	18+0000	19+0500	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		22+0500	24+0000	39	21+0000	22+0500	48	19+0500	21+0000	14	18+0000	19+0500	18	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		22+0500	24+0000	140	21+0000	22+0500	258	19+0500	21+0000	232	18+0000	19+0500	73	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 06 AL 12 ENERO DE 2025
FECHA:	13 DE ENERO DE 2025

DÍA			LUNES 06 DE ENERO DE 2025			MARTES 07 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025			JUEVES 09 DE ENERO DE 2025			VIERNES 10 DE ENERO DE 2025			SABADO 11 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 12 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		22+0500	24+0000	3016	21+0000	22+0500	2974	19+0500	21+0000	3034	18+0000	19+0500	2932	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	0	19+0500	21+0000	0	18+0000	19+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		22+0500	24+0000	120	21+0000	22+0500	240	19+0500	21+0000	60	18+0000	19+0500	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes seis (06), martes siete (07), miércoles ocho (08), jueves nueve (09), viernes diez (10), sábado once (11) y domingo doce (12).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		22+0500	24+0000	12	21+0000	22+0500	24	19+0500	21+0000	6	18+0000	19+0500	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	2	19+0500	21+0000	1	18+0000	19+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		22+0500	24+0000	11.008	21+0000	22+0500	10.855	19+0500	21+0000	9.102	18+0000	19+0500	8.796	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		22+0500	24+0000	2,30	21+0000	22+0500	3,06	19+0500	21+0000	1,89	18+0000	19+0500	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		22+0500	24+0000	39	21+0000	22+0500	48	19+0500	21+0000	14	18+0000	19+0500	18	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		22+0500	24+0000	140	21+0000	22+0500	258	19+0500	21+0000	232	18+0000	19+0500	73	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 13 AL 19 ENERO DE 2025
FECHA:	10 DE ENERO DE 2024

DÍA			LUNES 13 DE ENERO DE 2025			MARTES 14 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025			JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			VIERNES 17 DE ENERO DE 2025			SABADO 18 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 19 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	16+0500	18+0000	3006	15+0000	16+0500	3022	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	80	15+0000	16+0500	60	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes trece (13), martes catorce (14), miércoles quince (15), jueves dieciséis (16), viernes diecisiete (17), sábado dieciocho (18) y domingo diecinueve (19). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	16+0500	18+0000	8	15+0000	16+0500	6	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	16+0500	18+0000	9.018	15+0000	16+0500	9.066	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	16+0500	18+0000	1,04	15+0000	16+0500	1,43	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	16+0500	18+0000	15	15+0000	16+0500	14	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	111	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 13 AL 19 ENERO DE 2025
FECHA:	20 DE ENERO DE 2025

DÍA			LUNES 13 DE ENERO DE 2025			MARTES 14 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025			JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			VIERNES 17 DE ENERO DE 2025			SABADO 18 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 19 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	16+0500	18+0000	3006	15+0000	16+0500	3022	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	16+0500	18+0000	80	15+0000	16+0500	60	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes trece (13), martes catorce (14), miércoles quince (15), jueves dieciséis (16), viernes diecisiete (17), sábado dieciocho (18) y domingo diecinueve (19).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	16+0500	18+0000	8	15+0000	16+0500	6	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	16+0500	18+0000	9.018	15+0000	16+0500	9.066	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	16+0500	18+0000	1,04	15+0000	16+0500	1,43	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	16+0500	18+0000	15	15+0000	16+0500	14	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	111	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 20 AL 26 ENERO DE 2025
FECHA:	17 DE ENERO DE 2024

DÍA			LUNES 20 DE ENERO DE 2025			MARTES 21 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025			JUEVES 23 DE ENERO DE 2025			VIERNES 24 DE ENERO DE 2025			SABADO 25 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 26 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	9+0000	10+0500	2984	7+0500	9+0000	3044	6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	9+0000	10+0500	0	7+0500	9+0000	0	6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	9+0000	10+0500	70	7+0500	9+0000	50	6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veinte (20), martes veintiuno (21), miércoles veintidós (22), jueves veintitres(23), viernes veinticuatro (24), sábado veinticinco (25) y domingo veintiséis (26). Con el personal de la empresa de mantenimient rutinario.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	9+0000	10+0500	7	7+0500	9+0000	5	6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	9+0000	10+0500	4	7+0500	9+0000	4	6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	9+0000	10+0500	8.952	7+0500	9+0000	9.132	6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	9+0000	10+0500	1,60	7+0500	9+0000	1,59	6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	9+0000	10+0500	33	7+0500	9+0000	13	6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	9+0000	10+0500	328	7+0500	9+0000	605	6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 20 AL 26 ENERO DE 2025
FECHA:	27 DE ENERO DE 2025

DÍA			LUNES 20 DE ENERO DE 2025			MARTES 21 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025			JUEVES 23 DE ENERO DE 2025			VIERNES 24 DE ENERO DE 2025			SABADO 25 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 26 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	9+0000	10+0500	2984	7+0500	9+0000	3044	6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	9+0000	10+0500	0	7+0500	9+0000	0	6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	9+0000	10+0500	70	7+0500	9+0000	50	6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veinte (20), martes veintiuno (21), miércoles veintidós (22), jueves veintitres(23), viernes veinticuatro (24), sábado veinticinco (25) y domingo veintiséis (26).
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	9+0000	10+0500	7	7+0500	9+0000	5	6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	9+0000	10+0500	4	7+0500	9+0000	4	6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	9+0000	10+0500	8.952	7+0500	9+0000	9.132	6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	9+0000	10+0500	1,60	7+0500	9+0000	1,59	6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	9+0000	10+0500	33	7+0500	9+0000	13	6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	9+0000	10+0500	328	7+0500	9+0000	605	6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 27 DE ENERO AL 02 FEBRERO DE 2025
FECHA:	24 DE ENERO DE 2024

DÍA			LUNES 27 DE ENERO DE 2025			MARTES 28 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025			JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			VIERNES 31 DE ENERO DE 2025			SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025			DOMINGO 02 DE FEBRERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	-	-		-	-		-	-		Se programa un control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, para los días lunes veintisiete (27), martes veintiocho (28), miércoles veintinueve (29), jueves treinta (30), viernes treinta y uno (31), sábado primero (01) y domingo dos (02). Con el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Por otro parte, se programa una capacitación para el día viernes treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Obras de estabilización mediante uso de llantas.
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 27 DE ENERO AL 02 FEBRERO DE 2025
FECHA:	03 DE FEBRERO DE 2025

DÍA			LUNES 27 DE ENERO DE 2025			MARTES 28 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025			JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			VIERNES 31 DE ENERO DE 2025			SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025			DOMINGO 02 DE FEBRERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó el control de pare y siga en el puente las pozas PR18+0100 código 7404, de los días lunes veintisiete (27), martes veintiocho (28), miércoles veintinueve (29), jueves treinta (30), viernes treinta y uno (31), sábado primero (01) y domingo dos (02). Por otro lado,se realizó la capacitación el día viernes treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Obras de estabilización mediante el uso de llantas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE INV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
47+0000	48+0500	2,88	2,60	1,49	0,82	5	0,16	
45+0500	47+0000	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
44+0000	45+0500	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
81+0500	83+0000	1,95	2,18	1,50	0,62	5	0,12	
80+0000	81+0500	4,55	3,93	1,50	1,27	5	0,25	
78+0500	80+0000	5,58	4,88	1,49	1,56	5	0,31	
1+0500	3+0024	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
+0	1+0500	5,55	4,75	1,50	1,55	5	0,31	
77+0000	78+0500	3,98	3,73	1,74	1,34	5	0,27	
75+0500	77+0000	4,38	4,65	1,50	1,36	5	0,27	
74+0000	75+0500	3,00	4,28	1,49	1,09	5	0,22	
72+0500	74+0000	3,53	3,75	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,60	3,75	1,50	1,10	5	0,22	
69+0500	71+0000	4,63	5,23	1,49	1,47	5	0,29	
68+0000	69+0500	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
66+0500	68+0000	4,68	4,33	1,49	1,34	5	0,27	
65+0000	66+0500	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
63+0500	65+0000	5,25	3,40	1,49	1,29	5	0,26	
62+0000	63+0500	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	
60+0500	62+0000	3,03	3,88	1,51	1,04	5	0,21	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
47+0000	48+0500	3	15	15	2	1,50	
45+0500	47+0000	14	70	70	2	7,00	
44+0000	45+0500	14	70	70	2	7,00	
80+0000	81+0500	2	10	10	2	1,00	
78+0500	80+0000	8	40	40	2	4,00	
1+0500	3+0024	14	70	70	2	7,00	
+0	1+0500	11	55	55	2	5,50	
77+0000	78+0500	9	45	45	2	4,50	
75+0500	77+0000	7	35	35	2	3,50	
74+0000	75+0500	6	30	30	2	3,00	
72+0500	74+0000	8	40	40	2	4,00	
71+0000	72+0500	7	35	35	2	3,50	
69+0500	71+0000	4	20	20	2	2,00	
68+0000	69+0500	6	30	30	2	3,00	
66+0500	68+0000	8	40	40	2	4,00	
65+0000	66+0500	20	100	100	2	10,00	
63+0500	65+0000	7	35	35	2	3,50	
62+0000	63+0500	6	30	30	2	3,00	
60+0500	62+0000	9	45	45	2	4,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
80+0401	CAÑO MOJANA I	64,00	3	21,33	
79+0742	EL CHORRILLO	26,00	3	8,67	
2+0593	CAÑO MOJANA II	72,00	3	24,00	
78+0473	PONTÓN N°22	4,00	3	1,33	
77+0350	SAN ROQUE	65,00	3	21,67	
75+0106	TORTUGAS	30,00	3	10,00	
74+0636	PONTÓN N°21	4,00	3	1,33	
74+0314	PONTÓN N°20	4,10	3	1,37	
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00	3	11,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
47+0000	48+0500	11	2	5,50	
45+0500	47+0000	41	2	20,50	
44+0000	45+0500	41	2	20,50	
81+0500	83+0000	8	2	4,00	
80+0000	81+0500	6	2	3,00	
78+0500	80+0000	26	2	13,00	
1+0500	3+0024	41	2	20,50	
+0	1+0500	49	2	24,50	
77+0000	78+0500	21	2	10,50	
75+0500	77+0000	7	2	3,50	
74+0000	75+0500	34	2	17,00	
72+0500	74+0000	46	2	23,00	
71+0000	72+0500	21	2	10,50	
69+0500	71+0000	29	2	14,50	
68+0000	69+0500	42	2	21,00	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	37	2	18,50	
63+0500	65+0000	83	2	41,50	
62+0000	63+0500	38	2	19,00	
60+0500	62+0000	75	2	37,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
47+0000	48+0500	42	2	21,00	
45+0500	47+0000	1.015	2	507,50	
44+0000	45+0500	1.015	2	507,50	
78+0500	80+0000	143	2	71,50	
1+0500	3+0024	1.015	2	507,50	
77+0000	78+0500	454	2	227,00	
75+0500	77+0000	48	2	24,00	
71+0000	72+0500	51	2	25,50	
68+0000	69+0500	200	2	100,00	
63+0500	65+0000	47	2	23,50	
62+0000	63+0500	132	2	66,00	
60+0500	62+0000	474	2	237,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	25,20	5	5,04	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	163	2	81,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	12,00	10	1,20	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	680	2	340,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.636	2	2.318,00	100%

OBSERVACIONES
* El día viernes treinta y uno (31) de enero de 2025, el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos.

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025
FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024			MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024			MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025			JUEVES 02 DE ENERO DE 2025			VIERNES 03 DE ENERO DE 2025			SABADO 04 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	50+0000	51+0500	3006	48+0500	50+0000	2992	-	-		47+0000	48+0500	3010	45+0500	47+0000	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	70	48+0500	50+0000	50	-	-		47+0000	48+0500	70	45+0500	47+0000	40	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	50+0000	51+0500	7	48+0500	50+0000	5	-	-		47+0000	48+0500	7	45+0500	47+0000	4	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	50+0000	51+0500	9.018	48+0500	50+0000	8.976	-	-		47+0000	48+0500	9.030	45+0500	47+0000	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	50+0000	51+0500	1,02	48+0500	50+0000	1,04	-	-		47+0000	48+0500	1,07	45+0500	47+0000	0,87	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	50+0000	51+0500	11	48+0500	50+0000	12	-	-		47+0000	48+0500	12	45+0500	47+0000	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	126	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	116	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 05 DE ENERO DE 2025
FECHA:	06 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			**LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024**			**MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024**			**MIERCOLES 01 DE ENERO DE 2025**			**JUEVES 02 DE ENERO DE 2025**			**VIERNES 03 DE ENERO DE 2025**			**SABADO 04 DE ENERO DE 2025**			**DOMINGO 05 DE ENERO DE 2025**			**OBSERVACIONES**
COD	**ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO**	**UNIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	**PR**		**CANTIDAD**	
			INICIAL	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		**INICIAL**	**FINAL**		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	50+0000	51+0500	3006	48+0500	50+0000	2992	-	-		47+0000	48+0500	3010	45+0500	47+0000	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	50+0000	51+0500	70	48+0500	50+0000	50	-	-		47+0000	48+0500	70	45+0500	47+0000	40	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	50+0000	51+0500	7	48+0500	50+0000	5	-	-		47+0000	48+0500	7	45+0500	47+0000	4	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	0	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	50+0000	51+0500	9.018	48+0500	50+0000	8.976	-	-		47+0000	48+0500	9.030	45+0500	47+0000	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	50+0000	51+0500	1,02	48+0500	50+0000	1,04	-	-		47+0000	48+0500	1,07	45+0500	47+0000	0,87	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	50+0000	51+0500	11	48+0500	50+0000	12	-	-		47+0000	48+0500	12	45+0500	47+0000	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	50+0000	51+0500	0	48+0500	50+0000	126	-	-		47+0000	48+0500	0	45+0500	47+0000	116	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2025
FECHA:	03 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 06 DE ENERO DE 2025			MARTES 07 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025			JUEVES 09 DE ENERO DE 2025			VIERNES 10 DE ENERO DE 2025			SABADO 11 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 12 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	2002	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	80+0000	81+0500	110	78+0500	80+0000	100	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	80+0000	81+0500	11	78+0500	80+0000	10	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	1	78+0500	80+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	80+0000	81+0500	10.921	78+0500	80+0000	10.162	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	80+0000	81+0500	0,62	78+0500	80+0000	1,27	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	80+0000	81+0500	35	78+0500	80+0000	21	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	91	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 06 AL 12 DE ENERO DE 2025
FECHA:	13 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 06 DE ENERO DE 2025			MARTES 07 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 08 DE ENERO DE 2025			JUEVES 09 DE ENERO DE 2025			VIERNES 10 DE ENERO DE 2025			SABADO 11 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 12 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	2002	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	80+0000	81+0500	110	78+0500	80+0000	100	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	80+0000	81+0500	11	78+0500	80+0000	10	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	1	78+0500	80+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	80+0000	81+0500	10.921	78+0500	80+0000	10.162	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	80+0000	81+0500	0,62	78+0500	80+0000	1,27	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	80+0000	81+0500	35	78+0500	80+0000	21	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	91	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2025
FECHA:	10 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 13 DE ENERO DE 2025			MARTES 14 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025			JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			VIERNES 17 DE ENERO DE 2025			SABADO 18 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 19 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	74+0000	75+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	74+0000	75+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	74+0000	75+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	3	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	74+0000	75+0500	10.950	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	74+0000	75+0500	1,35	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	74+0000	75+0500	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	152	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 13 AL 19 DE ENERO DE 2025
FECHA:	13 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 13 DE ENERO DE 2025			MARTES 14 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 15 DE ENERO DE 2025			JUEVES 16 DE ENERO DE 2025			VIERNES 17 DE ENERO DE 2025			SABADO 18 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 19 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	74+0000	75+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	74+0000	75+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	74+0000	75+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	3	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	74+0000	75+0500	10.950	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	74+0000	75+0500	1,35	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	74+0000	75+0500	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	152	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2025
FECHA:	17 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 20 DE ENERO DE 2025			MARTES 21 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025			JUEVES 23 DE ENERO DE 2025			VIERNES 24 DE ENERO DE 2025			SABADO 25 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 26 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	72+0500	74+0000	2984	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	70	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	72+0500	74+0000	7	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	72+0500	74+0000	10.892	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	72+0500	74+0000	1,09	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	72+0500	74+0000	34	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 20 AL 26 DE ENERO DE 2025
FECHA:	27 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 20 DE ENERO DE 2025			MARTES 21 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 22 DE ENERO DE 2025			JUEVES 23 DE ENERO DE 2025			VIERNES 24 DE ENERO DE 2025			SABADO 25 DE ENERO DE 2025			DOMINGO 26 DE ENERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	72+0500	74+0000	2984	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	70	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	72+0500	74+0000	7	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	72+0500	74+0000	10.892	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	72+0500	74+0000	1,09	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	72+0500	74+0000	34	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2025
FECHA:	24 DE ENERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 27 DE ENERO DE 2025			MARTES 28 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025			JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			VIERNES 31 DE ENERO DE 2025			SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025			DOMINGO 02 DE FEBRERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								Se programa una capacitación para el día viernes treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Obras de estabilización mediante uso de llantas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2025
FECHA:	03 DE FEBRERO DE 2025

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 27 DE ENERO DE 2025			MARTES 28 DE ENERO DE 2025			MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025			JUEVES 30 DE ENERO DE 2025			VIERNES 31 DE ENERO DE 2025			SABADO 01 DE FEBRERO DE 2025			DOMINGO 02 DE FEBRERO DE 2025			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		-	-		Se realizó la capacitación el día viernes treinta y uno (31), para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Obras de estabilización mediante el uso de llantas.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S15-C