Fecha	26 de Febrero de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima	Soleado.
Personal	Director obra; Residente Obra; 2 operarios cancha.
Actividades	Se iniciaron labores de pintura color azul primera capa de zona juego biosaludables, toca dejar secar en horas de la mañana en horas de la tarde se aplica 2° capa pintura azul.

Arq. Residente obra
Jemifer Cárdenas

VoBo Director Obra
Ing. John W Casallas

Fecha	27 de febrero de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente Obra; Aux. obra; 2 operarios pintura.
Actividades	Se inicia el día de hoy con pintura figuras de los juegos biosaludables, de acuerdo a diseño propuesto a la Supervisión del contrato en diferentes colores a saber: Amarillo, naranja, gris, cafe, rojo y verde, Unas figuras son redondas y otras 2 de forma ovalada, queda pendiente pintura demarcación de color blanco figuras.

Arq. Residente obra
Jemifer Cárdenas.

V.Bo Director obra
Ing. John W Casallas

Fecha	Marzo 2 de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Sector.
Clima	Soleado, con presencia a las 9:00am de llovizna.
Personal	Director obra; Residente obra; Aux. obra; 2 operarios pintura.
Actividades	Los días 28 y 29 de Febrero no se trabajo por presencia de lluvias en el sector, igualmente el 1 de marzo tampoco se pudo trabajar por lluvias que se presentaron en horas de la mañana. Este día 2 de marzo se inicio con la demarcación instalación de cinta enmascarar para la cancha, pero a las 10:00 am ya se presentaron

NIKA EDITORIAL S.A.

lluvias moderadas razón por la cual no fue posible au
en las demarcaciones de las 2 zonas pendientes (cancha
zona juegos biosaludables). Se continuará cuando el tiem
lo permita.

Arq. Residente de Obra
Jennifer cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas

Fecha	marzo 4 de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa - Cancha multiple
Clima	Nublado y sol a medio dia.
Personal	Director obra; Residente obra; Aux obra; 2 operarios
Actividades	El dia de ayer 3 de marzo de 2024, no se pudo trabajar por presencia de lluvia. El dia de hoy 4 de marzo se pudo continuar con la demarcación de la cancha. mic

Arq. Residente obra
Jennifer cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas

Fecha	marzo 5 de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa - cancha multiple
clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; 2 operarios cancha
Actividades	Se continua con demarcación de la cancha de Basquet

Arq. Residente obra
Jennifer cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas

Fecha	marzo 6 de 2024
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa - cancha multiple
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; 2 operarios cancha
Actividades	Se finaliza el dia de hoy la demarcación total de cancha multiple, se arreglan cerramiento total de la cancha.

NIKA EDITORIAL S.A.

Se solicita a la comunidad, en especial al presidente de la JAC y señor secretario, que informen a los señores del Skate Board y del colegio, que por ahora no se puede utilizar la cancha pues toca dejar que seque bien la pintura y sobre todo la demarcación. hasta el día de entrega al FDLAN. Se toma registro fotográfico de como queda la cancha multiple.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas.

Fecha: Marzo 11 de 2024.
Lugar: Parque Santa Isabel IV Sector - Zona juego Biosaludable.
clima: Soleado.
Personal: Director obra; Residente Obra y 2 operarios.
Actividades: Se informa que los días 7, 8, y 10 de marzo no se trabajó. debido a que los señores operarios y subcontratista se les presento una calamidad domestica que les impidió trabajar en estos días. El día 8 de marzo el contratista llevó a obra los 3 especies arboreas solicitadas como factor de sostenibilidad ambiental en el Pliego de condiciones a saber 1 Nogal, 1 Chicalá Amarillo y 1 cedro los cuales se dejaron en el Salón comunal para su siembra.
Se inicia con la demarcación de lineas blancas de las figuras de los juegos biosaludables.

Arq. Residente de obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director de obra
Ing. John Casallas.

Fecha: Marzo 12 de 2024
Lugar: Parque Santa Isabel IV ETapa- Zona juego biosaludable.
Clima: Soleado.
Personal: Director obra; Residente obra; Aux obra; 2operarios pintura
Actividades: Se continua con la aplicación y terminación de lineas blancas demarcación. Se realizan los arreglos del cerramiento provisional de tela

	en la zona de juegos biosaludables costado oriental, e cual es continuamente dañado (zona aledaña a pista existente de skate board.
	Arq. Residente obra Jennifer Cárdenas — VoBo. Director Obra Ing. John Casallas
Fecha	Marzo 13 de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Sector.
Clima	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; 2 Ayudantes; 1 maestro.
Actividades	Se realiza el día de hoy la instalación de los 3 clases arboreos, los cuales se instalan de acuerdo a convenido con el Sr Andres (Secretario JAC) quien que prestó buena voluntad para decidir en conjunto ubicación para la plantación de los 3 especies ar 1 Nogal, 1 Cedro y 1 Chicalá amarillo, los cuales f plantados en la zona de juegos biosaludables.
	Arq. Residente obra Jennifer Cárdenas — VoBo. Director obra Ing. John Casallas.
Fecha	marzo 14 de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa
Clima	Soleado
Personal	Director de obra; Residente obra; Alex. Obra; 1 maestro.
Actividades	Se inicia con el mantenimiento de los cárcamos existen en las zonas o senderos existentes de los canches s del IDRD, de acuerdo a lo solicitado y presupuestado supervisor del FDLAN. El mantenimiento consistió en el des de los rejillas que pudieron quitarse y limpieza manual de mismos, los cuales en su mayoría estaban colmatados de y granulos de caucho de la grama sintética. Esta labor se l todo el día debido a la dificultad de su limpieza en

cárcamos que no fue posible el desmonte de la rejilla.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas.

VoBo Director obra
Ing. John Casalles.

Fecha marzo 15 de 2024.
Lugar Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima Soleado
Personal Director obra; Residente obra; 1 maestro y 1 oficial.
Actividades El día de hoy llega a obra las 4 señales pequeñas Ref.120 y 1 señal IDGS. Se realiza el mantenimiento de la estructura de la Señal existente en la zona de juegos biosaludables al lado de las canchas existentes. El proceso realizado comprendio en la lijada total de la estructura, limpieza, aplicación de pintura anticorrosivo y pintura esmalte. Se llevan a taller los contenmarcos para pintura y instalación de las laminas nuevas según diseño de arte dado por el supervisor del FDLAN.

Arq. Residente obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director de obra
Ing. John Casalles.

Fecha marzo 18 de 2024.
Lugar Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima Soleado.
Personal Director obra; Residente obra; Auxi obra; 1 maestro 1 oficial y 1 Ayudante
Actividades Se realiza el arreglo de loseta en un area aproximada de 8,80m^2 las cuales presentaban hundimientos en un sector contiguo a la cancha multiple y cambio de 2 plaquetas de 40x40 que estaban fracturadas, estos daños ya existían antes del inicio de los trabajos los cuales quedaron consignados en las respectivas actas de vecindad del estado de las vias y registro fotográfico tomado por el contratista. Igualmente se instalan las 4 señales SC-120; la señal nueva IDGS y las láminas de la Señal existente a la cual se le realizó el mantenimiento de su estructura existente.

El día de hoy se terminan totalmente todas las actividades en el parque. Con previa antelación se convocado a la comunidad para la entrega del pa el día de mañana 19 de marzo de 2024.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cardenas

VoBo Director obra
Ing. John Casallas.

Fecha 19 de marzo de 2024.
Lugar Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima Soleado
Personal Director Obra ; Profesional Social.
Actividades Entrega a la comunidad de las actividades de mantenimiento realizadas en el parque Santa I IV Etapa. Debido a problemas o inconvenientes de ag el Sr Alcalde menor no pudo asistir a esta reunió inauguración del parque. Por tal motivo el Super del contrato se excusa con la comunidad y se p gramo su entrega para el día 23 de marzo de (Sabado). La premura en la entrega de las obras a que el contratista solicito que se realizara lo m pronto posible, ya que el area de la cancha mu está siendo ya utilizada por la comunidad y e especial por los niños del colegio contiguo al p y por residentes del sector que la utilizan pa juegos en horas de la noche, lo mismo que señores o jovenes que practican el Skate Board, continuan pasando por la cancha con su patin no respetando las señales ni el cerramiento. El su del contrato solicita no quitar los cerramientos, sino el dia 23 de marzo de 2024 día de la entrega form el Sr Alcalde a la comunidad. El contratista informa los daños que se ocasionen por el mal uso y por vand no serán responsabilidad de nosotros. VoBo Director Obra

Fecha	21 de marzo de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima	Soleado.
Personal	Director obra; Residente obra; 1 maestro y 1 oficial.
Actividades	Se realizó una visita a obra para verificar el estado de las obras, encontrando que los cerramientos en su mayoría se encuentran en el piso. Se procede a realizar su mantenimiento, templandolo y colocando amarres con alambre, dejandolo debidamente arreglado para que la comunidad no continua ingresando a la cancha multiple y juegos biosaludables. En días anteriores se convocó nuevamente a la comunidad con volantes nuevos dados por la oficina de prensa del FDLAN. Este día se realiza el mantenimiento del Salon comunal que fue prestado y/o Alquilado como campamento, se cambian las guardas, se resanan esquinas y se pintan las muros afectados, los cuales son recibidos por el Sr Presidente de la JAC.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director obra.
Ing. John Carallo.

Fecha	23 de marzo de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV Etapa.
Clima	Soleado.
Personal	Director obra; Profesional Social; 1 maestro obra y Ayudante.
Actividades	En horas de la mañana se realiza el desmonte de la totalidad del cerramiento provisional y se retira de obra, se colabora con el FDLAN con el transporte de carpas desde la Alcaldia al parque, para la inauguración y entrega del parque a la comunidad. Se realiza aproximadamente a las 2:00pm entrega de las obras por parte del Sr Alcalde Menor y se realiza recorrido a las obras. La comunidad se encuentra conforme y recibe las mismas.

VoBo Director de obra.

Fecha	Abril 2 de 2024.
Lugar	Parque Santa Isabel IV ETAPA.
clima.	Soleado
Personal	Director obra; Residente obra; Aux. Obra
Actividades	Se hace entrega formal de las obras al Supervisor contrato, para lo cual se firman el Acta de Ter y Acta de Recibo Final de obra, se suscriben mismas y queda pendiente firma del Sr Alcalde Acta de Recibo Final.

Arq. Residente Obra
Jennifer Cárdenas

VoBo Director Obra
Ing. John Caballero