	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X___ PARCIAL: _____ No.: ____**			
__ CONTRATO DE:	**INTERADMINISTRATIVO**	**Nº: 431**	**AÑO:**	**2024**
_X__ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM**			
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ALCALDIA DE IQUIRA		
	NIT y/o CC:	NIT. 891.180.131-0		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 4 No 6 -29**	**TEL:**	**312 5233433**
	CIUDAD:	**IQUIRA, HUILA**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE**		
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM, EL MUNICIPIO DE IQUIRA, PARA REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO DE AISLAMIENTOS PARA LA RESTAURACIÓN PASIVA, EN PREDIOS DE CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO DE IQUIRA – HUILA.".			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2024001624 DEL 06/09/2024 – CAM** **2024001110 DEL 27/09/2024 – MUNICIPIO DE IQUIRA - HUILA**			
VALOR INICIAL (CONVENIO):	**$ 123.612.493,00**			
	Valor en Letras: CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: **(Efectivo – Especie):**	**$ 22.000.000,00** – MUNICIPIO DE IQUIRA			
	Valor en Letras: VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE. EN EFECTIVO			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0		
VALOR TOTAL	**$ 123.612.493,00**			
PLAZO INICIAL:	**SEIS (6) MESES**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	N/A		
FECHA INICIO	16 de septiembre de 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	N° 2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		

FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de febrero de 2025	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	14/02/2025	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 30/10/2024 al 02/02/2025	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**ALCALDIA DE IQUIRA** R.L RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
	EN CALIDAD DE:	CONVENIENTE
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**16/09/2024**	**-**	**$ 123.612.493,00**	**$ 123.612.493,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	**$ 123.612.493,00**
DESEMBOLSO CAM (100%)	16/09/2024	$101.612.493,00		**22.000.000,00**
DESEMBOLSO MUNICIPIO DE IQUIRA (100%)	16/09/2024	$22.000.000,00		**$,00**
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	02/02/2025	$112.661.637,00	-	**$ 10.950.856,00**
DESCUENTO DESEMBOLSO CAM ACTA FINAL	02/02/2025	$92.972.494,00	-	**$ 8.639.999,00**
DESCUENTO DESEMBOLSO MPIO DE IQUIRA ACTA FINAL	02/02/2025	$19.689.143,00		**$ 2.310.857,00**
PAGO FINAL		$0,00	-	**$ 0,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

El Convenio se desarrolló de conformidad con lo pactado, en el cual se efectuaron las actividades objeto del Convenio; recibiendo un total de 6.092 metros lineales de aislamiento: Los aislamientos finalizados en el municipio de Iquira fueron: en el predio El Anón vereda El Jardín de los 870 ml se ejecutaron 825 ml con el faltante de 38 postes y 2 pie de amigo; en el predio Loma de la Cueva vereda La Hocha de los 250 ml se ejecutaron 120 ml con el faltante de 3 postes para este último metraje, los metros de aislamiento no ejecutados en estos 2 predios, se trasladaron para los siguientes predios: en el predio Las Mangas vereda La Hocha de los 600 ml se ejecutaron 670 ml con el faltante de 13 postes y 16 pie de amigo; en el predio Alemania vereda El Pato de los 1.500 ml se ejecutaron 1.530 ml con el faltante de 44 postes y 3 pie de amigo; en el predio Lote El Mirador vereda Villamaría de los 1.000 ml se ejecutaron 1.067 ml con el faltante de 45 postes y 19 pie de amigo; en el predio El Mirador y El Paraíso vereda San Francisco de los 424 ml se ejecutaron 424 ml con el faltante de 5 postes y 11 pie de amigo; en el predio Las Mercedes vereda San Francisco de los 1.456 ml se ejecutaron 1.456 ml con el faltante de 198 postes y 49 pie de amigo. Los postes faltantes, en total 446, representados en

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

346 postes y 100 pie de amigos, corresponden a que en la ejecución de los aislamientos utilizaron postes vivos, los cuales fueron descontados del valor final ejecutado a precios establecidos en el presupuesto del Convenio.

Teniendo a la fecha una ejecución total por valor de $112.661.637,00, conforme al Acta de Recibo final 1; la interventoría, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: "*La CAM desembolsará al Municipio de IQUIRA su aporte al convenio, como se indica a continuación: 1. Un desembolso equivalente al cien por ciento (100%) una vez suscrita el acta de inicio del convenio… El municipio de IQUIRA realizará el desembolso de su aporte en efectivo con cargo al CDP…*", por tanto, el valor autorizado a pagar es de **$112.661.637,00** correspondiente al **91,14%** del valor del Convenio ejecutado, sobre el cual debe descontar el desembolso por **$101.612.493,00**; es decir, que la Entidad con el pago del desembolso cubrió la totalidad del compromiso en el Convenio y en razón a la menor ejecución y valores descontados el municipio de Iquira, como ejecutor del Convenio, debe reintegrar a la Corporación el valor de **$8.639.999,00.**

Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta de recibo final.

El acta de recibo final cargada inicialmente al Secop II fue eliminada, debido a que se realizaron ajustes en la información de varios apartes de la misma, tales como: en el ítem **1. Descripción general** se cambió de "Obra" a "INTERADMINISTRATIVO", se colocó la información de los "APORTANTES" que no estaba, en el objeto se corrigió el nombre, en el ítem **2. Actas** por error de transcripción se colocó "Anticipo municipio de La Plata" se corrigió a "ANTICIPO MUNICIPIO DE IQUIRA", también en este mismo ítem se eliminó el valor del saldo, debido a que todos los recursos fueron desembolsados al municipio de Iquira, se corrigió la palabra "ANTICIPO" por "DESEMBOLSO"; por lo tanto, se cargó nuevamente con los ajustes mencionados.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.0
Oportunidad En Entrega	4.0
Cantidad Entregada	4.0
Responsabilidad Ambiental	4.0
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.1**

RUBEN DARIO CASTRO ANDRADE
Alcalde Iquira
Ejecutor de Convenio

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Contratista De Interventoría