ALCALDIA MUNICIPAL
CURUMANI
UN COMPROMISO CON EL PUEBLO

Curumaní – Cesar, 13 de enero de 2023

INGENIERO:

Interventor
JUAN DAVID ORTEGA MOLINA
Representante Legal CONSTRUCTORA O2 S.A.S.
NIT: 900.718.215-4

ASUNTO: Observaciones.

Cordial saludo:

Por medio del presente documento y de la manera más respetuosa, me permito manifestar la siguiente situación encontrada el día 13 de enero en medio de las labores de ejecución del contrato de obra llave en mano No. 114 del 2022.
En las estructuras de acero que se encuentran dispuestas y figuradas para las vigas de cimentación se encontraron ganchos de los estribos de manera consecutiva y constante. Se hace necesario que el contratista de obra realice las respectivas correcciones al respecto.











Así mismo se requiere conocer si le han hecho llegar los respectivos ensayos del concreto realizado en obra para la construcción de la placa de la cancha.

De antemano gracias por su atención

ORIGINAL FIRMADO
ARQ. NUMIS ALEJANDRA CARCAMO CAMACHO
Subsecretaria de obras publicas