GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Comité de obra LP-SU-010-2024			**Acta Nº:**
Objetivo: Seguimiento a obra - Primero tu casa - Anserma			
Objeto Contractual (Si Aplica): Primero tu casa - Anserma - Lote 2			
Fecha (dd/mm/aa): 7/03/2025	**Lugar:** Anserma, Caldas		**Hora de Inicio** 9:00 am **Hora de Terminación** 11:30 am
Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Se anexa lista de asistencia						

Agenda:

1. Recorrido de obra
2. Comité de obra
3. Conclusiones y compromisos

Desarrollo de la Agenda:

El SIG 7/03/2025 se hace recorrido de obra en compañía del contratista de obra, contratista de interventoría, apoyo a la supervisión por parte de la Gobernación de Caldas.

Se tienen los siguientes puntos de obra:

- En las viviendas 7 y 8 se define metodología de la contención en la parte posterior, en donde se hará filtro, muro de contención de 4 hiladas y viga 12 x 20 cm, y la debida impermeabilización para prevenir posibles daños en estructura debido a la inestabilidad del talud.

- En la vivienda 6 se definen las alturas de las subrasantes en los ejes con mayor profundidad de excavaciones
- El contratista informa que va a instalar un estilo de tobogan para mover material de obra desde la parte superior del lote, esto con mayor facilidad de transporte interno de material.
- Con respecto a la instalacion de la mamposteria se solicita revisar el metodo de instalacion en cuanto a las regatas. Definir si se utilizara pulidora o se sigue instalando con la tuberia en la parte interna del bloque. Hasta que punto se debe sacrificar estetica por rendimiento
- Se define que para la instalacion de las canales posteriores se va a adelantar la construccion de dos viviendas modelo para definir la ubicacion de las canales y los detalles para la correcta instalacion.
- Con respecto al balance de obra para la adicion presupuestal, el contratista se compromete a entregar el lunes 10 de marzo los nuevos apus para definir los modificatorios. De igual forma se revisará la reprogramacion para la prorroga en tiempo
- Se solicita reforzar la mano de obra en campo, se requiere mas frentes en mamposteria y en vaciados de concreto en losas, columnas y vigas. A la presente fecha hay 12 personas en obra. La meta es tener 9 oficiales y 12 ayudantes.

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

- Se solicita que el ingeniero residente de obra haya mas presencia en campo, si bien hay un ingeniero auxiliar, se requiere compromiso y presencia en campo para definicion de proceso y firma de bitacora
- Se solicita al contratista subsanar la deuda de alquiler de maquinaria que se tiene en el municipio la interventoria debe hacer seguimiento a la PQR radicada el 26/02/25
- La interventoria solicita la revision y definicion para los certificados de curso de alturas, para no tener retrasos en obra a raiz de estos permisos.
- Se solicita al contratista de obra que se ponga al dia con los informes.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable
—	—	—
—	—	—

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión	—	—	—
Tomó nota de esta acta	Cristian Bohero		

Firmas:

Nombre: Cristian Bohero Cargo: Contratista Sec. Vivienda	Nombre: Jorge A. Cortes S Cargo: Residente Interventoría.
Nombre: Carlos Alberto Caballero C. Cargo: Ing. Interventor.	Nombre: Juan Manuel Giraldo Cargo: Ing Civil Apoyo Tecnico Supervision
Nombre: Carlos Augusto Restrepo S Cargo: Director Obra.	Nombre: Cargo:

GOBIERNO DE CALDAS

REGISTRO DE ASISTENCIA

SIG

Código: FO-GD-02-025
Versión: 9.0
Fecha modificación: 04/10/2022

CIUDAD Y FECHA: Anserma 7 de Marzo 2025	HORA: 9:00	am-pm	DURACIÓN:	LUGAR DEL EVENTO: Frente de Obra Anserma	
TIPO DE EVENTO:	CAPACITACIÓN: ☐ REUNIÓN: ☐ ASESORÍA: ☐ COMITÉ: ☒ OTRO CUAL:				
MODALIDAD:	DIPLOMADO SEMINARIO ☐ TALLER ☐ CURSO ☐ FORO ☐ CONFERENCIA ☐ OTRO: ☐ CUAL:				
TEMA / ASUNTO: Comité de Obra en campo y Recorrido para verificacion de Actividades					
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaria de Vivienda y Territorio				FACILITADOR:	

Por favor diligenciar con letra legible *Grupo Poblacional (1) Persona con discapacidad (2) NARP (3) Indigena (4) Menor de 18 años (5) Desmovilizados (6) Adulto Mayor (7) Ninguna Tipo de Población Vulnerable (8) Migrante (9) Jóvenes (10) LGTBIQ+

Nombre y apellido	Entidad/Dependencia	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	*Grupo Poblacional	Victima SI	Victima NO	Firma
Jorge A. Correa S.	Ingeres Interv.	Interventoria	3136518578	jocosanta.c65@gmail.com				
Santiago Agudelo Rodriguez	Ingeres obra	Contratista	3102746830	Santiagoagu123@gmail.com	Mayor		x	
Juan Manuel Carvajal López	Sec. Vivienda	Ing. Civil Apoyo Supervis.	3013363254	juanmanuelcarvajal1011@gmail.com			x	
Cristian Felipe Botero	Sec. Vivienda	Ing. civil	3174428929	cfbotero1597@gmail.com			x	
Carlos Arturo Restrepo Salazar	Rep. Legal Contratista	Ing. Civil	3113781083	carlosrestrepo69@hotmail.com			x	
Carlos Alberto Ceballos	Interventoria	Interventor	3127881503	carloscecil@yahoo.es			x	

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co