CONSORCIO INTER - VIAL
NIT. 901.864.642-4

Chía, 2 de mayo de 2025

Señor
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Atnt. ING. NESTOR ALEJANDRO HOYOS BAZURTO
MUNICIPIO DE CHÍA
direccion.infraestructura@chia.gov.co

CIV-163-2024
Área: Administrativa

OSCAR JAVIER BOLIVAR ACUÑA
Supervisor contrato de obra 843 de 2023
oscar.bolivar@chia.gov.co

WILSON HERNANDO PIÑARETE ORTIZ
Supervisor de interventoría
wilson.pinarete@chia.gov.co

REF 1: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.6692037, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA".

REF 2: LOTE 1 CONTRATO DE OBRA No. 843 – 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA – FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQETÁ SECTOR PUEBLE FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".

ASUNTO: Viabilidad suspensión contrato de obra No. 843-2023

Cordial saludo.

En virtud de las obligaciones que emanan del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.6692037, de manera atenta solicitamos se realicen las gestiones pertinentes para suspender el contrato de obra No. 843-2023, por el término de 15 días calendario, con base en los siguientes:

El contratista de obra, por medio de documento de referencia "CI-B018-2024", de fecha 2 de mayo, solicita suspender el contrato por los siguientes motivos:

"En este sentido, es menester traer a colación la siguiente información reportada sobre el particular por el IDEAM:

- *En marzo de 2025, se registraron lluvias entre un 10% y un 40% por encima del promedio normal.*

- *En abril de 2025, las lluvias continuaron con una intensidad superior al 20% respecto al promedio histórico tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:*

Tabla 1. Registro de estado del Tiempo en los últimos quince días del mes de abril

Día	Observaciones
Mar., 15 de abril	Niebla superficial
mié., 16 de abr.	Lluvia, llovizna, neblina, niebla superficial, chubascos en los alrededores
jue., 17 de abr.	Lluvia reciente, Lluvia ligera, Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Neblina, Niebla parcial, Parches de niebla, Chubascos en los alrededores
vie., 18 de abr.	Lluvia, Lluvia reciente, Lluvias ligeras, Llovizna, Chubascos en los alrededores
Sábado 19 de abril	Lluvia intensa, lluvia ligera, llovizna, llovizna reciente, chubascos en los alrededores
Domingo 20 de abril	Lluvia, lluvia reciente, lluvia ligera, llovizna, llovizna ligera, llovizna reciente, chubascos en los alrededores
lun., 21 de abr.	Tormenta reciente con lluvia, Tormenta en las cercanías, Tormenta con lluvia, Lluvia, Lluvia reciente, Llovizna, Llovizna reciente, Niebla superficial, Chubascos en las cercanías
Mar., 22 de abril	Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Niebla, Neblina, Parches de niebla, Chubascos en los alrededores
mié., 23 de abr.	Llovizna ligera, llovizna reciente, neblina, niebla parcial, bancos de niebla, niebla superficial, chubascos en los alrededores
jue., 24 de abr.	Tormenta eléctrica en las inmediaciones, lluvia reciente, lluvia ligera, llovizna, llovizna reciente, niebla en las inmediaciones, bancos de niebla, chubascos en las inmediaciones
vie., 25 de abr.	Tormenta eléctrica reciente, Tormenta eléctrica reciente con lluvia, Tormenta eléctrica, Tormenta eléctrica en las inmediaciones, Tormenta eléctrica con lluvia intensa, Tormenta eléctrica con lluvia, Lluvia intensa, Lluvia, Lluvia reciente, Llovizna, Llovizna intensa, Llovizna ligera, Niebla en las inmediaciones, Neblina, Chubascos en las inmediaciones
Sábado 26 de abril	Tormenta reciente con lluvia, Tormenta en las cercanías, Tormenta con lluvia, Lluvia intensa, Lluvia, Lluvia reciente, Lluvia ligera, Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Niebla, Chubascos en las cercanías
Domingo 27 de abril	Tormenta reciente, Tormenta eléctrica, Tormenta eléctrica en las inmediaciones, Tormenta eléctrica con lluvia, Lluvia, Lluvia ligera, Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Niebla dispersa, Chubascos en las inmediaciones
lun., 28 de abr.	Lluvia, lluvia reciente, lluvia ligera, llovizna, llovizna ligera, llovizna reciente, chubascos en los alrededores
Mar., 29 de abril	Lluvia intensa, lluvia, lluvia ligera, llovizna, bancos de niebla, chubascos en los alrededores
mié., 30 de abr.	Lluvia reciente, llovizna, llovizna reciente, chubascos en los alrededores

Fuente: https://es.weatherspark.com/h/m/23319/2025/4/Tiempo-hist%C3%B3rico-en-abril-de-2025-en-Ch%C3%ADa-Colombia#Figures-PrecipitationProbability

Así mismo, a continuación, se muestran los datos de la estación meteorológica más cercana con datos actualizados a la fecha:

Ilustración 1. Reporte de información Hidrometeorológica del mes de abril

IDEAM

Reporte de Información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/05/2025 10:32)

Nombre estacion:	SANTILLANA [2120020	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Meteorológica Especial
Latitud:	4.8085277780	**Longitud:**	-74.0483333	**Elevación:**	2575
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGI	**Area Operativa:**	Area Operativa 11 - Cundina	**Departamento:**	Cundinamarca
Municipio:	Tabio	**Fecha instalacion**	15/02/1977 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/04/2025 00:00:30/04/2025
Parametro:	Dia pluviométrico (convencio	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor	Nivel de Aprobación
2025-04-01 00:00	0	Preliminar
2025-04-02 00:00	0	Preliminar
2025-04-03 00:00	0	Preliminar
2025-04-04 00:00	24	Preliminar
2025-04-05 00:00	16	Preliminar
2025-04-07 00:00	12	Preliminar
2025-04-08 00:00	1	Preliminar
2025-04-09 00:00	5.5	Preliminar
2025-04-10 00:00	15.6	Preliminar
2025-04-12 00:00	0	Preliminar
2025-04-13 00:00	0	Preliminar
2025-04-14 00:00	0	Preliminar
2025-04-15 00:00	0	Preliminar
2025-04-17 00:00	0	Preliminar
2025-04-18 00:00	4.8	Preliminar
2025-04-19 00:00	2	Preliminar
2025-04-20 00:00	3	Preliminar
2025-04-21 00:00	4.5	Preliminar
2025-04-22 00:00	0	Preliminar
2025-04-23 00:00	1.5	Preliminar
2025-04-24 00:00	3.2	Preliminar
2025-04-25 00:00	5.8	Preliminar
2025-04-26 00:00	10	Preliminar
2025-04-27 00:00	10	Preliminar
2025-04-28 00:00	0	Preliminar
2025-04-30 00:00	5	Preliminar

Fuente: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

Para mayo de 2025, se pronostican condiciones climáticas similares a las observadas en semanas anteriores, con una persistencia del exceso de humedad en la región Andina, incluyendo el municipio de Chía. Esta situación climática, caracterizada por precipitaciones frecuentes e intensas, puede seguir afectando el desarrollo normal de las actividades de obra.


Adicionalmente, se presentan pronósticos de precipitaciones para el mes de mayo de 3 diferentes fuentes de información (ver oficio de solicitud).

De acuerdo con lo anterior, después de haber revisado por parte de la interventoría los argumentos asociados a la temporada de lluvias la cual afectó la correcta ejecución de la obra y fue verificado junto con la supervisión en terreno en las fechas reportadas, esta interventoría considera viable conceder dicha suspensión.

Así las cosas, solicitamos a la entidad apruebe la suspensión del contrato de obra por un término de quince (15) días calendario.

Se adjunta oficio de solicitud y cronograma de obra ajustado.

Cordialmente.



JUAN DAVID ALDANA COLMENARES
Representante Legal
CONSORCIO INTER – VIAL

Proyectó: Área jurídica.