Bogotá D. C., 02 de mayo de 2025

PROYECTO: **CONSORCIO INFRA BELCONS**
OFICIO: **CI-B018-2024**

Señores
CONSORCIO INTER-VIAL
Atte. RL. DIEGO ALEJANDRO LEIVA ORTIZ
amvconsultoresas@gmail.com

Referencia: Contrato de obra No. 843 de 2023, cuyo objeto es "LOTE 1: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN TIQUIZA - FAGUA A LA VEREDA FAGUA SECTOR ANCIANATO LA MACARENA Y DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA RESGUARDO INDÍGENA A LA VEREDA FONQUETÁ SECTOR PUEBLO FUERTE CON INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO".

Asunto: Solicitud de suspensión Contrato de obra

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar la suspensión temporal del contrato de la referencia, debido a las condiciones climáticas adversas que se han venido presentando y que han generado un deterioro significativo en las vías de acceso a los diferentes tramos de intervención, dificultando el ingreso del personal y la maquinaria, así como la oportuna adquisición y transporte de materiales necesarios para la obra.

En este sentido, es menester traer a colación la siguiente información reportada sobre el particular por el IDEAM:

- En marzo de 2025, se registraron lluvias entre un 10% y un 40% por encima del promedio normal.
- En abril de 2025, las lluvias continuaron con una intensidad superior al 20% respecto al promedio histórico tal como se puede evidenciar en la siguiente tabla:

Tabla 1. Registro de estado del Tiempo en los últimos quince días del mes de abril

Día	Observaciones
Mar, 15 de abril	Niebla superficial
mié., 16 de abr.	Lluvia, llovizna, neblina, niebla superficial, chubascos en los alrededores
jue., 17 de abr.	Lluvia reciente, Lluvia ligera, Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Neblina, Niebla parcial, Parches de niebla, Chubascos en los alrededores

vida., 18 de abr.	Lluvia, Lluvia reciente, Lluvias ligeras, Llovizna, Chubascos en los alrededores
Sábado 19 de abril	Lluvia intensa, lluvia ligera, llovizna, llovizna reciente, chubascos en los alrededores
Domingo 20 de abril	Lluvia, lluvia reciente, lluvia ligera, llovizna, llovizna ligera, llovizna reciente, chubascos en los alrededores
lun., 21 de abr.	Tormenta reciente con lluvia, Tormenta en las cercanías, Tormenta con lluvia, Lluvia, Lluvia reciente, Llovizna, Llovizna reciente, Niebla superficial, Chubascos en las cercanías
Mar, 22 de abril	Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Niebla, Neblina, Parches de niebla, Chubascos en los alrededores
mié., 23 de abr.	Llovizna ligera, llovizna reciente, neblina, niebla parcial, bancos de niebla, niebla superficial, chubascos en los alrededores
jue., 24 de abr.	Tormenta eléctrica en las inmediaciones, lluvia reciente, lluvia ligera, llovizna, llovizna reciente, niebla en las inmediaciones, bancos de niebla, chubascos en las inmediaciones
vida., 25 de abr.	Tormenta eléctrica reciente, Tormenta eléctrica reciente con lluvia, Tormenta eléctrica, Tormenta eléctrica en las inmediaciones, Tormenta eléctrica con lluvia intensa, Tormenta eléctrica con lluvia, Lluvia intensa, Lluvia, Lluvia reciente, Llovizna, Llovizna intensa, Llovizna ligera, Niebla en las inmediaciones, Neblina, Chubascos en las inmediaciones
Sábado 26 de abril	Tormenta reciente con lluvia, Tormenta en las cercanías, Tormenta con lluvia, Lluvia intensa, Lluvia, Lluvia reciente, Lluvia ligera, Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Niebla, Chubascos en las cercanías
Domingo 27 de abril	Tormenta reciente, Tormenta eléctrica, Tormenta eléctrica en las inmediaciones, Tormenta eléctrica con lluvia, Lluvia, Lluvia ligera, Llovizna, Llovizna ligera, Llovizna reciente, Niebla dispersa, Chubascos en las inmediaciones
lun., 28 de abr.	Lluvia, lluvia reciente, lluvia ligera, llovizna, llovizna ligera, llovizna reciente, chubascos en los alrededores
Mar, 29 de abril	Lluvia intensa, lluvia, lluvia ligera, llovizna, bancos de niebla, chubascos en los alrededores
mié., 30 de abr.	Lluvia reciente, llovizna, llovizna reciente, chubascos en los alrededores

Fuente: https://es.weatherspark.com/h/m/23319/2025/4/Tiempo-hist%C3%B3rico-en-abril-de-2025-en-Ch%C3%ADa-Colombia#Figures-PrecipitationProbability

Así mismo, a continuación, se muestran los datos de la estación meteorológica más cercana con datos actualizados a la fecha:

Ilustración 1. Reporte de información Hidrometereológica del mes de abril

IDEAM

Reporte de Información Hidrometeorológica de DHIME generado (02/05/2025 10:32)

Nombre estacion:	SANTILLANA [21206020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Meteorológica Especial
Latitud:	4.8985277780	**Longitud:**	-74.10483333	**Elevación:**	2575
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGI	**Area Operativa:**	Area Operativa 11 - Cundina	**Departamento:**	Cundinamarca
Municipio:	Tabio	**Fecha instalacion:**	15/02/1977 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/04/2025 00:00-30/04/202
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-04-01 00:00	0	Preliminar
2025-04-02 00:00	0	Preliminar
2025-04-03 00:00	0	Preliminar
2025-04-05 00:00	24	Preliminar
2025-04-06 00:00	16	Preliminar
2025-04-07 00:00	12	Preliminar
2025-04-08 00:00	3	Preliminar
2025-04-09 00:00	5.5	Preliminar
2025-04-10 00:00	15.6	Preliminar
2025-04-12 00:00	0	Preliminar
2025-04-13 00:00	0	Preliminar
2025-04-14 00:00	0	Preliminar
2025-04-15 00:00	0	Preliminar
2025-04-17 00:00	0	Preliminar
2025-04-18 00:00	4.8	Preliminar
2025-04-19 00:00	2	Preliminar
2025-04-20 00:00	3	Preliminar
2025-04-21 00:00	4.5	Preliminar
2025-04-22 00:00	0	Preliminar
2025-04-23 00:00	1.5	Preliminar
2025-04-24 00:00	3.2	Preliminar
2025-04-25 00:00	5.8	Preliminar
2025-04-26 00:00	10	Preliminar
2025-04-27 00:00	10	Preliminar
2025-04-28 00:00	0	Preliminar
2025-04-30 00:00	5	Preliminar

Fuente: http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

- Para mayo de 2025, se pronostican condiciones climáticas similares a las observadas en semanas anteriores, con una persistencia del exceso de humedad en la región Andina, incluyendo el municipio de Chía. Esta situación climática, caracterizada por precipitaciones frecuentes e intensas, puede seguir afectando el desarrollo normal de las actividades de obra. A continuación, se presenta una tabla con el pronóstico estimado de precipitaciones para la zona:

Ilustración 2. Pronóstico de Lluvias para el mes de mayo

sáb 03	19°/11°	Chubascos eléctricos	69%	ONO 12 km/h	+
dom 04	19°/11°	Chubascos eléctricos	74%	OSO 12 km/h	+
lun 05	18°/11°	Chubascos eléctricos	67%	ONO 11 km/h	+
mar 06	19°/11°	Chubascos eléctricos	61%	ONO 11 km/h	+
mié 07	18°/11°	Chubascos eléctricos	68%	O 12 km/h	+
jue 08	19°/11°	Tormentas eléctricas	70%	O 12 km/h	+
vie 09	20°/11°	Tormentas eléctricas dispersas	53%	SE 13 km/h	+
sáb 10	19°/11°	Chubascos	54%	ESE 15 km/h	+
dom 11	19°/11°	Chubascos	41%	ESE 16 km/h	+
lun 12	19°/11°	Chubascos por la tarde	39%	SE 15 km/h	+
mar 13	20°/11°	Chubascos	43%	SE 15 km/h	+
mié 14	20°/11°	Tormentas eléctricas dispersas	48%	SE 14 km/h	+
jue 15	19°/11°	Tormentas eléctricas dispersas	52%	SE 14 km/h	+
vie 16	19°/11°	Tormentas eléctricas dispersas	49%	SE 13 km/h	+

Fuente: https://weather.com/es-CR/tiempo/10dias/l/c4d1432a7eed4362d68f58f8880113fdebfb1577448dd323e12e9ab7a7b3ee24

Continuar con la ejecución bajo estas circunstancias no solo compromete la calidad del proyecto, sino que también representa un riesgo operativo y económico para el proyecto. Por estas razones, se considera necesario suspender temporalmente la obra hasta que las condiciones sean favorables.

Por tal motivo, y con el fin de garantizar una ejecución adecuada y conforme a los estándares técnicos establecidos, solicitamos se autorice la suspensión temporal del contrato por el termino de quince (15) días calendario. La fecha estimada de reinicio sería a partir del diecisiete (17) de mayo de 2025 o

antes, en caso de que las condiciones climáticas mejoren y permitan retomar las labores con normalidad.

Atentamente,

EDWIN ORLANDO GUTIÉRREZ SALCEDO
Representante Legal
Consorcio Infra Belcons.

LINA MAYERLY GUARÍN MOTTA
Directora de Obra
CONSORCIO INFRA BELCONS