febrero 01/2025 (SABADO)

Personal de Obra: 1 Residente.
1 profesional Social
1 Oficial
2 Ayudantes.

Actividades Realizadas:

- Unidad Sanitaria # 12 Vereda Alejandria Baja
  Se realizan retoques en pintura y se instalan las tomas dobles y se hacen todas las instalaciones electricas de la unidad
- Unidad Sanitaria # 14 Vereda Santa Rita.
  Se realizan retoques de pintura y se instalan los aparatos hidrosanitarios.
- Unidad Sanitaria # 15 Vereda Santa Rita.
  Se realizan todas las instalaciones Electricas de la unidad
- Unidad Sanitaria # 16. Vereda Santa Rita.
  Se realiza la instalacion de Aparatos hidrosanitarios
- Unidad Sanitaria # 18 Vereda Alejandria Alta
  se instalan los perfiles. y la cubierta.
  Se realizan excavaciones para instalacion de tanques septicos.
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda Primeros Bajo.
  Se sube muros en bloque numero 5 Armado de Colomnas y viga aerea
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda Portones.
  Se levantan muros en bloque numero 5 y se arman Colomnas, y vigas aereas.

Norma

Febrero 3/2025 (LUNES)

Actividades Realizadas:

- Unidad Sanitaria # 16 Vereda Santa Rita.
  Se hacen remates finales de pintura y llenos en la tubería
- Unidad Sanitaria # 18 Vereda Alejandría Alta.
  Se realizan las instalaciones eléctricas, fundida de la columna y placa que soporta el tanque de 500 l.
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda portones.
  Se funden las columnetas y vigas aereas.
  Se realizan retoques de pintura en unidad y se funde zapata para tanque.


Febrero 4/2025 (MARTES)

- Se realiza visita por parte de la interventoria y se hace recorrido por la unidades Sanitarias.
  Actividade Realizadas:
- Unidad Sanitaria # 16 Vereda Santa Rita.
  Se realizan retoques de pintura y se hace el Aseo general de la unidad Sanitaria para posterior entrega.
- Unidad Sanitaria # 18 Vereda Alejandría Alta.
  Se realiza la pintura de muros internos y se inicia con el enchape.
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda Portones.
  Se hace pañete sobre muros, se empieza con la Excavación para instalación de tanques Septicos.
- Unidades Sanitarias # 21 y 22 Vereda Agua Negra
  Se inician actividade preliminares de localización, trazado y replanteo

febrero 5/2025 (MIERCOLES)

Actividades realizadas:

- Unidades Sanitarias # 17 Vereda la despensa
  Se realiza el armado y fundida de la viga de Cimentación
- Unidad Sanitaria # 18 Vereda Alejandria Alta.
  Se hace enchape en muros y piso de la unidad Sanitaria.
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda pirineos bajo
  Se realiza la excavacion para instalacion de tanques, septicos.
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda PORTONES.
  Se realiza la instalacion de cubierta y tanques del sistema septico de la unidad
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda. Agua negra.
  Se inican los muros en bloque numero 5
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda El carmen
  Se inician los muros con bloque numer 5 y se realiza la excavacion para instalacion de los tanques septicos.




febrero 6/2025 (JUEVES)

Actividades Sanitarias

- Unidades Sanitarias. # 17 Vereda la Despensa
  inicio muros en bloque numero 5
- Unidades Sanitarias, # 18 Vereda Alejandria Alta
  Se realiza la instalacion de tanques Septicos
- Unidades Sanitaria # 19 Vereda Pirineos Bajo
  Se realiza la excavacion para instalacion de los tanques septicos
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda Portones.
  Se realiza el enchape del piso y los muro de la Unidad

Norma

- Unidad Sanitaria #21 Vereda Agua negra.
  Se hacen los muros en bloque numero 5
- Unidad Sanitaria #22 Vereda El carmen.
  Se hacen los muros en bloque numero 5
- Se presentaron lluvias fuertes entre la 1:20pm a 3:18 pm



febrero 7/2025 (VIERNES)

Personal de Obra:
1 Residente.
1 Profesional Social
1 Oficiales.
2 Ayudantes

Actividades Realizadas.

- Unidad Sanitaria #17 Vereda la Despensa
  Se continua laborando en los muros en bloque numero 5.
- Unidad Sanitaria #18 Vereda Alejandria Alta
  Se realizan los remates de la pintura, llenos de tuberia y se instalan los tanques septicos.
  Se hace instalacion de la parte electrica de la Unidad
- Unidad Sanitaria #20 Vereda PORTONES.
  Se realiza el remate de los enchapes y se pinta la unidad.
- Unidad Sanitaria #21 Vereda Agua negra
  Se continua con los muros en bloque numero 5
  Se realiza la excavacion para la caja de inspección
- Unidad Sanitaria #22 Vereda EL CARMEN
  Se realiza la excavación para el sistema septico y se suspenden actividade por lluvias.

febrero 8/ 2025 (SABADO)

Actividades Realizadas.

- Unidad Sanitaria # 17 Vereda la DESPENSA
  En esta unidad debido a las fuertes lluvias que afectaron el muro por la humedad que se genero en el pañete se desmonto y se vuelve a construir en su totalidad
- Unidad Sanitaria # 18 Vereda Alejandria Alta
  Se realiza remate de pintura con segunda mano y se instalan los aparatos hidrosanitarios y Electricos
  Se instala el tanque elevado de 500 L.
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda PORTONES
  Se hace instalacion de aparatos hidrosanitarios y electricos. mas el KIT del tanque elevado.
- Unidad Sanitario # 21 Vereda Agua negra.
  Se inicia con excavaciones para la instalacion de los tanques del sistema septico
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda el CARMEN
  Se realiza la excavacion para instalacion de tanques del sistema septico, Se suspenden actividades por lluvia
-

febrero 10/2025 (LUNES)

Actividades realizadas:

- Unidad Sanitaria # 17 Vereda la DESPENSA
  Terminacion de los muros en bloque nuemero 5
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda PORTONES.
  Se realiza el aseo para posterior entrega de la unidad
- Unidad sanitaria # 21 Vereda AGUA NEGRA
  Se realiza armado columnetas y viga aerea
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda el Carmen Armado Columnetas

42

Febrero 11/2025 (Martes)

Actividades Realizadas.

- Unidad Sanitaria # 17 Vereda la despensa.
  Se realiza el armado de Columneta y viga aerea
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda pirineos BAJO
  Remates en muros bloque numero 5
- Unidad Sanitaria # 20 Vereda portones.
  Retoques y terminacion final de Obra
- Unidad Sanitario # 21 Vereda Agua negra.
  Se realiza fundida de las columnetas. y
  Viga aerea.
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda el Carmen
  Se funde la columnetas, se presentan lluvias
  continuas de 11:00 am a 3:00 pm y se
  suspenden las actividades en esta unidad

Febrero 12/2025 (MIERCOLES.)

Actividades Realizadas.

- Unidad Sanitaria # 17 Vereda la Despensa
  Se funden las columnetas
  Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRINEOS BAJO
- Se realiza la adecuacion y armado de Columnetas
  para fundida.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda Agua NEGRA
  Se inicia con el pañete en los muros de la Unidad
  Sanitaria
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda el CARMEN.
  Se realiza la adecuacion de formaleta para fundida
  de las vigas Aereas, Se presentan lluvias todo el Dia.

febrero 13/2025 (Jueves.)

Actividades Realizadas.


- Unidad Sanitaria # 17 Vereda la despensa.
  Se realiza fundida de Zapata para tanque, vigas cuercas.
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda pirineo bajo.
  Se realizan excavaciones para caja de inspección y zapata para el tanque elevado.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda Agua Negra.
  Se continua con el pañete en muros de la unidad.
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda EL CARMEN.
  Se inicia con eh pañete en muros y se realiza la excavacion para la zapata del tanque elevado.
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO
  Se inicia con actividades preliminares como localización y replanteo en sitio, excavación y relleno para placa de piso y viga de cimentación.
  Se presentaron lluvias continuas durante el dia y por tal razon se suspenden actividades de Obra.

febrero 14/2025 (Viernes)

Actividades Realizadas


- Unidad Sanitaria # 17 Vereda LA DESPENSA
  En esta unidad se inicia con el pañete en los muros
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUAS NEGRAS.
  Se continua con el pañete en los muros
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda EL CARMEN
  Se continua con el pañete en los muros de la unidad
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO
  Se realiza el encofrado y fundida de la viga de cimentacion y placa de Piso

- Unidad Sanitaria # 24 Vereda PIRINEOS.
  Se realizan actividades preliminares. de localizacion y replanteo de la unidad Sanitaria
  Se hace el lleno y compactacion de material para la placa del piso.



febrero 15/2025 (SABADO)
Actividades Realizadas

- Unidad Sanitaria # 17 vereda LA DESPENSA
  Se continua con el pañete en muros de la unidad y se realiza la excavacion para la instalacion. del sistema septico.
  Se funde la columna y placa para tanque 500L
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRINEOS BAJO
  Se funde la zapata. para el tanque de 500L.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUA NEGRA
  Se inicia con el enchape de los muros.
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda EL CARMEN
  Se hace la caja de inspeccion y se instalan los tanques del Sistema septico
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO
  Se continua con muros en bloque numero 5
- Unidad Sanitaria # 24 Vereda PIRINEOS.
  Se funde la placa y viga de cimentacion.



febrero 17/25 (LUNES)
Actividades Realizadas

- Unidad Sanitaria # 17 Vereda la DESPENSA
  Se realiza la primera mano de pintura y se continua con el enchape de los muros

Norma


- Unidad Sanitaria # 19 Vereda DIBINGOS BAJO
  Se funde la colomna y la placa para tanque de 500 L de la unidad. y se continua con el pañete en los muros.
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda EL CARMEN
  Se funde la colomna y placa para tanque de 500 L.
  Se realiza la excavación para tanques del Sistema Septico.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUAS NEGRA
  Se realiza la excavacion para instalacion de tanques del sistema Septico.
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO
  Se realiza el pañete en los muros de la unidad. y se funden colomna y viga cerca.
- Unidad Sanitaria # 24 Vereda PIRINEOS BAJO
  Se funde la viga de cimentación y placa de piso
- Unidad Sanitaria # 25 Vereda EL DIAMANTE
  Se realizan actividades preliminares de localizacion y replanteo, Excavaciones



febrero 18/2025 (MARTES)
Actividades Realizadas.

- Unidad Sanitaria # 17 Vereda LA DESPENSA
  Se realiza el enchape en muros y piso
  Se instala el tanque de 500L de la unidad.
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRENEOS BAJO
  Se realiza el pañete de los muros y se hace la excavacion para instalacion de tanques del sistema Septico.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUA NEGRA
  Se realiza la excavación para instalacion tanques del Sistema Septico y se remata el pañete de los muros.

- Unidad Sanitaria # 22 Vereda EL CARMEN
  Se realiza el pañete en los muros de la unidad
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO
  Se realiza la excavacion para la instalacion de los tanques del sistema septico
- Unidad Sanitaria # 24 PIRINEOS.
  Se realiza muros en bloque # 5
  Se arma la columna y viga aerea
- Unidad Sanitaria # 25 Vereda EL DIAMANTE
  Se realizan llenos en recebo y se arma la viga de cimentación
  Se presentan lluvias fuertes de 2:00pm a 4:00pm
  Se inicia la unidad Sanitaria 26 y 27



febrero 20/2025 (Jueves)
Actividades Realizadas
- Unidad Sanitaria # 17 Vereda LA DESPENSA
  Se realiza el enchape en el piso de la unidad
  Se realiza la conexion de los tanques del Sistema Septico
  Se remata la pintura en la unidad Sanitaria.
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRINEOS.
  Se realiza el pañete en muros
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUA NEGRA
  Se realiza el pañete en los muros de la unidad y se hace la excavacion para instalación de tanques del Sistema Septico de la unidad Sanitaria
  Unidad Sanitaria # 22 Vereda el CARMEN
  Se realiza el enchape de muros. y se realiza la instalacion de los tanques del Sistema Septico
- Unidad Sanitaria # 23. Vereda LAUREL ALTO
  Se realiza el enchape de los muros y el piso de la unidad Sanitaria

Norma

- Unidad Sanitaria # 24 Vereda PIRINEOS.
  Se realiza fundida de Colomnetas y vigas cerecas
- Unidad Sanitaria # 25 Vereda EL DIAMANTE
  Se realiza la fundida de viga de cimentación y placa de piso
- Unidad Sanitaria # 26 Vereda la DESPENSA
  Se realizan actividades preliminares de replante. localizacion y excavación





febrero 21/ 2025 (VIERNES)
Actividades realizadas.

- Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRINEOS BAJA
  Se realiza remate en pañete y se realizan excavaciones para instalacion de tanques del Sistema septico de la unidad Sanitaria.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUA NEGRO
  Se realiza pañete en los muros de la unidad.
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda EL CARMEN
  Se realizan remates en el enchape y pintura de muro, y se instalan aparatos hidrosanitarios
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO.
  Se realiza el enchape de muros se hace la instalación de Cubierta
- Unidad Sanitaria # 24 Vereda PIRINEOS
  Se realiza la excavacion para la instalacion de tanques del sistema Septico. y pañete en muros.
- Unidad Sanitaria # 25 Vereda el DIAMANTE
  Se hace el armado de Columnas y vigas cerecas.
- Unidad Sanitaria # 26 Vereda. la DESPENSA
  Se realiza fundida de placa, viga de cimentación, Zapata. y Placa de tanque elevado






febrero 22/2025 (SABADO)
Actividades Realizadas
- En este dia por fuertes lluvias no se realizan actividades de Obra en las unidade Sanitarias

febrero 24/2025 (LUNES)
Actividades Realizadas.
- Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRINEOS.
  Se realiza la instalacion de tanques del Sistema Septico
  Se hace el enchape. de muros y piso de la unidad
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda Agua NEGRA
  Se realiza la conexion de tanques del sistema Septico y se pañeta lo muros
  Se instalan aparatos hidrosanitario y Electricos.
- Unidad Sanitaria # 22 Vereda el CARMEN.
  En esta unidad se estan realizando los remates finales para entrega de la unidad
- Unidad Sanitaria # 24 Vereda PIRINEOS.
  Se realiza el pañete en muros. y se instalan los tanques del sistema septico
- Unidad Sanitaria # 25 Vereda EL DIAMANTE
  Se realiza el pañete en los muros y se instalan los tanques del sistema septico.
- Unidad Sanitaria # 26 Vereda la despensa
  Se realiza la instalacion de los tanques del sistema Septico del la unidad Sanitaria
  Se realiza el pañete en los muros., se funde la viga cerca
- Unidad Sanitaria # 27
  Se realiza la instalacion de tanques del sistema septico
  Se funde Columnetas y viga cerca.
  Se hace el pañete en muros


febrero 25/2025 (MARTES)
Actividades Realizadas.

- Unidad Sanitaria # 19 Vereda PIRINEOS.
  Se realiza la instalacion de aparatos hidrosanitarios y electricos de la unidad
  Se funde la zapata del tanque elevado de 500L
  Se instala tuberia de campo de infiltracion.
- Unidad Sanitaria # 21 Vereda AGUA NEGRA
  Se realizan remates y limpieza de la unidad para posterior entrega
- Unidad Sanitaria # 23 Vereda LAUREL ALTO
  Se realiza fundida de zapata del tanque elevado de 500L y se hacen remates finales para entrega de la unidad.



febrero 26/2025 — a febrero 28/2025
Actividades Realizadas.

- Se realizan remates finales, aseo a unidades Sanitarias para entrega a los Beneficiarios.
  Se realiza visita y acompañamiento por parte del ingeniero Victor Cardenas de EPC, ingeniero Cristian Guerrero de planeacion municipal
  Se realiza recorridos por la unidades sanitarias haciendo entrega a los usuarios y se capacita en el manejo y mantenimiento del Sistema Septico



Norma