GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

COPIA CONTROLADA SIG

Mecanismo de Integración / Proceso: Acta Recorrido de obra			**Acta N°:** 25/04/25
Objetivo: Construcción de vivienda de interes social "primero la casa" en los municipios de Anserma y la Doradal, Caldas.			
Objeto Contractual (Si Aplica):			
Fecha (dd/mm/aa): 25/Abril/2025	**Lugar:** Municipio de Anserma, Barrio Ibiza		**Hora de Inicio** 11:00 am **Hora de Terminación**
Tipo:	**Informativo:**	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Anllelin ladino			X		Apoyo Social Supervision	Gobernacion
Juan M. Coivalal			X		Apoyo tecnico Supervision	Gobernacion
Carlos A. Ceballos.			X		interventor	interventoria
Jorge. A. Cortes.			X		Ing. Residente interventoria	interventoria
Steban Corrales			X		Practicante Arq.	Gobernacion.
Santiago Agudelo			X		Apoyo Residente obra	Contratista

Agenda:

* Recorrido de obra
* Verificacion avance de actividades de obra
* Compromisos.

Desarrollo de la Agenda:

Hoy 25 de Abril del 2025 se lleva a cabo actividad de recorrido de obra. donde se tuvo la asistencia de funcionarios de la Gobernacion, interventoria, residente de obra de interventoria, apoyo a residente de obra y maestro de obra, de acuerdo a ello se evidencio.

Casas 1, 2, 13, 14 y 15:

Se encuentra instalada la mamposteria a nivel inferior de viga aerea, las columnas, columnetas y alfajias se encuentran vaciadas a nivel inferior de viga aerea, se encuentra en actividades de figurado y amarrado de acero para dichas vigas

Casa 3:
Mamposteria a una altura de 2.20m, nivel inferior de viga aerea, cuenta con 6 columnas vaciadas, las demas Columnas y columnetas se encuentran figuradas a espera de formaleta para el vaciado

Casas 4(5)12 y 11,21:

Se encuentran en un avance mayor al 50% en la instalación de la mamposteria, las columnas y columnetas se encuentran figuradas y amarradas para posteriormente realizar el vaciado, en la vivienda 21 se hace la observación de ubicar el tubo de alcantarillado de 2" debido a que está mal ubicado
Casas 5 y 8:

Se encuentra instalado la mamposteria en un 100% a nivel de viga aerea, las columnas y columnetas estan vaciadas

Casas 6 y 20:
Completa la mamposteria a nivel de viga aerea, el acero para las columnas y columnetas se encuentra amarrado y figurado

Casa 7:
Se encuentre a nivel de losa de contrapiso en espera de inicio de instalación de mamposteria

Componente Social
* Se evidencio que la tapa que se encontraba dañada de la alcantarilla del barrio fue sobcanada y organizada por empocalolas, colocandola con cemento y tapa de metal.
* Se le indica a la social el tener cuidado con la remosión de tierra que se va a generar en la vivienda 21 donde se evidencia

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SIG COPIA CONTROLADA	**Código:** FO-GD-02-033 **Versión:** 06 **Fecha modificación:** 29/01/2020

un roral, se le indica que debe hablar con la vecina e indicarle que se quitara para asi dejar la trazabilidad que se le informo y darle solucion.

* Se corrobora que se llevara a cabo taller con familias el 26 de Abril y recorrido de obra el dia 28 de Abril con veeduria.
* Se verifica implementos de seguridad en la obra y la utilizacion de los mismos.
* Se evidencia 5 oficiales, 1 maesto, 9 ayudantes. en obra SISO y social
* Cada uno de los trabajadores cuentan con segundaol social y afiliacion a ARL.
* Se recuerda encuento el dia 28 ~~mayo~~ Abril en la Gobernacion de Caldas de comite social

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión			
Tomó nota de esta acta	Juan M. Carvajal Y Anllelin ladino		

Firmas:

Nombre: Anllelin ladino **Cargo:** Apoyo social Supervisión	**Nombre:** Carlos Alberto Caballero **Cargo:** Interventor
Nombre: Santiago Agudelo R **Cargo:** Aux. Ing. Residente	**Nombre:** JORGE A. CORTES S. **Cargo:** RESIDENTE INTERVENTORIA.
Nombre: Juan Manuel Carvajal Lopez **Cargo:** Ing. Civil Apoyo Supervisión	**Nombre:** **Cargo:**

GOBIERNO DE CALDAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	**Código:** FO-GD-02-025 **Versión:** 08 **Fecha modificación:** 14/02/2020

CIUDAD Y FECHA: Aserrio 25/04/2025	**HORA:** 11:00 a.m	**DURACIÓN:**	**LUGAR DEL EVENTO:** Frente de Obra-Aserrio
TIPO DE EVENTO:	**CAPACITACIÓN:** ☐ **REUNIÓN:** ☒ **ASESORÍA:** ☐ **COMITÉ:** ☐ **OTRO CUAL:**		
MODALIDAD:	**DIPLOMADO SEMINARIO** ☐ **TALLER** ☐ **CURSO** ☐ **FORO** ☐ **CONFERENCIA** ☐ **OTRO:** ☐ **CUAL:**		
TEMA / ASUNTO: Recorrido de obra			
SECRETARÍA, OFICINA, UNIDAD O GRUPO: Secretaria de Vivienda y Territorio		**FACILITADOR:**	

Por favor diligenciar con letra legible

Nombres y apellidos	Entidad/Dependencia/ Grupo poblacional	Cargo/Ocupación	Teléfono	Email	Firma
Juan Manuel Carvajal	Gobernación Sec. Vivienda	Ing. Civil	3013363254	juanmanuelcarvajal011@gmail.com	
Anllelin Cadrin Restrepo	Gobernación Sec. Vivienda	Prof. Dllo Familiare	3138531200	anllelincadrin98@gmail.com	
Carlos Alberto Caballos	Interventor	Director	3127881563	cab1ceci@Yahoo.es	
JORGE A. CORTÉS SANTACOLOMA	RESIDENCIA INTERVENTORIA	RESIDENTE	3136518578	jocosanta.c65@gmail.com	
Santiago Agudelo Rodriguez	Contratista	Ing. Aux Res.	3102746830		

Sus datos personales serán tratados conforme con nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales. Para mayor información podrá consultar nuestra política en la página web: www.gobernaciondecaldas.gov.co