ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Infraestructura.
FECHA: 27 de abril de 2021 **LUGAR:** Segmento espacio público 14001393
OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité de obra seguimiento COP 196-2021
HORA DE INICIO: 3:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 3:40 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO /NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Daniel Julian Torres C.			X						X	Pavimentos	Daniel.julian1612@hotmail	3164383466	
Pilar Rojas			X						X	FDLM	Pilar.rojas@gobiernobogota.gov.co	3134221328	
Pedro J. Navarro R									X	Pavioboras SAS	pejuanro@yahoo	3108854225	
JAIME H VILLALBA			X						X	FDLM	Jaime.villalba@gobiernobogota.gov.co	312346 7197	
Felipe Ospina			X						X	Paviobras	Felipeospinab@hotmail	3112121592	
Luisa F. Bautista F.			X						X	Interventoría DAM.	mallavialdam22@gmail.com	3008767534	
Johanna I. López.									X	Interventoría DAM	gerencia@gdmeas.co	3015200672	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

CTO 196-2021

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al Comité de seguimiento del COP-196-2021 en el Segmento de intervención de espacio público con CIV #14001393 en la Cra 17 con Calle 4, se revisan compromisos del Comité del 22/04/2022.

1. Programación reunión de socialización ciclo-infraestructora: Se tiene programada la reunión de socialización de inicio de la ciclo-infraestructora de la Calle 24 entre Cra 30 y Cra 19 el día de hoy en el horario de las 4:00 pm.

2. La supervisión pregonta por el avance de obra, la interventoría informa que el Contratista no ha realitado la entrega de la programación de obra, la cual ha sido solicitada de forma reiterativa en los Comités Semanales, se informa que se solicitará de manera formal.

3. Se informa que dados los días de ejecución y el clima presentado, el Porcentaje de ejecución de la obra es bueno teniendo la demolición completa de la placa de concreto y la instalación de bordillo; una vez re nivelada la estructora se programarán las actividades de toma de densidades y fundida de placa.

4. El contratista sugiere realizar un acabado en la placa con concreto estampado, se solicita presentar el presupuesto de la propuesta (cantidades y diseño) para evaluación de la interventoría.

5. Se informa que se realizó el cargue del Plan de Gestión de RCD al aplicativo de la Secretaría de Ambiente para asignación de PIN, así mismo, se evidencian mejoras en la señalización, orden y aseo, uso de EPP y Presencia de auxiliares de tráfico / SOAL.

6. La interventoría en aras de dar avance en la ejecución del Contrato, autorizó la intervención del CIV 14001505 ubicado en la Calle 19 entre Cra 19a y Cra 19b, por lo que el contratista dio trámite del PMT ante la SDM y se programó inicio de instalación de señalización. para el 3 de mayo. las actividades de obra se realizarán en horario nocturno.

Los demás CIV se aprobarán finalizando la semana por parte de la supervisión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Entrega programación de obra.	Contratista	02/05/22
2.	Entrega presupuesto de concreto estampado.	Contratista	02/05/22
3.	Definición de segmentos de malla vial.	Supervisión.	24/04/22

Elaborada por:

Fecha de la próxima reunión: Lugar de la próxima reunión:

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.