ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 06 DE ABRIL DE 2022 **LUGAR:** VIRTUAL

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE SEGUIMIENTO COP 196-2021

HORA DE INICIO: 3:05 PM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 4:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NÓ LOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jaime Hernán Villalba			x						x	FDLM	Jaime.villalba@gobiernobogota.gov.co	3123465197	
Pilar Rojas			x							FDLM	Pilar.rojas@gobiernobogota.gov.co	3134221328	
Johanna Ivette López			x						x	Interventoría DAM S.A.S.	gerencia@damsas.co	3015200672	
Pedro Juan Navarro			x						x	Paviobras S.A.S.	pejuana@yahoo.es	3108568430	
Andrés Felipe Ospina			x						x	Paviobras S.A.S.	felipeospinab@gmail.com	3112121592	
Luisa Fernanda Barrantes			x						x	Interventoría DAM S.A.S.	mallavialdam22@gmail.com	3008767534	
Dayron Fabian Caro			x						x	Paviobras S.A.S	transiobras.areatecnica@gmail.com		

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comité de seguimiento al Contrato de Obra 196 de 2021, se realiza lectura de compromisos del acta del día 30 de
marzo de 2022 así:
1. Entrega de programación para programación de actividades de socialización
Se informa que el contratista remitió el día 05 de abril la proyección de programación de actividades de gestión social, dentro de las
cuales se encuentra la reunión de inicio del CIV 14001393 en la carrera 17 con calle 4 el día viernes 08 de abril en el horario de las 10
así mismo, se informa que el contratista adelantará la actividad de levantamiento de acta de registro de condiciones iniciales del
segmento y posteriormente actas de levantamiento de fachada. Se remitirán las invitaciones correspondientes al FDLM.
2. Entrega planes de gestión
Se informa que remitieron mediante oficio las observaciones a cada uno de los planes de gestión emitidos por el contratista y se está
a la espera del alcance a las mismas para la entrega física de los volúmenes definitivos de cada uno de los planes. Así mismo se
informa que se realizó contacto con la referente ambiental del FDLM para la apertura del pin y se está a la espera de la programación
de la mesa de trabajo para revisión de los documentos y posterior asignación del pin, el Arq. Jaime indica que están a la espera de una
Mesa de trabajo con la SDA para programar la siguiente semana la apertura del pin.
El Arq. Jaime pregunta por las observaciones realizadas por la SDM respecto al trámite de los Planes de Manejo de Tránsito, el
especialista de tránsito del contratista informa que ya se atendieron las observaciones de forma realizadas por la SDM y se remitió
a la interventoría para revisión y suscripción de los segmentos para trabajo nocturno, sin embargo, informa que las observaciones
realizadas para los PMTs de la ciclo-infraestructura son considerables dado que, solicitaron realizar más aforos en la Av.NQS y
Av. De las Américas que requiere más tiempo, para el segmento de espacio público se solicitaron aforos sencillos que se entregarán
el día de mañana.
El Arq. Jaime pregunta el día en que sale la aprobación del PMT para intervención de espacio público, el especialista informa que
esta aprobación saldría el día 13 de abril, el especialista informa que se han adelantado actividades para el trámite de los PMTs de
intervención de malla vial. El Arq. Jaime solicita no dar continuidad a estas actividades hasta no tener definición por parte del
FDLM de los segmentos viales a intervenir, el contratista da la directriz al especialista de acuerdo a la solicitud.
La interventoría solicita al contratista programar las reuniones de socialización con la comunidad del sector de intervención de la
ciclo-infraestructura en la calle 24 de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDM, así mismo solicita a la supervisión la
remisión de las especificaciones IDU para la polisombra, dado que el archivo enviado no se pudo visualizar.
El Arq. Jaime solicita se remita el listado actualizado de los segmentos de espacio público y ciclo-infraestructura a intervenir con las
actividades y km/carril, así mismo solicita dejar consignado en los informes de gestión las modificaciones realizadas, la interventora
informa que dentro del informe de diagnósticos se relaciona la hoja de vida de cada uno de los segmentos.
La Arq. Pilar solicita que el listado actualizado contenga: No. CIV, dirección, observaciones, presupuesto y cantidad km/carril. La
interventoría informa que se remitirá de acuerdo a la solicitud de la supervisión el día de mañana 07 de abril.
La interventoría hace aclaración al contratista del contenido requerido para el trámite del acta No.1, la cual se remitirá con dos
facturas correspondientes a la etapa de diagnóstico y ejecución y así mismo, las fechas establecidas para el trámite correspondiente.
La interventoría solicita al contratista brindar una fecha para el inicio de las actividades de obra, el contratista dice que se dará inicio
el día lunes 18 de abril debido a los días festivos de semana santa.
La interventoría solicita la entrega de la programación actualizada de acuerdo a la fecha de inicio de las actividades de obra, una vez

se tenga aprobación de los PMTs por parte de la SDM.
Se solicita al contratista la entrega de la programación de las actividades para seguimiento de los trámites de aprobación de PMTs y actividades de socialización, dado que se ha venido presentando falta de coordinación entre las áreas, así mismo se solicita la entrega formal de toda la documentación que se remita a la interventoría para tener la trazabilidad de la información.
La interventoría informa que no dará visto bueno de los documentos para los trámites de Plan de Manejo de Tráfico hasta tanto, no se tenga la programación de las actividades.
La Arq. Pilar solicita la remisión de las actas de comité de las reuniones virtuales realizadas, se informa que con la invitación del comité del día de hoy se envío el acta de la reunión anterior y se remitirá la presente en el transcurso de la semana, así mismo, se solicita colaboración en la firma de las actas digitales generadas y emitidas. Así mismo se solicita a la supervisión la remisión de los formatos actualizados para el trámite de las cuentas.
Se programa comité virtual de seguimiento para el día martes 12 de abril en el horario de las 3:00pm.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.
Versión: 03