I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 02 de 02

ÁREA:	*Dirección de Telecomunicaciones*		**CONTRATO**	*24001271 H2*	
TEMA DE LA REUNIÓN:	*Socialización de los site survey por sitio realizadas por el contratista contrato 24001271 con los supervisores del contrato*				
LUGAR:	*Teams*				
FECHA:	*7 abril 2025*	**HORA INICIO:**	*14:00*	**HORA FINAL:**	16:00

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socialización de los site survey por sitio realizadas por el contratista contrato 24001271 con los supervisores del contrato.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Temas a tratar
2. Planes de acción (Generación de compromisos)

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

a. ***Ubicación e instalación de las pantallas existentes en las consolas, como las pantallas radar, AWOS, último recurso VCS o los que apliquen.***

Para este punto, es importante realizar un inventario de equipos por consolas a cambiar en cada sitio, con el fin de determinar la cantidad de brazos adicionales que se requieren para la instalación de estos mismos en las nuevas consolas adquiridas por medio del contrato.

Se recuerda el numero de consolas que se adquieren por sitio a continuación:

SITIO	ITEM	CANTIDAD
REGIONAL NORTE		
CONSOLA (mobiliario) BARRANQUILLA	CWP	3
CONSOLA (mobiliario) RIOHACHA	CWP	0
CONSOLA (mobiliario) SANTA MARTA	CWP	2
CONSOLA (mobiliario) CARTAGENA	CWP	2
CONSOLA (mobiliario) COROZAL	CWP	0
CONSOLA (mobiliario) VALLEDUPAR	CWP	0
CONSOLA (mobiliario) SAN ANDRÉS	CWP	2
REGIONAL NOROCCIDENTE		
CONSOLA (mobiliario) RÍONEGRO	CWP	3
CONSOLA (mobiliario) MEDELLIN	CWP	0
CONSOLA (mobiliario) CAREPA	CWP	2

CONSOLA (mobiliario) MONTERÍA	CWP	2
REGIONAL NORORIENTE		
CONSOLA (mobiliario) CÚCUTA	CWP	2
CONSOLA (mobiliario) BARRANCABERMEJA	CWP	0
CONSOLA (mobiliario) BUCARAMANGA	CWP	2
REGIONAL CENTRO SUR		
CONSOLA (mobiliario) NEIVA	CWP	1
REGIONAL OCCIDENTE		
CONSOLA (mobiliario) PEREIRA	CWP	2
CONSOLA (mobiliario) PASTO	CWP	0
REGIONAL ORIENTE		
CONSOLA (mobiliario) YOPAL	CWP	1
TOTAL		**24**

- Se incluyó una extensión de mesa en los mobiliarios con el fin de ubicar en esta la impresora.

b. Elementos a instalar

- El mobiliario no se puede desarmar por lo que la subida de estos a cada una de la torre se dificulta.
- Los racks deben ser 42U, no se admiten racks pequeños, esto con el fin de optimizar los espacios en las salas técnicas.

c. Definición de líneas calientes

Las líneas calientes son bomberos, policía y ambulancias.

d. Conexión de interconsolas

Es importante definir la integración de la conexión interconsolas FXO.

e. Anexos

Se define el total de posiciones y total de diademas, a continuación:

Total de posiciones en todo el proyecto	151
Total de sillas en todo el proyecto	151
Total de diademas en todo el proyecto	604

DISTRIBUCIÓN CWP			
Aeropuerto	**Posiciones**	**Cantidad**	**Diademas**
Barranquilla	ACC Sector Norte	2	8
	ACC Sector Sur Este	2	8
	ACC Sector Sur Oeste	2	8
	APP Norte	2	8
	APP Sur	2	8
	TWR Barranquilla	4	16
	FIC Barranquilla	2	8
	ATSEP Barranquilla	2	8
	AIM Barranquilla	2	8
	Supervisor Barranquilla	2	8

	Reserva	4	16
	Total	*26*	*104*
Riohacha	TWR	2	8
	ATSEP	1	4
	Total	*3*	*12*
Corozal	TWR	2	8
	ATSEP	1	4
	Total	*3*	*12*
Santa Marta	TWR	3	12
	ATSEP	1	4
	Total	*4*	*16*
Cartagena	TWR	2	8
	AIM	1	4
	ATSEP	1	4
	Reserva	2	8
	GND	2	8
	Total	*8*	*32*
San Andrés	TWR	2	8
	AIM	1	4
	ATSEP	1	4
	Reserva	3	12
	Supervisor	1	4
	APP	2	8
	Total	*10*	*40*
Valledupar	TWR	2	8
	ATSEP	1	4
	Total	*3*	*12*
Total		**57**	**228**

DISTRIBUCIÓN CWP			
Aeropuerto	**Posiciones**	**Cantidad**	**Diademas**
Rionegro	APP Norte Medellín	2	8
	APP Sur Medellín	2	8
	FIC Medellín	2	8
	CTA Medellín	2	8
	Supervisor Sala Radar	1	4
	Coordinador Grupo Regional Servicios Tránsito aéreo	1	4
	Reserva	2	8
	TWR SKRG	5	20
	AIM	1	4
	ATSEP	2	8
	Total	*20*	*80*
Medellín	TWR SKMD	5	20
	AIM	1	4
	Reserva	1	4
	ATSEP	1	4
	Total	*8*	*32*
Carepa	TWR	2	8
	ATSEP	1	4
	Total	*3*	*12*
Montería	TWR	2	8

	ATSEP	1	4
	Total	*3*	*12*
Total		**34**	**136**

DISTRIBUCIÓN CWP			
Aeropuerto	**Posiciones**	**Cantidad**	**Diademas**
Cúcuta	TWR Titular	1	4
	TWR Coordinador	1	4
	APP Cúcuta Sur	2	8
	APP Cúcuta Norte	2	8
	Supervisor APP	1	4
	Sala remota TWR	2	8
	AIM	1	4
	ATSEP TWR	1	4
	ATSEP Soporte	2	8
	Total	*13*	*52*
Barrancabermeja	TWR	2	8
	ATSEP	1	4
	Total	*3*	*12*
Bucaramanga	TWR	2	8
	TWR Superficie	2	8
	APP	2	8
	Supervisor	1	4
	ATSEP TWR	1	4
	ATSEP Soporte	1	4
	Reserva	3	12
	AIM	1	4
	Total	*13*	*52*
Total		**29**	**116**

DISTRIBUCIÓN CWP			
Aeropuerto	**Posiciones**	**Cantidad**	**Diademas**
Neiva	TWR	2	8
	APP	2	8
	FIC	2	8
	AIM	1	4
	ATSEP	1	4
Total		**8**	**32**

DISTRIBUCIÓN CWP			
Aeropuerto	**Posiciones**	**Cantidad**	**Diademas**
Pereira	TWR	3	12
	APP Pereira	2	8
	CTA Pereira	2	8
	Supervisor	1	4
	AIM	1	4
	ATSEP	1	4
	Reserva	2	8
	Total	**12**	**48**
Pasto	TWR	2	8
	ATSEP	1	4

	Total	3	12
Total		15	60

DISTRIBUCIÓN CWP			
Aeropuerto	**Posiciones**	**Cantidad**	**Diadema**
Yopal	TWR	2	8
	APP El Yopal	2	8
	Supervisor	1	4
	AIM FDP	1	4
	ATSEP	1	4
	Reserva	1	4
	Total	**8**	**32**





V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Inventario de pantallas de cada consola a cambiar por medio del contrato	Todos los supervisores	9 marzo 2025

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá D.C. a los 6 días del mes de febrero 2025, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
José A. Jimenez C.	Supervisor Regional Norte	
Carlos A. Otalvaro O.	Supervisor Regional Noroccidente	
José A. Cornejo V.	Supervisor Regional Nororiente	

Germán A. Castañeda Y.	Supervisor Regional Occidente	
William A. Niño F.	Supervisor Regional Oriente	
Willam Fonseca	Supervisor Regional Centro Sur	
Diego F. Giraldo R.	Supervisor Nivel Central	
Luisa F. Pesellin G.	Apoyo a la Supervisión Nivel Central	