ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITE SEGUIMIENTO N.09 CTO 1340 DE 2024 - LOTE 2

FECHA: 25/10/2024 HORA INICIO: 10:60 HORA FIN: 11:30

LUGAR: OFICINA CONSULTORÍA

ASUNTO: COMITE DE SEGUIMIENTO N.09 - CTO 1340 DE 2024 - LOTE 2

ASISTENTES: SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN APROBACIÓN ACTA ANTERIOR COMITE DE SEGUIMIENTO N.08
2. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA N.08
3. SEGUIMIENTO CTO 1340 DE 2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN APROBACIÓN ACTA ANTERIOR COMITE DE SEGUIMIENTO N.08: SE APRUEBA ACTA ANTERIOR, DADO QUE LA MISMA NO PRESENTA OBSERVACIONES.

2. VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS ACTA N.08:

2.1 SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL N.01: POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE INFORMA QUE SE RECIBIO ESTE EL 23/10/2024 Y SE ENCUENTRA EN REVISIÓN.

2.2 SUBSANACIÓN APENDICE 13 METODOLOGÍA PAVIMENTOS: SE INFORMA POR PARTE DE INTERVENTORÍA QUE SE RECIBIO Y ENVIARON OBSERVACIONES, EL CONSULTOR MENCIONA QUE SUBSANA ESTAS EL LUNES 28/10/2024

2.3 REVISIÓN INFORME FACTIBILIDAD FASE I DEL CONTRATO. EL CONSULTOR INDICA QUE LO REMITE EN COMITE PARA REVISIÓN.

2.4 SUBSANACIÓN PRODUCTOS OBSERVADOS FASE 1 - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: ANEXO A LA PRESENTE ACTA SE RELACIONA EL ESTADO DE ESTOS PRODUCTOS Y SE ESTABLECEN LOS COMPROMISOS DE SUBSANACIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORIA.

ACTA COMITE N.09

CTO 1340 DE 2024 - LOTE 2

SE ACLARA QUE A LA FECHA HAY 6 COMPONENTES DE 15 VALIDADOS, 6 CON COMPROMISO DE SUBSANACIÓN Y 4 EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA POR PARTE DE LA ENTIDAD MENCIONAN QUE VEN DILATACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y TRANSCURRIDO UN MES DESDE EL PASO PARA LA FASE I NO SE HA LOGRADO EL OBJETIVO.

POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE ACLARA QUE LOS DOCUMENTOS OBSERVADOS SON DE FONDO, TENIENDO EN CUENTA QUE HAY PARAMETROS COMO EL ANALISIS DE PSI DE PAVIMENTOS, ANALISIS GEOTECNICO Y ANALISIS DE NORMATIVIDAD QUE NO PERMITEN LA APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS, YA QUE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS CORRESPONDEN A LO MINIMO PARA LA FASE DE FACTIBILIDAD.

DESDE LA ENTIDAD REQUIEREN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DADO QUE LA EPOCA NAVIDEÑA AFECTA EL RENDIMIENTO DE ENTIDADES PRIVADAS Y PUBLICAS, POR LO TANTO REQUIEREN CLARIDAD AL RESPECTO, LA ENTIDAD INFORMA QUE BRINDA APOYO INTERINSTITUCIONAL Y LA CONSULTORIA BAJO SUS PROFESIONALES IDONEOS DEBE GESTIONAR CON LAS ENTIDADES EXTERNAS PARA LAS RESPUESTAS CORRESPONDIENTES, REITERA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y REQUIERE MEJORAR SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS, LA ENTIDAD REQUIERE QUE SE VALIDEN LOS TEMAS MAS ALEJADOS EN CUANTO A ENTIDADES EXTERNAS.

POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE ACLARA QUE EL CONSULTOR RADICO CONSULTAS, SIN EMBARGO, SE REQUIERE LA GESTION PRESENCIAL POR PARTE DE LA CONSULTORÍA, PARA CONTAR CON LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE CADA ENTIDAD, EJEMPLO: EL USO DE CADA ZONA EN LOS PIPS, LO CUAL DEBE SER ANALIZADO, POR QUE AUN CUANDO SE HAN REALIZADO MESAS DE TRABAJO CON LAS ENTIDADES, EN ESTAS EN SU MAYORIA SOLO SE HA SOCIALIZADO EL PROYECTO.

EN EL CASO ESPECIFICO DE IDU ESTA ENTIDAD DE ACUERDO A ACLARAMIENTO DE INTERVENTORÍA BRINDARON LA REUNION, SIN EMBARGO, IDU REQUIRIO QUE LAS SOLICITUDES VINIERAN DE LA SDHT, POR LO ANTERIOR HAY TEMAS QUE DEBEN SER APOYADOS POR LA SDHT.

EN MESA DE TRABAJO DEL 03/10/2024 CON SDP SOLICITARON SHAPES LOS CUALES SE ENVIARON EL 04/10/2024, EN DONDE MENCIONARON QUE EN CONJUNTO EN LAS SUBDIRECCIONES CONSOLIDARIAN UNA RESPUESTA

ACTA COMITE N.09

CTO 1340 DE 2024

LA ENTIDAD MENCIONA QUE VALIDARA Y GESTIONARÁ ESTA RESPUESTO CON EL RESPECTIVO RADICADO.

RESPECTO A IDU - CABLE AEREO DESDE REUNION DE 27/08/2024 Y SEGUNDA REUNION DE SOCIALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO, MENCIONARON POR CONFIDENCIALIDAD UNICAMENTE SE COORDINARIA CON INFORMACIÓN POR IDU, PADAS LAS SUBDIRECCIONES DEL IDU SIT DESDE LA ENTIDAD SE CONOCE LA PERSONA ESPECIFICA PARA TOCAR ESTA PUERTA

DESDE LA ENTIDAD MENCIONA QUE HA RADICADO 3 DERECHOS DE PETICIÓN EL PRIMERO A IDU BAJO EL RADICADO 37272 DEL 10/10/24 EL CUAL IDU EN AREA DE BARRIOS ESTA VALIDANDO Y AL PARECER LA OTRA SEMANA SE TENDRIA RESPUESTA.

POR OTRO LADO, DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN A CATASTRO EL AREA SIG ESTA FILTRANDO LA INFORMACIÓN PARA ENVIARLA CONSULTORIA BAJO CONFIDENCIALIDAD LO CORRESPONDIENTE A LOS PIPS SOLO DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS, DE EMPRESAS PRIVADAS COMO CLARO, ETB, ETC NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN ACLARA SDHT, LA SDHT ACLARA QUE ESTOS RADICADOS CORRESPONDEN A 37291 10/10 Y 37810 16/10.

RESPECTO A OTROS TEMAS CON ENTIDADES EXTERNAS EN EAAB SE REQUIERE A LA CONSULTOR CONSULTAR PLANOS E INFORMACIÓN EN FISICO, POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE ACLARA QUE SE REALIZO ACERCAMIENTO CON LOS PROFESIONALES DE LA ZONA Y DE EAAB Y SE ESPERA REALIZAR MESA DE TRABAJO CON LOS PROFESIONALES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CON RELACIÓN A SDM, EL CONSULTOR MENCIONA QUE SDM SOLICITO MESA DE TRABAJO Y LES GENERARON RECOMENDACIONES LAS CUALES QUIEREN VALIDAR CON EL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA DADAS LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR SDM Y EL APENDICE, DESDE INTERVENTORIA PARA LA METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACIÓN, DESDE INTERVENTORIA SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD Y UNA VES SE REMITA NUEVAMENTE A SDM SE REMITE A SDHT PARA SU AYUDA INTERINSTITUCIONAL

ACTA COMITE N.09

CTO 1340 -2024 LOTE 2

OTRA ENTIDAD DE LA CUAL SE REQUIERE APOYO ES TRANSMILENIO ESPECIALMENTE DEL PLP MIRADOR DE LA ESTANCIA PARTE ALTA, YA QUE ES USADO COMO PARQUEADERO DE SITP Y MITAD DEL PREDIO ES PRIVADO, ADEMAS SE DEBE VERIFICAR LAS RUTAS.

OTRO COMPONENTE TRANSVERSAL ES LA TOMA DE POSESION DE DADEP LA ENTIDAD MENCIONA QUE ESTAN GESTIONANDO INTERINSTITUCIONAL ATADO A LO ANTERIOR EL IDRD EMITIO CONCEPTO E INDICO EN REUNION QUE UNIDADEAN POR TEMAS DE USO DEL PREDIO, PUNTO QUE AL NO IDENTIFICARSE COMO PARQUE IDRD NO LO ADMINISTRA, VERIFICAR LA PLANCHA URBANISTICA.
LA SDHT INDICA QUE GESTIONO UN CONVENIO CON EL IDRD, ESTO SIRVE EN GRAN MEDIDA Y SE PUEDE UTILIZAR PARA LLEGAR A ACUERDOS, INTERVENTORIA RECOMIENDA SIEMPRE HACER MESAS DE TRABAJO JUNTO A DADEP PARA DETERMINACIONES, LA ENTIDAD REQUIERE ALERTAS TEMPRANAS Y NO DEJAR PASAR EL TIEMPO.

LA SDHT REALIZO ANALISIS DEL PLANO URBANISTICO DE ACUERDO AL USO DE CADA ZONA, PARA LOGRAR EL OBJETIVO. LA CONSULTORIA INFORMA QUE TRANSMILENIO AYER (24/10/2024) RESPONDIO QUE TOMARIA 10 DIAS HABILES ADICIONALES, SE SOLICITA GESTION PRESENCIAL.

2.5 CONSULTA ADJ LISTA DE CHEQUEO RECIBO DE EYD: SE INFORMA QUE SE CUMPLIO EL COMPROMISO

2.6 CERTIFICADOS DE CALIDAD Y DOCUMENTACION DE LABORATORIO A UTILIZAR: SE INFORMA QUE SE CUMPLIO Y SE VERIFICO POR INTERVENTORIA EN EL CORREO Y EN EL PRODUCTO DE GEOTECNIA.

2.7 SUBSANACION ESTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO: EL CONSULTOR MENCIONA QUE HA ESTADO ADELANTANDO CONJUNTO CON BIM Y REMITE ESTE EL 28/10/2024.

2.8 RADICACION HITO 1 - FASE II EYD PARA RADICACION: COMPROMISO ESTABLECIDO PARA EL 28/10/2024.

2.9 ACTUALIZACION DRIVE SOCIAL: POR PARTE DE INTERVENTORIA SE INFORMA POR PARTE DE INTERVENTORIA QUE SE CUMPLIO EL COMPROMISO.

ACTA COMITE N.09

CTO 1340 - 2024 LOTE 2

3, SEGUIMIENTO CTO 1340 DE 2024:

3.1 SE INFORMA POR PARTE DE INTERVENTORÍA QUE EL PORCENTAJE PROGRAMADO ES DEL 28%. VS EJECUTADO DEL 13%, CON UN ATRASO DEL 15% POR ATRASOS EN FASE 1 FACTIBILIDAD Y FASE 2 EYD PARA RADICACIÓN, DE LA CUAL, ~~ha~~ TRANSCURRIDO UN MES.

DADO LO ANTERIOR POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE SOLICITA UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL LUNES EL CUAL INCLUYA PERSONAL PARA MITIGAR LOS ATRASOS PRESENTADOS A LA FECHA, LO ANTERIOR SUMADO A TODO LO MENCIONADO POR INTERVENTORÍA Y SDHT EN EL NUMERAL 2.4. LA ENTIDAD REQUIERE RADICAR PLAN DE CONTINGENCIA A SDHT EL MIERCOLES 30/10/2024.

3.2 POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE SOLICITA PARA VERIFICAR AVANCES MESAS DE TRABAJO DE ARQUITECTURA CON LOS PROFESIONALES APROBADOS TODOS LOS MIERCOLES 2:30 EN LA OFICINA DEL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA, SE ACUERDA ESTAS REUNIONES.

3.3 CON RELACIÓN AL COMPONENTE SOCIAL, SE INFORMA QUE SE LLEVO A CABO LA REUNION DE CO CREACIÓN EL 19/10/2024, DE LA CUAL SE EVIDENCIO BAJO AFORO DE PERSONAS Y SE REQUIERE COMPLEMENTAR Y LLEGAR A LOS POLIGONOS EN AMBIENTES MAS CERCANOS A CADA PIP, DADO LO ANTERIOR EL CONSULTOR INFORMA QUE ESTE ES UN COMPLEMENTO A LA REUNION DE INICIO EN LA CUAL SE REALIZO UN EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

DADO LO ANTERIOR, SE SOLICITA POR LA ENTIDAD E INTERVENTORIA CONTAR CON EL EJERCICIO PARTICIPATIVO CON MINIMO 30 PERSONAS POR PIP, DADO LO ANTERIOR UNA VEZ SE TENGA EL EJERCICIO PARTICIPATIVO DE LA REUNION DE CO-CREACIÓN SE SOLICITA COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN POR CADA PIP CON 30 PERSONAS MINIMO, ESTO YA QUE, POR EJEMPLO EL IDRD REQUIERE ESTA PARTICIPACIÓN PARA VALIDAR CADA PARQUE. DE IGUAL FORMA LOS SOPORTES DE LA REUNION DE CO CREACIÓN SE SOLICITA SEAN ENTREGADOS CON EL HITO I FASE 2.

3.4 TENIENDO EN CUENTA EL OFICIO EMITIDO POR LA SDHT N. 2-2024-49519 SE SOLICITA AL CONSULTOR TENER EN CUENTA EN LOS DISEÑOS DE TODOS LOS PIPS LA INCLUSIÓN DE SUDS, COMUNICADO

ACTA COMITE N.09
LTO 1346-2024 LOTE 2

EL CUAL SE TRASLADARÁ AL CONSULTOR PARA SU ADOPCIÓN Y SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO DES DE INTERVENTORÍA.

3.5 LA ENTIDAD MENCIONA QUE PE INFORMES SEMANALES Y MENSUALES DE INTERVENTORÍA ESTAMOS AL DÍA.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA COMITE N.09
CTO 1340-2024 LOTE 2

COMPROMISOS PACTADOS EN		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
1. SUBSANACION METODOLOGÍA APSN.13 PAVIMENTOS	CONSULTOR	28/10/2024
2. SUBSANACION LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO	CONSULTOR	28/10/2024
3. RADICACION HITO 1 - FASE II EYO PARA RADICACION	CONSULTOR	28/10/2024
4. PLAN DE CONTINGENCIA FASE 1 Y FASE 2	CONSULTOR	28/10/2024
5. SUBSANACION PRODUCTOS FASE I - FACTIBILIDAD	CONSULTOR	SE ANEXA CUADRO DE COMPROMISOS
6. RADICACION PLAN DE CONTINGENCIA A SDHT	INTERVENTORÍA	30/10/2024
7. INFORME FACTIBILIDAD FASE I.	CONSULTOR	28/10/2024

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA DE COMITE N°00
CTO 1340 DE 2024

ASISTENTES:

Firma
Nombre: Edna Constanza Cepeda.
Cargo: Coordinadora. Interv.
Entidad: SOLIUN.

Firma
Nombre: Raul O. Delgado C
Cargo: Director - Interventoria
Entidad: SOLIUN SAS

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES VASQUEZ
Cargo: ESP URBANISMO INTERVENT.
Entidad: SOLIUN.

Firma
Nombre: JEAN MARGARITA.
Cargo: APOYO TECNICO
Entidad: SDHT.

Diana Gonzalez
Firma
Nombre: Diana Carolina Gonzalez C.
Cargo: Profesional social
Entidad: SDHT- SO

Firma
Nombre: NELLY FERNANDA CORBET
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: SDHT - SO

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE COMITE N. 09
CTO 1340 DE 2024 LOTE 2

ASISTENTES:

Firma
Nombre: LUIS FELIPE ESPINAL URIBE
Cargo: ARQUITECTO
Entidad: AEU.

Firma
Nombre: Verónica Ortiz M.
Cargo: Directora
Entidad: AEU.

Firma
Nombre: Maria claudia Maheca
Cargo: apoyo arquitectura interventoria
Entidad: solun s'as

Firma
Nombre: CARLOS ANDRES VASQUEZ
Cargo: ESP. URBANISMO INTERV.
Entidad: SOLIUN.

Firma
Nombre: LAURA CATALINA GOMEZ L.
Cargo: PROF APOYO A LA COORDINACIÓN
Entidad: SOLIUN SAS - INTERVENTORIA

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: COMITE DE SEGUIMIENTO N.09 CTO 1340 DE 2024 - IDTE

Dependencia responsable de la reunión / actividad	CONSULTOR / INTERVENTORIA / SDHT	Fecha Día / Mes / Año	25/10/2024	Hora:	10:50 - 11:30

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación: Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Veronica Ortiz	43872201	AEU						X		3002815052	gerencia@aeu.com.co	
2	Luis Felipe Espinal Uribe	1037642708	AEU						X		3012852701	taller@aeu.com.co	
3	MARÍA FERNANDA CORAL F	35531564	SDHT-SO						Y		3188694908	maria.coral@habitatbogota.g...	
4	Diana Gonzalez	1020731626	SDHT-SO						X		315-5350951	diana.gonzalez@habitatbogota.gov.co	Diana Gonzalez
5	[redacted]	[redacted]	SDH-SO						X		[redacted]	[redacted]	
6	Raul O. Delgado C	79573492	SOLIUN / interventoria						X		3213780386		
7	Edna Constanza Cgorda.	51870494	SOLIUN - INTERV.								3017443572	proyectos@soliunsas.com	
8	CARLOS ANDRES VASQUEZ	79694307	SOLIUN - INTER						X		3108775431	cav.urbanismo@gmail.com	
9	[redacted] ANGARITA.	79645809	SDHT-SO						X		3212563770	jeanangarita@habitat...	
10	Danilo Villazon	65173420	SDHT-SO						X		3114785383	danilo.villazon@habitat...	
11	LAURA CATALINA GOMEZ	1022437241	SOLIUN						X		3102740524	PROYECTOS@SOLIUNSAS.COM	
12	Maria Claudia Naharro	1121934579	soliun/interventi						Y		3102623167	proyectos@soliunsas.com	
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.

METODLOGIAS	ESTADO	OBSERVACIÓN
Apendice 01 - Anexo de Personal	NA	
Apendice 02 - Verificación normativaTrámites ante entidades	PENDIENTE	FIRMA PROFESIONAL
Apendice 03 - Topografía - SIG_rev	APROBADA	
Apendice 04 - Arquitectónico y Urbano	APROBADA	
Apendice 05 - Vias, transporte y movilidad	PENDIENTE	SDM
Apendice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas	APROBADA	
Apendice 07 - Componente BIM (EIR) BEP	APROBADA	
Apendice 08 - Componente de estructuras	APROBADA	
Apendice 09 - Arqueología	APROBADA	
Apendice 10 - Presupuesto y Cronograma de la consultoría y la construcción	APROBADA	
Apendice 11 - Mitigación de riesgos	APROBADA	
Apendice 12 - Geotecnia	APROBADA	
Apendice 13 - Pavimentos	OBSERVADO	24/10/2024
Apendice 14 - Anexo Ambiental y SST VF	APROBADA	
03. ANEXO SOCIAL_FIRMADO (1)-VF-P- PGS	APROBADA	

Fase 1: Factibilidad	ESTADO	FECHA	COMPROMISO
Apendice 01 - Anexo de Personal	OBSERVADO	23/10/2024	25/10/2024
Apendice 02 - Verificación normativaTrámites ante entidades		24/10/2024	
Apendice 03 - Topografía - SIG_rev	VALIDADO	30/09/2024	
Apendice 04 - Arquitectónico y Urbano		24/10/2024	
Apendice 05 - Vias, transporte y movilidad	OBSERVADO	24/10/2024	29/10/2024
Apendice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas	REDES HUMEDAS HIDRAULICA, HIDROLOGÍA Y SOCAVACIÓN VALIDADO	23/10/2024	
Apendice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas	OBSERVADO REDES SECAS	24/10/2024	29/10/2024
Apendice 07 - Componente BIM (EIR)		24/10/2024	
Apendice 08 - Componente de estructuras	VALIDADO	22/10/2024	
Apendice 09 - Arqueología	VALIDADO	23/10/2024	
Apendice 10 - Presupuesto y Cronograma de la consultoría y la construcción	VALIDADO	25/10/2024	
Apendice 11 - Mitigación de riesgos		20/10/2024	
Apendice 12 - Geotecnia	OBSERVADO	24/10/2024	28/10/2024
Apendice 13 - Pavimentos	OBSERVADO	24/10/2024	25/10/2024
Apendice 14 - Anexo Ambiental y SST VF	OBSERVADO	23/10/2024	25/10/2024
03. ANEXO SOCIAL_FIRMADO (1)-VF-P-	VALIDADO	30/09/2024	