ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Subsecretaria de Coordinación Operativa

Ayuda de Memoria

Marque con un X	
Reunión	X
Taller	
Visita de Campo	

FECHA: 17 de enero del 2024
LUGAR: Oficinas de secretaria del hábitat
HORA INICIO: 2:00 p.m.
HORA FINAL: 4:30 p.m.

ASISTENTES

Se anexa lista de asistencia

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Se realiza mesa de trabajo en secretaria del hábitat para aclaración de dudas con respecto a presupuestos y diseños

ORDEN DEL DÍA

1) Contextualización del estado de los presupuestos con respecto a los estudios y diseños
2) Aclaración sobre señaléticas
3) Aclaración sobre juegos infantiles y pisos de caucho
4) Cantidades y actividades no previstas
5) Aclaración de dudas especificas del proyecto

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión en presencia de la interventoría Soliun SAS, contratista de obra consorcio Arqing hábitat, consultor de estudios y diseños Consorcio Land Entropia y la supervisión del contrato por parte de secretaria del hábitat.

1) Se inicia la reunión teniendo claridad sobre cuál de los tres presupuestos con los que se cuenta es el oficial, y con el cual se va a trabajar para cada parque, se hace claridad que en estos presupuestos hace falta cuantificar cantidades adicionales para la correcta ejecución de los diseños.

2) SEÑALETICAS:

- Las señaléticas propuestas en diseños cuentan con la misma estructura y dimensiones de las utilizadas por el IDRD, lo que cambia es el color y los artes por tonalidades moradas, ya que este es alusivo a las manzanas del cuidado.
- Con el fin de aclarar a qué tipo de señal hace referencia cada código referenciado en presupuestos y planos, el consultor se compromete a enviar el modelo, detalle y arte de cada señalética con su respectivo código.
- Por parte de la entidad se informa que el parque la camelia no se encuentra dentro de las manzanas del cuidado y por lo tanto la señalética es de color verde.

3) JUEGOS INFANTILES:

- El contratista comenta que cada juego debe tener un espesor de caucho dependiendo de la altura de caída de cada uno de los juegos y que no se ha podido verificar porque no se cuenta con el tipo de juego especifico a instalar. El consultor se compromete a enviar detalle de los juegos con las fichas de especificaciones técnicas para entre otras cosas revisar el espesor de caucho que se debe instalar en cada una de las zonas de juegos infantiles.

4) CANTIDADES Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS:

- Para actividades preliminares el contratista solicita incluir ítem para campamento, baño portátil e implementación del PMT ya que son varios frentes a intervenir en simultaneo. Esta solicitud será revisada entre contratista e interventoría para su inclusión.

- El contratista sugiere incluir actividades adicionales como base granular, subbase granular, y geotextil con el fin de cumplir con las recomendaciones realizadas en informe técnico de geotecnia.

- La supervisión recomienda que una vez concertado los ítems que se requieren para la ejecución de las obras se realice la solicitud de estas actividades no previstas.

- El consultor aclara que el item para la actividad de reposición de adoquín se contempló por si en el desarrollo de las actividades a ejecutar se genera alguna afectación sobre el adoquín existente en cada uno de los parques.

- Se acuerda que teniendo en cuenta que el item para pintura de cancha es de demarcación y que no se considera pertinente aplicar el recubrimiento a toda la cancha sin que esté en buen estado la superficie, se acuerda realizar solo la demarcación

- Se informa por parte de la interventoría que hace falta información e ítems para realizar el manejo de aguas lluvia a los que haya lugar como en zonas verdes y las zonas de juegos infantiles con recubrimiento de caucho.

- El contratista manifiesta que para la fabricación del mobiliario la resistencia del concreto de 3000 psi no es la más adecuada, aludiendo que para la elaboración de estos se utilizan concretos de mayor resistencia o mejorados con fibra con el fin de aumentar su durabilidad. Según lo anterior se revisarán las recomendaciones de los proveedores para que se realice la fabricación del mobiliario con un concreto que brinde una buena durabilidad.
- El consultor informa que con respecto a las juntas de dilatación se encuentran contempladas en los presupuestos, el contratista revisara nuevamente para cerciorarse de esto.
- Con respecto al tono del color morado el consultor comunica que ya cuenta con el color RAL y se compromete a enviar la información al contratista e interventoría.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

El consultor se compromete a enviar el modelo, detalle y arte de cada señalética con su respectivo código.
El consultor se compromete a enviar detalle de los juegos con las fichas de especificaciones técnicas
El consultor comunica que ya cuenta con el color RAL y se compromete a enviar la información al contratista e interventoría.
Se acuerda entre el consultor, contratista e interventoría realizar recorrido en el parque Santa Cecilia y conjuntamente realizar ajuste a los presupuestos por parque teniendo en cuenta las cantidades faltantes o que se deben incluir.

Elaboró: Interventoría
Anexos: listado de asistencia

LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: MESA DE TRABAJO 01 - Cto. 1160, 1169, 1280 - PRESUPUESTOS

Dependencia responsable de la reunión / actividad		Fecha Día / Mes / Año	17 / 01 / 2024	Hora:	2:00 pm

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	Sebastian Rueda	1098730430	Interventoria Salon			X					3175678638		Juan Rueda
2	Juan Carlos Ramirez	1015427454	Interventoria Salon			X					3132767775	proyectos@salonsas-	
3	Santiago Restrepo	1037633594	consorcio LANDENTROPIA								3179354929	consorciolandentropia @gmail.com	Santiago R.
4	Carolina Salazar	1020820361	SDHT- SO						X		3203452025	mary.salazar@habitatbog.	Carolina SP
5	[illegible]	79643809	SDHT - SO						X		3212563730	[illegible]	
6	Nidia Peñón	52884074	Consorcio Arqing Habitat						x		3106560	proyectos@arqingco.com	
7	Juan David Reyes T.	98771882	consorcio LAND/ENTRA						X		3216363406	consorciolandentropia@gmail.com	
8	[illegible]	80781186	C. ARQING HAB						X		3106960055	proyectos@arqingco.com	
9	[illegible]	1014261904	CONSORCIO ARQING HABITAT			X					3214329026	proyectos@arqingco.co-	
10	LAURA CAMILA ORDUÑA	1022394279	SDHT - SO						X		3012115899	laura.ordona@habitatbog	
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.