SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Aprobacion informe tecnico No.2 contrato de obra 1164 del 2023

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 14:59
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se envía adjunto lo referenciado en el asunto.

sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

SOLIUN
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-128 - Aprobacion al informe técnico mensual No.2 del contrato de obra 1164 del 2023 .pdf**
168K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-128

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Aprobación al informe técnico mensual No.2 del contrato de obra 1164 del 2023**

**Cordial Saludo,**

**De acuerdo a la revisión del informe técnico N°2 V2, este es APROBADO, se requiere de su radicación físico en interventoría junto con sus anexos, firmas y separadores correspondientes.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: SR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# DHT-1160-2024-127 REMISION ORDEN DE GIRO No. 006

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 11:45
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo referido en el asunto

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**SDHT-1160-2024-127- Remision Orden de giro N° 006.pdf**
169K

**6. Orden de desembolso N°06.pdf**
17595K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-127

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISION ORDEN DE GIRO No. 006**

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente nos permitimos remitir la orden de operación No. 006 la cual es debidamente revisada y firmada por la interventoría para los trámites correspondientes.

Sin otro particular,

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
Anexos: Lo referido en (42) folios
Con copia: N/A
Elaboró: JCO

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-126 REMISION ORDEN DE GIRO No. 005

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 9:32
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo referido en el asunto

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**5. Orden de desembolso N°05.pdf**
3618K

**SDHT-1160-2024-126- Remision Orden de giro N° 005.pdf**
168K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-126

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISION ORDEN DE GIRO No. 005**

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente nos permitimos remitir la orden de operación No. 005 la cual es debidamente revisada y firmada por la interventoría para los trámites correspondientes.

Sin otro particular,

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
Anexos: Lo referido en (45) folios
Con copia: N/A
Elaboró: JCO

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

**ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co**
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

15 de marzo de 2024, 10:27

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-10609
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: f26ef42f-0351-4746-9e7c-96c31be26d81
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.

462

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión hoja de vida residente de interventoría 2

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 8:52
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

–

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**SDHT-1160-2024-125- Remisión hoja de vida residente de interventoría 2.pdf**
175K

**RESIDENTE 2.pdf**
6135K

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-125

Bogotá D.C., 08 de marzo de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDES PEÑUELA CANO**
**Supervisor**
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2**

**Cordial Saludo,**

**Considerando la necesidad evidenciada en el proyecto, esta interventoría en cumplimiento de sus obligaciones remite la hoja de vida del profesional propuesto como residente de interventoría No. 2, con motivo de organización del equipo de trabajo pues este se desarrolla en 5 frentes de obra.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (21) folios
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# REVISIÓN MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105 CONCEPTO ESTRUCTURAS BASE Y SUBBASE RECICLADA.

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 15 de marzo de 2024, 8:37
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-124 - REVISIÓN MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105 CONCEPTO ESTRUCTURAS BASE Y SUBBASE RECICLADA..pdf**
564K

SDHT-1160-2024-124

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REVISIÓN MEMORANDO DEL ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA CAH1164-2023-105 CONCEPTO ESTRUCTURAS BASE Y SUBBASE RECICLADA.**

Con relación a lo planteado por el Especialista en Geotecnia e Infraestructura Vial, se responde punto a punto lo siguiente:

**REVISIÓN DE NORMATIVA CONTRACTUAL COMPONENTE DE GEOTECNIA Y PAVIMENTOS**
Para conceptuar sobre la normativa citada por el Especialista del contratista, se hizo la revisión de las especificaciones técnicas del contrato, específicamente para el componente de geotecnia y pavimentos, encontrando lo siguiente:

*"ANEXO TÉCNICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (AT)*
*14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA*
*14.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA*

*26. Tener en cuenta para el cumplimiento del objeto y alcance contractual, la normatividad vigente relacionada a continuación entre otras:*

- *Cartilla del espacio público del IDU.*
- *Cartilla de mobiliario urbano de la SDP.*
- *Cartilla de lineamientos y especificaciones técnicas IDRD*
- *Resolución 113583 de 2014. Licencias de excavaciones.*
- *Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital.*

Con relación a las especificaciones técnicas citadas por el Especialista del contratista, se verifica que dentro de los diseños entregados por la consultoría para el componente de geotecnia y de pavimentos, se tomaron como referencia las Especificaciones Técnicas del Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.

Tabla 4.2 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para pisos con adoquines o losetas y para andenes de concreto (Tráfico peatonal).

| Tipo de suelos | Descripción | CBR | Espesor de la capa (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Subbase SBG-1 | Base BG-1 o BG-2 |
| Suelo 1 | Poco competente como subrasante. | Menor que 3 | 20 | 15 |
| Suelo 2 | Medianamente competente como subrasante. | De 3 a 5 | 15 | 15 |
| Suelo 3 | Competente como subrasante. | Mayor que 5 | | 25 |

Tabla 4.3 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para canchas deportivas en asfalto, ciclorutas en asfalto y pisos con adoquines, losetas o de concreto con tráfico vehicular liviano.

| Tipo de suelos | Descripción | CBR | Espesor de la capa (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Subbase SBG-1 | Base BG-1 o BG-2 |
| Suelo 1 | Poco competente como subrasante. | Menor que 3 | 20 | 20 |
| Suelo 2 | Medianamente competente como subrasante. | De 3 a 5 | 20 | 15 |
| Suelo 3 | Competente como subrasante. | Mayor que 5 | | 25 |

**REVISIÓN USO DEL GEOTEXTIL A EMPLEAR**

El Especialista del contratista plantea lo siguiente:

> *Todas las estructuras de los senderos vehiculares, peatonales y canchas tendrán instalado dentro de su estructura entre la subrasante y el relleno en recebo, un geotextil tejido con traslapos mínimos de 20 cm si este no se especifica en los planos; este será el tipo geotextil a utilizar para estabilización y obedecerá los requerimientos mínimos descritos en la tabla Nº 1 y Nº 4...". Acorde con lo anterior y con mi aval como especialista en geotecnia y pavimentos la especificación mínima corresponde al TIPO 3 – GEOTEXTIL TEJIDO con resistencia al rompimiento 2100kPa.*

Considerando lo anterior, se recomienda el uso del geotextil presentado por el Especialista del contratista, ello con la finalidad de proveer una separación competente de la capa de subrasante y las capas granulares, además que ello constituirá un aporte importante al control de deformaciones. Se solicita antes de realizar instalación, la entrega de ficha técnica a interventoría con la finalidad de validar de evaluar el cumplimiento de la resistencia al rompimiento de 2100KPa (ASTM-D3786).

**REVISIÓN PROPUESTA DE USO AR-BG Y AR-SBG EN SENDEROS, CANCHAS (ZONAS DE TRÁNSITO PEATONAL O TRÁFICO VEHPÚCKLAR LIVIANO)**

El Especialista del contratista expone lo siguiente:

> *"Ahora bien, respecto de lo requerido para el cumplimiento del Decreto 507 de 2023, por el cual se establecen los lineamientos para la gestión integral de los residuos de construcción y demolición – RCD en Bogotá. En cumplimiento del mencionado decreto y en concordancia con las obras a intervenir, se contempla la generación de residuos por actividades de demolición, para lo cual como lo menciona el decreto se debe implementar el aprovechamiento para la vigencia 2024 de por lo menos el 30% del volumen generado como residuos y se deberá incorporar el 20% en peso de materiales de construcción provenientes de la valorización de RCD pétreos y no pétreos definidos en la clasificación del artículo 19, respecto del peso total de los materiales de construcción usados en la obra. En consecuencia, la implementación de materiales de tipo reciclado solo está normado a nivel distrital a partir de las especificaciones técnicas IDU-2018; para estos materiales en específico se establecen las condiciones para los subbase y base AR_SBG/AR_BG y con lo cual acorde con las condiciones requeridas para los pavimentos se recomienda que para el cumplimiento del mencionado decreto en cuantos a los índices de aprovechamiento, se pueden implementar materiales de tipo AR_SBG de la norma IDU 511-18 en reemplazo de la SBG-1/SBG-2 de la norma INVIAS-320/330-07. De igual forma para materiales de tipo AR_BG de la norma IDU 511-18 en reemplazo de la BG-1/BG-2 de la norma INVIAS-320/330-07."* ***Subrayado fuera de texto.***

Con relación a esta propuesta del Especialista del contratista, bajo la necesidad contractual de dar cumplimiento a la necesidad contractual del porcentaje de aprovechamiento, esto haciendo uso de materiales reciclados en las capas granulares de base y subbase de las zonas peatonales y/o de tráfico liviano esporádico.

Dentro de la normativa del contrato del anexo técnico se cita:

> *"14.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA*
> *26. Tener en cuenta para el cumplimiento del objeto y alcance contractual, la normatividad vigente relacionada a continuación entre otras:*
> - *Las demás normas técnicas que garanticen la debida ejecución del contrato, en especial aquellas que reglamentan normas o especifican las actividades de construcción objeto del contrato, en el Distrito Capital."*

Dentro de la norma IDU-101-18 e IDU-511-18, se evidencia que para el tráfico de las zonas peatonales y/o de tráfico liviano esporádico, se permite el uso de Bases con agregados reciclados (AR_BG) y Subbases con agregados reciclados (AR_SBG), esto tal y como se muestra a continuación:

| CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C. | VERSIÓN | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano |
|---|---|---|---|
| ET-IC-01 | | 4 | |
| Especificación 101-18 | EMER CONCEPTOS Y DEFINICIONES TÉCNICAS | Revisión 1 | |
| PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | | |

**Tabla 101.3**
**Categorías de Tránsito**

| Categoría de Tránsito | Nivel de Tránsito | |
|---|---|---|
| | VPDo | NAEE_80 (millones) |
| T1 | VPDo < 200 | NAEE_80 < 2.00 |
| T2 | 200 ≤ VPDo < 800 | 2.00 ≤ NAEE_80 < 8.00 |
| T3 | VPDo ≥ 800 | NAEE_80 ≥ 8.00 |

**VPDo**: número de vehículos pesados por día en el carril de diseño, durante el primer año de servicio de las obras, donde vehículos pesados son buses y camiones con peso de 3.5 toneladas o más.
**NAEE_80**: número acumulado de ejes equivalentes de 80 kN en el período de diseño, en el carril de diseño.

| CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C. | VERSIÓN | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano |
|---|---|---|---|
| ET-IC-01 | | 4 | |
| Especificación 511-18 | EMAR BASE Y SUBBASE GRANULAR PARA VÍAS VEHICULARES CON AGREGADOS RECICLADOS OBTENIDOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD | Revisión 1 | |
| PROCESO INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | | |

**Tabla 511.3**
**Correspondencia entre clases de capas granulares y las categorías de tránsito para un pavimento asfaltico.**

| Tipo de Capa | Categorías de Tránsito | | |
|---|---|---|---|
| | T1 | T2 | T3 |
| Base Granular | AR_ BG | (1) | (1) |
| Subbase Granular | AR_SBG | AR_SBG | AR_SBG |

(1) Los AR deben cumplir con los requerimientos para los agregados de una BG-A de la Especificación 510 (Tabla 510.2), con lo definido para la materia orgánica y el azufre de la Tabla 511.4 y presentar el documento técnico con sus respectivos ensayos, como soporte de los límites y rangos en la composición (Tabla 511.1) de los distintos materiales que pueden estar presentes en el AR propuesto.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CUMPLIR DE LAS BASES Y SUBBASES CON AGREGRADOS RECICLADOS.**

Si bien se conceptúa favorablemente sobre el uso de Bases con agregados reciclados (AR_BG) y Subbases con agregados reciclados (AR_SBG) en reemplazo de BG-1/BG-2 y de SBG-1/SBG-2 respectivamente. **Sin embargo, es inherente dar cumplimiento a la especificación técnica IDU-511-11, la cual establece los requerimientos para este tipo de materiales, las cuales se citan a continuación:**

| CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO, PARA BOGOTÁ D.C. | VERSIÓN | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano |
|---|---|---|---|
| ETIC-01 | | 4 | |
| Especificación | EMAR | Revisión | |
| 511-18 | BASE Y SUBBASE GRANULAR PARA VÍAS VEHICULARES CON AGREGADOS RECICLADOS OBTENIDOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD | 1 | |
| PROCESO<br>INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | | |

**Tabla 511.4**
**Requisitos de los agregados reciclados AR para bases y subbases granulares**

| Ensayo | | Norma de Ensayo | Clase | |
|---|---|---|---|---|
| | | | AR_SBG | AR_BG |
| **Dureza** | | | | |
| Desgaste Los Ángeles | - En seco, 500 revoluciones, % máximo | INV E-218-13 | 50 | 45 |
| Micro Deval, % máximo | - Agregado Grueso | INV-E-238-13 | 45 | 35 |
| 10% de finos | - Valor en seco, kN mínimo<br>- Relación húmedo/seco, % mínimo | INV-E-224-13 | 60<br>75 | 90<br>75 |
| **Durabilidad** | | | | |
| Contenido total de azufre | En contacto con capas tratadas con cemento o una estructura de concreto | INV E-233-13 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| | Otras condiciones | | ≤ 1 | ≤ 1 |
| **Limpieza** | | | | |
| Límite Líquido, % máximo | | INV E-125-13 | 25 | 25 |
| Índice de Plasticidad, % máximo (Nota 1) | | INV E-126-13 | 3 | No plástico |
| Equivalente de Arena, % mínimo (Nota 2) | | INV E-133-13 | 22 | 30 |
| Valor de Azul de Metileno, máximo | | INV-E-235-13 | 10 | 10 |
| Terrones de arcilla y partículas deleznables, % máximo | | INV E-211-13 | 2 | 2 |
| Materia Orgánica, % máximo | | UNE 103204 | 1 | 1 |
| **Geometría de las Partículas** | | | | |
| Partículas Fracturadas Mecánicamente, % mínimo | - 1 cara<br>- 2 caras | INVE-227-13 | 85<br>60 | 95<br>70 |
| Índice de Alargamiento y Aplanamiento, % máximo | | INV E-240-13 | 20 | 20 |
| Contenido de vacíos agregados finos no compactados, % mínimo | | INV-E-239-13 | 35 | 35 |
| **Capacidad de Soporte** | | | | |
| CBR, % mínimo<br>- Referido al 100 % de la densidad seca máxima, según el ensayo INV E-142-13 (AASHTO T 180), método C, después de 4 días de inmersión. | | INV E-148-13 | 60 | 90 |
| Módulo Resiliente, MPa (Nota 3) | | INV E-156-13 | Reportar | Reportar |

(1) Se espera que el material tenga característica no plástica.
(2) En caso de que el equivalente de arena sea inferior, pero se cumpla plasticidad y azul de metileno, se acepta el material con un concepto del desempeño por parte del especialista de geotecnia y/o pavimentos.
(3) Reportar el valor del Módulo máximo obtenido y además el valor para la condición de esfuerzos (invariante de esfuerzos $\theta$), de 83 kPa para AR_SBG y 207 kPa para AR_BG.

SOLIUN



**Tabla 511.5**
**Granulometrias admisibles para la construcción de bases y subbases granulares**

| Tipo de capa | | Tamiz (mm / U.S. Standard) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50.0 | 37.5 | 25.0 | 19.0 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2.38 | 1.18 | 0.425 | 0.150 | 0.075 |
| | | 2" | 1 ½" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | No. 4 | No. 8 | No. 16 | No. 40 | No. 100 | No. 200 |
| | | % pasa | | | | | | | | | | | |
| Base | BG38 | - | 100 | 72/94 | 60/85 | 47/77 | 40/70 | 26/50 | 16/36 | 12/30 | 6/20 | 3/14 | 2/10 |
| | BG25 | - | - | 100 | 76/95 | 60/87 | 50/80 | 35/60 | 24/45 | 16/34 | 8/22 | 4/14 | 2/10 |
| Subbase | SB50 | 100 | 80/95 | 60/90 | 50/84 | 36/72 | 32/64 | 22/45 | 16/37 | 11/29 | 6/20 | 2/14 | 0/10 |
| Tolerancias | | ± 7 % | | | | | | ± 6 % | | | | | ± 3 % |

Además de los requisitos de la Tabla 511.5, la relación de polvo (% pasa tamiz 0.075 mm/ % pasa tamiz de 0.425 mm) no debe exceder de 2/3 y el tamaño máximo no debe exceder de 1/3 del espesor de la capa compactada.

Sin otro particular,

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

Anexos: No aplica
Con copia: No aplica
Elaboró: CAFA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

1 mensaje

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

14 de marzo de 2024, 16:58

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-10524
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: 1874bcdc-67ec-4849-a7f7-4211d8364d8b
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.

467

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Traslado por competencia comunicado CAH1164-2023-119 Alcance del contrato

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 14 de marzo de 2024, 14:54
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**CAH1164-2023 119 REQUERIMIENTO ALCANCE PARQUES RIVERAS-CHUNIZA-SANTA CECILIA.pdf**
312K

**SDHT-1160-2024-123 - Traslado por competencia comunicado CAH1164-2023-119 Alcance del contrato.pdf**
159K

SOLIUN



SDHT-1160-2024-123

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**Supervisor**
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **TRASLADO POR COMPETENCIA COMUNICADO CAH1164-2023-119**
ALCANCE PARQUES RIVERAS-CHUNIZA-SANTA CECILIA

Cordial Saludo,

Una vez revisado el comunicado del asunto, remitido por el Consorcio ARQUING HABITAT, se evidencio que lo allí manifestado y lo solicitado por el contratista, es de competencia directa de la entidad, toda vez que es una definición que afecta los presupuestos de los territorios a intervenir y los plazos contractualmente establecidos para dichas intervenciones

Quedamos atentos a sus definiciones y lineamientos.

Sin otro particular,

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

Anexos: Lo referido en (03) folios
Con copia: No aplica
Elaboró: KA

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024

Señores
**SOLIUN SAS**
Raúl Orlando Delgado Cabiativa
Representante Legal
Arq. Edna Cepeda
Directora de Interventoría
Interventoría
Bogotá D. C.

REFERENCIA: **CONTRATO No. 1164 DE 2023**
"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT".

ASUNTO: REQUERIMIENTO ALCANCE PARQUES RIVERAS-CHUNIZA-SANTA CECILIA

Cordial saludo,

En atención al desarrollo del contrato y tal como se ha manifestado en diferentes comités y una vez recibida la respuesta por parte del Consultor hasta el día 5 de marzo de 2024 frente a las observaciones realizadas en el informe de estudios y diseños, solicitamos a través suyo se traslade a la SDHT este requerimiento ya que a la fecha no se ha aclarado en su totalidad los alcances para los territorios T23 Parque Desarrollo Santa Cecilia parte baja, T29 Parque Riveras de Occidente y T26 Parque Chuniza I, dados los siguientes hechos:

1. T23 Parque Desarrollo Santa Cecilia parte baja

   Con respecto a las intervenciones previstas y en cumplimiento de las obligaciones del contrato, el CONSORCIO ARQING HÁBITAT identificó que se encuentra en vigencia de garantía el CONTRATO DE OBRA 158 2022 suscrito entre CONSORCIO PROPARQUES y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN (FDLUSA) en donde se realizaron las siguientes actividades:

   - Desmonte y reinstalación de adoquín
   - Acceso a PMR (Personas con movilidad reducida)
   - Zonas de gimnasio convencional con piso caucho
   - Instalación de Bancas
   - Desmonte y reinstalación de adoquín arcilla para mantenimiento a los senderos existentes
   - Construcción de rampa en adoquín y mantenimiento a la rampa existente
   - Desmonte de juegos infantiles de madera
   - Construcción de zona de biosaludables:


- Construcción de placa en concreto
  - DOTACIÓN BARRAS
  - DOTACIÓN CAMINADOR
  - DOTACIÓN GIRO CADERA
  - DOTACIÓN PÉNDULO

Así mismo, se nos informó que para la vigencia de dicho contrato, la zona de juegos infantiles estaba recién intervenida por un contrato del IDRD, lo que confirma que la zona de juegos infantiles también se encuentra en garantía de estabilidad, razón por la cual no se debe intervenir.

Así las cosas, se propuso que dado el alcance del contrato respecto de las acciones de acupuntura se requiere confirmar el ajuste en el alcance para las intervenciones requeridas.

2. T29 Parque Riveras de Occidente

Acorde con los alcances definidos NO se incluye la intervención del andén por el frente del salón comunal, requerido para la continuidad de la movilidad peatonal y por solicitud de la comunidad en reunión de inicio se solicitó la intervención del mismo.



Se requiere confirmar la intervención sobre este costado dados los requrimientos técnicos y sociales.

3. T26 Parque Chuniza I

   En atención al balance presupuestal y dada la reducción en los alcances del frente citado en el punto 1, se propone completar la intervención en el frente Chuniza con la intervención de la cancha que se encuentra totalmente deteriorada y fue solicitada por la comunidad en la reunión de inicio, teniendo en cuenta que se van a intervenir y mejorar las graderías pero el escenario deportivo principal quedaría sin intervención y continuaría en mal estado, la reconstrucción integral de los senderos.

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes. No siendo otro el objeto del presente escrito, grato es suscribirme con toda atención.

Cordialmente,

**CARLOS MAURICIO BOTON G.**
Representante Legal

c.c. Archivo
ETG

*CONSORCIO ARQING HÁBITAT*
*DIRECCIÓN: CARRERA 15A No.124 – 60 OFICINA 102 BOGOTÁ – COLOMBIA*
*DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: proyectos@arqingco.com*
*TELÉFONO: (+57 601) 3106560 CELULAR: (+57) 3114489923*

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-122 Solicitud reprogramación plan y flujo de inversión del anticipo.

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 14 de marzo de 2024, 14:39
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

cordial saludo

Se remite lo referido en el asunto

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-122 -Solicitud reprogramación plan y flujo de inversión del anticipo..pdf**
158K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-122

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **Solicitud reprogramación plan y flujo de inversión del anticipo.**

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos reprogramación al plan y flujo de inversión del anticipo, debido a que no se ha cumplido el uso del recurso en los tiempos definidos en el plan de inversión.

Sin otro particular,

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** JCO

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
1-2024-10403
Fecha: 2024-03-14 14:31:13
Folios: 1
Asunto: REMISION DE INFORME MENSUALES DE INTERVENTORIA # 2 CONTRATO
Destino: SDHT-SEC.COORD.OPRAT
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: SOLIUN SAS

SDHT-1160-2024-121

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES**
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No. 2**

**Cordial Saludo,**

**Por medio de la presente nos permitimos remitir los informes mensuales de interventoría No. 2, para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024, para su revisión y aprobación:**

| *INFORME* | *FOLIOS* |
|---|---|
| *COMPONENTE SOCIAL* | *01 – 196 folios – (01) tomo* |
| *COMPONENTE SST* | *197 – 260 folios – (01) tomo* |
| *COMPONENTE AMBIENTAL* | *261 – 285 folios – (01) tomo* |
| *COMPONENTE TÉCNICO* | *286 – 575 folios – (02) tomos* |

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

Anexos: Lo referido en (575) folios – (05) tomos + 1 CD.
Con copia: No aplica
Elaboró: KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Respuesta comunicado CAH1164-2023-084

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 1 de marzo de 2024, 7:25
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

Libre de virus.www.avast.com

**SDHT-1160-2024-090 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-084.pdf**
318K

SDHT-1160-2024-090

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Respuesta comunicado CAH1164-2023-084 / TRAZABILIDAD DE SOLICITUDES PARA DEFINIR ALCANCE PESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 1164 DE 2023**

Una vez evaluado el comunicado del asunto nos permitimos hacer las siguientes precisiones de acuerdo a lo manifestado por ustedes en cuanto a la trazabilidad de las solicitudes realizadas:

1. Si bien es cierto que por parte del CONSORCIO ARQUING HABITAT, se manifestaron observaciones a la información entregada correspondiente a la etapa de Estudios y Diseños por parte de la entidad contratante, no se tiene registro ni evidencia de que se hayan realizado observaciones durante el proceso licitatorio SDHT-LP-008-2023, que conllevó al contrato de la referencia.

**F. DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL SECOP II.**

| |
|---|
| Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de esta. |

La información contenida en la plataforma virtual SECOP II, en el documento a Anexo de Condiciones Generales de Participación, junto con los estudios y documentos previos se podrá consultar en el SECOP II en la página web: www.colombiacompra.gov.co. La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente, se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga a partir de las aclaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia.

Es responsabilidad del proponente, asumir los deberes de garantía asociados con el objeto del contrato que se solicita a través del presente proceso de selección, conocer plenamente las condiciones técnicas de los bienes o servicios a contratar, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por escrito información puntual que les permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.

2. Al respecto de lo manifestado en el punto anterior, es de precisar que en el SECOP II, durante el proceso licitatorio se tuvo acceso a los planos arquitectónicos, correspondientes a los 5 territorios objeto del contrato de la referencia, en los cuales se puede evidenciar muchas de las hoy denominadas inconsistencias o falencias de los diseños, por lo que es pertinente señalar que los mismo eran de pleno conocimiento del CONSORCIO ARQUING HABITAT.

3. De igual forma, los ítems que el CONSORCIO ARQUING HABITAT, ha venido observando durante la ejecución del contrato, fueron presentados en su oferta económica con la que se participó en el proceso de licitación No. SDHT-LP-008-2023, sin generar observaciones al respecto o inquietudes con relación al cumplimiento de especificaciones.

4. También es pertinente señalar que en la MATRIZ DE RIESGOS de la Licitación Pública SDHT-LP-008-2023, documento integral de la licitación, se establece:

**Etapa de selección – Riesgo Financiero**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 3- Posible | 4- MAYOR | | | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta |

**Etapa de selección – Riesgo económico**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1- Raro | 3- Moderado | | | Contratista | Evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada |

**Etapa de Planeación – Riesgos Operacionales**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3- Posible | 5- Catastrófico | | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual |

Por lo antes expuesto, esta interventoría se permite manifestar que si bien se han encontrado inconsistencias en los ESTUDIOS Y DISEÑOS ejecutados mediante el contrato de consultoría No. 1280 DE 2022, muchas de las mismas debieron ser objeto de observación por el CONSORCIO ARQUING HABITAT, durante el proceso licitatorio, ya que en el SECOP II se encontraba la información que era consultable y se contó con los tiempos de rigor para realizar consultas y/u observaciones, de igual forma es pertinente señalar que se acepto el otorgamiento del contrato de la referencia y ante el mismo no se presentó ninguna objeción, las objeciones y observaciones solo se generaron posterior a la firma de la minuta contractual, ante lo que como interventoría

legal es preciso señalar que al proceder con la firma del contrato se da la aceptación y se genera la corresponsabilidad tal cual lo manifiestan los documentos precontractuales antes mencionados.

En cuanto a lo manifestado en su comunicado como conclusión

> En conclusión, a la fecha de emisión del presente comunicado, el CONSORCIO ARQING HÁBITAT requiere que se establezcan los alcances, actividades y definiciones en cada territorio, ya que se pretende encargar esta obligación al CONSORCIO ARQING HÁBITAT la cual se sale del alcance del contrato de la referencia, en atención a que en ningún aparte del contrato se incluye ajuste a los estudios y diseños y/o consultoría como tal, por el contrario el contrato contempla la ejecución de obra que está definida el los documentos que hacen parte integral del contrato. Hasta que no se establezcan las actividades en cada frente, se conforma una situación de imposibilidad en el avance de ejecución en el entendido de que no están claras, ni pactadas, ni legalizadas, la totalidad de las actividades a ejecutar en cada frente. Por último, se solicita el presupuesto y la autorización de las intervenciones para el frente Santa Cecilia dado el cambio y ajuste del alcance debidamente aprobado por las partes.

**Como interventoría manifestamos que lo afirmado por ustedes en cuanto a que no sea de su responsabilidad los alcances, actividades y definiciones en cada territorio, no es una afirmación correcta, toda vez que, al no objetar, ni observar durante el proceso de licitación, se dio por revisada y aceptada la documentación que se encontraba en el SECOP II, asumiendo la corresponsabilidad que le asiste al hecho de no haber objetado ni observado durante dicho proceso.**

**Por último, manifestamos que se reiterará a la entidad contratante la solicitud de definición de conformidad a su competencia.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** N/A
**Con copia:** SDHT
**Elaboró:** ECCS

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-089 - Observaciones SST-MA.

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 29 de febrero de 2024, 9:04
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo

Se remite oficio referido en el asunto.

sin otro particular

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.


**5 adjuntos**



**Parque Camelia.jpg**
181K



**Parque Riveras - Raices.jpg**
234K



**Parque Riveras-Proteccion individuos.jpg**
244K



**Parque Riveras.jpg**
250K

**SDHT-1160-2024-089 - Observaciones SST-MA..pdf**
235K

474

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-089

Bogotá D.C., 29 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
**Representante legal**
**La ciudad**

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SST-MA**

**Cordial saludo,**

**En nuestra función como Interventores del contrato de la referencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el *ANEXO COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD* y la normatividad vigente.**

***De acuerdo a la visita de obra del día de ayer 28 de febrero de 2024. Se tiene las siguientes observaciones:***

1. ***Parque Patio Bonito II Sector*:**

- ✓ **Se recomienda socializar con el componente Social, el tema de la limpieza del parque, ya que algunos vecinos llevan a sus perros a defecar en este lugar y se está generando un riesgo biológico que puede afectar la salud y bienestar de los trabajadores.**
- ✓ **Se recomienda Señalizar acopios de escombros.**
- ✓ **Se recomienda tener chaleco y paleta (PMT). Auxiliar de Trafico**

2. ***Parque la Riveras de Occidente*:**

- ✓ **Se recomienda punto de Hidratación por segunda vez no se encontró.**
- ✓ **Se recuerda que se debe tener zona determinada para escombros.**
- ✓ **Se recomienda señalizar acopios de escombros y organizar de manera adecuada ya que se evidencia desorden y no se tiene dispuesta solo una zona.**
- ✓ **Se recomienda tener chaleco y paleta (PMT). Auxiliar de Trafico.**

- ✓ Aplicar cicatrizante a raíces de árbol afectadas por las actividades de excavación en el costado occidental de tal manera que no se fracturen más y queden expuestas, por otro lado, realizar la protección del árbol.
- ✓ Realizar las capacitaciones ambientales propuestas, y adicional una capacitación enfocada en el cuidado y preservación de individuos arbóreos.
- ✓ Se recuerda al contratista de obra que cualquier afectación de los individuos arbóreos ubicados dentro de la zona de intervención en cuanto a el cuidado y preservación son su responsabilidad.
- ✓ Realizar mantenimiento a protección de individuos arbóreos.

3. ***Parque Camelia:***

- ✓ Se recomienda punto de Hidratación por segunda vez no se encontró.
- ✓ Se recomienda revisar el campamento ya que está muy retirado de la obra y no es apto, es un garaje y no tiene espacio, ni privacidad.
- ✓ Se recomienda asegurar broche del costado donde se encuentra el escombro y se debe señalizar, de igual forma tener en cuenta altura permitida para apilar este.
- ✓ Se recomienda realizar retiro de escombros.
- ✓ Se recomienda realizar jornada de aseo y orden al finalizar actividades.
- ✓ Se evidencio a un trabajador sin botas de seguridad.

**De acuerdo a lo solicitado se espera la respuesta del contratista en un tiempo perentorio de (2) días hábiles a partir del recibido del presente oficio.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** Imágenes
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** YCA-NR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-088 Solicitud atención observaciones a Plan de trabajo

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 27 de febrero de 2024, 19:44
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenas noches

Enviamos oficio SDHT-1160-2024-088 Solicitud atención observaciones a Plan de trabajo, para su conocimiento y atención

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-088 Solicitud atención observaciones a Plan de trabajo.pdf**
133K

SDHT-1160-2024-088

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Solicitud atención observaciones a Plan de trabajo**

Dando alcance al comunicado **SDHT-1160-2024-088** del 16 de febrero de 2024 y lo definido en la mesa de trabajo solicitada por ustedes, la cual fue llevada a cabo el pasado 20 de febrero de 2024, solicitamos se realice la entrega del Plan de Trabajo atendiendo las siguientes observaciones:

1. Señalización de seguridad para el área de influencia de los trabajos: Referenciar el documento que aborda y detalla dicha información.
2. Señalizaciones peatonales: Referenciar el documento que aborda y detalla dicha información.
3. Aprobación de especificaciones técnicas: La información descrita en el plan de trabajo no describe el cómo garantizará en el desarrollo del contrato la aprobación de las especificaciones técnicas y su aplicación y seguimiento en el proyecto. Describir como se realizará durante el desarrollo del contrato el control de los cambios generados a los diseños entregados por el Cliente, que garantice la solicitud, control, seguimiento, evidencias o soportes ya sea de aprobación o rechazo y su divulgación para su ejecución.
4. Para los capítulos 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS, 3 PISOS, 4 SEÑALIZACIÓN, 5 MOBILIARIO URBANO, 6 ZONAS VERDES Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA, se hace necesario que se especifique claramente la metodología que se implementará en el desarrollo del proyecto para la verificación, aprobación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría, garantizando el cumplimento de las especificaciones técnicas aplicables y métodos constructivos. Presentar la metodología que implementará durante el desarrollo del contrato para la liberación y entrega de las actividades de obra, los soportes que demuestren esta metodología, hasta la aprobación por el cliente o la interventoría.

Dado lo anterior, solicitamos se realice la entrega del documento Plan de Trabajo ajustado en un tiempo perentorio de 5 días calendario al recibo de este comunicado

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: VLU

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-087 Devolución de orden de giro 003

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 27 de febrero de 2024, 14:52
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-087 Devolucion de orden de giro 003.pdf**
**159K**

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-087

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO CAH1164-2023 073 REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO N°003**

Realizada la revisión de la solicitud de desembolso de anticipo No. 003, se hace la devolución de la orden por no tener claridad sobre el frente, zona y actividades donde se van a utilizar los materiales solicitados.

Cordial saludo.

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: JCO

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-086 Devolución de orden de giro 002

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 27 de febrero de 2024, 14:52
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-086 Devolucion de orden de giro 002.pdf**
413K

SDHT-1160-2024-086

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO CAH1164-2023 072 REMISION ORDEN DE DESEMBOLSO DE ANTICIPO N°002**

Se realiza la devolución de orden de giro N°002 por las siguientes observaciones:

Realizada la revisión de la solicitud de desembolso de anticipo No. 002, contra la información técnica del proyecto encontramos las siguientes situaciones que requieren ser aclaradas:

1. MATERIAL GRANULAR
   a. ***Subbase***

      En los informes de geotecnia suministrados por la entidad contratante se evidencia que en el territorio correspondiente al parque Riveras de Occidente Cod. 08-006 se presenta inconsistencia en cuanto al uso de subbase y base, como se evidencia en los siguientes pantallazos.

      **6.3.1. CBR**

      El Ensayo CBR (California Bearing Ratio: Ensayo de Relación de Soporte de California) es un ensayo para evaluar la calidad de un material de suelo con base en su resistencia, medida a través de un ensayo de placa a escala. Este se puede utilizar para evaluar y diseñar. Se evalúan subrasantes o superficies de colocación de estructuras. Por otra parte, se diseñan suelos para ser utilizados como materiales de base y subbase de pavimento, o para rellenos estructurales.
      En el caso específico del suelo analizado, se ha determinado que el CBR natural es del 4.69%, mientras que el CBR saturado es del 2.2%.

      Dichos resultados de CBR se encuentra en el anexo 4.

      Si se da cumplimiento a lo manifestado en este numeral, la estructura a utilizar sería:

9.1. ANDENES

Las estructuras para espacio público están delinidas en la Cartilla de Andenes de Bogotá (SDP, 2018). Producto de la exploración geotécnica, los ensayos de laboratorio ejecutados a las muestras y con base en el análisis geotécnico realizado a partir de la caracterización del suelo se obtuvo el parámetro de CBR el cual permite clasificar el tipo de subrasante con la que contara el área de intervención, se dispone a definir el tipo de estructura de los andenes perimetrales.

| Tipo de suelos | Descripción | CBR | Espesor de la capa (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Subbase SBG-1 | Base BG-1 o BG-2 |
| Suelo 1 | Poco competente como subrasante. | Menor que 3 | 20 | 15 |
| Suelo 2 | Medianamente competente como subrasante | De 3 a 5 | 15 | 15 |
| Suelo 3 | Competente como subrasante. | Mayor que 5 | | 25 |

Tabla 9-1 Espesores de la estructura del pavimento recomendados para pisos con adoquines o losetas y para andenes de concreto

Fuente: Especificaciones técnicas IDRD

**Sin embargo, en la conclusión se presenta como si el CBR fuera superior a 5:**

**Sabiendo que el CBR de diseño es mayor del 5%, se determina que el suelo para el parque será tipo 3, y que es el espesor de la base 1 o 2, será de 25cm.**

**Así las cosas, es preciso señalar que, si se utiliza lo indicado con relación al CBR, menor a 5 se utilizaría la subbase solo en este territorio, toda vez que dicha situación solo sucede en este frente, ya que en los otros 4 territorios los estudios geotécnicos requieren solo uso de base-**

**Las cantidades solicitadas mediante su requerimiento no se ajustan a lo antes manifestado.**

**Y cabe recordar que en comité realizado el 26 de febrero del presente año, al cual asistieron los profesionales de la consultoría adelantada mediante el contrato No. 1280 de 2022, en cumplimiento de sus obligaciones de acompañamiento de obra, se manifestó que para uso de material reciclado el profesional de geotecnia de dichos estudios solo acepta que sea en la subbase y no en la base, lo que implica que para el cumplimiento de la norma ambiental decreto 507 2023, solo se contaría con el material de este frente.**

**Adicional, para la aprobación de los otros materiales descritos es importante presentar el certificado de calidad actualizado del proveedor pedido con anterioridad al contratista.**

2. PREFABRICADOS.

**a. Bordillo**

Se solicita rectificar las dimensiones de bordillo A-81 presentadas por el contratista las cuales son descritas en el siguiente pantallazo.

Soacha: 19 DE FEBRERO DE 2024

Cliente: CONSORCIO ARQING HABITAT — Nit: 901,550,418-2

Atn: — TEL 6013108560

Direccion: CR 15 A 124 60 OF 102 — Ciudad: Bogotá

Obra: Bogotá

**ORDEN DE COMPRA No ARZ-466**

| REF: | DESCRIPCION | MEDIDAS | UND | CAN | V/UND | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10 | SARDINEL | 20*50*80 | UND | 188 | 37.000 | 6.956.000 |
| A-81 | BORDILLO | 15*35*80 | UND | 440 | 25.400 | 11.176.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL | | 18.132.000 |
| | | | | IVA | | 3.445.080 |
| | | | | RETE 2,5% | | 453.300 |
| | | | | RETE 1% | | |
| | | | | TOTAL | | 21.123.780 |

Cuenta Corriente Davivienda No.108960000249

Cuenta Ahorros Bancolombia No. 624 2280 7778

CONDICIONES COMERCIALES:

Material Con Iva".

Estas dimensiones no corrresponden a las presentadas en el presupuesto. Las caracteristicas requeridas del bordillo corresponden a las dimesiones descritas en el ITEM 2.9 como se observa en el siguiente pantallazo.

| | |
|---|---|
| 2.9 | Suministro, transporte y colocación de A12_BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO para confinamiento de piso en caucho de dimenciones de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, Sub base granular de e = 0.05 y gravialla de e = 0.05 y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad. |

SOLIUN



3. POLÍMEROS GEOSINTÉTICOS

a. **Geotextil**

Se solicita justificar la razón por el cual se elige geotextil T250/2100, adjuntar soportes.

Quedamos atentos.

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** JCO

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-085 Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 27 de febrero de 2024, 8:02
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenos dias

Enviamos adjunto SDHT-1160-2024-085 Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME, para su conocimiento y trámite correspondiente

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-085 Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME.pdf**
181K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-085

Bogotá D.C., 27 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Respuesta CAH1164-2023-071 certificaciones EIME**

**Dando alcance al comunicado solicitamos lo siguiente:**

1. **Se reciben los certificados de calibración del proveedor MARTHA LUCIA ROMERO FLOREZ SAS, laboratorio ubicado en KILOMETRO 9 VIA FUSAGASUGA / SILVANIA - VEREDA USATAMA, correspondientes a Balanza digital LEXUS YS120080, Balanza digital Lexus YS 132391, Balanza digital Lexus YS100896, Balanza digital Lexus YS115567, Balanza digital Thrumax YS191714 y Prensa Concreto Pinzuar. Se solicita aclarar que ensayos de materiales se realizaran en dicho laboratorio.**

2. **Para el ANÁLISIS DE MATERIALES E INGENIERIA CIVIL S.A.S, se aportan las certificaciones de:**
   a. **13 tamices cuya fecha de calibración corresponde a 10 de febrero de 2023, por lo cual se solicita la actualización de la calibración dado a que esta debe realizarse mínimo una vez al año.**

   b. **Certificaciones de Pie de rey Uberman, Maquina ensayo a compresión Maquisuelos MQH-4, Maquina ensayo a compresión Soiltest sin identificación rango (80 kgf a 5000kgf), Maquina ensayo a compresión Soiltest sin identificación rango (20 kgf a 300 kgf), Balanza digital Lexus sin identificación, Balanza digital Thrumax YS182207, Balanza digital Sartorius, Balanza digital Sartorius sin identificación rango 0,2 g a 210 g, los cuales cuenta con fecha de calibración correspondiente al mes de marzo de 2023, por tanto, se solicita realizar la actualización de las certificaciones posterior a la fecha de vencimiento.**

   c. **Se solicita aclarar que ensayos de materiales se realizaran en dicho laboratorio.**

3. **No se incluye en la información presentada los certificados vigentes correspondientes a los equipos de topografía a usar, por lo cual solicitamos su entrega.**

SOLIUN



Atentos a su información y aclaración al respecto

Cordial saludo.

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** VLU

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-084 REMISION ORDEN DE GIRO No. 001

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 26 de febrero de 2024, 18:12
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado para su conocimiento y fines pertinentes.

--

CORDIALMENTE:
Andrea Bolero

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**2 adjuntos**

**SDHT-1160-2024-084 - Remision Orden de giro N° 001.pdf**
167K

**1. Orden de Desembolso N°01.pdf**
4399K

SDHT-1160-2024-084

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISION ORDEN DE GIRO No. 001**

**Cordial saludo,**

**Para su conocimiento y fines pertinentes, por medio de la presente nos permitimos remitir la orden de operación No. 001 la cual es debidamente revisada y firmada por la interventoría para los trámites correspondientes.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** Lo referido en (27) folios
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** ABR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Observaciones PMT.

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 24 de febrero de 2024, 14:45
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Buenas Tardes.

Se remite Observaciones del Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Para fines pertinentes.

-CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-082 - Observaciones PMT.pdf**
**211K**

SDHT-1160-2024-082

Bogotá D.C., 24 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT).**

**Cordial saludo,**

**En cumplimiento de nuestras funciones como interventores del contrato de la referencia y las obligaciones contractuales establecidas se tienen las siguientes observaciones al *(Plan de Manejo de trafico PMT)*.**

1. **De acuerdo a la visita realizada a los *parques Riveras de Occidente y Urbanización Camelias*, en obra se evidencio que el PMT no cumple con la instalación de señales en el parque a intervenir, es así como se le solicita al contratista el ajuste de PMT y la aplicación del mismo en el parque y de ante mano se solicita dar cumplimiento en los otros parques vinculados al contrato.**

**De acuerdo a lo solicitado se espera la respuesta del contratista en un tiempo perentorio de (3) días hábiles a partir del recibido del presente oficio.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** YCA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-081 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-069 Balance general actualizado

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 23 de febrero de 2024, 16:44
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo

Se remite oficio referido en el asunto.

sin otro particular
--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3018. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-081 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-069 Balance general actualizado.pdf**
172K

SDHT-1160-2024-081

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **Respuesta comunicado CAH1164-2023-069 Balance general actualizado.**

**Cordial Saludo,**

**Una vez revisada la información enviada por ustedes mediante el comunicado que se referencia en el asunto, se considera que según lo concluido en reuniones y mesas de trabajo que se han efectuado, y revisión realizada al presupuesto y APU'S el día martes 20 de febrero del 2024 entre personal de Interventoría, contratista de obra y del equipo de apoyo a la supervisión de la SDHT, donde se consensua que se deben presentar actividades adicionales que respondan a los diseños arquitectónicos e involucren las recomendaciones que se encuentran dentro de los informes técnicos de los especialistas.**

**Se considera, según lo anterior, que el balance presupuestal debe ser ajustado con las nuevas actividades que requiere el contrato y posteriormente ser entregado a la interventoría.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** FORMATO DE VERIFICACIÓN
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** SR

SOLIUN

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>

## SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

1 mensaje

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

23 de febrero de 2024, 16:53

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-7234
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: 79465152-e4e3-41ad-a842-7ac15f8a6df9
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión informe semanal de interventoría No. 6

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 23 de febrero de 2024, 16:38
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular

--

CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**SDHT-1160-2024-080- Remisión informe semanal de Interventoría No. 6.docx**
83K

**1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 6 V1.xlsx**
4529K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-080

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. Jean Angarita Vásquez**
**Apoyo a la supervisión**
**La ciudad**

Referencia: **Contrato de interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 6**

**Cordial Saludo,**

**En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe semanal No. 6, para el periodo comprendido entre el 12 de febrero de 2024 y el 18 de febrero de 2024, conforme a las observaciones recibidas vía correo electrónico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (01) archivo excel
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** SR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-079 - Observaciones SST-MA

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 23 de febrero de 2024, 11:18
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo

Se remite oficio referido en el asunto.

Muchas Gracias.

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-079 - Observaciones SST-MA.pdf**
287K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.468-0

SDHT-1160-2024-079

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **OBSERVACIONES DEL COMPONENTE SST-MA**

**Cordial saludo,**

**En nuestra función como interventores del contrato de la referencia, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el *ANEXO COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD* y la normatividad vigente.**

**ANEXO COMPONENTES AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD**

**El contratista dará estricto cumplimiento al contenido del presente anexo, así como de los apartes AMBIENTAL, SST & BIOSEGURIDAD presentados en los pliegos de condiciones, documentos contractuales y la normativa vigente relacionada con cada componente.**

**Se reitera, que el contratista debe dar cumplimiento a la Normatividad Vigente y será responsable por cualquier incumplimiento por parte del personal directo a su cargo y también, de terceros que trabajen a su nombre, para el cumplimiento del objeto contractual.**

***De acuerdo a la visita de obra del día de ayer 22 de febrero de 2024. Se tiene las siguientes observaciones:***

1. ***Parque Patio Bonito II Sector***: Se recomienda realizar una jornada de aseo ya que se evidencia residuos de basuras y heces de perro que ocasionan malos olores y son perjudiciales para salud de los trabajadores.
   - Se solicita acordonar y señalizar zonas de acopio de materiales.
   - Implementar canecas y/o bolsas teniendo en cuenta el tipo de residuos a generar y color correspondiente.
   -Instalación de Valla de información del contrato, de igual forma teniendo en cuenta que fue hurtada remitir el respectivo denuncio.
   -Mantenimiento del cerramiento ya que en algunas partes no se encuentra en buen estado.

2. ***Parque la Riveras de Occidente***: Se solicita adecuar cerramiento ya que los vecinos están inconformes por falta de sendero para transitar. Se solicita punto de hidratación. Se recomienda revisar cables que están descolgados dentro del cerramiento del Parque. Incluir valla PAC punto de Atención a la ciudadanía.

3. ***Parque Camelia:*** Se recomienda revisar cerramiento para no afectar o peatones que deben de circular a lado del parque, se recomienda revisar campamento ya que se encuentra muy retirado del parque o frente de obra a intervenir. Se solicita punto de Hidratación.

4. Se recomienda tener paletero en cada uno de los parques con su respectivo chaleco reflectivo y contar con paleta de pare o siga (Debe estar capacitado para esta actividad).

5. Se solicita instalar señalización de rutas de evacuación, punto de encuentro, tener cartelera y MEDEVAC.

**De acuerdo a lo solicitado se espera la respuesta del contratista en un tiempo perentorio de (2) días hábiles a partir del recibido del presente oficio.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** YCA-NR

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-078

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2024

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT
Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO
Supervisor
La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

Asunto: REMISIÓN PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente remito el plan de gestión del riesgo de desastres para el contrato de obra descrito en la referencia verificado por esta interventoría, se evidencia que cumple con lo establecido en el anexo técnico del contrato y se relaciona a continuación:

| PLAN | FOLIOS |
|---|---|
| PLAN GESTIÓN RIESGO DE DESASTRES PGRD | 1 – 67 (01) TOMO |

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (67) folios – (01) tomo
Con copia: No aplica
Elaboró: KA

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

Fecha: 2024-02-22 08:39:41
Anexos: 37
Folios: 1
ASUNTO: REMISIÓN PLANES Y PROGRAMAS CONTRATO DE OBRA 1164 DE 2023
Destino: SUBSEC.COORD.OPERAT
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: SOLIUN

SDHT-1160-2024-0778

1-2024-8478

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**Supervisor**
**La ciudad**

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN PLANES Y PROGRAMAS**

**Cordial Saludo,**

**Por medio de la presente remito los planes y programas para el contrato de obra descrito en la referencia, verificados por esta interventoría, se evidencia que cumplen con lo establecido en el anexo técnico del contrato y se relacionan a continuación:**

| PLAN | FOLIOS |
|---|---|
| PLAN SG-SST | 1 – 230 (01) TOMO |
| PLAN DE GESTIÓN SOCIAL | 231 – 286 (01) TOMO |
| MANUAL AMBIENTAL EN OBRA (MAO) | 287 – 371 (01) TOMO |

**La anterior información se remitió vía correo electrónico conforme a lo solicitado por la entidad.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (371) folios – (03) tomos
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

## SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

1 mensaje

**ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co** 21 de febrero de 2024, 12:56
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-6707
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: 07614b66-7bb9-4056-91bb-097cb6abd8d5
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

**Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.**

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión informe semanal de interventoría No. 5

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 21 de febrero de 2024, 10:12
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
Cc: Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular

--

CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**SDHT-1160-2024-076 - Remisión informe semanal de interventoría No. 5.pdf**
174K

**1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 5 V1.xlsx**
1627K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-076

Bogotá D.C., 21 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. Jean Angarita Vásquez**
**Apoyo a la supervisión**
**La ciudad**

Referencia: **Contrato de interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 5**

**Cordial Saludo,**

**En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe semanal No. 5, para el periodo comprendido entre el 05 de febrero de 2024 y el 11 de febrero de 2024, conforme a las observaciones recibidas vía correo electrónico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (01) archivo excel
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** SR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Respuesta CAH1164-2023-065 Observaciones Matriz de Inpección y Ensayos

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 20 de febrero de 2024, 14:49
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Remito lo referido en el asunto

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

Libre de virus.www.avast.com

**SDHT-1160-2024-075 Respuesta CAH1164-2023-065 Observaciones Matriz de Inpección y Ensayos.pdf**
**172K**

490

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-075

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **Respuesta CAH1164-2023-065 Observaciones Matriz de Inspección y Ensayos**

**Revisado el Plan de Inspección y Ensayo presentado por el contratista se solicita se atiendan las siguientes observaciones:**

- **Base granular reciclada:** Los ensayos mínimos requeridos para este tipo de material son Granulometría, limites, equivalente de arena, azul de metileno (Cuando se requiera) desgaste en la maquina de los ángeles, microdeval, 10% finos, contenido azufre, terrones de arcilla, CMO, partículas fracturadas, componente AR, CBR, Proctor modificado y toma de densidades en campo, dado lo anterior se requiere incluir los ensayos faltantes, incluyendo los criterios de aceptación, frecuencias, recursos, responsable y registros correspondientes

- **Cerramiento contra impacto H 5 m:** Describir los ensayos o pruebas no destructivas requeridas para el verificar espesor de paredes de tubo, espesor de puntura, adherencia de pintura y certificación de soldaduras, incluyendo los criterios de aceptación, frecuencias, recursos, responsable y registros correspondientes

- **Gimnasios biosaludables:** Incluir la presentación de fichas técnicas y manuales de mantenimiento y uso según recomendaciones del proveedor

**Atentos a su respuesta,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** VLU

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Respuesta comunicado CAH1164-2023-066

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 19 de febrero de 2024, 15:09
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-56, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-074 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-066.pdf**
174K

491

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-074

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-066**

**Cordial saludo,**

**Revisados los ensayos presentados mediante el comunicado descrito en el asunto, se da aprobación de uso en obra de los materiales de reciclados industriales correspondiente a BG- y SBG-, resultados que se encuentran conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes, sin embargo, desde la parte ambiental no se han suministrado los documentos correspondientes, por lo cual se requiere lo correspondiente.**

**Con respecto a los resultados de B600 y B400, provenientes de la cantera Fany Tequia, estos no son aprobados dado a que la fecha de ensayo corresponde a 8 de mayo de 2023, por lo tanto, se debe requiere la remisión de la caracterización correspondiente, con una vigencia no mayor a 30 días.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** VL

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Respuesta comunicado CAH1164-2023-058 y comunicado CAH1164-2023-061

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 19 de febrero de 2024, 15:03
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-073 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-058 y comunicado CAH1164-2023-061.pdf**
218K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-073

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-058 Y COMUNICADO CAH1164-2023-061**

**En atención a los comunicados descritos en el asunto, nos permitimos manifestar que se recibe la información en lo referente a la realización del tramite ante las entidades correspondientes por parte del CONSORCIO ARQING HABITAT, en esos términos, esta interventoría realizará seguimiento a la respuesta por parte las entidades.**

**Así las cosas, se resalta que la obligación de realización de los trámites y consultas recae en el CONSORCIO ARQING HABITAT tal y como se describe en el anexo técnico del contrato:**

> ***(...)" Realizar las gestiones correspondientes a trámites en materia de manejo ambiental en entidades públicas y empresas de servicios públicos con relación al proyecto. El Contratista informará a la Interventoria los avances y gestiones realizadas para diferentes trámites en entidades públicas y ESP y deberá asumir las responsabilidades y costos que se requieran en los trámites ante Entidades Públicas y ESP".***
>
> ***Verificar la vigencia de los trámites y aprobaciones ante las Empresas de Servicios Públicos y Entidades Distritales, donde se obtuvieron las certificaciones o permisos para la construcción del proyecto y en caso de requerir actualizarlos ante las entidades respectivas debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales a la propuesta" (...).***

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**
**Anexos:** **N/A**
**Con copia:** **N/A**
**Elaboró:** **KA**

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Al Responder Citar el Nr.
1-2024-0328
Fecha:
Anexos:
Asunto: REMISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA N° CONTRATO DE OBRA 1164
Destino: SUBSEC.COORD.OPERAT
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: SOLIUN
NIT 900.768.458-0
SDHT-1160-2024-072
Folios:

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**Supervisor**
**La ciudad**

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1**
**COMPONENTE SST**

**Cordial Saludo,**

**Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe mensual No. 1, realizado por el CONSORCIO ARQING HABITAT para el componente SST, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 5 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2024.**

**De acuerdo con la revisión efectuada por esta interventoría, se evidencia que el mismo cumple con lo establecido en el anexo técnico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (64) folios
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** KA

493

1-2024-6332

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

Fecha: 2024-02-19 18:00:03
Anexos: 97 Folios: 1
Asunto: REVISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA N° CONTRATO DE OBRA 1164
Destino: SUBSECRETARIA COORDINADORA
Tipo: COMUNICACION ENTRADA
Origen: SOLIUN

SDHT-1160-2024-0711

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**Supervisor**
**La ciudad**

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1**
**COMPONENTE TÉCNICO**

**Cordial Saludo,**

**Por medio de la presente nos permitimos remitir el informe mensual No. 1, realizado por el CONSORCIO ARQING HABITAT para el componente TÉCNICO, el cual corresponde al periodo comprendido entre el 5 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2024.**

**De acuerdo con la revisión efectuada por esta interventoría, se evidencia que el mismo cumple con lo establecido en el anexo técnico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** **Lo referido en (97) folios**
**Con copia:** **No aplica**
**Elaboró:** **KA**

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# OBSERVACIONES Y COMENTARIOIS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACION V1

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 19 de febrero de 2024, 8:00
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-068 - OBSERVACIONES Y COMENTARIOIS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACION V1.pdf**
279K

494

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-068

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **OBSERVACIONES Y COMENTARIOS SOBRE DOCUMENTO DE PROGRAMACIÓN V1**

**Cordial Saludo,**

**Una vez revisado el documento suministrada por ustedes con las programaciones por territorio en su versión No.1, la interventoría SOLIUN SAS emite las siguientes observaciones y recomendaciones de forma general y particular por cada uno de los parques:**

**Generales**

- **Se solicita revisar y ajustar el tiempo que se determinó para la actividad de "Suministro e instalación alquiler de cerramiento en lona con una altura de 2.20 mts.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad."**
- **Justificar o retirar la actividad "Suministro de andamios certificados para 3 y 6 mts de altura, junto con escaleras y equipo necesario para trabajo en alturas." Ya que no se está utilizando y tampoco se requiere en ninguno de los parques.**

**Parque Riveras de occidente**

- **La actividad de la fila 34** ***"Suministro, transporte y colocación de CORDÓN PREFABRICADO para confinamiento de piso en caucho de dimensiones de 0.15 x 0.30 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto"*** **Se recomienda revisar si la actividad predecesora** ***"PDV01_PISO DURO VACIADO. Construcción de PISO DURO EN CONCRETO DE 21Mpa Acabado liso, con pigmento color morado y acabado a la vista, espesor de 0.12 m. Incluye suministro y transporte de base granular de 0.10m de espesor y base de gravilla de 0.20 m de "*** **es la adecuada para esta actividad.**
- **Se necesita utilizar "Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m" para el costado de la calle 34ª sur y no se cuenta con esta actividad programada.**

**Parque Santa Cecilia**

- **La actividad de la fila 147** ***"ES03_ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD CIUDADANA Construcción de tramo de ESCALERAS en concreto de 21 Mpa o 3000 Psi que incluye 3 contrahuellas y 3 huellas de 1.5 mts de ancho, con huella de 0.30 m y contra huella de 0.17 m con pigmento en color morado, incluye"*** **se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.**

- La actividad de la fila *155 "Construcción de muro de concreto a la vista F'c = 21 Mpa, de acuerdo con diseño estructural, incluye formaletas, con acabado a la vista, el curado, resane de corbatas, emporado y todo lo necesario para su correcta ejecución. incluye aseo y limpieza luego"* no se evidencia en los presupuestos una cantidad a ejecutar de la actividad en mención.
- La actividad de la fila 156 *"Construcción de caja de inspección en concreto f'c = 21 Mpa, dimensiones 0.60 x 0.60 x 1.00 mts, incluye excavación, el acero de refuerzo, herraje, formaletas, fondo con cañuelas y panes en concreto F'c = 21 Mpa, y todo lo necesario para su correcta const"* no se evidencia en los presupuestos una cantidad a ejecutar de la actividad en mención.
- La actividad de la fila 181 *"ER01_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER01, conformada por 3 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado, incluye sisitema de cimentación"* se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.
- La actividad de la fila 187 *"BS02_Suministro, transporte e Instalacion de BASURERA DOBLE, prefabricada en acero inoxidable, con cimentaciones confomadas por pedestales de en Concreto de 21 Mpa o 3000 PSI de 0.15m de ancho, 0.15m de largo y 0.30m de longitud. con plantina para anclaje"* no se considera pertinente una duración de 4 días para la instalación de una basurera, así mismo se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar
- La actividad de la fila 213 *"RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla siimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revi"* revisar si la actividad predecesora relacionada corresponde a la consecución lógica para la ejecución de la actividad en mención.

**Parque La Camelia**

- La actividad de la fila 230 *"Demolición de muro de contención en concreto y/o bloque con espesor variable de hasta 0.30 mts, incluye el desembombe, el cargue, transporte y disposición final en lugar autorizado por la entidad ambiental competente.incluye aseo y limpieza luego de la te"* no se evidencia en los presupuestos una cantidad a ejecutar de la actividad en mención.
- La actividad de la fila 320 *"RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla siimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revi"* se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.
- La actividad de la fila 279 *"Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m (CIO 11321)"* se recomienda considerar el inicio de esta actividad posterior o al mismo tiempo que la actividad de relleno en base granular.

**Parque Patio Bonito**

- La actividad de la fila 398 *"ER04_ESTANCIAS DE RESGURADO. Construcción de ESTANCIA DE RESGUARDO ER04, conformada por 4 bancas prefabricas en concreto de 3000 PSI o 21 Mpa con largo de 2.10m, ancho de 0.30m y espesor de 0.20 m con pigmento color morado ademas de 1 jardineras prefabica"* falta asignarle duración y costo.
- La actividad de la fila 427 *"RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla siimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revi"* se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

Parque Chuniza

- La actividad de la fila 460 *"PPC01_PINTURA PISO CANCHA. Suministro, transporte e instalación de Pintura para piso de cancha PCC01.incluye aseo y limpieza luego de la terminación de la actividad."* se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.
- La actividad de la fila 479 *"RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA APU CIO 20638 M3"* se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.
- La actividad de la fila 522 *"C05_BANCA EN CONCRETO VACIADA IN SITU. Construcción de Banca en concreto con sección en L de 21 Mpa o 3000 PSI con pigmentación morada. Dimensiones en sección 0.45 x 0.45 e = 0.15, acabado, especificaciones e instalación según diseños arquitectonicos. Inc"* no se evidencia en los presupuestos una cantidad a ejecutar de la actividad en mención.
- La actividad de la fila *534 "RPA01_REPOSICIÓN DE PISOS EN ADOQUIN EXISTENTE DE ARCILLA SIMILAR A EXISTENTE. Retiro de adoquin en mal estado, construcción de mortero y reposición de adoquin en arcilla slimilar al existente, pegado a través de pasta de cemento y/o pegacor, incluye revi"* se recuerda no poner como predecesora una actividad que no cuenta con una cantidad a ejecutar.

**Dada la información anterior, se solicita la remisión de las programaciones atendiendo lo requerido, ante cualquier duda quedamos atentos a resolverla.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** SR

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

16 de febrero de 2024, 12:15

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-6068
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: befa3e1b-cfec-427e-b5a3-fdcff8f15f38
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.

U96

SOLIUN

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>

# SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

16 de febrero de 2024, 14:22

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-6107
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: 2fa3b04f-59a5-42fb-86d0-5385f582878b
[El texto citado está oculto]

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión cronograma de ejecución por frentes de obra

2 mensajes

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 16 de febrero de 2024, 11:18
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**SDHT-1160-2024-067 - Remisión cronograma de ejecución por frentes de obra.pdf**
155K

**PROGRAMA DE OBRA CONTRATO 1164-V1 (1).mpp**
7501K

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 16 de febrero de 2024, 14:03
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Remito cronograma en pdf.
[El texto citado está oculto]

**PROGRAMA DE OBRA CONTRATO 1164-V1.1.pdf**
1762K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-067

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**SUPERVISOR**
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISIÓN CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR FRENTES DE OBRA**

**Cordial saludo,**

**Anexo al presente remito el cronograma de ejecución del contrato de obra de la referencia; se aclara que las obras se han iniciado y se avala el cronograma de ejecución pues cumple con lo establecido en el anexo técnico del contrato.**

**Conforme al estado actual del contrato se está a la espera de la definición del mobiliario.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (01) archivo project
**Con copia:** N.A
**Elaboró:** KA
**Revisó:** ECCS

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Respuesta comunicado CAH1164-2023-054 plan de trabajo V2

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 16 de febrero de 2024, 10:52
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-066 - Respuesta comunicado CAH1164-2023-054 plan de trabajo V2.pdf**
190K

498
~~493~~

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-066

Bogotá D.C., 16 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-054 PLAN DE TRABAJO V2**

**Cordial Saludo,**

**Teniendo en cuenta el documento remitido mediante al comunicado del asunto correspondiente al plan de trabajo v.2 presentado por el contratista, el cual debe estar alineado a los requisitos técnicos se remiten las siguientes observaciones:**

1. **Señalización de seguridad para el área de influencia de los trabajos: No se describe cómo abordará durante el desarrollo del proyecto la señalización de seguridad, lo cual se debe especificar claramente.**
2. **Instalación de vallas reglamentarias: No se hace referencia a lo solicitado**
3. **Señalizaciones peatonales: No se hace referencia de lo solicitado**
4. **Aprobación de especificaciones técnicas: La información descrita en el plan de trabajo no describe el cómo garantizará en el desarrollo del contrato la aprobación de las especificaciones técnicas y su aplicación y seguimiento en el proyecto**
5. **Para los capítulos 2 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS, 3 PISOS, 4 SEÑALIZACIÓN, 5 MOBILIARIO URBANO, 6 ZONAS VERDES Y MANEJO AMBIENTAL DE OBRA, se hace necesario que se especifique claramente la metodología que se implementará en el desarrollo del proyecto para la verificación, aprobación y recibo a satisfacción por parte de la interventoría, garantizando el cumplimento de las especificaciones técnicas aplicables y métodos constructivos.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Protocolo de radicación

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 14 de febrero de 2024, 14:27
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,
Se remite protocolo de radicación para conocimiento y demás fines pertinentes.

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-065 - Protocolo de radicación.pdf**
388K

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2023-065

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: Asunto: **Protocolo de radicación**

**Cordial Saludo,**

**Nos permitimos remitir el procedimiento que se tendrá en cuenta para la radicación de los documentos.**

***PROCEDIMIENTO.***

- **Legajar en fólder craft (cartón tradicional), tamaño oficio con gancho plástico.**
- **No se debe usar separadores (de ningún material), ni hojas en blanco.**
- **Todo anexo se debe foliar, y se folia cronológica y consecutivamente con lápiz de mina negra en la parte superior derecha de cada hoja no página (la numeración debe ser legible, los oficios remisorios no se deben foliar).**
- **No se deben foliar hojas totalmente en blanco como anexo.**
- **No se recibe si está mal foliado.**
- **Debe existir al inicio del documento(s) una tabla de contenido donde se evidencie la ubicación según el tema correspondiente, esto en caso de que sea un informe y/o contenga varios anexos o registros.**
- **Los documentos legajados en un mismo tomo no deben superar las 200 hojas, en caso de que el volumen del documento supere este número, se debe armar otro tomo, pero la numeración será consecutiva, es decir del folio 200 del 1er tomo se pasará al folio 201 en el segundo tomo, esto siempre y cuando corresponda al mismo tema.**
- **Los documentos entregados si contienen fecha deben ser incluidos en forma cronológica.**
- **Los documentos deben venir con la versión actualizada si esta ha presentado cambios.**
- **Los planos irán en sobres plásticos al igual que las programaciones, más NO se deberán foliar.**
- **Todos los documentos que requieran firmas deben contar con estas.**
- **El oficio remisorio debe informar la documentación que trae anexa.**

- Los medios magnéticos anexos a los paquetes de documentos, deben estar puestos en la parte posterior del tomo y debidamente marcados.
- Para los documentos que superen los 30 folios, estos deben traer su CD con el contenido en scanner PDF del documento y deberá coincidir físico con digital.
- **Para información como planos, presupuestos, APU'S, NP y programaciones, estos se deberán entregar en medio magnético con su respectivo programa de lectura (DWG, EXCEL, PROJECT, ETC).**
- Todo documento posterior a la revisión y aprobación por parte de la interventoría debe entregarse en original con sus respectivos CD'S, en caso de requerirse por la institución más de una copia se informará en su momento.
- Correo electrónico **proyectos@soliunsas.com.**

**Aclaramos que el horario de radicación es de lunes a viernes de 7:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:30 pm en la oficina de la interventoría, si por alguna razón se radica pasado este horario, la fecha de radicación quedará con fecha del día siguiente, de igual manera de no presentarse la documentación de acuerdo con lo antes descrito, esta podrá ser devuelta y no se hará radicado de la misma.**

**Agradecemos cumplir con lo estipulado, de esta manera será más rápida y eficiente la revisión y su correspondiente tramite y/o gestión.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** LC
**Revisó:** N/A

500



SOLIUN

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-064 - Devolución orden de giro No. 1

1 mensaje

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

14 de febrero de 2024, 16:07

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado para su conocimiento y fines pertinentes

--

CORDIALMENTE:
Andrea Bolero

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-064 - Devolución orden de giro No. 1.pdf**
178K

SDHT-1160-2024-064

Bogotá D.C., 14 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez
Representante legal
La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

Asunto: DEVOLUCION ORDEN DE GIRO N° 01.

Cordial Saludo,

En atención a oficio CAH1164-2023-030 adiado del 05 de febrero de 2024, nos permitimos remitir las observaciones resultado del proceso de revisión de la documentación adjunta a orden de giro N° 01:

**PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S**

- Para cada solicitud de desembolso del anticipo en necesario que cada proveedor tenga una orden de compra, especificando funciones.
- En la cuenta de cobro no se especifica funciones de mano de obra.
- Se reitera lo manifestado en el comunicado **SDHT-1160-2024-053** – "Respuesta oficio Cah1164-2023-043 Orden_Giro_01" enviado el 09 de enero del 2024, donde se aclara que según el plan de inversión del anticipo para el rubro de mano de obra no calificada se cuenta con la observación que indica "Se incluyen los pagos de cortes de mano de obra no calificada requeridos para el desarrollo de las actividades" los cuales no se encuentran incluidos en la orden de giro N°01 enviada por ustedes.

**TRANSITO Y OBRAS SAS**

- La orden de compra / contrato debe estar firmado por ambas partes, adicional se debe especificar qué tipos de materiales y que cantidades se requieren para el rubro.
- En la factura se evidencia que tiene AIU, la Interventoría solo aprobara los costos directos, los costos indirectos serán asumidos por el contratista (esto solo tendrá aval mediante una carta firmada por el representante legal donde se detalle minuciosamente los conceptos del costo directo y el AIU).
- En la factura debe estar especifico tipo de materiales, cantidades, y unidades de medida.
- La resolución adjunta no coincide con la que está en la factura electrónica de venta.
- Especificar si es mano de obra o suministro de materiales.

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

- Para la compra de materiales es necesario de una ficha técnica en el que se reflejen los materiales solicitados en la orden de compra y contrato.
- No se cuenta con un ítem dentro del contrato por el cual se puedan validar los insumos requeridos en la orden de compra allegada por ustedes, por lo cual no se puede hacer uso de los recursos del anticipo para la orden de compra en cuestión.

Por lo mencionado y en aras de evitar contratiempos en el proyecto, solicitamos allegar a esta Interventoría la documentación con los ajustes a lugar.

Sin otro particular,

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** ABR/SR

SOLIUN

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>

# OBSERVACIONES A APU'S PRESENTADOS MEDIANTE COMUNICADO CAH1164-2023-035

1 mensaje

**Proyectos Solium** <proyectos@soliunsas.com> 13 de febrero de 2024, 16:55
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Buena tarde,

De acuerdo a la revision realiza a la documentación presentada por ustedes mediante el oficio referenciado en el asunto, se remite el siguiente comunicado.

--

CORDIALMENTE:
SEBASTIAN RUEDA

SOLIUN
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-063 - OBSERVACIONES A APU'S PRESENTADOS MEDIANTE COMUNICADO CAH1164-2023-035 .pdf**
171K

502

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-063

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **OBSERVACIONES A APU'S PRESENTADOS MEDIANTE COMUNICADO CAH1164-2023-035**

**Cordial Saludo,**

**Una vez revisados los APU'S suministrada por ustedes mediante el comunicado referenciado en el asunto, la interventoría SOLIUN SAS emite las siguientes observaciones y recomendaciones:**

1. **Para la revisión completa de los APU'S del contrato se solicita anexar listado de insumos a utilizar, se recuerda que se debe tener en cuenta y será revisado por la interventoría que los precios de estos insumos se encuentren cercanos a los precios comerciales.**
2. **Para la estructuración de los APU'S de actividades complementarias se recomienda anexar un APU de referencia y la justificación para cada uno de ellos. Adicionalmente se recuerda que el insumo que no se encuentre dentro del listado de insumos que se solicita se debe justificar con una base de referencia que se pueda verificar su procedencia y vigencia, de lo contrario se deberá presentar 3 cotizaciones para validar su precio en el mercado.**
3. **Dentro de los APU'S del contrato se recomienda utilizar como insumo el material granular que especifica en el informe de geotecnia.**
4. **Se recomienda que el equipo de compactación a utilizar dentro de los APU'S de materiales granulares sea el apropiado para lograr la compactación requerida.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** **FORMATO DE VERIFICACIÓN**
**Con copia:** **N/A**
**Elaboró:** **SR**

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión de Observaciones Informe SST No.1

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 12 de febrero de 2024, 5:50
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Buenos dias,

Se remite oficio para fines pertinentes.

CORDIALMENTE:

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

YINNETH CRUZ
PROFESIONAL SST / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-062 -Alcance Oficio CAH1164-2023-047 Observaciones Inf. SST.pdf**
212K

503

~~1148~~

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-062

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Alcance Oficio CAH1164-2023-047 OBSERVACIONES INFORME SST NO.1**

**En nuestra función como interventores, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, el SG-SST y la normatividad vigente. Se tiene las siguientes observaciones:**

***Observaciones Informe SST No.1 Consorcio Arqing - Hábitat***

1. **La tabla de contenido no es clara de acuerdo a los temas establecidos en el Plan de trabajo SST o Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.**

2. **La lista de Anexos no corresponde a los temas establecidos para el componente SST**

3. **El contratista no reporta anexos adjuntos al informe SST No.1**

4. **Se le recuerda al contratista relacionar todos ítems correspondientes al componente SST.**

**Dada la información anterior, se solicita atender lo requerido en (1) día a partir del recibido del presente oficio.**

**Sin otro particular,**

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboro:** YCA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Reiteración comunicado SDHT-1160-2024-040 Cronograma

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 13:22
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-061 -Reiteración comunicado SDHT-1160-2024-040 Cronograma.pdf**
220K

504

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-061

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REITERACIÓN COMUNICADO SDHT-1160-2024-040**
SOLICITUD REMISIÓN PROGRAMACIONES DE OBRA

**Conforme a lo establecido en el contrato de obra de la referencia, se reitera la necesidad de hacer entrega de las programaciones de obra para cada uno de los frentes, las cuales se deben allegar atendiendo las observaciones y recomendaciones realizadas por la interventoría mediante comunicado SDHT-1160-2024-040 del 30 de enero del 2024. Cabe resaltar que, dentro del Anexo técnico, obligaciones específicas del contratista, numeral 23:**

> ***"Elaborar, un cronograma de obra detallado, que deberá ser aprobado por la interventoría, en el que se muestren las actividades necesarias para las metas físicas a ejecutar mensualmente; en el mismo deberá contemplarse claramente que los trabajos deberán hacerse de manera simultánea, esto es, atendiendo los frentes de trabajo que sean necesarios para cumplir con la programación presentada por el contratista. Lo anterior representado en un diagrama de GANTT y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades, recursos, y definición de la ruta crítica del proyecto."***

**Dada la información anterior, se solicita la remisión de las programaciones atendiendo lo requerido.**

**Sin otro particular,**

**ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboro:** SR
**Reviso:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Traslado SOLICITUD - Comunicado CAH1164-2023-044

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 13:13
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-060 - Traslado SOLICITUD - Comunicado CAH1164-2023-044.pdf**
384K

505

300

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-042

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**SUPERVISOR**
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **TRASLADO POR COMPETENCIA COMUNICADO CAH1164-2023-044**

**Cordial saludo,**

**Una vez revisado el comunicado del asunto, remitido por el Consorcio ARQUING HABITAT, se evidencio que lo allí manifestado y la solicitado por el contratista, es de competencia directa de la entidad, toda vez que es una definición que afecta los presupuestos de los territorios a intervenir y los plazos contractualmente establecidos para dichas intervenciones**

**Quedamos atentos a sus definiciones y lineamientos.**

**Cordialmente**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

Anexos: Lo referido en (01) folio
Con copia: CONSORCIO ARQUING HABITAT
Elaboró: ECCS

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Revisión Plan de actividades

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 13:10
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-059 -Revisión Plan de actividades.pdf**
239K

506
~~504~~

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-059

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REVISION PLAN DE ACTIVIDADES**

Realizada la revisión al documento allegado por ustedes mediante el correo electrónico el 2 de febrero 2024, nos permitimos manifestar lo informado en el comité de obra adelantado el 6 de febrero, en cuanto a que el PRODUCTO PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA, no cumple con lo requerido contractualmente, conforme lo establece el Anexo técnico.

**II. PRODUCTOS**

**Los siguientes son los productos mínimos exigidos al contratista seleccionado, durante la ejecución del presente contrato, cuyo detalle se complementa con el anexo de presupuesto de obra y especificaciones de obra.**

**Producto 1. Plan de actividades y cronograma - Preliminares.**

**El producto No. 1 deberá contener el plan de trabajo para la ejecución de las obras de las 6 intervenciones de Recuperación del Espacio Público Para el Cuidado en los territorios priorizados, junto con el cronograma planteado para su cumplimiento, considerando el trámite de permisos con las entidades pertinentes durante la ejecución de las obras y los procesos de trabajo con comunidad:**

a. **Plan de ejecución, manejo de materiales, transportes, acopios y suministros.**
b. **Manejo y disposición de escombros y material vegetal de acuerdo con la normatividad de la autoridad ambiental del Distrito.**
c. **Señalización de seguridad para el área de influencia de los trabajos.**
d. **Trámite y aplicación de PMT.**
e. **Instalación vallas reglamentarias.**
f. **Señalizaciones peatonales.**
g. **Medidas de mitigación de impactos ambientales por tránsito de volquetas y maquinaria, vibraciones y ruidos, emisiones a la atmósfera, cierre de vías y pasos, generación y acopio de materiales y escombros.**
h. **Aprobación de Especificaciones Técnicas.**

Por lo anteriormente señalado, se requiere que dicho documento sea corregido y se allegue de forma inmediata, toda vez que el plazo de entrega de este documento eran los primeros 5 días luego de la firma del acta de inicio.

Sin otro particular, quedamos atentos a la subsanación requerida,

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboro:** ECCS
**Reviso:** N/A

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-058 Solicitud caracterizaciones iniciales de material de cantera

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 11:45
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenos dias

Enviamos oficio SDHT-1160-2024-058 Solicitud caracterizaciones iniciales de material de cantera, para su trámite correspondiente

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

VIANNEY LEAÑO
INGENIERA CIVIL > CALIDAD / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-058 Solicitud caracterizaciones iniciales de material de cantera.pdf**
**172K**

SDHT-1160-2024-058

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Solicitud caracterizaciones iniciales de material de cantera**

**Cordial saludo**

**Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos contractuales, solicitamos se realice la entrega de la caracterización inicial de cada uno de los materiales granulares provenientes de cantera a usar en obra, que evidencien el cumplimiento de las especificaciones técnicas aplicables, para aprobación de esta interventoría.**

**Se requiere que esta información sea suministrada dentro de los (cinco) 5 días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.**

**Quedamos atentos,**

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboro:** VLU
**Revisó:** N/A

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# ACUPUNTURA - SDHT-1160-2024-057 Solicitud certificaciones vigentes de EIME

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 11:42
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

Buenos dias

Se envía oficio SDHT-1160-2024-057 Solicitud certificaciones vigentes de EIME, para su trámite correspondiente

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

VIANNEY LEAÑO
INGENIERA CIVIL > CALIDAD / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-057 Solicitud certificaciones vigentes de EIME.pdf**
**183K**

SDHT-1160-2024-057

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Solicitud certificaciones vigentes de EIME**

Cordial saludo

Solicitamos se realice la entrega de las certificaciones vigentes de los EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO así:

- Certificados de verificación en laboratorio vigentes correspondientes a los equipos de topografía a usar en el proyecto
- Certificados de calibración y acreditación vigente del Laboratorio contratado para la realización de ensayos de materiales, para aprobación de esta interventoría.

Se requiere que esta información sea suministrada dentro de los (cinco) 5 días hábiles siguientes al recibo de esta comunicación.

Quedamos atentos,

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| | |
|---|---|
| Anexos: | N/A |
| Con copia: | N/A |
| Elaboro: | VLU |
| Reviso: | N/A |

509

~~504~~

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-056

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
**Representante legal**
**La ciudad**

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **Devolución Manual Ambiental de Obra**

**Cordial Saludo,**

**De acuerdo a la revisión de la versión física recibida en la interventoría del Manual Ambiental de Obra aprobado se evidencia que faltan anexos dentro del documento. Es por esto que el documento es devuelvo para que por favor sea complementado y nuevamente se remita a esta interventoría.**

**Muchas gracias y quedamos atentos a sus comentarios.**

**Quedamos atentos,**

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| | |
|---|---|
| **Anexos:** | **N/A** |
| **Con copia:** | **N/A** |
| **Elaboro:** | **YR** |
| **Reviso:** | **N/A** |

RECIBIDO PARA ESTUDIO, NO IMPLICA ACEPTACION.
FECHA: 09-Feb-2024
HORA: 9:44 am
RECIBIDO POR: Dilly Tovar

Anexos: Doc Proveedores y Gestores RCD.
Planos Anexo 2.

Sofia

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión observaciones Martriz de inspección y ensayos

1 mensaje

9 de febrero de 2024, 8:40

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com>
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-055 - Remisión observaciones Martriz de inspección y ensayos.pdf**
176K

510

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-055

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

**Referencia:** **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN OBSERVACIONES MATRIZ DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**

**Cordial Saludo,**

**Revisado el Plan de Inspección y Ensayo presentado por el contratista tengo las siguientes observaciones:**

- **Banca cerramiento: Especificar el capítulo o numeral IDRD que aplica e incluir el criterio de aceptación de acuerdo a lo descrito**
- **Canecas M120: Especificar el capítulo o numeral IDRD que aplica**
- **Bordillo: Falta incluir la frecuencia de la inspección o ensayo**
- **Cañuela prefabricada: Falta incluir la frecuencia de la inspección o ensayo**
- **Adoquín de arcilla: Se registra el número de unidades a fallar, pero no se describe la frecuencia del ensayo o inspección**
- **Piso de caucho: Falta incluir la frecuencia de la inspección o ensayo**
- **Concreto: Incluir que se debe presentar el diseño de mezcla cuando este es mezclado en obra, para aprobación de Interventoría**
- **No se incluye Adoquín guía y alerta**
- **No se incluye loseta guía**
- **No se incluyen Base granular reciclada**

- No se incluye geotextil T210 y NT1600
- No se incluye cerramiento contra impacto H 5 m
- No se incluyen gimnasios biosaludables
- No se incluye cerramiento M-83
- No se incluye control de actividades de zonas verdes y jardinería
- No se incluye tubería perforada pvc
- No se incluye tapas cárcamo prefabricadas

**Atentos a su respuesta,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** KA

511
506

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 8:41
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito en el asunto,

Sin otro particular,

--

CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-054 - APROBACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.pdf**
**163K**

SDHT-1160-2024-053

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **RESPUESTA COMUNICADO CAH1164-2023-2025**
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

**Cordial Saludo,**

**De acuerdo a la segunda versión del Plan de gestión del riesgo de desastres remitido por el contratista CONSORCIO ARQING HABITAT, en atención a las observaciones presentadas por la interventoría, se evidencia el alcance a las observaciones realizadas. Por lo tanto, se da la respectiva aprobación al documento.**

**Así las cosas, se solicita al contratista proceder a la respectiva radicación en físico del documento aprobado a esta interventoría.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** N/A
**Con copia:** N/A
**Elaboró:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-053 -Aprobación informe ambiental N°1

1 mensaje

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 8:38
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>, ambientalarqing@gmail.com

Cordial saludo

Se remite oficio referido en el asunto.

Sin otro particular

--

CORDIALMENTE:
Yeimy Natalia Ramirez

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-053 -Aprobacion informe ambiental N°1.pdf**
**151K**

SDHT-1160-2024-053

Bogotá D.C., 09 de febrero de 2024

Señores
**CONSORCIO ARQING HABITAT**
**Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez**
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023** cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Aprobación informe ambiental N°1**

Cordial Saludo,

De acuerdo a la revisión del informe ambiental N°1, este es **APROBADO,** se requiere de su radicación físico en interventoría junto con sus anexos, firmas y separadores correspondientes.

Quedamos atentos,

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| | |
|---|---|
| **Anexos:** | **N/A** |
| **Con copia:** | **N/A** |
| **Elaboro:** | **YR** |
| **Reviso:** | **N/A** |

913

SOLIUN

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>

## SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
<ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

9 de febrero de 2024, 10:56

Cordial Saludo,
Se Informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-4853
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: 321491ef-38c4-48dd-8706-a882b7f0c575
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión informe semanal de interventoría No. 4

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 9 de febrero de 2024, 8:27
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co
Cc: Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 4 V1.xlsx**
1656K

**SDHT-1160-2024-052 - Remisión informe semanal de interventoría No. 4.pdf**
174K

514
~~501~~

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-052

Bogotá D.C., 9 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. Jean Angarita Vásquez**
**Apoyo a la supervisión**
**La ciudad**

Referencia: **Contrato de Interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 4**

**Cordial Saludo,**

**En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe semanal No. 4, para el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2024 y el 04 de febrero de 2024, conforme a las observaciones recibidas vía correo electrónico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (01) archivo excel
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-051 -Documentacion requerida y necesaria para la aprobacion de las ordenes de giro y el buen manejo del anticipo

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 8 de febrero de 2024, 16:34
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado para su conocimiento y fines pertinentes.

--

CORDIALMENTE:
Andrea Botero

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**SDHT-1160-2024-051 -Documentacion requerida y necesaria para la aprobacion de las ordenes de giro y el buen manejo del anticipo.pdf**
197K

515
~~510~~

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-051

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez
Representante legal
La ciudad

Referencia: **Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **Documentación requerida y necesaria para la aprobación de las ordenes de giro y el buen manejo del anticipo.**

**Cordial Saludo,**

**Nos permitimos compartir toda la información necesaria que se tendrá en cuenta para la radicación de los documentos referentes al desembolso de cada orden de operación.**

**Documentación legal requerida para el desembolso de la orden de operación:**

**Cuando se anexa:**

- **Factura electrónica de venta de acuerdo a los parámetros establecidos por la DIAN: se debe anexar autorización numeración de facturación, orden de compra firmada por las dos partes, contrato por prestación de servicios o suministro e instalación, certificación bancaria del proveedor (no mayor a 30 días), RUT del proveedor actualizado, certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días) y cédula de ciudadanía del representante legal.**

- **Cuenta de cobro: se debe anexar el documento soporte en adquisidores efectuadas a no obligados a facturar, autorización numeración de facturación del documento soporte, orden de compra firmada por las dos partes, contrato por prestación de servicios o suministro e instalación, pago seguridad social, certificación bancaria del proveedor (no mayor a 30 días), RUT del proveedor actualizado, certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días) y cédula de ciudadanía del representante legal.**

- **Factura proforma: se debe anexar la factura proforma, orden de compra firmada por las dos partes, contrato por prestación de servicios o suministro e instalación, certificación bancaria del proveedor (no mayor a 30 días), RUT del proveedor actualizado, certificado de existencia y representación legal (no mayor a 30 días) y cédula de ciudadanía del representante legal.**

Nota:

- La aprobación de una orden de giro mediante una cuenta de cobro o factura proforma debe ser legalizada por factura electrónica de venta.
- Si el contratista firma contratos por prestación de servicios en los rubros pactados en el plan de inversión y si, en dichos contratos se incluye el AIU, la interventoría solo aprobara los costos directos, los costos indirectos serán asumidos por el contratista. (esto solo tendrá aval mediante una carta firmada por el representante legal donde se detalle minuciosamente los conceptos del costo directo y el AIU).

**Documentación requerida para los rubros generales:**

- **Materiales:** Fichas técnicas, especificaciones técnicas y de calidad, cantidades solicitadas sustentadas en planos o balance presupuestal referentes a los materiales presentados del contrato de referencia.
- **Transporte:** Relación sustentada de los vehículos empleados en las actividades desarrolladas que contengan este insumo.
- **Alquiler de equipos:** Relación sustentada de los equipos empleados en las actividades desarrolladas que contengan este insumo, soporte de contrato de labor de la persona
- **Dotación, juegos infantiles:** Fichas técnicas de cada dotación y juego infantil, plano de localización en obra.
- **Mano de obra no calificada:** Anexo de planilla de seguridad social, soporte de contrato de labor de la persona, cortes de obra de acuerdo a la ejecución.
- **Compra de equipo nuevo y repuestos:** Relación sustentada de los equipos empleados en las actividades desarrolladas que contengan este insumo.

Nota:

- Si la interventoría requiere de otro documento para la aprobación de la orden, se realizará la solicitud mediante correo electrónico.

**Documentación requerida para reembolsos al consorcio:**

Para reembolso de cualquier rubro proyectado en el plan de inversión del anticipo se debe anexar la siguiente documentación:

- Relación de reembolsos solicitados.
- Factura de venta electrónica o documento soporte en adquisidores efectuadas a no obligados a facturar.
- Comprobante de pago realizado por parte del consorcio al proveedor (con estado exitoso).
- Certificación bancaria del consorcio no mayor a 30 días
- RUT del consorcio.
- Documento del acuerdo consorcial.
- Cédula de ciudadanía del representante legal.

Nota:

- Tener en cuenta que los reembolsos no son frecuentes para el manejo del anticipo. Este a su vez, debe ser aprobado por el interventor.

Documentación requerida por parte de la Fiduciaria elegida:

- Formato de orden de pago entregado por la fiduciaria, debidamente diligenciado y firmado. (de acuerdo a los parámetros de la fiduciaria escogida por parte del contratista).
- Carta dirigida a la fiduciaria con la instrucción de pago, certificación de pago a terceros y autorización de desembolso. (de acuerdo a los parámetros de la fiduciaria escogida por parte del contratista).

**Parámetros a tener en cuenta:**

- **Las cuentas de cobro que hagan referencia a contratos suscritos con el consorcio deben anexar el contrato.**
- **Las facturas que hagan referencia a cotizaciones deben anexar la cotización.**
- **Si se realiza desembolso mediante factura proforma se debe legalizar dicha factura cuando el proveedor entregue la factura electrónica de venta.**
- **Los valores deben ser invertidos de acuerdo a los parámetros exigidos en el contrato de obra.**
- **El contratista debe entregar mensualmente un informe detallado de las operaciones realizadas en el mes. (esto abarcaría todo relacionado con el anticipo: ordenes, rendimientos financieros, legalización de facturas entre otros)**
- **El contratista como la interventoría deben llevar seguimiento de los rendimientos financieros generados durante el contrato, se solicita que al finalizar el mes se realice el pago de los mismo a la entidad. (IDRD)**
- **La legalización de factura se debe realizar mensualmente.**
- **Si se presentan observaciones o correcciones a los procedimientos antes mencionados la interventoría procederá al envió de oficios o correos electrónicos para la modificación de la misma, se solicita al contratista dar respuesta oportuna y veraz a los requerimientos, esto con el fin, de no retrasar la ejecución de obra.**
- **Para radicación el correo electrónico es: proyectos@soliunsas.com**

**Quedamos atentos,**

**ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

| | |
|---|---|
| **Anexos:** | **N/A** |
| **Con copia:** | **N/A** |
| **Elaboro:** | **ABR** |
| **Reviso:** | **N/A** |

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# SDHT-1160-2024-050 -Observaciones_Orden_Giro_01

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 8 de febrero de 2024, 15:39
Para: Proyectos Arqingco <proyectos@arqingco.com>

Cordial saludo,

Se remite lo enunciado para su conocimiento y fines pertinentes

--

CORDIALMENTE:
Andrea Botero

SOLIUN

DEPARTAMENTO
DE PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
**Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.**

**SDHT-1160-2024-050 -Observaciones_Orden_Giro_01.pdf**
**173K**

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-050

Bogotá D.C., 8 de febrero de 2024

Señores
CONSORCIO ARQING HABITAT
Atn. Carlos Mauricio Botón Gómez
Representante legal
La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. 1164 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."

Asunto: RESPUESTA OFICIO CAH1164 -2023-030 REMISION OBSERVACIONES A ORDEN DE GIRO N° 01.

Cordial Saludo,

En atención a oficio CAH1164-2023-030 adiado del 05 de febrero de 2024, nos permitimos remitir las observaciones resultado del proceso de revisión de la documentación adjunta a orden de giro N° 01:

Si bien el anticipo del contrato de la referencia cuenta con un porcentaje destinado para mano de obra no calificada, los desembolsos de este rubro, no contara con aprobación para el pago de anticipos de contratos de mano de obra; en consecuencia, la orden de giro N° 01 allegada, no es avalada para el trámite de desembolso.

Paralelo a ello, se solicita que para las futuras solicitudes de aprobación de órdenes de giro se consideren las siguientes observaciones adicionales:

- Para cada solicitud de orden de desembolso del anticipo es necesario contar con una orden de compra.
- El Rut no debe ser mayor a 30 días.
- El certificado de existencia y representación legal no debe ser mayor a 30 días.
- Las ordenes de compra, facturas proforma, y contratos (por prestación de servicios, alquiler de equipos y/o suministro de materiales) debe estar firmado por el contratista y el proveedor.
- Si el contratista firma contratos por prestación de servicios en los rubros pactados en el plan de inversión y si, en dichos contratos se incluye el AIU, la interventoría solo aprobara los costos directos, los costos indirectos serán asumidos por el contratista. (esto solo tendrá aval mediante una carta firmada por el representante legal donde se detalle minuciosamente los conceptos del costo directo y el AIU).

Por lo mencionado y en aras de evitar contratiempos en el proyecto, solicitamos allegar a esta Interventoría la documentación con los ajustes a lugar.

Sin otro particular,

SOLIUN



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: DMGC/ABR

SOLIUN

Proyectos Solium <proyectos@soliunsas.com>

## SIGA - Ventanilla Electrónica - Solicitud radicada

1 mensaje

ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>
Para: proyectos@soliunsas.com

6 de febrero de 2024, 9:39

Cordial Saludo,
Se informa que su solicitud ha sido radicada con el número: 1-2024-4204
Para validar el estado del radicado puede hacerlo en: http://siga.habitatbogota.gov.co/WebSigaPQR/#!/consultaPQR
con el siguiente código de seguridad: 36177828-af57-4489-8458-64d54beba968
Atentamente
Oficina de Gestión Documental

**Este es un mensaje automático, por favor no lo responda.**

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión informe semanal de interventoría No. 3

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 5 de febrero de 2024, 20:20
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 3 VF.xlsx**
816K

**SDHT-1160-2024-049 - Remisión informe semanal de interventoría No. 3.pdf**
179K

519

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-049

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. Jean Angarita Vásquez**
**Apoyo a la supervisión**
La ciudad

Referencia: **Contrato de Interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 3**

**Cordial Saludo,**

**En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe semanal No. 3, para el periodo comprendido entre el 22 de enero de 2024 y el 28 de enero de 2024, conforme a las observaciones recibidas vía correo electrónico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (01) archivo excel
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** KA

SOLIUN

Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>

# Remisión informe semanal de interventoría No. 2

1 mensaje

**Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com> 2 de febrero de 2024, 15:03
Para: Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>, Mary Carolina Salazar Penagos <mary.salazar@habitatbogota.gov.co>, Laura Camila Orduña Moncada <laura.orduna@habitatbogota.gov.co>, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co

Cordial saludo,

Anexo al presente remito lo referido en el asunto,

Sin otro particular,

--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

**AVISO LEGAL**
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

**2 adjuntos**

**1. INFORME SEMANAL INTERVENTORIA 2 V2.xlsx**
808K

**SDHT-1160-2024-048 - Remisión informe semanal de interventoría No. 2.pdf**
174K

520

DEP. PROYECTOS

SOLIUN

NIT. 900.768.458-0

SDHT-1160-2024-048

Bogotá D.C., 2 de febrero de 2024

Señores
**SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT**
**Atn. Jean Angarita Vásquez**
**Apoyo a la supervisión**
**La ciudad**

**Referencia:** **Contrato de interventoría No. 1160 de 2021** cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y LEGAL) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ACUPUNTURA URBANA EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."**

**Asunto:** **REMISIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 2**

**Cordial Saludo,**

**En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, por medio de la presente se remite el informe semanal No. 2, para el periodo comprendido entre el 15 de enero de 2024 y el 21 de enero de 2024, conforme a las observaciones recibidas vía correo electrónico.**

**Sin otro particular,**

**RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA**
**Representante Legal**

**Anexos:** Lo referido en (01) archivo excel
**Con copia:** No aplica
**Elaboró:** KA