INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: MARZO DEL 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 45+500	PR 52+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	03 DE MARZO 2025
PR 52+000	PR 53+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	04 DE MARZO 2025
PR 53+650	PR 55+150	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	12 DE MARZO DEL 2025
PR 55+150	PR 56+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
PR 56+500	PR 58+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	20 DE MARZO DEL 2025
PR 58+000	PR 59+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	21 DE MARZO DEL 2025
PR 59+500	PR 61+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	25 DE MARZO DEL 2025
PR 61+000	PR 62+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	26 DE MARZO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 63+100	PR 64+100	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	03 DE MARZO DEL 2025
PR 64+100	PR 67+650	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	04 DE MARZO DEL 2025
PR 45+500	PR 52+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	05 DE MARZO DEL 2025
PR 53+600	PR 53+650	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	05 DE MARZO DEL 2025

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: MARZO DEL 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 54+500	PR 54+500	1	X	X	2	0,50	03 DE MARZO DEL 2025
PR 54+650	PR 54+650	1	X	X	2	0,50	03 DE MARZO DEL 2025
PR 56+930	PR 56+930	1	X	X	2	0,50	04 DE MARZO DEL 2025
PR 57+300	PR 57+300	1	X	X	2	0,50	04 DE MARZO DEL 2025
PR 57+950	PR 57+950	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 58+515	PR 58+515	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 59+450	PR 59+450	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 60+080	PR 60+080	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 59+750	PR 59+750	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 59+950	PR 59+950	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 59+1050	PR 59+1050	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 60+200	PR 60+200	1	X	X	2	0,50	07 DE MARZO DEL 2025
PR 63+100	PR 63+100	1	X	X	2	0,50	11 DE MARZO DEL 2025
PR 63+250	PR 63+250	1	X	X	2	0,50	11 DE MARZO DEL 2025
PR 63+650	PR 63+650	1	X	X	2	0,50	11 DE MARZO DEL 2025
PR 63+900	PR 63+900	1	X	X	2	0,50	11 DE MARZO DEL 2025
PR 64+100	PR 64+100	1	X	X	2	0,50	14 DE MARZO DEL 2025
PR 64+400	PR 64+400	1	X	X	2	0,50	14 DE MARZO DEL 2025
PR 64+550	PR 64+550	1	X	X	2	0,50	14 DE MARZO DEL 2025
PR 65+100	PR 65+100	1	X	X	2	0,50	14 DE MARZO DEL 2025
PR 65+800	PR 65+800	1	X	X	2	0,50	14 DE MARZO DEL 2025
PR 65+900	PR 65+900	1	X	X	2	0,50	14 DE MARZO DEL 2025
PR 66+200	PR 66+200	1	X	X	2	0,50	17 DE MARZO DEL 2025
PR 66+566	PR 66+566	1	X	X	2	0,50	17 DE MARZO DEL 2025
PR 66+800	PR 66+700	1	X	X	2	0,50	17 DE MARZO DEL 2025
PR 66+800	PR 66+800	1	X	X	2	0,50	18 DE MARZO DEL 2025(PUENTE TRIPLE CAJON)
PR 66+800	PR 66+800	1	X	X	2	0,50	19 DE MARZO DEL 2025(PUENTE TRIPLE CAJON)
PR 34+070	PR 34+070	1	X	X	3	0,33	31 DE MARZO DEL 2025
		28			57	0,49	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizo pintada de resaltos el dia 10 de marzo del 2025.

- Se asistió a la capacitación el día 27 de Marzo de 2025 con la administracion vial correspondiente al mes de marzo del 2025,tema Higiene postural

-Se realizo limpieza y recoleccion de basura en los pr 50+000 hasta el PR 55+000

-Se realizo limpieza y recoleccion de basura en los pr 41+700 hasta el pr 42+000

- Se realizó limpieza de calzada en los PR 45+500 hasta pr 62+500

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	19,2	32	0,60	85
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2000,0	20	100,00	90
3	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	900,0	15	60,00	100
4	MANTENIMIENTO A RESALTOS EN CONCRETO		UND	1,0	9	0,11	100
5	RECOLECCIÓN DE BASURAS		Global	2,0	18	0,11	100
6	LIMPIEZA DE BOX COULVERT		UND	28,0	57	0,49	100

OBSERVACIONES

- En abril se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de abril se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de abril se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de abril se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura maria Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

INTERVENTOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL