PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

# ACTA DE VISITA
N= 11

Nombre del Evento: Visita Técnica

Tema/Proyecto/Asunto:
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, LA GUAJIRA

Fecha: 31/01/25
Lugar: Camarones
Hora de Inicio:
Hora Final:

PARTICIPANTES

Nombre	Cargo	Entidad
Heiser López	Ing. Residente	Prida SAS

DESARROLLO

Se visitó la estufa construída en el predio del señor Huzecho Ipuana ubicado en la vereda Camarones, zona rural de Riohacha.
Se encontró la estufa ya construída en su totalidad y en funcionamiento, la cual fué construída aproximadamente hace 1 semana.
La visita fué recibida por el hijo del beneficiario el señor Jader Ipuana.
Se le realizó la recomendación y la observación por parte de la Interventoría que no continuara con el uso de la estufa hasta que esta no cumpla con el tiempo limite para su uso que son 21 días.
También se le recalcó que si la seguía usando, tanto la interventoría como la corporación quedaba exenta de cualquier daño causado.

Scanned with CamScanner

PRIDA S.A.S
PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTA DE VISITA

Observaciones.
- El horno se encuentra levantado y no ajusta correctamente.
- El piso del cenicero no se encuentra a nivel para realizar la limpieza.

Estas observaciones se le realizó al contratista quién se comprometió a realizar los ajustes al dia siguiente, y sin embargo 1 semana despues en la segunda visita aun se encontró que no habia realizado dichos ajustes.

Herzer López

FIRMA BENEFICIARIO

CC:

Tel:

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA CONTRATISTA

Scanned with CamScanner