ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			HORA INICIO	HORA FINAL
(Día):	(Mes):	(Año):		
8	5	2025	10:00	11:14 am

CONVOCADO POR:

DIRECCIÓN: SDHT Piso 3.

OBJETIVO:
Comite #7 CTO 1761-2024.

TEMAS A TRATAR:
Avance contrato.

DESARROLLO:

- Respuesta a consultoria, El interventor REFIERE Haber Atendido las observaciones sin embargo no se cuenta con Numero Siga toda vez que la Plataforma SIGA No esta emitiendo Numero de Radicado. "se Radico el dia master. 6 de mayo- Plan de accion. y Acta de aprobacion. fue Radicado el mismo 6 de mayo.

- Con Respecto al Plan de trafico. se Presenta la Novedad de; los Apoyos no corresponden a los CIV y los Diseños fueron estructurados. con una vigencia que ya no con aceptabilidad por la Fecha Proyectada, Por lo anterior El Contratista Propone Realizar Nuevo Óforo para Diseñar el Revimento de la via.

De acuerdo a la Dificultad. Presentada no se ha logrado firmar el acta de Aprobacion ya que. los apoyos, muros, Diseños. Presentados por el consultor NO son viables. Por lo anterior NO se ha logrado Acordar, la propuesta del contratista e

Scanned with CamScanner

interventoric Fue Radicado a la entidad este se encuentra en el area documental.
CU 7137. el interventor refiere generar item de no Previsto al No ser Viable la actividad de concreto Flexible. y se cambiaria por adoquin. lo anterior Afecto el Presupuesto Por tal motivo a hoy No se Presento. la Propuesta de actividades de manera Formal.

Se Presenta de manera informal una Propuesta economica de $118.372,624 Para Realizar Plan de manejo de trafico el cual Rubiele. Por claridad constructiva Para iniciar las obras. esta Propuesta Es generada Por el contratista, a ella la entidad Pregunta si esta Propuesta incluye. los Demas item Para iniciar obra, geotecnia, No Previstos, ETC en ajunto. El Contratista refiere. Realizar el ajuste PARA Volverlo a Presentar.

Para Efectos de avanzar en la Reunion. y en las Fases del Contrato, la Entidad Suguiere un Plan de contigencia con Propuesta de Suspension, Propuesta de Balance. con argumento Tecnico, con la claridad que de acuerdo al objeto contractual y el Valor del contrato. Para Poder ejecutar. la obra y la Propuesta necesaria que de lugar a generar avances.

Scanned with CamScanner

Observaciones y/o conclusiones:

- Propuesta de ejecución con Plan de choque el cual contega costo, cronograma, alcance. 9/05/2025.

- Entrega de propuesta, con ajuste de Balance economico, posible suspensión, Ajustes de cronograma, Todo con argumento Tecnico, b anterior compromiso de interventoria Rosa. 12/05/2025.

Registro fotográfico (si aplica):

Scanned with CamScanner

Compromisos:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Plan de choque	Interventoria contratista	9/05/25.
Propuesta Ajuste Alcance del contrato	Interventoria contratista	12/05/25.

Firman asistentes:

NOMBRE	CARGO / CONTRATO	CORREO	CELULAR / TELEFONO	FIRMA
Alberto Forero	Director Interventoria	consinterventoria752-2024@outlook	3105852598	
Franklin Gantiva	Director contratista	consorciomg24@gmail.com	3002975252	
Sebastian Cruz.	SST-MA SOHT	Johan.cruz@habitatbogota.gov.co	3112833519	
Juan Camilo Barr	SOHT - SB	Juan.barrera@habitatbogota.gov.co	3107724 [illegible]	

Anexo:

ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:

Scanned with CamScanner