	CONTRATO N° CMA-SIM-028-2024		**VALOR DEL ACTA**		**ACTA PARCIAL N°2**
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	14/03/2025	**VALOR PRESENTE ACTA:**
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: DEL PERIODO 37.77% ACUMULADO 66.14%		**$337,700,739.00**
	CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN		**VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:**	**$ 894,097,798.00**	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		**VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:**	**$ 591,356,284.00**	15/12/2024 AL 14/03/2025
CÓDIGO: SI-SUP-043	**FECHA DE INICIO:** 15/11/2024		**VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:**	**$ 253,655,545.00**	**FECHA PRESENTE ACTA: 19/05/2025**
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°2	**FECHA FINALIZACIÓN:** 15/08/2025		**VALOR PRESENTE ACTA No.02 DE INTERVENTORIA:**	**$ 337,700,739.00**	

CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALIZADAS**			**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA N°2**		**ACUMULADO**	
CANT. (1)	**CARGO / OFICIO**	**COSTOS DE PERSONAL (2)**	**PRIMA REGIONAL (3)**	**PARTICIPACIÓN (h-mes) (4)**	**VALOR PARCIAL (1)*(2)+(3)*(4) = (5)**	**CANT**	**PARTIC (h-mes)**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE OBRA**	**VALOR**
	FRENTE DE TRABAJO DE BESITO VOLAO													
	PERSONAL PROFESIONAL				**$260,617,500.00**			**$260,617,500.00**		**$73,937,184.00**		**$98,435,228.00**		**$172,372,416.00**
1	Director de Interventoria	$ 7,228,000.00	$ -	2.70	$19,515,600.00	1	2.70	$19,515,600.00	28.37%	$5,536,576.00	37.77%	$7,371,042.00	66.14%	$12,907,618.00
1	Ing. Con Postgrado en Vias	$ 4,875,000.00	$ -	2.70	$13,162,500.00	1	2.70	$13,162,500.00	28.37%	$3,734,201.00	37.77%	$4,971,476.00	66.14%	$8,705,678.00
1	Profesional residente electrico	$ 3,614,000.00	$ -	1.80	$6,505,200.00	1	1.80	$6,505,200.00	28.37%	$1,845,525.00	37.77%	$2,457,014.00	66.14%	$4,302,539.00
2	Profesional residente interventoría	$ 3,614,000.00	$ -	9.00	$65,052,000.00	2	9.00	$65,052,000.00	28.37%	$18,455,252.00	37.77%	$24,570,140.00	66.14%	$43,025,393.00
1	coordinador sG-SST	$ 3,614,000.00	$ -	9.00	$32,526,000.00	1	9.00	$32,526,000.00	28.37%	$9,227,626.00	37.77%	$12,285,070.00	66.14%	$21,512,696.00
1	ing forestal	$ 3,614,000.00		2.70	$9,757,800.00	1	2.70	$9,757,800.00	28.37%	$2,768,288.00	37.77%	$3,685,521.00	66.14%	$6,453,809.00
1	Ing. Con Postgrado en el area Hidraulica	$ 4,875,000.00	$ -	2.70	$13,162,500.00	1	2.70	$13,162,500.00	28.37%	$3,734,201.00	37.77%	$4,971,476.00	66.14%	$8,705,678.00
1	Ing. Con Postgrado en el area de Geotecnia	$ 4,875,000.00	$ -	2.70	$13,162,500.00	1	2.70	$13,162,500.00	28.37%	$3,734,201.00	37.77%	$4,971,476.00	66.14%	$8,705,678.00
1	Trabajadora Social	$ 3,614,000.00	$ -	2.70	$9,757,800.00	1	2.70	$9,757,800.00	28.37%	$2,768,288.00	37.77%	$3,685,521.00	66.14%	$6,453,809.00
1	Contador	$ 3,614,000.00	$ -	2.70	$9,757,800.00	1	2.70	$9,757,800.00	28.37%	$2,768,288.00	37.77%	$3,685,521.00	66.14%	$6,453,809.00
1	Abogado	$ 3,614,000.00	$ -	2.70	$9,757,800.00	1	2.70	$9,757,800.00	28.37%	$2,768,288.00	37.77%	$3,685,521.00	66.14%	$6,453,809.00
	PERSONAL TÉCNICO													
1	Topógrafo	$ 2,860,000.00	$ -	4.50	$12,870,000.00	1	4.50	$12,870,000.00	28.37%	$3,651,219.00	37.77%	$4,860,999.00	66.14%	$8,512,218.00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO					-								
1	Secretaria	$ 1,820,000.00	$ -	9.00	$16,380,000.00	1	9.00	$16,380,000.00	28.37%	$4,647,006.00	37.77%	$6,186,726.00	66.14%	$10,833,732.00
1	Conductor	$ 1,820,000.00	$ -	9.00	$16,380,000.00	1	9.00	$16,380,000.00	28.37%	$4,647,006.00	37.77%	$6,186,726.00	66.14%	$10,833,732.00
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO													
2	Cadenero	$ 1,430,000.00	$ -	4.50	$12,870,000.00	2	4.50	$12,870,000.00	28.37%	$3,651,219.00	37.77%	$4,860,999.00	66.14%	$8,512,218.00
	OTROS COSTOS													
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA (5) = (6)				**$260,617,500.00**			**$260,617,500.00**		**$73,937,184.00**		**$98,435,228.00**		**$172,372,416.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2.15**			**2.15**		**2.15**		**2.15**		**2.15**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7)				**$560,327,625.00**			**$560,327,625.00**		**$158,964,946.00**		**$211,635,740.00**		**$370,600,694.00**
CANT. (8)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO ($) (9)**	**UTILIZACIÓN (10)**	**VALOR PARCIAL = (8) * (9) * (10) = 11**	**CANT**		**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE**	**VALOR**	**% AVANCE DE OBRA**	**VALOR**
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													
1	Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	Mes	$7,000,000.00	9.00	$63,000,000.00	1	9.00	$63,000,000.00	28.37%	$17,873,100.00	37.77%	$23,795,100.00	66.14%	$41,668,200.00
1	Equipo completo de topografia	Según comprobante por mes	$4,000,000.00	4.50	$18,000,000.00	1	4.50	$18,000,000.00	28.37%	$5,106,600.00	37.77%	$6,798,600.00	66.14%	$11,905,200.00
1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Según comprobante por mes	$1,654,031.11	9.00	$14,886,280.00	1	9.00	$14,886,280.00	28.37%	$4,223,238.00	37.77%	$5,622,548.00	66.14%	$9,845,786.00
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	Según comprobante por mes	$3,500,000.00	9.00	$31,500,000.00	1	9.00	$31,500,000.00	28.37%	$8,936,550.00	37.77%	$11,897,550.00	66.14%	$20,834,100.00
	TOTAL EQUIPOS				**$127,386,280.00**			**$127,386,280.00**		**$36,139,488.00**		**$48,113,798.00**		**$84,253,286.00**
	OTROS COSTOS													
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$600,000.00	9.00	$5,400,000.00	1	9.00	$5,400,000.00	28.37%	$1,531,980.00	37.77%	$2,039,580.00	66.14%	$3,571,560.00
1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías,etc	Según comprobante por mes	$600,000.00	9.00	$5,399,998.00	1	9.00	$5,399,998.00	28.37%	$1,531,979.00	37.77%	$2,039,579.00	66.14%	$3,571,559.00
	OTROS COSTOS (CEN)				**$10,799,998.00**			**$10,799,998.00**		**$3,063,960.00**		**$4,079,160.00**		**$7,143,120.00**
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$698,513,903.00**			**$698,513,903.00**		**$198,168,394.00**		**$263,828,698.00**		**$461,997,100.00**
										$39,203,448.00		**$52,192,958.00**		
5	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**													
	Impuestos RET. ICA POR SERV. 1%			1.00%	$6,985,139.00			$6,985,139.00		$1,981,684.00		$2,638,287.00		$4,619,971.00
	Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%			2.00%	$13,970,278.00			$13,970,278.00		$3,963,367.88		$5,276,574.00		$9,239,942.00
	Impuestos PROCULTURA 1%			1.00%	$6,985,139.00			$6,985,139.00		$1,981,683.94		$2,638,287.00		$4,619,971.00
	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%			2.00%	$13,970,278.00			$13,970,278.00		$3,963,367.88		$5,276,574.00		$9,239,942.00

	CONTRATO N° CMA-SIM-028-2024		**VALOR DEL ACTA**		**ACTA PARCIAL N°2**
	OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA**	**14/03/2025**	**VALOR PRESENTE ACTA:**
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA: **DEL PERIODO** **37.77%** **ACUMULADO**	**66.14%**	**$337,700,739.00**
	CONTRATISTA: CONSORCIO INPROBRAIN		**VALOR CONTRACTUAL INTERVENTORIA:**	**$894,097,798.00**	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		**VALOR TOTAL EJECUCION INTERVENTORIA AL CORTE:**	**$ 591,356,284.00**	15/12/2024 AL 14/03/2025
CÓDIGO: SI-SUP-043	**FECHA DE INICIO:** 15/11/2024		**VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES INTERVENTORIA:**	**$ 253,655,545.00**	**FECHA PRESENTE ACTA: 19/05/2025**
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA N°2	**FECHA FINALIZACIÓN:** 15/08/2025		**VALOR PRESENTE ACTA No.02 DE INTERVENTORIA:**	**$ 337,700,739.00**	

	CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA N°2**		**ACUMULADO**	
	Impuestos ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $163.286.200)	2.00%	$13,970,278.00		$13,970,278.00		$3,963,367.88		$5,276,574.00		$9,239,942.00	
	Impuestos TASA DEPORTE 1%	1.00%	$6,985,139.00		$6,985,139.00		$1,981,683.94		$2,638,287.00		$4,619,971.00	
							$17,835,156.00		**$23,744,583.00**			
6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**		**$761,380,154.00**		**$761,380,154.00**		**$216,003,550.00**		**$287,573,281.00**		**$503,576,839.00**	
	IVA	19.00%	$132,717,642.00	19.00%	$132,717,642.00	19.00%	**$37,651,995.00**	19.00%	**$50,127,458.00**	19.00%	$87,779,445.00	
	VALOR TOTAL		**$894,097,798.00**		**$894,097,798.00**		**$253,655,545.00**		**$337,700,739.00**		**$591,356,284.00**	
									$ 337,700,739.0	ok		
	NETO A PAGAR PRESENTE ACTA								**$337,700,739.00**			

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de interventoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Consorcio

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 337,700,739.00**

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMAÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
RL. CONSORCIO INPROBRAIN

Vo.Bo:
Revisó: Magda Fuentes Ramos - Apoyo a la Supervisión
Revisó: Hugo Martinez-Contratista SIM