Informe de supervisión N° 01

Contrato u orden de compra No:	DBS-155-2024
Contratista:	*SUMINISTROS D & DAG S.A.S.*
NIT:	901.259.003 - 3
Objeto:	DOTACIÓN DE SILLAS PARA ESTUDIANTES, MESAS DE DOCENTE Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA DIFERENTES ESPACIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO SEDE NORTE.
Valor:	SEISCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($614.295.253,81) MONEDALEGAL COLOMBIANA, INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y TODOS LOS DEMÁS TRIBUTOS QUE SE GENEREN CON OCASIÓN A LA CELEBRACIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Plazo:	Hasta el Treinta y uno (31) de Diciembre del 2024, a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.
Contratante:	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Póliza de Garantía No.	Póliza de cumplimiento: CRC-100021744
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL
NIT Aseguradora:	860.037.013-6
Fecha de Expedición:	28 de noviembre de 2024.
Fecha de acta de inicio:	03 de diciembre de 2024
Fecha de acta de suspensión 1:	20 de diciembre de 2024
Fecha de acta de reinicio N° 1:	19 de marzo de 2025
Supervisor:	**CARLOS ANDRES HERNANDEZ KLIGMAN- Jefe de oficina de planeación.**
MODIFICACIONES	
Valor Adición:	NO APLICA
Concepto de la Adición:	NO APLICA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
% de Ejecución del Contrato:	*100%*
% de Pagos realizados:	*0*

INFORME AVANCE DE CONTRATOS Y ORDENES DE COMPRA

% de Pagos por realizar:	*100%*

En Puerto Colombia, Atlántico, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, ubicada en ubicada en el Km 7, Antigua vía a Puerto Colombia, reunidos **CARLOS ANDRES HERNANDEZ KLIGMAN**, identificado con la cedula de ciudadanía No 1.140.825.382, Jefe de la oficina de planeación, de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR del contrato y el señor **DAGOBERTO HERRERA PATERNINA**, identificado con la cedula de ciudadanía No 72.302.398 en calidad de representante legal de **SUMINISTROS D & DAG S.A.S.** CONTRATISTA.

El suscrito supervisor del contrato certifica haber supervisado la ejecución del **DBS-155- 2024**, y deja constancia que el contratista sociedad **SUMINISTROS D & DAG S.A.S.** cumplió con las actividades que se relacionan a continuación las que se ajustan al objeto y obligaciones pactadas:

DOTACION				
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**CUMPLE**
1	**MOBILIARIO SINTRAUNICOL**			
1.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON DIMENSIÓN 2,40 METROS LARGO X 1,20 METROS ANCHO superficie en madera industrial de 30 cm de espesor laminada en formica F8 (laminado color institucional) y balance contracara , con canto termo fundido en cinta PVC rígida de 2mm de espesor; (2) DOS Costados equiláteros metálicos con dimensión de 0,90 metros de ancho x 0,72 metros de alto; conexión superior entre bases para rigidez de la estructura en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más color gris, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	7,00	CUMPLE
1.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO TIPO PO-04, EN FORMA L: CON DIMENSIÓN DE 1,50 X 1,50 METROS, profundidad de 0,60 metros y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con	UND	2,00	CUMPLE

	niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, con faldón al frente metálico en lamina coll rolled con altura 0,40 metros incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.			
1.3	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO TIPO PO-01 : CON DIMENSIÓN DE 1,20 METROS DE LARGO X 0,60 METROS DE PROFUNDIDAD y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (1) Un Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón en frente metálico color gris altura 0,40 metros altura y 1,20 metros de longitud . Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	2,00	CUMPLE
1.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de ESCRITORIO TIPO E-01 : CON DIMENSIÓN DE 0,90 METROS DE LARGO X 0,60 METROS DE PROFUNDIDAD y 0,75 metros de altura; SIN gavetero de almacenamiento inferior. (2) DOS Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de	UND	2,00	CUMPLE

	30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón en frente metálico color gris altura 0,40 metros altura y 1,20 metros de longitud . Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.			
1.5	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más.	UND	15,00	CUMPLE
1.6	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS (en altura, gira y desliza), Mecanismo giratorio base de 5 aspas en cromado con ruedas piso duro 65 mm (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); mecanismo basculante 4 bloqueos, apoyo lumbar graduable en altura; silla con dimensión total de 111 centímetros sin cabecero x 66 centímetros de ancho x fuera de brazos; ancho de asiento de 49 centímetros, ancho de espaldar de 43 centímetros x 44 centímetros de altura desde asiento sin cabecero; Asiento en espuma inyectada densidad 60, espalda graduable en altura con bastidor interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño importado de excelente calidad color negro. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro debe guardar reciprocidad en forma, color y aspecto con imagen de referencia.	UND	2,00	CUMPLE
2	**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SERVICIOS GENERALES**			CUMPLE
2.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO TIPO PO-01 : CON DIMENSIÓN DE 1,20 METROS DE LARGO X 0,60	UND	21,00	CUMPLE

	METROS DE PROFUNDIDAD y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (1) Un Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón en frente metálico color gris altura 0,40 metros altura y 1,20 metros de longitud . Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.			
2.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO TIPO PE-02 (JEFE / DIRECTIVO), EN FORMA L: CON DIMENSIÓN DE 1,80 X 1,80 METROS profundidad de 0,60 metros y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,40 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes (1 costado equilátero recubierta con tapa en superficie en madera industrial de 12 mm de espesor y laminada en formica de la misma referencia de la superficie superior, y canto termo fundido de la misma referencia), Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión fornica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón en frente en madera industrial de 12 mm enchapada en	UND	1	CUMPLE

	formica de la misma referencia de la superficie superior por ambas caras y , canto protegido en cinta rígida de PVC de 2mm de espesor termo fundido, retraído 0,25 metros del borde de la superficie. Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.			
2.3	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO TIPO PO-05, EN FORMA L: CON DIMENSIÓN DE 1,50 X 1,80 METROS, profundidad de 0,60 metros y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, con faldón al frente metálico en lamina coll rolled con altura 0,40 metros incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	1	CUMPLE
2.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS (en altura, gira y desliza), Mecanismo giratorio base de 5 aspas en cromado con ruedas piso duro 65 mm (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); mecanismo basculante 4 bloqueos, apoyo lumbar graduable en altura; silla con dimensión total de 111 centímetros sin cabecero x 66 centímetros de ancho x fuera de brazos; ancho de asiento de 49 centímetros, ancho de espaldar de 43 centímetros x 44 centímetros de altura desde asiento sin cabecero; Asiento en espuma inyectada densidad 60, espalda graduable en altura con bastidor interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño importado de excelente calidad color negro. incluye todo lo necesario para su	UND	34,00	CUMPLE

	correcto montaje y funcionamiento; color negro debe guardar reciprocidad en forma, color y aspecto con imagen de referencia.			
2.5	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MUEBLE PARA IMPRESORA CON DIMENSIONES DE 1,50 METROS DE LARGO X 0,60 METROS DE PROFUNDIDAD y 0,75 metros de altura, archivo de 1,50 metros de largo x 0,60 metros de fondo y 0,75 metros de alto, con tres cajones, en acero cold rolled cal 20 o superior, tapa laterales y superior en aglomerado de 12 mm laminado en formica de alta presión F8 color tono institucional, balance contracara y canto termo fundido en cinta rígida de PVC de 2 mm.; Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	1,00	CUMPLE
2.6	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de ESTANTE CERRADO CON DIMENSIONES DE 0.90 METROS DE ANCHO X 0,45 METROS DE PROFUNDIDAD Y 2,00 METROS DE ALTO con llave y entrepaños para almacenamiento de documentos en A-Z tipo oficio, Estructura, base, zócalo y cenefa en acero cold rolled Cal. 20 o superior, Tapas superiores y laterales de aglomerado de 12 mm laminado, puertas abatibles en aglomerado de 12mm laminado decorativo y canto rígido termo fundido, con cerradura y manijas.	UND	3,00	CUMPLE
2.7	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de ESTANTE ABIERTO CON DIMENSIONES DE 0,90 METROS DE ANCHO X 0,45 METROS DE FONDO X 2,00 METROS DE ALTO, con entrepaños para almacenamiento de documentos en A-Z tipo oficio, Estructura, base, zócalo y cenefa en acero cold rolled Calibre 20 o superior, incluye niveladores.	UND	2,00	CUMPLE
2.8	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MUEBLE PARA TV CON DIMENSIONES DE 1,50 METROS DE LARGO X 1,10 METROS DE ALTO Y 0,45 METROS DE FONDO en aglomerado de 12mm laminado decorativo en formica de alta presión F8 color por definir y canto rígido termo fundido en cinta rígida de PVC de 2mm, con cerradura y manijas. mueble con patas, dividido en 3 secciones, con puertas abatibles dobles y 3 entrepaños internos por cada compartimento. Se debe entregar una muestra previa de acabado para selección y aprobación por parte del supervisor del contrato.	UND	1,00	CUMPLE

2.9	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA INTERLOCUTORA ESPECIAL tipo poltrona, fabricada en una fuerte estructura metálica, cuenta con relleno de espuma de alta densidad. Está tapizada en tela poliéster de excelente calidad. Dimensiones y peso: Silla: 61 cm ancho x 56 cm largo x 77 cm alto Peso del Producto: 5 kg - Peso que soporta: 180 kg; referencia preseleccionada Silla Aurora 77X61X56 Cm Tela Plata, o similar que guarde reciprocidad en forma, color, y dimensiones previamente avalado por el supervisor del contrato.	UND	4,00	CUMPLE
2.10	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON DIMENSIÓN 4,50 METROS LARGO X 1,20 METROS ANCHO superficie en madera industrial de 30 cm de espesor laminada en formica F8 (laminado color institucional) y balance contracara , con canto termo fundido en cinta PVC rígida de 2mm de espesor; (2) DOS Costados equiláteros metálicos con dimensión de 0,90 metros de ancho x 0,72 metros de alto; conexión superior entre bases para rigidez de la estructura en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más color gris, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	1,00	CUMPLE
3	**MOBILIAIRIO ACADEMICO PARA DIFERENTES SEDES**			CUMPLE
3.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA UNIVERSITARIA ANTIVANDALICA CON BRAZO FIJO (10% de la cantidad suministrada con brazo izquierdo) en polímero de alto impacto y estructura en tubería de sección redonda 7/8 calibre 16, con recubrimiento de pintura epoxi/poliéster. Con protección a los rayos uv. Se anexa ficha técnica, el mobiliario debe contar con las características expuestas en el Anexo 2 – Ficha técnica silla antivandálica. Se debe entregar una muestra previa a la entrega total del contrato.	UND	400	CUMPLE
3.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES (para docentes) Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar,	UND	90	CUMPLE

	con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más.			
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ACRILICO PARA SALONES DE CLASE: Medidas: 120×240 cms. Fórmica blanca cuadriculada de alta resistencia (Premium) Marco en aluminio cuarto de círculo (elimina los bordes peligrosos). Esquineras plásticas redondeadas (elimina las esquinas peligrosas). Respaldo en mdf de 12 mm el cual evita que se pandee. Incluye ganchos para colgar en paredes, y pernos de anclaje de 3 pulgadas para anclarlo a los muros de manera segura. Se debe entregar una muestra previa antes de la entrega total.	UND	12	CUMPLE
3.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE TRABAJO PARA DOCENTES EN LOS SALONES DE CLASE CON ESTRUCTURA ROBUSTA. ALTURA: 0.75 - LARGO: 1.00MTS – ANCHO: 0.60 MTS. Cada una de las superficies tendrá 4 puntos de unión a la estructura y no hará parte de la misma. Estructura La estructura será en conjunto sólido y estable. Garantizara la resistencia y estabilidad de la mesa durante su uso. Todas las superficies permanecerán niveladas y la estructura no debe sobresalir del plano de la misma. Evitando el alabeo de la cara inferior o superior. La estructura debe resistir los solventes y los disolventes. La dureza de la película de pintura sobre metal (No debe ser inferior a la dureza del lápiz 2H. La estructura de soporte deberá ser en tubería cuadrada de acero estructural de 4". Cantos en PVC rígido termo fundido de 2 mm. Balance negro y/o gris en una sola pieza completa, espesor 058 mm. Estructura pintada en con pintura epoxipoliéster de aplicación electrostática de 90 micras. Las uniones de las partes metálicas deben ser en soldaduras tipo TIG, MIG o superior. Las partes metálicas deben estar en su totalidad satinadas. Las patas contaran con niveladores. (Ver Anexo 4 – en estudios previos adjuntos).	UND	50	CUMPLE
4	**VICERRECTORIA ADMINISITRATIVA**			CUMPLE
4.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de TV de 65 " , que cuente con la siguientes tecnologías: Sintonizador Digital DVB T2, Velocidad de Respuesta del TV 60 hz, Sistema Operativo Web OS , con asistente de voz, SmarTV, potencia de audio 20 walts, conectividad	UND	1,00	CUMPLE

	por Bluetooth, USB, WiFi, 3 Puertos HDMI, 2 Puertos usb; compatible con DVB-T2 y TDT en Colombia, resolución de pantalla 4K-UHD, tipo NANOCELL, Referencia solicitada: TV LG 65" Pulgadas 164 cm 65NANO77SRA 4K-UHD NanoCell Smart TV; o similar que contenga las mismas tecnologías y de fabricante reconocido con mas de 25 años produciendo y comercializando electrodomésticos, con previa autorización por escrito por el Supervisor del Contrato. incluye: Cable de poder, Magic Remote, Base y ubicación en mueble previamente suministrado. incluye cable HDMI 10 mts.			
4.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de TV de 75 " , que cuente con la siguientes tecnologías: Sintonizador Digital DVB T2, Velocidad de Respuesta del TV 60 hz, Sistema Operativo Web OS , con asistente de voz, SmarTV, potencia de audio 20 walts, conectividad por Bluetooth, USB, WiFi, 3 Puertos HDMI, 2 Puertos usb; compatible con DVB-T2 y TDT en Colombia, resolución de pantalla 4K-UHD, tipo NANOCELL, Referencia solicitada: TV LG 75" Pulgadas 189 cm 75NANO77SRA 4K-UHD NanoCell Smart TV; o similar que contenga las mimas tecnologías y de fabricante reconocido con mas de 25 años produciendo y comercializando electrodomésticos, con previa autorización por escrito por el Supervisor del Contrato. incluye: Cable de poder, Magic Remote, Base, e instalación sobre soporte previamente instalado. incluye cable HDMI 10 mts.	UND	1,00	CUMPLE
5	**CAFETERIA SEDE REGIONAL SUR SUAN**			CUMPLE
5.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA CAFETERIA 4 PUSESTOS (Tipo: Suan), con dimensiones totales de 0,81 x 0,81 metros x 0,72 metros de altura; Superficie en madera prensada 0.81 x 0.81 enchapada en acero galvanizado espesor 25 mm incluye do enchape, Base en 1 pata principal en tubo metálico redondos de 7 cm de diámetro , y patas abajo en forma de X de 0,64 x 0,64 en perfilería ovalada metálica pintada color gris, soldada a pata principal, reposada con (4) protectores plásticos de de 9 x 7 cm, anclado a superficie con 4 ángulos de 1" x 1" en cruz de y longitud de 0.35 cm cada extensión de Angulo con 3 tornillos a superficie y soldada a pata principal; debe guardar reciprocidad en forma, material y color con silla existente en cafetería sede Suan de la Universidad del Atlántico y fotos suministradas, para la Sede Regional	UND	10,00	CUMPLE

	SUAN.			
5.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA INTERLOCUTORA TIPO CAFETERIA (SEDE REGIONAL SUAN) 4 patas base en perfilería de acero inoxidable 1" de diámetro, superficie mono concha en plástico color en gama magenta oscuro, altura hasta asiento 47 cm , altura de espaldas 80 cm, asiento de 0,38 de profundidad x 0,40 de ancho, con extensión de perfilería para apoyabrazos y soporte de espaldar, ancho entre soporte de apoyabrazos de 49 cm, con 3 aperturas redondas en silla con diámetro de 1" y 3 aperturas redondas en espaldar redondas de igual dimensión y 1 apertura eb espaldar ovalada de. 8 cm de ancho x 4 cm de alto, que guarde reciprocidad en forma, material y color con silla existente en cafetería sede Suan de la Universidad del Atlántico y fotos suministradas, para la cafetería Sede Regional SUAN.	UND	48,00	CUMPLE
6	**CENTRO DE INOVACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO**			CUMPLE
6.1	**MOBILIARIO PUESTOS DE TRABAJOS Y MESAS CENTRO DE INOVACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO**			CUMPLE
6.1.1	Suministro, instalación y ubicación de SILLA INTERLOCUTORA Isósceles Mono concha Asiento y espaldar fabricados en polipropileno con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. color a elegir . Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más. que guarde reciprocidad con imagen de referencia. (Para completar puestos en maker Space)	UND	4,00	CUMPLE
6.1.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES (para docentes) Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más. (Para completar puestos en mesa de auxiliar redonda)	UND	2	CUMPLE
6.1.3	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON DIMENSIÓN	UND	2,00	CUMPLE

	1,60 METROS LARGO X 1,20 METROS ANCHO superficie en madera industrial de 30 cm de espesor laminada en formica F8 (laminado color institucional) y balance contracara , con canto termo fundido en cinta PVC rígida de 2mm de espesor; (2) DOS Costados equiláteros metálicos con dimensión de 0,80 metros de ancho x 0,72 metros de alto; conexión superior entre bases para rigidez de la estructura en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más color negro, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento. (Para maker space)			
6.1.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA AUXILIAR REDONDA DE 1,20 METROS DE DIAMETRO, en superficie de madera RH de 30 mm de espesor y laminada en formica F8 (laminado color institucional) y balance contracara , con canto termo fundido en cinta PVC rígida de 2mm de espesor, con base en forma de estrella metálica en acero call rolled, con pintura electrosoldada. base metálica pintada en color negro. (Para Consultorías)	UND	1,00	CUMPLE
6.1.5	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE CENTRO CILINDRICA COLOR BLACO con dimensiones totales de 0,50 x 0,50 metros x 0,50 metros de altura; mesa tipo puf con filtro UV8, bordes rectos, debe guardar reciprocidad con imagen y mesa de referencia; referencia aprobada previamente Cilindro Mesa Soleil (Para Recepción)	UND	1,00	CUMPLE
6.1.6	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de Gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,40 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad (Para Recepción)	UND	1,00	CUMPLE
6.1.7	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de Gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad; incluye instalación en puestos de trabajo existente anclaje a superficie existentes y des anclaje de bases.	UND	4,00	CUMPLE

	(Para Consultoría)			
6.2	**ARCHIVADORES CENTRO DE INOVACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO**			CUMPLE
6.2.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de ESTANTE CERRADO CON DIMENSIONES DE 0,80 METROS DE ANCHO X 0,45 METROS DE PROFUNDIDAD Y 2,00 METROS DE ALTO con llave y entrepaños para almacenamiento de documentos en A-Z tipo oficio, Estructura, base, zócalo y cenefa en acero cold rolled Cal. 20 o superior, Tapas superiores y laterales de aglomerado de 12 mm laminado, puertas abatibles en aglomerado de 12mm laminado decorativo y canto rígido termo fundido, con cerradura y manijas. partes metálicas pintada en color negro. (para hall, buitrón con impresora)	UND	1,00	CUMPLE
6.2.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de BIBLIOTECA ABIERTA ESTILO INDUSTRIAL EN MADERA AGLOMERADO ENCHAPADO EN MELAMINA CON DIMENSIONES DE 0,80 METROS DE ANCHO X 0,40 METROS DE PROFUNDIDAD Y 1,80 METROS DE ALTO; con 6 entrepaños, 1 división vertical en cada entrepaños, superficies en madera aglomerado enchapado en melamina en ambas caras y canto termo fundido, peso neto 35 kg; la referencia previamente aprobada: Estantería Architects Macadamia 1,82 X 0,80 X 0,40 MTS; o similar que debe guardar reciprocidad en forma, diseño, acabado, material, y color, debe consulta y previamente aprobado por el supervisor del contrato. partes metálicas pintada en color negro. (para Dirección consultoría y Director del Centro)	UND	2,00	CUMPLE
6.2.3	Suministro, instalación sobre muro y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de REPISA ABIERTA ESTILO INDUSTRIAL CON DIMENSIONES DE 0,60 METROS DE ANCHO X 0,35 METROS DE FONDO X 0,30 METROS DE ALTO, con superficie en madera industrial de 12 mm en base y superior de 0,30 metros x 0,60 metros, enchapada en formica de alta presión, Estructura de soporte, en 2 estructuras rectangulares en tubo de cuadrado de 1" acero cold rolled Calibre 20 o superior, incluye instalación sobre pared con anclaje de tornillos y epóxico y limpieza. partes metálicas pintada en color negro. (para maker space)	UND	8,00	CUMPLE
6.3	**DOTACIÓN AUXILIAR CENTRO DE INOVACCIÓN Y EMPRENDIMIENTO**			CUMPLE
6.3.1	Suministro y Ubicación de **Caneca de basura / Papelera**	UND	1,00	CUMPLE

	Vaivén Blanca de 53 Litros color a elegir.			
6.3.2	Suministro y Ubicación de **Caneca de basura / Papelera Vaivén Blanca de 10 Litros color a elegir.**	UND	8,00	CUMPLE
6.3.3	**Suministro, e instalación letrero en acrílico de 5mm de espesor y 0,60 metros de largo x 0,40 metros de alto** (1 para visión - misión, 1 política de calidad 1 objetivos de calidad), no incluye impresiones de letrero. **(para recepción)**	UND	3	CUMPLE
6.3.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SOPRTE METALICO MOVIL TIPO PEDESTAL PARA TV de 32" a 65 " , que soporta una carga hasta de 50 kg, permite una inclinación de +10° a -10°, diseño retráctil, soporte de TV ajuste en altura, base con 4 ruedas en cruz, altura regulable desde 164 cm a 180 cm, repisa inferior extraíble, estante de la Cámara ajustable en altura, estructura metálica con recubrimiento de pintura en polvo color negro, VESA 200X 200, 300X300, 400X1400, 400X6000 con previa autorización por escrito por el Supervisor del Contrato, debe guardar reciprocidad con imagen de referencia en forma, color, materiales , dimensiones, capacidad de carga, acabado diseño. (para salón y maker space)	UND	2,00	CUMPLE
6.3.5	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de Tablero acrílico móvil, con dimensiones de 72" de largo x 40" de alto, doble cara, borrado magnético en seco, superficie resistente a los arañazos, además, el robusto soporte rodante está hecho de hierro con revestimiento protector contra el óxido. Las ruedas bloqueadas son de 2 pulgadas de diámetro, base metálica con 4 ruedas. (para salón y maker space)	UND	2	CUMPLE
7	**DOTACIÓN FACULTAD DE INGENERIA**			CUMPLE
7.1	**LABORATORIO INGENERIA EN CAFETERIA CENTRAL**			CUMPLE
7.1.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO TIPO PO-04, EN FORMA L: CON DIMENSIÓN DE 1,50 X 1,20 METROS, profundidad de 0,60 metros y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (3) tres Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en	UND	1,00	CUMPLE

	laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, con faldón al frente metálico en lamina coll rolled con altura 0,40 metros incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.			
7.1.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de ESCRITORIO de 3 puestos TIPO E-04: con dimensiones de 1,80 metros de largo x 0,60 metros de ancho, BASE COLOR NEGRO, NO Incluye gavetero de almacenamiento; Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18, con niveladores en polipropileno antideslizantes , Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 color a elegir y balance en la contracara, bordes en canto rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón al frente metálico color negro altura 0,40 metros. Pintura electrostática epoxi poliéster color negro para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, Niveladores antideslizantes en polipropileno para las patas y todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	1,00	CUMPLE
7.1.3	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA POLTRONA COLOR AZUL, fabricada en una fuerte estructura metálica, cuenta con relleno de espuma de alta densidad. Está tapizada en tela poliéster de excelente calidad color azul. Dimensiones Silla: 63 cm ancho x 73 cm profundidad x 81 cm alto; referencia preseleccionada Poltrona Moderna Tela Orleans 81 x 63 x 73 cm Mica - Mueble, o similar que guarde reciprocidad en forma, color, y dimensiones previamente avalado por el supervisor del contrato. partes metálicas pintada en color madera.	UND	2,00	CUMPLE
7.1.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS (en altura, gira y desliza), Mecanismo giratorio base de 5	UND	4,00	CUMPLE

	aspas en cromado con ruedas piso duro 65 mm (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); mecanismo basculante 4 bloqueos, apoyo lumbar graduable en altura; silla con dimensión total de 111 centímetros sin cabecero x 66 centímetros de ancho x fuera de brazos; ancho de asiento de 49 centímetros, ancho de espaldar de 43 centímetros x 44 centímetros de altura desde asiento sin cabecero; Asiento en espuma inyectada densidad 60, espalda graduable en altura con bastidor interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño importado de excelente calidad color negro. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro debe guardar reciprocidad en forma, color y aspecto con imagen de referencia.			
7.2	**DECANATURA FACULTAD DE INGENIERÍA**			CUMPLE
7.2.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS (en altura, gira y desliza), Mecanismo giratorio base de 5 aspas en cromado con ruedas piso duro 65 mm (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); mecanismo basculante 4 bloqueos, apoyo lumbar graduable en altura; silla con dimensión total de 111 centímetros sin cabecero x 66 centímetros de ancho x fuera de brazos; ancho de asiento de 49 centímetros, ancho de espaldar de 43 centímetros x 44 centímetros de altura desde asiento sin cabecero; Asiento en espuma inyectada densidad 60, espalda graduable en altura con bastidor interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño importado de excelente calidad color negro. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro debe guardar reciprocidad en forma, color y aspecto con imagen de referencia.	UND	12,00	CUMPLE
7.2.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO TIPO PO-01 : CON DIMENSIÓN DE 1,20 METROS DE LARGO X 0,60 METROS DE PROFUNDIDAD y 0,75 metros de altura; Incluye gavetero de almacenamiento inferior con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad. (1) Un Costados equiláteros metálicos cuadrado de 0,60 metros en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie	UND	5,00	CUMPLE

	en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos, Faldón en frente metálico color gris altura 0,40 metros altura y 1,20 metros de longitud . Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más, con tapa plástica de pasacables, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.			
7.2.3	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE TRABAJO RECTANGULAR CON DIMENSIÓN 3,20 METROS LARGO X 1,20 METROS ANCHO superficie en madera industrial de 30 cm de espesor laminada en formica F8 (laminado color institucional) y balance contracara , con canto termo fundido en cinta PVC rígida de 2mm de espesor; (2) DOS Costados equiláteros metálicos con dimensión de 0,90 metros de ancho x 0,72 metros de alto; conexión superior entre bases para rigidez de la estructura en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Pintura electrostática epoxi poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más color gris, incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento.	UND	1,00	CUMPLE
7.2.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA sin apoya brazos, Mecanismo giratorio base de 5 aspas en cromado con ruedas piso duro 65 mm (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); mecanismo basculante 4 bloqueos, apoyo lumbar graduable en altura; silla con dimensión total de 111 centímetros sin cabecero x 66 centímetros de ancho x fuera de brazos; ancho de asiento de 49 centímetros, ancho de espaldar de 43 centímetros x 44 centímetros de altura desde asiento sin cabecero; Asiento en espuma inyectada densidad 60, espalda graduable en altura con bastidor interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño importado de excelente calidad color negro. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro debe guardar reciprocidad en forma, color y aspecto con imagen de referencia.	UND	10,00	CUMPLE

7.2.5	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES Asiento y espaldar fabricados en Polipropileno por proceso de inyección, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Color Negro, Tapizado para asiento y/o espaldar, con acabado en tela paño color negro. Estructura en tubería redonda de 1", en acero C.R. calibre 18. Con aplicación de soldadura MIG, con acabado en Pintura electrostática epoxi-poliéster para las partes metálicas de 90 micras o más.	UND	11,00	CUMPLE
8	**LOOBY DE ACCESO EDIFICIO VICEADMINISTRATIVO**			CUMPLE
8.1	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA POLTRONA COLOR AZUL, fabricada en una fuerte estructura metálica, cuenta con relleno de espuma de alta densidad. Está tapizada en tela poliéster de excelente calidad color azul. Dimensiones Silla: 63 cm ancho x 73 cm profundidad x 81 cm alto; referencia preseleccionada Poltrona Moderna Tela Orleans 81 x 63 x 73 cm Mica - Mueble, o similar que guarde reciprocidad en forma, color, y dimensiones previamente avalado por el supervisor del contrato. partes metálicas pintada en color madera.	UND	4,00	CUMPLE
8.2	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON APOYA BRAZOS (en altura, gira y desliza), Mecanismo giratorio base de 5 aspas en cromado con ruedas piso duro 65 mm (base de 50 a 60 centímetros de diámetro); mecanismo basculante 4 bloqueos, apoyo lumbar graduable en altura; silla con dimensión total de 111 centímetros sin cabecero x 66 centímetros de ancho x fuera de brazos; ancho de asiento de 49 centímetros, ancho de espaldar de 43 centímetros x 44 centímetros de altura desde asiento sin cabecero; Asiento en espuma inyectada densidad 60, espalda graduable en altura con bastidor interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizada en paño importado de excelente calidad color negro. incluye todo lo necesario para su correcto montaje y funcionamiento; color negro debe guardar reciprocidad en forma, color y aspecto con imagen de referencia.	UND	1,00	CUMPLE
8.3	**Elaboración, Suministro, Instalación y ubicación según forma, dimensiones, aspecto, disposición en plano y en render de COUNTER DE RECPECIÓN recto** con las siguientes dimensiones 1,80 metros de longitud en frente x 0,60 metros de profundidad,; altura general de	UND	1,00	CUMPLE

	0,75 metros a superficie superior escritorio y 1,00 metro a superficie decorativa frontal; incluye estructura interna para soporte adecuado de superficie frontal (soporte con conexión a bases de escritorios) en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie; acabado de superficie frontal en: 1° zócalo de 10 cm de altura color gris; 2°acabado frontal en madera industrial enchapada en formica color blanco/madera según diseño aportado e imágenes de referencia. incluyen (1 a 2) uno a dos Costados equiláteros metálicos rectangulares de 0,60 metros de profundidad y 0,72 metros de altura; base en tubo cold rolled de 2x2" calibre 18 , con niveladores en polipropileno antideslizantes, Superficie en madera industrial de 30mm de espesor recubierta en laminado de alta presión formica F8 Color de tono Institucional y balance en la contracara, bordes en canto PVC de 2 mm de espesor rígido termo fundido del mismo color de la superficie, ducto pasa cable en polipropileno inyectado en la superficie y ducto tipo canaleta metálico con troqueles para dos tomas y caja de datos con ducto pasacables, **1 gavetero de almacenamiento inferior** con dos cajones sencillos y un cajón de archivo (2x1), gavetero con dimensión de 0,30 metros de ancho x 0,50 metros de fondo y 0,72 metros de altura para apoyo nivelado a superficie, con cerradura y trampa de seguridad; Suministro, instalación y ubicación de **(1) Accesorios para puesto de trabajo: Ojal De Alimentación De Escritorio De 2",** con un (1) espacio para Tomacorriente 110 V y 2 puertos USB, que guarde reciprocidad con imagen de referencia incluye apertura en escritorio. debe aportar muestra para ser previamente aprobado por supervisor del contrato.			
8.4	Suministro, instalación y ubicación exacta según plano y/o indicaciones del supervisor delegado de obra de MESA DE CENTRO REDONDA 0,6 METROS DE DIAMETRO, 0,40 A 0,50 Metros de altura superficie de madera RH de 12 mm de espesor y laminada en fórmica F8 (laminado color a seleccionar similar a render imagen de referencial) y balance contracara, con canto termo fundido en cinta PVC rígida de 2mm de espesor, con base metálica pintada con pintura electrosoldada de 3 micras o mayor. (para área de descanso puf); debe presentar muestra de acabado previamente para ser aprobado por supervisor del contrato.	UND	1,00	CUMPLE

En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2025.

CARLOS ANDRES HERNANDEZ KLIGMAN
Jefe de oficina de planeación
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

DAGOBERTO HERRERA PATERNINA
Representante Legal
SUMINISTROS D & DAG S.A.S.