| | |
|---|---|
| | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA** |

| | |
|---|---|
| **ACTA No:** | 01 – INICIO DE OBRA |
| **FECHA:** | 29 de enero de 2025 |
| **CONTRATO No.** | 192-SG-2024 |
| **OBJETO** | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS ÁREA DE ANTROPOLOGÍA Y OTRAS ÁREAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE – BARRANQUILLA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |

**TEMAS PRESENTE ACTA**

1. Presentación equipo profesionales del contratista Constructora GT Ingenieros SAS e interventoría AyG Plus SAS BIC y equipo técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
2. Inicio de obra contrato No. 192-SG-2024

**DESARROLLO**


1. La presente reunión da inicio con la presentación del personal técnico que estará al frente de la ejecución del proyecto. Además, el equipo del Instituto Nacional de Medicina Legal presentó los parámetros y normas a tener en cuenta por el personal de obra durante la ejecución del proyecto, en aras de salvaguardar la integridad y la confidencialidad de la entidad.
2. Se realiza recorrido en obra con el personal técnico y con los profesionales encargados del Instituto de las áreas a intervenir con el objetivo de visualizar los espacios y las normas que se deben tener en cuenta en cada uno de los espacios. Así mismo, se describen y detallan las actividades contratadas para ejecutar y la prioridad que se da a cada uno con el fin de no perjudicar la prestación de los servicios misionales:
    a. **Patio maniobra:** Demolición de piso en concreto existente, nivelación y construcción de piso y rampa en concreto para cilindros.
    b. **Acceso morgue:** Las actividades a realizar en este espacio son: pulida de piso existente, demolición de enchape en pared, resane de pared y aplicación de pintura epóxica, desmonte de luminarias existentes, instalación de luminarias, desmonte, limpieza y reinstalación de baranda, limpieza de cielo raso existente y demolición de mesón.
    Como obra adicional, se realizaría el sellado del cielo raso de la parte superior del cuarto frío, el desmonte de lámparas, desmonte y reinstalación de baranda existente.
    c. **Sala de peritos:** Desmonte e instalación de mobiliario, demolición de muros, construcción de muros, desmonte de puertas y ventanas, instalación de puertas, desmonte e instalación de aires acondicionados, desmonte e instalación de cielo raso, resane y pintura de muros. Se deberán desmontar 10 lámparas existentes e instalar igual numero de lámparas.

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA** |

d. **Menor maltratado:** Cubierta. Se acuerda subir a inspeccionar la cubierta para tratar de entender cual es el trabajo que la Entidad requiere.
e. **Antropología:** Adecuación de espacios, instalación de equipo HVAC. Se comenta la necesidad de crear un NP para el izaje de los equipos a cubierta.

3. Se precisa, que durante el recorrido se encuentran diferentes detalles e incógnitas las cuales es necesario que la supervisión del contrato plantee las soluciones respectivas a los mismos.
   a. En el edificio de antropología se encontró que la altura de la estantería imposibilita la instalación de la ductería del segundo piso. Además, en planos, se observa que hay dieciséis 16 estantes, sin embargo, contractualmente solo se evidencian cuatro (4).
   b. La ubicación del archivo rodante en la sala de peritos.
4. De acuerdo al plan de mejoramiento de la Contraloría se precisa que la Regional Norte cuenta con el apoyo de funcionario en Seguridad y Salud en el trabajo, quien asistirá a los comités de obra, así mismo, la Coordinadora Administrativa estará atendiendo las solicitudes y requerimientos que se presenten en esta actividad.

| **COMPROMISOS** | |
|---|---|
| **RESPONSABLE:** | Ing. Gustavo Torres Duarte |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO:** | 31 de enero de 2025 |
| **DESCRIPCIÓN:** | Envío de correo con las solicitudes correspondientes con base a lo evidenciado al recorrido de obra. |

| **PARTICIPANTES** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | Ing July Daza | **FIRMA**  |
| **ENTIDAD** | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | |
| **CARGO** | Supervisora | |
| **NOMBRE** | Ing Sandra Ferreira | **FIRMA**  |
| **ENTIDAD** | Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses | |
| **CARGO** | Coordinadora Administrativa | |
| **NOMBRE** | Ing Gustavo Torres Duarte | **FIRMA**  |
| **ENTIDAD** | Constructora GT Ingenieros SAS | |
| **CARGO** | Coordinador General | |

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA** |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | Ing Alejandro García | **FIRMA** |
| **ENTIDAD** | Constructora GT Ingenieros SAS | |
| **CARGO** | Director de Obra | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | Arq. Habib Rapalino | **FIRMA** |
| **ENTIDAD** | Constructora GT Ingenieros SAS | |
| **CARGO** | Residente de obra | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | Ing Maicol Roncancio | **FIRMA** |
| **ENTIDAD** | A&G Plus SAS BIC | |
| **CARGO** | Director de interventoría | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | Ing Iván Bastidas | **FIRMA** |
| **ENTIDAD** | A&G Plus SAS BIC | |
| **CARGO** | Residente de interventoría | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma _____
Nombre Marinela Segura Tellez
**CONTRATISTA**

Firma _____
Nombre: Ing Maicol Roncancio
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Firma _____
Nombre
**SUPERVISOR**

---

1. En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros: representante legal o apoderado. Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo