ACTA No. 010		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA DE LA TORRE DE ALTURAS DE LA SEDE DE PUERTO GAITÁN META, DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META."		
CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, 07 de abril de 2025	**HORA INICIO:** 08:00 AM	**HORA FIN:** 10:00 AM
LUGAR Y/O ENLACE: Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** SENA Urbanización GUAYURIBA Regional Meta CISM	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Revisión técnica y presupuestal del estudio de mercado
2. Aprobar el estudio de mercado de acuerdo a las cotizaciones allegadas
3. Realizar estudio de mercado de los elementos a contratar

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:
Revisar las cotizaciones allegadas para el proceso que tiene por objeto: Contratar la adecuación del cerramiento con malla eslabonada de la torre de alturas de la sede de Puerto Gaitán Meta, del Centro de Industria y Servicios del Meta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El personal técnico e idóneo revisa y aprueba el estudio de mercado de acuerdo a las cotizaciones allegas para el proceso que tiene por objeto: Contratar la adecuación del cerramiento con malla eslabonada de la torre de alturas de la sede de Puerto Gaitán Meta, del Centro de Industria y Servicios del Meta.

El centro de Industria y Servicios del meta – Regional Meta presentó públicamente el día 11 de febrero de 2025 la solicitud de cotización de los precotizacion mediante la página de SECOP II, como se puede constatar en el siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7602719&isFromPublicArea=True&isModal=False

Dicho proceso de estudio de mercado finalizó el día 17 de febrero de 2025 a las 18:00 horas. Para esa fecha y hora, no se recibieron cotizaciones a través de la plataforma, lo que llevó a realizar una búsqueda mediante correos electrónicos.

Como parte de este procedimiento, se revisaron históricamente posibles proveedores que pudieran prestar el servicio, logrando obtener (3) tres cotizaciones, las cuales sirvieron como base para establecer el precio de cada uno de los ítems contemplados en el proceso. Esto

permitió contar con un estudio de mercado que facilitó la determinación del presupuesto oficial para la vigencia 2025 y, a su vez, avanzar con el proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía.

Este estudio de mercado resulta fundamental para garantizar la eficiencia y transparencia en la contratación, asegurando que los valores establecidos sean acordes a las condiciones del mercado y permitiendo la adecuada planificación financiera del proceso.

- COTIZACION 1 **ISOLAM SAS**
- COTIZACION 2 **IGRACO SAS**
- COTIZACION 3 **SUMINAGUAS DE COLOMBIA SAS**

El comité de compras procedió a verificar la disponibilidad presupuestal, teniendo en cuenta que el valor arrojado en el estudio de mercado corresponde a la realidad y no sobrepasa el presupuesto con el que cuenta la entidad para el presente proceso, el cual es por valor de **Cincuenta millones de pesos M/CTE** ($50.000.000), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

El comité técnico decide suprimir el ítem *4.1 Suministrar e instalar pintura de aceite blanca. Incluye anticorrosivo blanco para un correcto funcionamiento*, dado que después de realizar la inspección planeada se pudo determinar que no se realizará este servicio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	PROMEDIO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	PROMEDIO VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	**PRELIMINARES**							**$ 630.326**
1.1	Localización y replanteo	m	75,6	$ 8.789	$ 5.679	$ 4.326	$ 6.265	$ 473.634,00
1.2	Excavación manual de 30x 30 cm. Incluye retiro de materiales sobrantes donde la Institución lo designe.	m3	11,8	$ 14.158	$ 10.812	$ 14.866	$ 13.279	$ 156.692,20
2	**CONCRETO DE 3000 PSI**							**$ 22.358.226,80**
2.1	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para viga de cimentación de 30x30 cm. Incluye acero de 4Ø5/8" y flejes de 3/8" cada 10 cm en forma estructural.	m	75,6	$ 180.150	$ 178.734	$ 206.624	$ 188.503	$ 14.250.826,80
2.2	Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para zapatas de 50*50*50 cm	un	40	$ 244.355	$ 231.497	$ 132.202	$ 202.685	$ 8.107.400,00
3	**CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA DE 2"**							**$ 17.503.668,00**
3.1	Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada de 2,2 mt de altura, Metal 2-1/4 x 2-1/4 2.5mm. Incluye tubo galvanizado de 2"x2,50 mmx3m cada 2 m de distancia con tapa en la parte	m	75,6	$ 230.626	$ 219.979	$ 243.986	$ 231.530	$ 17.503.668,00
	SUBTOTAL							**$ 40.492.221**
	ADMINISTRACION 15%	**UN**	**15%**					**$ 6.073.833**
	UTILIDAD 5%	**UN**	**5%**					**$ 2.024.611**
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	**UN**	**19%**					**$ 384.676**
	GRAN TOTAL INCLUIDO IVA:							**$ 48.975.341,30**

Asimismo, se determinó que el estudio de mercado fue realizado con base en las cotizaciones relacionadas en la presente acta

2. Se presenta en anexo archivo de revisión técnica y presupuestal No. 1 el estudio de

mercado el cual hace parte integral de la presente acta.

3. Siendo así, el proceso de contratación que tiene por objeto: Contratar la adecuación del cerramiento con malla eslabonada de la torre de alturas de la sede de Puerto Gaitán Meta, del Centro de Industria y Servicios del Meta, se debe adelantar el presente proceso de contratación teniendo en cuenta el CDP 825 del 2025 el cual cuenta con un presupuesto para el presente proceso por valor de **Cincuenta millones de pesos M/CTE ($ 50.000.000).**


CONCLUSIONES

4. Adelantar el proceso de contratación de mínima cuantía por el valor de **Cuarenta y ocho millones novecientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos con treinta centavos m/cte ($48.975.341,30)**, presupuesto que se encuentra amparado a través del CDP 825 del 2025 para el proceso de mínima cuantía que tiene por objeto: Contratar la adecuación del cerramiento con malla eslabonada de la torre de alturas de la sede de Puerto Gaitán Meta, del Centro de Industria y Servicios del Meta.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA

ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Diego Alexander Toro Jurado	Apoyo Económico y financiero CISM	
César Augusto Quiroga Jaimes	Líder del proceso	
Jhon Harvey Duque Giraldo	Aspectos técnicos	
Magali Alba Pérez	Abogada apoyo de infraestructura	
Daniela Barbosa Ruíz	Abogada apoyo de contratación	