10.5 ACTA PARCIAL No 2

BELLAS ARTES INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL VALLE	**BELLAS ARTES** **INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL VALLE** **ACTA DE PAGO PARCIAL No 2 Y FINAL**	F-GC-CT-12 Versión: 02 Página 1 de 1

BELLAS ARTES ***INSTITUCION UNIVERSITARIA DEL VALLE*** CONTRATO DE OBRA No SAMC-001-2025	**OBJETO:** "REALIZAR OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGAS DE MADERA EN ESTADO DE DETERIORO Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRA EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"	**CRONOLOGIA DEL CONTRATO**		**ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 Y FINAL**
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 36.527.564	PLAZO:	1 MES	
	VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ -	ACTA DE INICIO:	13/05/2025	
CONTRATISTA: **YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO** **NIT 34329647-2**	DISP. PRESUPUESTAL No. : 20250130 DEL 28 DE ENERO DE 2025	TERMINACION :	30/05/2025	*FECHA: 30 DE MAYO DE 2025*
SUPERVISOR: DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ	REGISTRO PRESUPUESTAL No.: Rubro 2.3.2.02.02.005.01-6D-1.2.3.3.04			

		CONDICIONES ORIGINALES					**ACUMULADO ACTAS ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA**		**OBRA EJECUTADA ACUMULADA**	
AREA	**ITEM**	**DESCRIPCION DE LA OBRA**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**
BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA		**CAPITULO 1. CIELO FALSO**										
	1.1	Suministro e Instalación de LAMINA PVC 300x5950MM E=9MM para CIELO FALSO Color Blanco Mate. Incluye: Materiales para estructura, uniones, cornisas y Escotillas para cada área. Mano de Obra.	m2	312,00	81.530	25.437.285	185,7255351	15.142.158,30	119,37436490	9.732.563,32	305,10	24.874.721,62
		CAPITULO 2. REEMPLAZO DE VIGAS DE MADERA										
	2.1	Alzaprimado de Vigas de Madera Existentes	DIA	15,00	9.798	146.970	8,00	78.384,00	7	68.586,00	15,00	146.970,00
	2.2	Desmonte de Vigas de Madera Existentes	ML	13,00	7.221	93.873	26,00	187.746,00	-	0,00	26,00	187.746,00
	2.3	Suministro e instalación VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (6X9X500 CM)	ML	10,00	47.013	470.130	0,00	0,00	10	470.130,00	10,00	470.130,00
	2.4	Suministro e instalación VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (5X11X300 CM)	ML	6,00	45.113	270.678	12,10	545.867,30	-	0,00	12,10	545.867,30
	2.5	Suministro e instalación VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (6X10X200 CM)	ML	4,00	41.763	167.052	0,00	0,00	4	167.052,00	4,00	167.052,00
	2.6	Suministro e instalación VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (4X6X300 CM)	ML	6,00	45.113	270.678	1,10	49.624,30	-	0,00	1,10	49.624,30
	2.7	Impermeabilizacion e Inmunización VIGA MADERA 3-4C-RE	ML	26,00	9.576	248.976	27,11	259.605,36	-	0,00	27,11	259.605,36
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**27.105.642,12**		**16.263.385,26**		**10.438.331,32**		**26.701.716,58**
		COSTO DIRECTO				**$ 27.105.642,12**		**$ 16.263.385,26**		**$ 10.438.331,32**		**$ 26.701.716,58**
		ADMINISTRACION			30%	$ 8.131.693,00	30%	$ 4.879.016,00	30%	$ 3.131.499,00	30%	$ 8.010.515,00
		UTILIDAD			4%	$ 1.084.225,68	4%	$ 650.535,41	4%	$ 417.533,25	4%	$ 1.068.068,66
		IVA/UTILIDAD				$ 206.002,88		$ 123.601,73		$ 79.331,32		$ 202.933,05
		COSTO INDIRECTO (ADMINISTRACION IMPREVISTOS Y IVA/UTILIDAD)				$ 9.421.921,56		$ 5.653.153,14		$ 3.628.363,57		$ 9.281.516,71
		COSTO TOTAL				**$ 36.527.564**		**$ 21.916.538,40**		**$ 14.066.694,89**		**$ 35.983.233,29**
		VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 36.527.564**		**$ 21.916.538,40**		**$ 14.066.694,89**		**$ 35.983.233,29**

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP o RUBRO	**VALOR INICIAL RDP**	**PAGO ANTERIORES ACTAS**	**PAGO PRESENTE ACTA**	**SALDO RDP**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.: Rubro 2.3.2.02.02.005.01-6D-1.2.3.3.04	$ 36.527.564	$ 21.916.538,40	$ 14.066.694,89	$ 544.330,71

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
NIT 34329647-2
CONTRATISTA

DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ
SUPERVISOR ASIGNADO
INSTITUTO BELLAS ARTES

10.6 PREACTA DE OBRA No 2.

INSTITUTO BELLAS ARTES-CALI	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"	
	CONTRATO DE OBRA No. SAMC-001-2025	FORMATO V1
	MEMORIAS DE CALCULO — HOJA 1 DE 1	

FECHA	DD	30	MM	05	AA	2025	CORTE N°	2

ELABORÓ	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO - REP LEGAL CONSORCIO




OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"				
SUPERVISOR - INTERVENTOR	SUPERVISOR -INSTITUTO BELLAS ARTES - DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ	NIT O C.C.		CONTRATO INT N	
		M.P.		CC.	
CONTRATISTA	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO	NIT O C.C.	34329647-2	CONTRATO N°	SAMC-001-2025

MODULO	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA	ITEM	1.	Suministro e Instalación de LAMINA PVC 300x5950MM E=9MM para CIELO FALSO Color Blanco Mate. Incluye: Materiales para estructura, uniones, cornisas y Escotillas para cada área. Mano de Obra.	UNID.	m2	UBICACIÓN	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA









Localización	Dimensiones Largo	ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
Suministro e Instalación de LAMINA PVC 300x5950MM E=9MM para CIELO FALSO Color Blanco Mate. Incluye: Materiales para estructura, uniones, cornisas y Escotillas para cada área. Mano de Obra.					
ACTA No 2					
	5,75	3,54			20,36
SALA POLIVALENTE	6,08	4,13			25,11
	4,77	3,62			17,27
SALA LECTURA	2,97	2,88			8,55
OFICIA PAOLA	4,83	3,60			17,39
ALA IZQUIERDA	9,63	3,95			38,04
PINTURAS Y OFICINA MARIA F	6,28	5,31			33,35
ZONA CENTRAL	5,99	4,10			24,56
ZONA PATRICIA	9,62	3,12			30,01
ALA DERECHA	9,63	3,01			28,99
ZONA CONSULTAS	4,10	3,36			13,78
DISCOTECA	4,85	3,06			14,84
ACCESO	3,1	3,06			4,74
	2,25	3,06			6,89
ARCHIVO	2,97	7,15			21,24
MENOS AREA PAGADA EN ACTA PARCIAL No 1					-185,7255351
Subtotal					119,37436490
TOTAL					**119,37436490**

OBSERVACIONES:

YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
CONTRATISTA

ING. DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ
SUPERVISOR INSTITUTO BELLAS ARTES

INSTITUTO BELLAS ARTES-CALI	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"	

	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
	SAMC-001-2025	V1		HOJA	1	DE	1


FECHA	DD	30	MM	05	AA	2025	CORTE Nº	2

ELABORÓ	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO - REP LEGAL CONSORCIO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"				
SUPERVISOR - INTERVENTOR	SUPERVISOR -INSTITUTO BELLAS ARTES - DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ	NIT O C.C.		CONTRATO INT N	
		M.P.		CC.	
CONTRATISTA	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO	NIT O C.C.	34329647-2	CONTRATO Nº	SAMC-001-2025

MODULO	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA	ITEM	2.1	Alzaprimado de Vigas de Madera Existentes	UNID.	dia	UBICACIÓN	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA









Localización	Dimensiones Largo	ancho	Alto	DIA	Medida Total
Alzaprimado de Vigas de Madera Existentes					
Acta No 2					
ALZAPRIMADO DE VIGAS DE MADERA EXISTENTES					
Desde 21 de mayo al 27 de mayo de 2025				7	7,00
Subtotal					7,00
TOTAL					**7,00**

OBSERVACIONES:

YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
CONTRATISTA

ING. DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ
SUPERVISOR INSTITUTO BELLAS ARTES

INSTITUTO BELLAS ARTES-CALI	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"	


	CONTRATO DE OBRA No.	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO				
	SAMC-001-2025	V1		HOJA	1	DE	1

FECHA	DD	30	MM	05	AA	2025	CORTE Nº	2

ELABORÓ	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO - REP LEGAL CONSORCIO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"				
SUPERVISOR - INTERVENTOR	SUPERVISOR -INSTITUTO BELLAS ARTES - DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ	NIT O C.C.		CONTRATO INT N	
		M.P.		CC.	
CONTRATISTA	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO	NIT O C.C.	34329647-2	CONTRATO Nº	SAMC-001-2025

MODULO	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA	ITEM	2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (6X9X500 CM)	UNID.	ML	UBICACIÓN	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	ancho	Alto		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (6X9X500 CM)					
Acta No 2					
Suministro e instalacion de vigas madera chanul rustica (6X9X500 cm)					
AREA POLIVALENTE	10,00				10,00
ESTA ACTIVIDADNO FUE INCLUIDA EN PAGO ACTA PARCIAL No 1, LUEGO SE COBRA EN ACTA 2					
Subtotal					10,00
TOTAL					**10,00**

OBSERVACIONES:

YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
CONTRATISTA

ING. DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ
SUPERVISOR INSTITUTO BELLAS ARTES

INSTITUTO BELLAS ARTES-CALI	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"	
	CONTRATO DE OBRA No. SAMC-001-2025 / FORMATO V1 / MEMORIAS DE CALCULO — HOJA 1 DE 1	


FECHA	DD	30	MM	05	AA	2025	CORTE Nº	2

ELABORÓ	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO - REP LEGAL CONSORCIO

OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: "CONTRATO DE OBRA CIVIL No SAMC-001-2025; REALIZAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE CUBIERTA CON EL REEMPLAZO DE LAS VIGASDE MADERA EN ESTADO DE DETERIOROEL SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO PARA LA BIBLIOTECA ALVARO RAMIREZ SIERRAEN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES"				
SUPERVISOR - INTERVENTOR	SUPERVISOR -INSTITUTO BELLAS ARTES - DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ	NIT O C.C.		CONTRATO INT N	
		M.P.		CC.	
CONTRATISTA	YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO	NIT O C.C.	34329647-2	CONTRATO Nº	SAMC-001-2025

MODULO	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA	ITEM	2,5	Suministro e instalación VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (6X10X200 CM)	UNID.	ML	UBICACIÓN	BIBLIOTECA ÁLVARO RAMIREZ SIERRA









Localización	Dimensiones Largo	ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
Suministro e instalación VIGA MADERA CHANUL RUSTICA (6X10X200 CM)					
Acta No 2					
Suministro e instalacion de vigas madera chanul rustica (5x11x300 cm)					
ARCHIVO Y ACCESO	4,00				4,00
Subtotal					4,00
TOTAL					**4,00**

OBSERVACIONES:

YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
CONTRATISTA

ING. DIEGO MAURICIO TORRES RUIZ
SUPERVISOR INSTITUTO BELLAS ARTES