INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
18+0000	19+0000	7,00	8,00	1,00	1,50	4	0,38	
19+0000	20+0000	6,00	7,00	1,00	1,30	4	0,33	
20+0000	21+0000	10,00	9,00	1,00	1,90	4	0,48	
+0	1+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	4	0,43	
1+0000	2+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
2+0000	3+0000	10,00	10,00	1,00	2,00	4	0,50	
3+0000	4+0000	11,00	11,00	1,00	2,20	4	0,55	
4+0000	5+0000	12,00	12,00	1,00	2,40	4	0,60	
5+0000	6+0000	12,00	12,00	1,00	2,40	4	0,60	
6+0000	7+0000	10,00	10,00	1,00	2,00	4	0,50	
7+0000	8+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
8+0000	9+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	4	0,43	
9+0000	10+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
10+0000	11+0000	8,00	9,00	1,00	1,70	4	0,43	
11+0000	12+0000	8,00	8,00	1,00	1,60	4	0,40	
12+0000	13+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
13+0000	14+0000	7,00	9,00	1,00	1,60	4	0,40	
14+0000	15+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
10+0000	11+0000	X		Triangular	1459	3	486,33	
14+0000	15+0000	X		Triangular	1553	3	517,67	
17+0000	18+0000	X		Triangular	1550	3	516,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
8+0000	9+0000	X		AMBOS LADOS	250	5	50,00	
9+0000	10+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
10+0000	11+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
11+0000	12+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
12+0000	13+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
13+0000	14+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
14+0000	15+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
15+0000	16+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
16+0000	17+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
17+0000	18+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	
18+0000	19+0000	X		AMBOS LADOS	200	3	66,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
18+0000	19+0000	X	X	4	5	0,80	
19+0000	20+0000	X	X	3	5	0,60	
20+0000	21+0000	X	X	4	2	2,00	
21+0000	22+0000	X	X	3	4	0,75	
3+0000	4+0000	X	X	6	4	1,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Señalización vial con 5 jornales de trabajo.
- Se colocó la cinta de señalización peligro en el PR12+0650 y en el PR14+0850, con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de ornato y embellececimiento en paso nacional por el municipio de El Banco y recolección de basuras con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de Instalación de Postes de Referencia en el PR1+0000 con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de señales verticales, donde se retiraron 5 unidades de señales con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza y plateos a postes de referencia, donde se limpiaron 21 unidades de postes con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de colocación de sacos con materiales en el PR20+720 lado derecho, donde se colocaron 35 sacos con 10 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	32,5	72	0,45	96
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4562,0	9	506,89	94
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	2500,0	35	71,43	95
4	INSTALACIÓN DE POSTE DE REFERENCIA		UND	1,0	5	0,20	94
5	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	20,0	20	1,00	93
6	COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN		UND	2,0	5	0,40	98
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	3,0	15	0,20	100
8	LIMPIEZA Y PLATEOS A POSTES DE REFERENCIA		UND	21,0	5	4,20	100
9	RETIRO DE SEÑALES VERTICALES		UND	5,0	5	1,00	95
10	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	55,0	5	11,00	95
11	COLOCACIÓN DE SACOS CON MATERIALES		UND	35,0	10	3,50	100
12	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31,0	60	0,52	100

OBSERVACIONES

- En el mes de junio se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- En el mes de junio se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de junio se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de junio se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.



Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ.
C.C. 12.584.138 del Banco Magdalena
Representante Legal



SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE