31500

LA COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO

DEL ICBF REGIONAL ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE:

Ha recibido a satisfacción el acta del corte de obra y memorias No. 2 del contrato # 05015942024 el cual cuenta con el siguiente objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA, está acta es recibida a corte 06 de diciembre del 2024 ejecutada por la empresa QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S con NIT 900.297.404-1, en cumplimiento con el contrato # 05015942024 y acorde con el **acta del corte de obra y memorias No. 2**, adecuaciones realizadas en los mes de noviembre y diciembre del 2024 en el Hogar Infantil El Rebaño, los cuales se adjunta en el presente certificado, así las cosas, se autoriza el pago # 2 correspondiente a las **facturas No. 1442 y 1443** relacionada en la presente certificación.

Para constancia se firma a los 20 días del mes de diciembre de 2024.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
Coordinadora Grupo Administrativo

CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
Apoyo supervisión - Grupo Administrativo

LINA ELIZABETH ARANGO ARANGO
Financiera Contratista – Grupo Administrativo

QUATTRO
PROYECTOS E
INVERSIONES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

No. 1442

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069069787 que Autoriza desde 1302 hasta 3000. Vence 2026-04-16

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Nit 900297404 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 45 # 79 141	Medellín	4093440

POR CONCEPTO DE
CORTE DE OBRA 02 DEL CONTRATO DE OBRA ICBF MEDELLIN 05015942024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/12/2024	19/01/2025	UATTRO PROYECTOS INVERSIONES SA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra Cuyo objeto es " PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 C No. 25-73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA	1	Und.	91.861.564	0%	0	$ 91.861.564,00
2	41309502	Administración 16%	1	Und.	14.697.850	0%	0	$ 14.697.850,00
3	41309503	Imprevistos 3,9%	1	Und.	3.582.601	0%	0	$ 3.582.601,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 114.000.201**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 733.055**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 114.733.256**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 114.733.256**

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

0

Revisó: Carlos José Cruz Lina E. Arango A

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 13:15:13

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505
Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

CUFE: f96d801123612ff4b5518fff78b2c0a654998f6db6376f90ac5a36a4dfddd96f02eadc537519c850023ce49388a512f3--Expedición:20/12/2024 05:06 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 1442

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069069787 que Autoriza desde 1302 hasta 3000. Vence 2026-04-16

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Nit 900297404 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 45 # 79 141	Medellín	4093440

POR CONCEPTO DE

CORTE DE OBRA 02 DEL CONTRATO DE OBRA ICBF MEDELLIN 05015942024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/12/2024	19/01/2025	UATTRO PROYECTOS INVERSIONES SA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 4,2% #$46-02-00-005;05015942024;janeth.nivia@icbf.gov.co#$	1	Und.	3.858.186	19%	733.055	$ 3.858.186,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 114.000.201**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 733.055**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 114.733.256**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 114.733.256**

Valor en Letras

CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 13:15:13

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505

Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

CUFE: f96d801123612ff4b5518fff78b2c0a654998f6db6376f90ac5a36a4dfddd96f02eadc537519c850023ce49388a512f3--Expedición:20/12/2024 05:06 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

QUATTRO
PROYECTOS E
INVERSIONES S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

No. 1443

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069069787 que Autoriza desde 1302 hasta 3000. Vence 2026-04-16

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
Nit 900297404 1

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 45 # 79 141	Medellín	4093440

POR CONCEPTO DE
CORTE DE OBRA 02 DEL CONTRATO DE OBRA ICBF MEDELLIN 05015942024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	19/01/2025	UATTRO PROYECTOS INVERSIONES SA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41309501	Servicio de Obra Cuyo objeto es " PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 65 C No. 25-73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA	1	Und.	108.234.001	0%	0	$ 108.234.001,00
2	41309502	Administración 16%	1	Und.	17.317.440	0%	0	$ 17.317.440,00
3	41309503	Imprevistos 3,9%	1	Und.	4.221.126	0%	0	$ 4.221.126,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 134.318.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 863.707**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 135.182.102**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 135.182.102**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

0

Revisó: Carlos Jasi Cruz Jina E. Arcinigo A

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 16:48:39

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505
Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

CUFE: da015a70df66e42324af461c4dae759775aa52c612659d33657ff06f54eb225a39845cd8dbb246e248765bd7e0f19812--Expedición:20/12/2024 05:08 PM

Factura Electrónica De Venta No

No. 1443

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069069787 que Autoriza desde 1302 hasta 3000. Vence 2026-04-16

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S

Nit 900297404 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 6.99 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT	899999239 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 45 # 79 141	Medellín	4093440

POR CONCEPTO DE

CORTE DE OBRA 02 DEL CONTRATO DE OBRA ICBF MEDELLIN 05015942024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/12/2024	19/01/2025	UATTRO PROYECTOS INVERSIONES SA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
4	41309504	Utilidad 4,2% #$46-02-00-005;05015942024;janeth.nivia@icbf.gov.co#$	1	Und.	4.545.828	19%	863.707	$ 4.545.828,00

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**$ 134.318.395**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 863.707**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 135.182.102**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 135.182.102**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

0

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 16:48:39

CL 99 No 49 - 38 OFI 1010 ED CENTUM Teléfono 3214110505

Correo Electrónico contabilidadquattro@gmail.com

CUFE: da015a70df66e42324af461c4dae759775aa52c612659d33657ff06f54eb225a39845cd8dbb246e248765bd7e0f19812--Expedición:20/12/2024 05:08 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

1. Contratista de Obra: QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.	
2. Supervisión Grupo Administrativo - Regional Antioquia	
CORTE DE OBRA 02	

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		05 SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		30 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 292.418.561
ADICION No. 1		$ 145.763.541
FECHA ADICIÓN No. 1		06 DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		$ 438.182.102

DESCRIPCION		CANTIDADES CONTRACTUALES				BALANCE DE OBRA 1		ACTA 02	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD MAYOR O MENOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	**RETIROS**				**$ 10.370.502**		**$ 12.569.770**		**$ 406.353**
1.1	Retiro de pisos tipo gres y/o material similar para cambio de pisos. Incluye botada de escombros.	M2	200,00	$ 17.100	$ 3.420.000	185,00	$ 3.163.500	0,00	$ -
1.2	Retiro de lavamanos, puertas, lava traperos, enchape de cerámica y zócalos; incluye disposición final .	GL	1,00	$ 1.284.659	$ 1.284.659	1,00	$ 1.284.659	0,00	$ -
1.3	Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfaltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla.	M2	220,00	$ 19.555	$ 4.302.100	210,00	$ 4.106.550	20,78	$ 406.353
1.4	Excavación manual de material heterogéneo De 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la Interventoría y/o la Supervisión Técnica y su medida será en el sitio, incluye entibado. (excavación cimientos).	M3	27,00	$ 50.509	$ 1.363.743	79,49	$ 4.015.061	0,00	$ -
2	**CONCRETOS Y PISOS**				**$ 45.430.029**		**$ 32.956.430**		**$ 28.521.480**
2.1	Mortero de nivelación para cambio de piso en concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). espesor 0,05 m.	M2	200,00	$ 30.341	$ 6.068.200	185,00	$ 5.613.085	185,00	$ 5.613.085
2.2	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 institucional, antideslizante, color por definir, incluye pegacor	M2	200,00	$ 88.128	$ 17.625.600	160,00	$ 14.100.480	160,00	$ 14.100.480
2.3	Suministro e instalación de piso en baños en material resistente antideslizante, incluye zócalo	M2	24,00	$ 110.139	$ 2.643.336	25,00	$ 2.753.475	25,00	$ 2.753.475
2.4	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato con una altura de 0,07 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para porcelanato tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm, lechada con Boquilla tipo Concolor 5-15mm o equivalente, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	410,00	$ 28.587	$ 11.720.670	160,00	$ 4.573.920	160,00	$ 4.573.920
2.5	Suministro y aplicado de impermeabilizante tipo brea asfáltica para muros bajos y cimientos, incluye: dos manos.	M2	156,00	$ 37.268	$ 5.813.808	119,00	$ 4.434.892	0,00	$ -
2.6	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente. (zanja de impermeabilización cimientos)	M3	27,00	$ 20.695	$ 558.765	71,54	$ 1.480.578	71,54	$ 1.480.520
2.7	Limpieza, lavado superficial con ácido muriático para pisos y baldosín existentes del patio, incluye; emboquillado.	M2	50,00	$ 19.993	$ 999.650	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ 6.704.090**		**$ 11.726.058**		**$ 2.692.525**
3.1	Diagnóstico red hidráulica y sanitaria	GL	1,00	$ 63.663	$ 63.663	1,00	$ 63.663	0,00	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalación de medidor y contador en 1/2" con acometida de 1/2" , calibrado, incluye la instalación de la tapa metálica, según norma	GL	1,00	$ 548.063	$ 548.063	0,00	$ -	0,00	$ -

3.3	Suministro, transporte e instalación válvula compuerta 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.	UND	3,00	$	264.385	$	793.155	3,00	$	793.155	3,00	$	793.155
3.4	Suministro e instalación de nueva red hidráulica en tubería de PVC de 1/2", la cual debe estar embebida en la edificación, incluye: tubería de 1/2", accesorio, demolición, revoque, pintura, obra civil, porcelanato y terminación final y demás elementos para su correcto funcionamiento para el cumplimiento de la norma de salud.	ML	110,00	$	19.862	$	2.184.820	50,00	$	993.100	50,00	$	993.100
3.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	$	60.418	$	302.090	15,00	$	906.270	15,00	$	906.270
3.6	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 2"**, para aguas residuales ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	31,00	$	27.622	$	856.282	5,47	$	151.092	0,00	$	-
3.7	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 3"**, para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	17,00	$	30.341	$	515.797	75,50	$	2.290.746	0,00	$	-
3.8	Suministro, transporte e instalación de **TUBERÍA PVC-SANITARIA**, con un **DIÁMETRO DE 4"**, para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	ML	8,00	$	40.083	$	320.664	126,36	$	5.064.888	0,00	$	-
3.9	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 2"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	$	57.283	$	286.415	10,00	$	572.830	0,00	$	-
3.10	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 3"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	5,00	$	69.187	$	345.935	7,00	$	484.309	0,00	$	-
3.11	Suministro, transporte e instalación de **SALIDA SANITARIA DE 4"**. Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	UND	6,00	$	81.201	$	487.206	5,00	$	406.005	0,00	$	-
4	**APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**					**$**	**7.815.197**		**$**	**3.528.882**		**$**	**3.528.882**
4.1	Suministro y colocación de **Sanitario bajo consumo para niños**, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	5,00	$	750.802	$	3.754.010	0,00	$	-	0,00	$	-
4.2	Suministro y colocación de **Sanitario bajo consumo para adultos**, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$	657.850	$	657.850	1,00	$	657.850	1,00	$	657.850
4.3	Suministro, transporte y colocación de **lavamanos de sobreponer** (tipo Marcella o equivalente), color blanco. Incluye sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	5,00	$	285.519	$	1.427.595	5,00	$	1.427.595	5,00	$	1.427.595

4.4	Suministro, transporte y colocación de **orinal pequeño o mediano**, línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 359.810	$ 719.620	1,00	$ 359.810	1,00	$ 359.810
4.5	Suministro, transporte y colocación de **grifería para lavamanos tipo push** Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	6,00	$ 81.245	$ 487.470	5,00	$ 406.225	5,00	$ 406.225
4.6	Suministro, transporte y colocación de **grifería para orinal tipo push** Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 193.784	$ 387.568	2,00	$ 387.568	2,00	$ 387.568
4.7	Suministro, transporte y colocación de **lava escobas prefabricado en concreto forrado en granito de 47x47x30 cm**. fondo gris. Incluye mortero 1:4, conexiones a la red hidrosanitaria, sifón y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 250.443	$ 250.443	**0,00**	$ -	0,00	$ -
4.8	Suministro, transporte y colocación de **canilla boca manguera tipo llave de jardín liviana satinada** Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00	$ 44.985	$ 44.985	2,00	$ 89.970	2,00	$ 89.970
4.9	Suministro, transporte y colocación de **rejilla de piso de perforación cuadriculada** con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UND	3,00	$ 28.552	$ 85.656	7,00	$ 199.864	7,00	$ 199.864
5	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**				**$ 14.027.691**		**$ 11.565.356**		**$ 11.565.356**
5.1	Suministro y colocación de puerta (marco y ala) en lamina calibre 20 troquelada, para WC, incluye pasadores metálicos, pintura anticorrosiva y a base de aceite., según diseño. (de 0,60/,075) x 1,60 m.	UND	1,00	$ 710.289	$ 710.289	0,00	$ -	0,00	$ -
5.2	Suministro e Instalación de puerta en madera entamborada (0.80 x 2.20 mts) Incluye: marco, cerradura y ventana de inspección. (puerta salones).	UND	13,00	$ 747.382	$ 9.715.966	13,00	$ 9.715.966	13,00	$ 9.715.966
5.3	Suministro e instalación de puerta en lamina c.r. calibre 12 con cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y bisagra de alta resistencia. (incluye marco, pintura, herrajes y cerraduras). (puerta acceso principal)	UND	1,00	$ 1.276.766	$ 1.276.766	1,00	$ 1.276.766	1,00	$ 1.276.766
5.4	Suministro e instalación de puerta reja de ingreso de seguridad en hierro tubo cuadrado (incluye herrajes, anticorrosivo, esmalte y cerraduras)	ML	2,00	$ 264.824	$ 529.648	**1,00**	$ 264.824	1,00	$ 264.824
5.5	Suministro y aplicado de esmalte para rejas de ventanas y puerta de acceso, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir	M2	18,00	$ 17.100	$ 307.800	18,00	$ 307.800	18,00	$ 307.800
5.6	Mantenimiento de closet. Incluye ajustes necesarios, pintura general, bisagras, tornillos y todo lo requerido para su buen funcionamiento	GL	1,00	$ 838.316	$ 838.316	**0,00**	$ -	0,00	$ -
5.7	Suministro y aplicado de esmalte para soportes (tubos) metálicos patio central y reja metálica, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir	GL	1,00	$ 648.906	$ 648.906	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**TRATAMIENTO DE MUROS**				**$ 20.229.709**		**$ 21.631.302**		**$ 7.477.068**
6.1	**Enchape en baldosín blanco tipo egeo**: Incluye pegacor, remate en varilla de PVC intermatex acolillado para los baños.	M2	59,00	$ 89.137	$ 5.259.083	70,00	$ 6.239.590	70,00	$ 6.239.590
6.2	Suministro y aplicado de **pintura a base de agua**, vinilo de primera calidad sobre pintura existente, **tres manos**, incluye **resanes**, con **estuco plástico** tipo plastestuco o similar diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir, (**rasquetiada o rutiada**), hasta obtener una superficie pareja y homogénea Color a definir, según aprobación de la interventoría en muro.	M2	719,00	$ 19.686	$ 14.154.234	719,00	$ 14.154.234	0,00	$ -
6.3	Suministro y aplicación de **pintura acrílica para exterior** en muro y patios. (hidro repelente) tipo coraza, para exteriores, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría	M2	38,00	$ 21.484	$ 816.392	57,60	$ 1.237.478	57,60	$ 1.237.478
7	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 13.055.932**		**$ 6.010.486**		**$ -**
7.1	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 430 calibre 22 (0.7 mm) de 320 cm x 60 cm, con estufa de 4 fogones y con lavaplatos (incluye grifería y accesorios de desagüe).	UND	1,00	$ 2.911.308	$ 2.911.308	0,00	$ -	0,00	$ -

7.2	Suministro e instalación de mueble alto y bajo en acero inoxidable de 3.5 mt x 0.6 mt, incluye: gabinetes, puertas, cerraduras y accesorios para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$	3.418.156	$	3.418.156	0,00	$	-	0,00	$	-
7.3	Suministro e instalación de cielo falso en PVC color blanco para la cocina, incluye remates, estructura y acabado final.	M2	13,00	$	109.613	$	1.424.969	22,00	$	2.411.486	0,00	$	-
7.4	Suministro y aplicado de pintura epóxica color blanca, incluye: resanes y lijado.	M2	55,00	$	16.223	$	892.265	78,00	$	1.265.394	0,00	$	-
7.5	Suministro e instalación de muro super board doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	16,00	$	92.601	$	1.481.616	0,00	$	-	0,00	$	-
7.6	Suministro e instalación de campana extractora de acero inoxidable, incluye: conexión eléctrica	UND	1,00	$	539.294	$	539.294	0,00	$	-	0,00	$	-
7.7	Puerta en aluminio color champaña, con perfilería en aluminio tipo alm-serie 4525-3 para puertas batientes, sistema 500-3 biselado para cuerpos fijos y cristal incoloro templado de seguridad de 5mm, incluye manijas.	UND	2,00	$	747.645	$	1.495.290	2,00	$	1.495.290	0,00	$	-
7.8	Suministro e instalación de ventana en aluminio anodizado corrediza - color mate natural (incluye vidrio cristal templado incoloro e = 6 mm, película de seguridad, accesorios, angeo anti-insectos y anclajes en acero inoxidable)	M2	2,00	$	419.158	$	838.316	2,00	$	838.316	0,00	$	-
7.9	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	UND	2,00	$	27.359	$	54.718	0,00	$	-	0,00	$	-
8	**CUBIERTA**					**$**	**69.891.897**		**$**	**78.826.422**		**$**	**39.586.674**
8.1	Suministro y colocación de cinta asfáltica (ruana), de 30cm de desarrollo, espesor 1,5 mm. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.	ML	55,00	$	25.079	$	1.379.345	72,00	$	1.805.688	72,00	$	1.805.688
8.2	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye: embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por la supervisión, y todos los elementos para su correcta fijación.	ML	55,00	$	54.631	$	3.004.705	9,05	$	494.411	9,05	$	494.411
8.3	Suministro e instalación de teja UPVC de 2.5 mm, color naranja, incluye estructura metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	M2	220,00	$	92.513	$	20.352.860	200,00	$	18.502.600	200,00	$	18.502.600
8.4	Suministro e instalación caballete en teja UPVC de 2.5 mm color naranja.	ML	30,00	$	77.080	$	2.312.400	45,00	$	3.468.600	45,00	$	3.468.600
8.5	Suministro e instalación claraboya en teja UPCV de 2.5 mm color naranja, incluye reja metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	M2	20,00	$	87.971	$	1.759.420	0,00	$	-	0,00	$	-
8.6	Suministro e instalación de tablilla pino inmunizado (machimbre) incluye: barnizada y pintura (color por definir), retiro de la tablilla existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	M2	220,00	$	60.418	$	13.291.960	200,00	$	12.083.600	28,80	$	1.740.038
8.7	Suministro e instalación de impermeabilización con manto asfaltico, incluye: retiro del manto asfaltico existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.	M2	220,00	$	49.089	$	10.799.580	200,00	$	9.817.800	28,80	$	1.413.763
8.8	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 15 cm x 15 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (vigas patio)	ML	10,00	$	71.204	$	712.040	0,00	$	-	0,00	$	-
8.9	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 20 cm x 20 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (viga principal cubierta)	ML	5,00	$	87.076	$	435.380	0,00	$	-	0,00	$	-
8.10	Suministro e instalación de viga en madera de abarco inmunizada de 10 cm x 15 cm, incluye, retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir). (correas apoyo viga principal cubierta)	ML	20,00	$	63.575	$	1.271.500	70,00	$	4.450.250	0,00	$	-
8.11	Suministro e instalación de alfardas y viguetas de 5 cm x 10 cm en madera de pino inmunizada, incluye retiro de las existentes. (cambio de las que presenten deterioro).	ML	150,00	$	53.473	$	8.020.950	430,50	$	23.020.127	130,50	$	6.978.227
8.12	Suministro e instalación de cercha formada por piezas de 3x6 pulgadas en madera de pino inmunizado, para una luz de 4,20 m y pendiente 25 %, incluye: retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir).	UND	3,00	$	846.209	$	2.538.627	3,00	$	2.538.627	3,00	$	2.538.627

8.13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta de teja traslucida (patios)	M2	25,00	$ 77.430	$ 1.935.750	20,00	$ 1.548.600	20,00	$ 1.548.600
8.14	Suministro e instalación de teja traslucida en policarbonato de 0.7 mm, incluye: amarres (patio)	M2	10,00	$ 54.806	$ 548.060	20,00	$ 1.096.120	20,00	$ 1.096.120
8.15	Suministro e instalación de bajante aguas lluvias PVC 4"	ML	40,00	$ 38.233	$ 1.529.320	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RED**				**$ 44.164.830**		**$ 53.806.114**		**$ -**
9.1	Diagnóstico eléctrico	GL	1,00	$ 441.256	$ 441.256	1,00	$ 441.256	0,00	$ -
9.2	Suministro, transporte e instalación de **contador electrónico multifuncional 3 fases- 3H** calibrado y aprobado ante EPM. Incluye 2 transformadores de corriente 300/5A clase 0.5 calibrados y aprobados por EPM, incluye caja para contador de energía, con espacio para protección y accesorios para su correcta instalación.	UND	1,00	$ 710.289	$ 710.289	1,00	$ 710.289	0,00	$ -
9.3	Suministro, transporte e instalación de **acometida en cables 3No8(F) +1No8(N)+1No8(T) cobreTHWN-90ºC**. Incluye conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE..	ML	17,00	$ 99.090	$ 1.684.530	17,00	$ 1.684.530	0,00	$ -
9.4	Suministro e instalación de **caja certificada de sobreponer de 18 circuitos**, incluye; totalizados de 60 amperios y 18 breakers de 20 amp	UND	1,00	$ 740.981	$ 740.981	1,00	$ 740.981	0,00	$ -
9.5	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra **GFCI-15 A - 125 V**, norma NEMA 5 - 15R, con Led indicador de estado, que no dispare en falso en caso de ser expuesto a condiciones de radiofrecuencia, REF LEV 7599-W, con certificado de conformidad RETIE, reconocido por la S.I.C y certificación de Underwriters Laboratories Inc UL 1493, por ducto PVC empotrado. Incluye: el tomacorriente GFCI con tapa, ducto PVC, cajas 4"x4" con tapa suplemento, conectores de empalme y conexión, curvas, adaptadores terminales, pega PVC, conductores de cobre 1No 10+ 2No12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, tornillos, obra civil y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio de 5 mts).	UND	5,00	$ 116.277	$ 581.385	5,00	$ 581.385	0,00	$ -
9.6	Suministro, transporte, instalación de **tubería Ø1/2" EMT**. Incluye: Uniones, entradas a caja, conduletas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de obra, accesorios, materiales, transporte y demás costos directos e indirectos para la entrega a satisfacción.	ML	190,00	$ 36.830	$ 6.997.700	190,00	$ 6.997.700	0,00	$ -
9.7	Suministro e instalación a todo costo de **bandeja cablofil 200mm x 54mm x 2000mm galvanizada y certificada**, incluye materiales de instalación y accesorios.	ML	25,00	$ 114.172	$ 2.854.300	25,00	$ 2.854.300	0,00	$ -
9.8	Suministro transporte e instalación de **Cableado 3Nº12 THHN AWG, Libre de Halógenos LS HF FR**, (negro/amarillo/azul-blanco-verde) para tomacorriente normal en general por tubería empotrada PVC ó EMT Ø1/2" Incluye accesorio de fijación, y conectores certificados por la RETIE, marcación del cable con el número del circuito y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	395,00	$ 44.897	$ 17.734.315	595,00	$ 26.713.715	0,00	$ -
9.9	Suministro e instalación de **canaleta metálica 10 cm x 4 cm x 240 cm**, blanca, calibre 26 con división interna, incluye tapa y materiales necesarios para su instalación.	ML	4,00	$ 53.052	$ 212.208	4,00	$ 212.208	0,00	$ -
9.10	Suministro e instalación de **lámpara panel led de sobreponer 60x60 con marco 40w luz blanca 6500k** 120/277v IP20 (garantía mínima 1 año) certificación RETILAP), incluye: cable encauchetado 3x12 y clavija trifásica.	UND	35,00	$ 158.368	$ 5.542.880	35,00	$ 5.542.880	0,00	$ -
9.11	Suministro e instalación de **salida de punto energía para las luminarias y tomacorrientes**, incluye; toma corriente doble con polo a tierra, tubería Ø1/2" EMT, uniones, caja metálica 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja naranja de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cableado, cumpliendo con las especificaciones y el RETIE	UND	48,00	$ 72.870	$ 3.497.760	48,00	$ 3.497.760	0,00	$ -
9.12	Suministro e instalación de cable en cu desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	ML	28,00	$ 38.671	$ 1.082.788	28,00	$ 1.082.788	0,00	$ -
9.13	Suministro e instalación de interruptor sencillo con tapa resistente a la corrosión certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye; conectores de resorte, caja metálica 4x4 o 2x4, cinta aislante y demás accesorios para la instalación.	UND	13,00	$ 39.724	$ 516.412	13,00	$ 516.412	0,00	$ -

9.14	Suministrar e instalar cable UTP CAT 6A GRIS LSZH COMMSCOPE (AMP) por tubería Ø1/2" EMT, incluye; uniones, caja metálica 4x4 o 2x4, entradas a caja, conduletas, guayas, elementos de fijación grapa doble ala más chazo, marcación franja azul de 10 cm y demás accesorios necesarios para su correcta instalación, que permitan el adecuado desarrollo de los tramos de cable y cumpliendo con las especificaciones.	ML	160,00	$ 3.595	$ 575.200	160,00	$ 575.200	0,00	$ -
9.15	Suministro e instalación de punto de red con Jack RJ 45, RJ 45 y face plate, incluye: caja metálica 2x4 e instalación y ponchado de los elementos.	UND	9,00	$ 110.314	$ 992.826	15,00	$ 1.654.710	0,00	$ -
10	**OBRAS VARIAS**				**$ 2.436.018**		**$ 2.638.013**		**$ 719.100**
10.1	Aseo general y limpieza. (Incluye lavado especializado de pisos)	M2	197,00	$ 7.191	$ 1.416.627	225,09	$ 1.618.622	100,00	$ 719.100
10.2	Trámite ante la curaduría; solicitud de concepto de reparaciones locativas	GL	1,00	$ 449.236	$ 449.236	1,00	$ 449.236	0,00	$ -
10.3	Suministro e instalación de aviso institucional en madera (cumplir norma patrimonial) de 1mt x 2mt	UND	1,00	$ 570.155	$ 570.155	1,00	$ 570.155	0,00	$ -

NO PREVISTAS	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDADES			BALANCE DE OBRA 1		ACTA 02	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD MAYOR O MENOR	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**$ -**		**$ 15.132.852,36**		**$ 15.132.852,36**
NP 001	Desmonte de **cielo raso** existente en madera (estructura en repisa y lamina en triplex), incluye el retiro y disposicion final	M2	0,00	$ 20.900,00	$ -	22,00	$ 459.800,00	22,00	$ 459.800
NP 002	Demolicion de **muros divisorios y cuchillas en mamposteria**, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	$ 36.596,00	$ -	28,60	$ 1.046.645,60	28,60	$ 1.046.646
NP 003	Demolicion de **revoques en mal estado**, en muros de cimentacion y muros divisorios, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	$ 26.730,00	$ -	80,00	$ 2.138.400,00	80,00	$ 2.138.400
NP 004	Demolición **mesónes en concreto reforzado en cocina y baños**, ancho 0,60 metros, incluye retiro y disposicion final.	ML	0,00	$ 26.013,00	$ -	6,48	$ 168.564,24	6,48	$ 168.564
NP 005	Desmonte de **entrepiso existente** en tablilla sobre la despensa, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	$ 36.297,00	$ -	6,80	$ 246.819,60	6,80	$ 246.820
NP 006	Demolicion **buitrones o ductos para bajantes de aguas lluvias**, altura 3,70 metros, en ladrillo y mortero, incluye el retiro y disposicion final.	ML	0,00	$ 36.297,00	$ -	31,50	$ 1.143.355,50	31,50	$ 1.143.356
NP 007	Demolicion de **placa de contrapiso existente**, en mortero espesor 6 cms, incluye el retiro y disposicion final.	M2	0,00	$ 26.506,00	$ -	182,50	$ 4.837.345,00	182,50	$ 4.837.345
NP 008	**Escarificacion mecanica** de muros laterales cimentacion para panete, altura 1 metro, espesor 2 centimetros	ML	0,00	$ 25.114,00	$ -	147,78	$ 3.711.346,92	147,78	$ 3.711.347
NP 009	Desmonte de **Bordillo en perfil de acero tipo riel**, sobre anden de acceso existente, incluye retiro y disposicion final	UN	0,00	$ 240.253,00	$ -	1,00	$ 240.253,00	1,00	$ 240.253
NP 010	**Desmonte de vigas de maderas existentes**, seccion 200x200 y 150 x 150, incluye retiro y disposicion final.	ML	0,00	$ 50.681,00	$ -	22,50	$ 1.140.322,50	22,50	$ 1.140.323
2	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**				**$ -**		**$ 5.976.946,80**		**$ 5.976.946,80**
NP 011	**Caja de inspeccion de 80 x 80** en ladrillo comun, panetada con mortero impermeabilizado, cañuelas y tapa en concreto	UN	0,00	$ 750.000,00	$ -	2,00	$ 1.500.000,00	2,00	$ 1.500.000
NP 012	Cama con **arenilla fina y compactada** manual para tuberia hidrosanitaria y aguas lluvias.	ML	0,00	$ 33.960,00	$ -	131,83	$ 4.476.946,80	131,83	$ 4.476.947

3	**PISOS BASES**				**$ -**		**$ 34.096.871,50**			**$ 34.096.871,50**
NP 014	Relleno de **nivelacion suelo portante** en material de subase compactado mecanicamente, espesor 10 centimetros promedio.	M2	0,00	$ 28.215,00	$ -	182,50	$ 5.149.237,50	182,50	$	5.149.238
NP 015	Placa de **contrapiso en concreto de 3,000 PSI**, espesor 10 centimetros, incluye trasporte traciego horizontal.	M2	0,00	$ 135.000,00	$ -	182,50	$ 24.637.500,00	182,50	$	24.637.500
NP 016	Refuerzo placa de contrapiso en **malla electrosoldada 0,15 x 0,15 x 0,06** en ambos sentidos.	M2	0,00	$ 19.084,00	$ -	182,50	$ 3.482.830,00	182,50	$	3.482.830
NP 017	Base **pedestal 60x60x100 en concreto armado 3,000 PSI**, incluye excavacion, amarre acero y fundida.	UN	0,00	$ 413.652,00	$ -	2,00	$ 827.304,00	2,00	$	827.304
4	**MAMPOSTERIA, PANETES Y PINTURAS**				**$ -**		**$ 30.175.955,25**			**$ 30.175.955,25**
NP 018	Construccion de **muros en soga con ladrillo recocido para buitrones** Altura= 4,50 metros	ML	0,00	$ 71.938,00	$ -	55,50	$ 3.992.559,00	55,50	$	3.992.559
NP 019	Construccion de **muros en soga con ladrillo recocido para cuchillas** Altura= 1,50 metros	ML	0,00	$ 51.786,00	$ -	6,00	$ 310.716,00	6,00	$	310.716
NP 020	Construccion de **muros en tizon con ladrillo de perforacion horizontal** rayado medidas 10cm x 20cm x 40 cm	M2	0,00	$ 115.050,00	$ -	70,00	$ 8.053.500,00	70,00	$	8.053.500
NP 021	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para **fundaciones**, altura 60 centimetros y espesor 3 centimetros.	ML	0,00	$ 28.461,00	$ -	147,78	$ 4.205.966,58	147,78	$	4.205.967
NP 022	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para **culatas**, espesor 2 centimetros.	M2	0,00	$ 35.129,00	$ -	72,00	$ 2.529.288,00	72,00	$	2.529.288
NP 023	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para **muros existentes**, espesor 2 centimetros	M2	0,00	$ 35.129,00	$ -	100,00	$ 3.512.900,00	100,00	$	3.512.900
NP 024	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para **muros existentes**, espesor 2 centimetros hasta 60 centimetros de ancho	ML	0,00	$ 28.339,00	$ -	50,00	$ 1.416.950,00	50,00	$	1.416.950
NP 025	**Carteras en panete 1:4** para muros existentes, espesor 2 centimetros hasta 60 centimetros de ancho, para boca puertas Inc. Madera para chazos de fijacion marco en madera.	ML	0,00	$ 28.339,00	$ -	50,00	$ 1.416.950,00	50,00	$	1.416.950
NP 026	Encorozada o **confinamiento de muros** doble en bloque No 4 estriado (incluye cortes diagonales)	ML	0,00	$ 49.141,00	$ -	80,73	$ 3.967.125,67	80,73	$	3.967.126
NP 013	Empastada de muros nuevos en **estuco plastico** o similar.	M2	0,00	$ 11.000,00	$ -	70,00	$ 770.000,00	70,00	$	770.000
5	**CUBIERTA**				**$ -**		**$ 20.215.500,00**			**$ 20.215.500,00**
NP 027	Construccion e instalacion **canoas con figura V y L, en lamina galvanizada calibre 24 ancho 1.00 metro**, soldadas en estaño, con tapas, soscos, esquinas y dobleces (incluye anticorrocivo)	ML	0,00	$ 150.000,00	$ -	65,05	$ 9.757.500,00	65,05	$	9.757.500
NP 028	Suministro e instalacion de carpinteria metalica de soporte en **Perfil Estructural Tubular para soporte de cubierta existente**, incluye cortes, soldaduras, anticorrosivo y pintura en esmalte.	KG	0,00	$ 25.000,00	$ -	418,32	$ 10.458.000,00	418,32	$	10.458.000
6	**ACERO INOXIDABLE**				**$ -**		**$ 9.975.000,00**			**$ -**
NP 029	**Puertas y divisiones en acero inoxidable A304** para banos infantiles (incluye fijacion, herrajes, bisagras, pasador).	M2	0,00	$ 950.000,00	$ -	10,50	$ 9.975.000,00	0,00	$	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF
REGIONAL ANTIOQUIA

	COSTO DIRECTO		**$ -**		**$ 350.831.960**		**$ 200.095.564**
	ADMINISTRACIÓN	**16,00%**	**$ -**		$ 56.133.114		$ 32.015.290,26
	IMPREVISTOS	**3,90%**	**$ -**		$ 13.682.446		$ 7.803.727,00
	UTILIDAD	**4,20%**	**$ -**		$ 14.734.942		$ 8.404.013,69
	IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%**	**$ -**		$ 2.799.639,04		$ 1.596.762,60
	COSTO TOTAL		**$ -**		**$ 438.182.102**		**$ 249.915.358**

QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
ARQ. MAURICIO VARGAS GAITAN
REPRESENTANTE LEGAL

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL ANTIOQUIA
ARQ. CARLOS CRUZ
APOYO SUPERVISION

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL ANTIOQUIA
ING.JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	1.3	Retiro de cubierta: incluye: retiro de estructura, tablilla, manto asfaltico, alfardas y materiales en mal estado, cargue y botada de escombros y/o el retiro de material recuperable. Medido en proyección horizontal. Teja de barro y tablilla.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	210,00	0,00	20,78	210,00









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cubierta Piso 2		6,00	2,30					13,80
Cubierta Piso 2		2,70	1,70					4,59
Cubierta Piso 2		1,00	2,39					2,39
				TOTAL				20,78

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	2.1	Mortero de nivelación para cambio de piso en concreto f'c= 14MPa (140kg/cm2). espesor 0,05 m.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	200,00	0,00	185,00	200,00









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
SALON 1	1	3,10	2,75		8,53			8,53
SALON 2	1	6,45	3,27		21,09			21,09
SALON 3	1	6,49	3,27		21,22			21,22
SALON 4	1	5,92	3,27		19,36			19,36
DESPENSA	1	2,65	3,27		8,67			8,67
BAÑOS NIÑOS	1	5,56	4,50		25,00			25,00
COCINA	1	3,08	4,12		12,69			12,69
COMEDOR	1	3,18	5,43		17,27			17,27
PATIO	1	2,5	4		10,00			10,00
ESPACIO PEDAGOJICO	1	2,17	6,41		13,90			13,90
WC SOCIAL	1	1,55	1,06		1,64			1,64
RACK	1	1,55	1,06		1,64			1,64
HALL	1	0,95	25,26		23,99			23,99
			TOTAL					**185,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	2.2	Suministro e instalación de porcelanato 60x60 institucional, antideslizante, color por definir, incluye pegacor.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	200,00	0,00	160,00	160,00



PISO EN PORCELANATO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
SALON 1	1	3,10	2,75		8,53			8,53
SALON 2	1	6,45	3,27		21,09			21,09
SALON 3	1	6,49	3,27		21,22			21,22
SALON 4	1	5,92	3,27		19,36			19,36
DESPENSA	1	2,65	3,27		8,67			8,67
COCINA	1	3,08	4,12		12,69			12,69
COMEDOR	1	3,18	5,43		17,27			17,27
PATIO	1	2,5	4		10,00			10,00
ESPACIO PEDAGOJICO	1	2,17	6,41		13,90			13,90
WC SOCIAL	1	1,55	1,06		1,64			1,64
RACK	1	1,55	1,06		1,64			1,64
HALL	1	0,95	25,26		23,99			23,99
TOTAL								**160,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	2.3	Suministro e instalación de piso en baños en material resistente antideslizante, incluye zócalo

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	24,00	1,00	25,00	25,00



PISO EN CERAMICA ANTIDEZSLIZANTE

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	1	5,56	4,50		25,00			25,00
TOTAL								**25,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	2.4	Suministro e instalación de guarda escobas en porcelanato con una altura de 0,07 m. Incluye suministro y transporte de los materiales, pegante para porcelanato tipo Pegacor o equivalente, juntas cada 1,8 m. con varilla de dilatación PVC de 4 mm, lechada con Boquilla tipo Concolor 5-15mm o equivalente, remates, cortes con máquina y todo lo necesario para su correcta instalación.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	410,00	0,00	160,00	160,00



ZOCALOS EN PORCELANATO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
SALON 1	1	8,53				8,53		8,53
SALON 2	1	21,09				21,09		21,09
SALON 3	1	21,22				21,22		21,22
SALON 4	1	19,36				19,36		19,36
DESPENSA	1	8,67				8,67		8,67
COMEDOR	1	17,27				17,27		17,27
PATIO	1	10,00				10,00		10,00
ESPACIO PEDAGOJICO	1	13,90				13,90		13,90
WC SOCIAL	1	1,64				1,64		1,64
RACK	1	1,64				1,64		1,64
HALL	1	36,68				36,68		36,68
TOTAL								**160,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	2.6	Relleno con material del sitio compactado mecánicamente. (zanja de impermeabilización cimientos)	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M3	27,00	44,54	71,54	71,54



RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
SALON 1	1	3,10	2,75	0,41			3,48	3,48
SALON 2	1	6,45	3,27	0,41			8,61	8,61
SALON 3	1	6,49	3,27	0,41			8,67	8,67
SALON 4	1	5,92	3,27	0,41			7,90	7,90
DESPENSA	1	2,65	3,27	0,41			3,54	3,54
BAÑOS NIÑOS	1	5,56	4,50	0,41			10,21	10,21
COCINA	1	3,08	4,12	0,41			5,18	5,18
COMEDOR	1	3,18	5,43	0,41			7,05	7,05
PATIO	1	2,5	4	0,41			4,08	4,08
ESPACIO PEDAGOJICO	1	2,17	6,41	0,41			5,68	5,68
WC SOCIAL	1	1,55	1,06	0,41			0,67	0,67
RACK	1	1,55	1,06	0,41			0,67	0,67
HALL	1	0,95	25,26	0,41			9,80	9,80
			TOTAL					**75,54**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	3.3	Suministro, transporte e instalación válvula compuerta 1/2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	3,00	0,00	3,00	3,00









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	1							1,00
COCINA	1							1,00
WC SOCIAL	1							1,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**3,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	3.4	Suministro e instalación de nueva red hidráulica en tubería de PVC de 1/2", la cual debe estar embebida en la edificación, incluye: tubería de 1/2", accesorio, demolición, revoque, pintura, obra civil, porcelanato y terminación final y demás elementos para su correcto funcionamiento para el cumplimiento de la norma de salud.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	110,00	0,00	50,00	50,00



RED DE AP 1/2"







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO NIÑOS	1	18,07				18,07		18,07
COCINA	1	4,85				4,85		4,85
BAÑO SOCIAL	1	4,08				4,08		4,08
HALL	1	23,00				23,00		23,00
TOTAL								**50,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	3.5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.		

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	5,00	10,00	15,00	15,00















LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO NIÑOS	12							12,00
COCINA	2							2,00
BAÑO SOCIAL	1							1,00
TOTAL								**15,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,2
	Suministro y colocación de Sanitario bajo consumo para adultos, color blanco. Incluye: brida de fijación, tapón con rosca para brida del color del sanitario, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	1,00	0,00	1,00	1,00



SANITARIO DE BAJO CONSUMO ADULTO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO SOCIAL	1							1,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,3	Suministro, transporte y colocación de lavamanos de sobreponer (tipo Marcella o equivalente), color blanco. Incluye sifón botella, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	5,00	0,00	5,00	5,00





LAVAMANOS DE SOBREPONER TIPO MARSELLA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO SOCIAL	1							1,00
BAÑOS NIÑOS	4							4,00
TOTAL								**5,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,4	Suministro, transporte y colocación de orinal pequeño o mediano, línea institucional de corona o equivalente, color blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	2,00	0,00	1,00	1,00



ORINAL PEQUEÑO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	1							1,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,5	Suministro, transporte y colocación de grifería para lavamanos tipo push Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios, válvula economizadora y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	5,00	0,00	5,00	5,00





GRIFERIA LAVAMANOS

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO SOCIAL	1							1,00
BAÑOS NIÑOS	4							4,00
TOTAL								**5,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,6	Suministro, transporte y colocación de grifería para orinal tipo push Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	2,00	0,00	2,00	2,00



GRIFERIA ORINAL

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	2							2,00
TOTAL								**2,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,8	Suministro, transporte y colocación de canilla boca manguera tipo llave de jardín liviana satinada Grival o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, conexiones a la red de abastos, accesorios y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	1,00	1,00	2,00	2,00



GRIFERIA ORINAL

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	2							2,00
TOTAL								**2,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO GIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	4,9	Suministro, transporte y colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	3,00	4,00	7,00	7,00





REJILLA DE PISO PERFORADA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	2							2,00
DESPENSA	1							1,00
COCINA	2							2,00
PATIO	1							1,00
WC SOCIAL	1							1,00
TOTAL								7,00

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	5,2	Suministro e Instalación de puerta en madera entamborada (0.80 x 2.20 mts) Incluye: marco, cerradura y ventana de inspección. (puerta salones).

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	13,00	0,00	13,00	13,00



PRIMER PISO



PUERTAS EN MADERA

SEGUNDO PISO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
SALON 1	1							1,00
SALON 2	1							1,00
SALON 3	1							1,00
SALON 4	1							1,00
WC SOCIAL	1							1,00
CUARTO RACK	1							1,00
DESPENSA	1							1,00
BAÑOS NIÑOS	1							1,00
ESPACIO PEDAGOJICO	1							1,00
ACC 2 DO PISO	1							1,00
DEPOSITO	1							1,00
OFICINA	1							1,00
WC OFICINA	1							1,00
TOTAL								**13,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	5,3	Suministro e instalación de puerta en lamina c.r. calibre 12 con cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y bisagra de alta resistencia. (incluye marco, pintura, herrajes y cerraduras). (puerta acceso principal)

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	1,00	0,00	1,00	1,00





PUERTAS METALICA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
ACCESO	1							1,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	5,4 — Suministro e instalación de puerta reja de ingreso de seguridad en hierro tubo cuadrado (incluye herrajes, anticorrosivo, esmalte y cerraduras)

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	2,00	0,00	1,00	1,00





PUERTA REJA METALICA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
ACCESO	1							1,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ.JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	5,5	Suministro y aplicado de esmalte para soportes (tubos) metálicos patio central y reja metálica, incluye; raspada y anticorrosivo, color a definir

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	18,00	0,00	18,00	18,00







PATIO CENTRAL

ESTRUCTURA METALICA CON ANTICORROSIVO WASH PRIMER + PINTURA NEGRO SEMI MATE

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PATIO CENTRAL	1	4,96	3,03		15,04			15,04
	4	3,70	0,8		2,96			2,96
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**18,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	6.1	Enchape en baldosín blanco tipo egeo: Incluye pegacor, remate en varilla de PVC intermatex acolillado para los baños.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	59,00	11,00	70,00	70,00











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑOS NIÑOS	1	20,69		1,05	21,72			21,72
DESPENSA	1	9,39		1,80	16,90			16,90
COCINA	1	14,78		1,80	26,60			26,60
MACHONES	6	1,00		0,79	4,77			4,77
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL								**70,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	6,3	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior en muro y patios. (hidro repelente) tipo coraza, para exteriores, diluido en agua, color a definir, aprobado por la interventoría	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	38,00	19,60	57,60	57,60



FACHADA Y PATIO CENTRAL

PINTURA ACRILICA FACHADA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PATIO CENTRAL	1	5,11		3,00	15,33			15,33
FACHADA	1	8,00		5,28	42,27			42,27
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL								**57,60**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	8.1	Suministro y colocación de cinta asfáltica (ruana), de 30cm de desarrollo, espesor 1,5 mm. Incluye todos los elementos para su correcta fijación.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	55,00	17,00	72,00	72,00



RUANA ASFALTICA CON FOIL DE ALUMINIO







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PRIMER PISO	1	60,59				60,59		60,59
SEGUNDO PISO	1	11,41				11,41		11,41
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
TOTAL								**72,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	8.2	Suministro y colocación de canoa en U en lámina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 0.70 m., incluye: embudos, boquillas, tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por la supervisión, y todos los elementos para su correcta fijación.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	55,00	0,00	9,05	9,05









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PATIO CENTRAL 1ER PISO	1	2,95				2,95		2,95
CAMARA 2DO PISO	1	6,10				6,10		6,10
TOTAL								**9,05**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	8.3	Suministro e instalación de teja UPVC de 2.5 mm, color naranja, incluye estructura metálica, pintura, obra civil y lo de más requerido para su buen funcionamiento.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	220,00	0,00	200,00	220,00















LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
AGUA 1	1				13,91			13,91
AGUA 2	1				16,43			16,43
AGUA 3	1				18,69			18,69
AGUA 4	1				26,70			26,70
AGUA 5	1				27,97			27,97
AGUA 6	1				17,92			17,92
AGUA 7	1				14,37			14,37
AGUA 8	1				13,36			13,36
AGUA 9	1				21,79			21,79
AGUA 10	1				12,33			12,33
AGUA 11	1				6,00			6,00
AGUA 12	1				10,54			10,54
				TOTAL				**200,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	8.4	Suministro e instalación caballete en teja UPVC de 2.5 mm color naranja.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	30,00	15,00	45,00	45,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PISO 1	1,00	8,00				8,00		8,00
	1,00	8,00				8,00		8,00
	1,00	16,66				16,66		16,66
	1,00	6,17				6,17		6,17
	1,00	6,17				6,17		6,17
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
TOTAL								**45,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	8.6	Suministro e instalación de tablilla pino inmunizado (machimbre) incluye: barnizada y pintura (color por definir), retiro de la tablilla existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	220,00	0,00	28,80	200,00







TABLILLA EN MADERA PINO PATULA

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
AGUA 10	1				12,26			12,26
AGUA 11	1				6,00			6,00
AGUA 12	1				10,54			10,54
TOTAL								**28,80**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	8.7	Suministro e instalación de impermeabilización con manto asfaltico, incluye: retiro del manto asfaltico existente, cargue y botada de escombros, medido en proyección horizontal para su pago.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	200,00	0,00	28,80	200,00





IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO 3.5 MM

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
AGUA 10	1				12,26			12,26
AGUA 11	1				6,00			6,00
AGUA 12	1				10,54			10,54
TOTAL								**28,80**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	8.11	Suministro e instalación de alfardas y viguetas de 5 cm x 10 cm en madera de pino inmunizada, incluye retiro de las existentes. (cambio de las que presenten deterioro).	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	150,00	280,50	130,50	430,50











AREA ALFARDAS

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
AGUA 2	34,00	2,15				73,10		73,10
AGUA 3	8,00	1,93				15,44		15,44
AGUA 4	8,00	4,15				33,20		33,20
AGUA 5	2,00	4,38				8,76		8,76
TOTAL								**130,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	8,12	Suministro e instalación de cercha formada por piezas de 3x6 pulgadas en madera de pino inmunizado, para una luz de 4,20 m y pendiente 25 %, incluye: retiro de la existente, barnizada y pintura (color por definir).

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	3,00	0,00	3,00	3,00



UBICACIÓN DE CERCHAS DE MADERA DE PINO

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
COCINA	3,00							3,00
TOTAL								**3,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	8.13	Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta de teja traslucida (patios)

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	25,00	0,00	20,00	20,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PATIO CENTRAL	1,00	4,16	4,81		20,00			20,00
TOTAL								**20,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	8.14	Suministro e instalación de teja traslucida en policarbonato de 0.7 mm, incluye: amarres (patio)	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	10,00	10,00	20,00	20,00



LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PATIO CENTRAL	1,00	4,16	4,81		20,00			20,00
TOTAL								**20,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	10.1	Aseo general y limpieza. (Incluye lavado especializado de pisos)

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	197,00	28,09	100,00	225,09



AREA DE ASEOS

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
PISO 1	1,00				100,00			100,00
TOTAL								**100,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 001	Desmonte de cielo raso existente en madera (estructura en repisa y lamina en triplex), incluye el retiro y disposicion final

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	22,00	22,00	22,00









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Despensa		2,57	2,65					6,80
Escalera despensa		2,13	0,90					1,91
Cocina		3,08	4,32					13,30
TOTAL								**22,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 002	Demolicion de muros divisorios y cuchillas en mamposteria, incluye el retiro y disposicion final.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	28,60	28,60	28,60









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Baño piso 1	7	1,00		1,20				8,40
Baño piso 1	2	0,50		0,40				0,40
Lavadero	1	0,50		0,40				0,20
Cocina	1	4,12		3,56				14,67
Cuchilla	2	2,06		1,2				4,94
TOTAL								**28,60**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 003	Demolicion de revoques en mal estado, en muros de cimentacion y muros divisorios, incluye el retiro y disposicion final.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	80,00	80,00	80,00











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 4	1	5,92		3,70				21,90
Salon 5	1	3,27		3,70				12,10
Cocina	1	7,20		3,70				26,64
Hall cocina	2	4,12		2,35				19,36
TOTAL								**80,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 004	Demolición mesónes en concreto reforzado en cocina y baños, ancho 0,60 metros, incluye retiro y disposicion final.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	6,48	6,48	6,48













LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Baño Piso 1		3,34						3,34
Cocina		3,14						3,14
TOTAL								**6,48**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 005	Desmonte de entrepiso existente en tablilla sobre la despensa, incluye el retiro y disposicion final.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	6,80	6,80	6,80





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Despensa		2,57	2,65					6,80
TOTAL								**6,79**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 006	Demolicion buitrones o ductos para bajantes de aguas lluvias, altura 3,70 metros, en ladrillo y mortero, incluye el retiro y disposicion final.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	31,50	31,50	31,50











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1	2	3,50						7,00
Salon 2	1	3,50						3,50
Salon 3	2	3,50						7,00
Salon 4	1	3,00						3,00
Despensa	1	3,00						3,00
Cocina	1	3,00						3,00
Comedor	1	3,00						3,00
Patio	1	2,00						2,00
TOTAL								**31,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 007	Demolicion de placa de contrapiso existente, en mortero espesor 6 cms, incluye el retiro y disposicion final.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	182,50	182,50	182,50











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		3,10	2,75					8,53
Salon 2		6,45	3,00					19,35
Salon 3		6,49	3,27					21,22
Salon 4		5,92	3,27					19,36
Despensa		2,65	3,27					8,67
Cocina		4,12	3,18					13,10
Baño		21,22	1,00					21,22
Comedor		14,84	3,18					47,19
Hall		21,51	0,95					20,43
Bocapuertas		3,43	1,00					3,43
TOTAL								**182,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 008	Escarificacion mecanica de muros laterales cimentacion para panete, altura 1 metro, espesor 2 centimetros

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	147,78	147,78	147,78







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		13,60		1,00				13,60
Salon 2		19,04		1,00				19,04
Salon 3		19,12		1,00				19,12
Salon 4		17,98		1,00				17,98
Hall central		22,40		1,00				22,40
Patio y comedor		26,86		1,00				26,86
Baño		19,96		1,00				19,96
Despensa		8,82		1,00				8,82
TOTAL								**147,78**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 009	Desmonte de Bordillo en perfil de acero tipo riel, sobre anden de acceso existente, incluye retiro y disposicion final

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	0,00	1,00	1,00	1,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Aceeso Hogar Infantil	1							1,00
TOTAL								**1,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 010	Desmonte de vigas de maderas existentes, seccion 200x200 y 150 x 150, incluye retiro y disposicion final.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	22,50	22,50	22,50









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Comedor		4,20						4,20
Patio		4,20						4,20
Patio		4,00						4,00
Patio		4,20						4,20
Salon 2		2,90						2,90
Despensa		3,00						3,00
TOTAL								**22,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 011	Caja de inspeccion de 80 x 80 en ladrillo comun, panetada con mortero impermeabilizado, cañuelas y tapa en concreto	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	0,00	2,00	2,00	2,00











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Baño principal	1,0							1,00
Acceso principal	1,0							1,00
TOTAL								**2,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 012	Cama con arenilla fina y compactada manual para tuberia hidrosanitaria y aguas lluvias.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	131,83	131,83	131,83







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Ramal banos		3,20						3,20
Ramal banos		0,93						0,93
Ramal banos		1,38						1,38
Ramal cocina		0,37						0,37
Ramal cocina		0,31						0,31
Ramal Patio		0,71						0,71
Ramal Patio		0,71						0,71
Ramal Principal		24,20						24,20
Ramal A.LL.		50,15						50,15
Ramal A.LL.		44,40						44,40
Ramal Bano serv		5,47						5,47
TOTAL								**131,83**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 013	Empastada de muros nuevos en estuco plastico o similar.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	70,00	70,00	70,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 4		5,70		3,00				17,10
Salon 4		3,20		3,00				9,60
Salon 3		6,40		3,00				19,20
Salon 3		3,20		3,00				9,60
Salon 2		6,20		2,35				14,55
TOTAL								**70,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.


CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 014	Relleno de nivelacion suelo portante en material de subase compactado mecanicamente, espesor 10 centimetros promedio.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	182,50	182,50	182,50









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		3,10	2,75					8,53
Salon 2		6,45	3,00					19,35
Salon 3		6,49	3,27					21,22
Salon 4		5,92	3,27					19,36
Despensa		2,65	3,27					8,67
Cocina		4,12	3,18					13,10
Baño		21,22	1,00					21,22
Comedor		14,84	3,18					47,19
Hall		21,51	0,95					20,43
Bocapuertas		3,43	1,00					3,43
				TOTAL				**182,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 015	Placa de contrapiso en concreto de 3,000 PSI, espesor 10 centimetros, incluye trasporte traciego horizontal.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	182,50	182,50	182,50













LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		3,10	2,75					8,53
Salon 2		6,45	3,00					19,35
Salon 3		6,49	3,27					21,22
Salon 4		5,92	3,27					19,36
Despensa		2,65	3,27					8,67
Cocina		4,12	3,18					13,10
Baño		21,22	1,00					21,22
Comedor		14,84	3,18					47,19
Hall		21,51	0,95					20,43
Bocapuertas		3,43	1,00					3,43
				TOTAL				**182,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 016	Refuerzo placa de contrapiso en malla electrosoldada 0,15 x 0,15 x 0,06 en ambos sentidos.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	182,50	182,50	182,50











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		3,10	2,75					8,53
Salon 2		6,45	3,00					19,35
Salon 3		6,49	3,27					21,22
Salon 4		5,92	3,27					19,36
Despensa		2,65	3,27					8,67
Cocina		4,12	3,18					13,10
Baño		21,22	1,00					21,22
Comedor		14,84	3,18					47,19
Hall		21,51	0,95					20,43
Bocapuertas		3,43	1,00					3,43
TOTAL								**182,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 017	Base pedestal 60x60x100 en concreto armado 3,000 PSI, incluye excavacion, amarre acero y fundida.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	0,00	2,00	2,00	2,00





LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Patio central	2,00							2,00
TOTAL								**2,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 018	Construccion de muros en soga con ladrillo recocido para buitrones Altura= 4,50 metros

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	55,50	55,50	55,50









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Bajante 01				3,70				3,70
Bajante 02				3,70				3,70
Bajante 03				3,70				3,70
Bajante 04				3,70				3,70
Bajante 05				3,70				3,70
Bajante 06				3,70				3,70
Bajante 07				3,70				3,70
Bajante 08				3,70				3,70
Bajante 09				3,70				3,70
Bajante 10				3,70				3,70
Bajante 11				3,70				3,70
Bajante 12				3,70				3,70
Bajante 13				3,70				3,70
Bajante 14				3,70				3,70
Bajante 15				3,70				3,70
TOTAL								**55,50**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 019	Construccion de muros en soga con ladrillo recocido para cuchillas Altura= 1,50 metros

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	6,00	6,00	6,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cuchilla Cocina	1,00	3,00						3,00
Cuchiila Hall	1,00	3,00						3,00
TOTAL								**6,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 020	Construccion de muros en tizon con ladrillo de perforacion horizontal rayado medidas 10cm x 20cm x 40 cm

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	70,00	70,00	70,00















LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cocina	1,00	4,32		4,50				19,44
Vano salon 1	1,00	0,90		2,20				1,98
Vano salon 2	1,00	0,90		2,20				1,98
Bano aux	1,00	2,96		2,20				6,51
Ducha	1,00	1,00		1,00				1,00
Meson	2,00	0,50		0,50				0,50
Escalera	1,00	2,00		2,75				5,50
Apoyo cubierta	1,00	33,00		1,00				33,00
TOTAL								**70,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 021	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para fundaciones, altura 60 centimetros y espesor 3 centimetros.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	147,78	147,78	147,78











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1		13,60		1,00				13,60
Salon 2		19,04		1,00				19,04
Salon 3		19,12		1,00				19,12
Salon 4		17,98		1,00				17,98
Hall central		22,40		1,00				22,40
Patio y comedor		26,86		1,00				26,86
Despensa		11,84		1,00				11,84
Cocina		14,40		1,00				14,40
Hall cocina		2,54		1,00				2,54
TOTAL								**147,78**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO BIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 022	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para culatas, espesor 2 centimetros.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	72,00	72,00	72,00









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Fachada pal		8,00						8,00
Costado oriental		22,50						22,50
Costado Occidental		22,50						22,50
Costado Sur		8,00						8,00
Culata interna		11,00						11,00
TOTAL								**72,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024


ITEM:	NP 023	Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para muros existentes, espesor 2 centimetros

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	0,00	100,00	100,00	100,00











LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 4		5,72		3,50				20,02
Salon 4		3,27		3,50				11,45
Salon 3		6,49		3,50				22,72
Salon 3		3,27		3,50				11,45
Salon 2		6,25		3,50				21,88
Salon 2		3,27		3,50				11,45
Salon 1		1,05		1,00				1,05
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**100,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 024 — Pañete impermeabilizado integralmente 1:4 para muros existentes, espesor 2 centimetros hasta 60 centimetros de ancho

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	50,00	50,00	50,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cocina	2,00	0,60		4,00				4,80
Vano salon 1	2,00	0,60		4,00				4,80
Vano salon 2	4,00	0,60		4,00				9,60
Bano aux	3,00	0,60		2,50				4,50
Ducha	2,00	2,00		1,00				4,00
Meson	3,00	3,00		1,00				9,00
Escalera	2,00	3,30		1,00				6,60
Despensa	2,00	3,30		1,00				6,60
TOTAL								**50,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF


REGIONAL ANTIOQUIA

MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024
ITEM:	NP 025	Carteras en panete 1:4 para muros existentes, espesor 2 centimetros hasta 60 centimetros de ancho, para boca puertas Inc. Madera para chazos de fijacion marco en madera.	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	50,00	50,00	50,00







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Salon 1 - P1	1,00	4,00	0,90					4,90
Salon 2 - P2	1,00	4,00	0,90					4,90
Salon 3 - P3	1,00	4,00	0,90					4,90
Salon 4 - P4	1,00	4,00	0,90					4,90
Rack	1,00	4,00	0,90					4,90
Bano Aux	1,00	4,00	0,90					4,90
Salon 1 - V1	1,00	1,00	1,00					2,00
Salon 2 - V2	1,00	1,00	1,00					2,00
Cocina - VC	1,00	1,00	2,00					3,00
Escalera	2,00	3,45	0,90					8,70
Puerta Pal	1,00	4,00	0,90					4,90
TOTAL								**50,00**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 026	Encorozada o confinamiento de muros doble en bloque No 4 estriado (incluye cortes diagonales)

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	80,73	80,73	80,73







LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Agua 1 - 2	2,00	2,90						5,80
Agua 1 - 2	2,00	7,50						15,00
Agua 3 - 4	2,00	3,60						7,20
Agua 3 - 4	2,00	7,50						15,00
Agua 5 - 6	2,00	15,00						30,00
Agua 7 - 8	1,00	4,00						4,00
Agua 9 - 10	1,00	3,73						3,73
TOTAL								**80,73**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2


OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024


ITEM:	NP 027	Construccion e instalacion canoas con figura V y L, en lamina galvanizada calibre 24 ancho 1.00 metro, soldadas en estaño, con tapas, soscos, esquinas y dobleces (incluye anticorrocivo)

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
ML	0,00	65,05	65,05	65,05









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Cubierta 01 en L		8,40						8,40
Cubierta 02 en V		8,40						8,40
Cubierta 04 en L		3,70						3,70
Cubierta 05 en L		15,90						15,90
Cubierta 07 en L		5,90						5,90
Cubierta 08 en V		5,75						5,75
Cubierta 07 - 08		5,30						5,30
Cubierta 09 - 10		8,00						8,00
Cubierta 03		3,70						3,70
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL								**65,05**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF

REGIONAL ANTIOQUIA


MEMORIAS ACTA DE PAGO PARCIAL No 2

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURIDICA No. 05015942024 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR INFANTIL EL REBAÑO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL ANTIOQUIA.

CONTRATISTA:	QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S. NIT: 900.297.404-1	**SUPERVISOR:**	JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
CONTRATO:	No. 05015942024		
LOCALIZACION:	CARRERA 65 C # 25 - 73 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN	**PERIODO:**	01 NOVIEMBRE A 10 DICIEMBRE 2024

ITEM:	NP 028	Suministro e instalacion de carpinteria metalica de soporte en Perfil Estructural Tubular para soporte de cubierta existente, incluye cortes, soldaduras, anticorrosivo y pintura en esmalte.

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
KG	0,00	418,32	418,32	418,32









LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	DIMENCIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	PERFIL	KILOS	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Viga 01	1,00	4,50	135 X 135	16,13				72,59
Viga 02	1,00	4,50	135 X 135	16,13				72,59
Viga 03	1,00	4,00	135 X 135	16,13				64,52
Viga 04	1,00	4,50	200 X 100	18,10				81,45
Columna 1	1,00	3,00	135 X 135	16,13				48,39
Columna 2	1,00	3,00	135 X 135	16,13				48,39
Apoyo cercha	1,00	3,00	100 x 100	10,13				30,39
TOTAL								**418,32**

ARQ. MAURICIO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

JANETH VICTORIA NIVIA CASTILLO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. JUAN CARLOS MERCADO SIERRA
RESIDENTE DE OBRA
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.

ARQ. CARLOS JOSE CRUZ GARCIA
APOYO A LA SUPERVISION
GRUPO ADMINISTRATIVO