MGS CONSTRUCCIONES
SAMUEL MONTAÑO
NIT: 12.796.906
Correo. Samu40garcia@hotmail.com
Cel. 315 2804360



INFORME DE JECUCCION

Ejecución rutina contrato de red contra incendio DIAN Buenaventura.

1. verificación del funcionamiento de 2 motores de agua potable. Se les realizó mantenimiento; quedó 1(uno) en funcionamiento y el otro está dañado. Le falta un contactor y un capacitor, se limpiaron todas sus partes eléctricas e hidráulicas.
2. Se realizó verificación de tuberías y llaves; quedaron todas funcionando adecuadamente.
3. Revisión de motor de aguas lluvias. Se le realizó mantenimiento y se dejó funcionando. Todos los sanitarios quedaron en adecuado funcionamiento.
4. Se pintó gabinete de red contra incendios.
5. revisión y mantenimiento de motor red contra incendios. Se le reviso partes eléctricas e hidráulicas, quedando en completo funcionamiento.

DIAN Radicado 1352025E020887
Fecha: 17/06/2025
Hora 16:15:00
Remitente: SAMUEL MONTAÑO GARCIA
Dirección_Seccional_de_Impuestos_y_Aduanas_de_Buenaventura
Destinatario: División Administrativa y Financiera _135201257
Folios: 1 Anexos: 1

Atentamente

Samuel Montaño García
CC.12796906 de olaya herrera
Cel.3152804360