ACTA DE SUSPENCION

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 087 DE 2025 FECHA DE FIRMA DE CONTRATO: 14 DE ABRIL DE 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

"CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIA Y GAVIONES DENOMINADA CHIMBE- VILLETA, ENTRE LAS VEREDAS DE GUAYACUNDO BAJO SECTOR LA CONCORDIA Y EL ENTABLE Y CAMINO REAL ENTRE GARBANZAL Y PANTANILLO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 7000000079 CELEBRADO ENTRE CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S Y EL MUNICIPIO DE ALBÁN."

CONTRATISTA

NOMBRE: CONVENIO INTERVENTORIAS CYV
NIT: 901.937.436-8
R/L: DAVID SANTIAGO APONTE MEDINA
CC. 1.054.095.794

JUSTIFICACION

La vía de acceso al frente de obra, denominada "Camino Real", presenta características geotécnicas y geométricas que la hacen particularmente vulnerable a las condiciones hídricas actuales. Su construcción en piedra y la disminución significativa del ancho de vía a medida que se aproxima a la zona de intervención, sumado a la saturación del terreno por las lluvias, han comprometido la transitabilidad para vehículos y por lo tanto del ingreso de materiales.

Como consecuencia directa, el transporte de materiales de construcción (roca, malla, alambre) a la zona de ejecución de los gaviones se ha visto severamente obstaculizado. Actualmente, el ingreso de materiales se limita a medios de transporte de menor capacidad y mayor complejidad logística, tales como animales de carga (mulas) o minicargadores. Esta restricción incrementa exponencialmente los tiempos de tránsito y descarga de materiales.

La imposibilidad de mantener un flujo constante y eficiente de materiales ha provocado un retraso en el inicio de las actividades constructivas. Adicionalmente, las intensas lluvias han elevado significativamente el caudal del río, lo que ha dificultado las intervenciones en las zonas cercanas a su ribera, comprometiendo aún más el cronograma de obra.

VALOR

Valor del contrato: (VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTAPESOS) ($ 22.179.240), incluidos impuestos, retenciones y demás costos asociados a la ejecución del contrato, en atención a la propuesta económica presentada.

Scanned with CamScanner

PLAZO	
Fecha firma de contrato: 14 de abril de 2025 **Fecha de Inicio:** 21 de abril de 2025 **Fecha de terminación con el acta de inicio:** 21 de junio de 2025 **Plazo de contrato:** 2 meses **Fecha de suspensión:** 18 de junio de 2025 **Plazo de suspensión:** 30 días	
SUPERVISOR /A Y/O INTERVENTOR / A	
INTERVENTOR Nombre: DAVID SANTIAGO APONTE MEDINA CONVENIO INTERVENTORIAS CYV	**SUPERVISOR** Nombre: ING. ANDRÉS JULIÁN MARÍN ZAMORA Dependencia: secretario de planeación, obras y servicios públicos
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Albán a los 18 días mes de junio de 2025.	
FIRMA DEL INTERVENTOR Nombre: DAVID SANTIAGO APONTE MEDINA CONVENIO INTERVENTORIAS CYV	**FIRMA DEL SUPERVISOR** ING. ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA Dependencia: secretario de planeación, obras y servicios públicos

Scanned with CamScanner