NIT. 91.724.044-1

Chiquinquirá, 25 de junio de 2025

CARLOS JAVIER RUIZ CASTELLANOS
R/L CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2025
CONTRATISTA DE OBRA

ING. MARÍA ANGELICA NORATO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIACIÓN

ING. CAMILO ENRIQUE PORRAS
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIACIÓN
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ -BOYACÁ

CMA0012025-STRB-028-2025

REF: Contrato LP-002-2025 cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA A TRAVES DEL REPARCHEO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA- BOYACÁ"**

ASUNTO: SOLICITUD EJECUCCIÓN DE ACTIVIDADES

Por medio de la presente y en mi calidad de interventor del contrato de la referencia me permito realizar solicitud al contratista de obra **CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL** la ejecución de actividades en los demás frentes de obra del contrato LP-002-2025.

El día 24 de junio de 2025 se recibió OF-2025-0016-CMV con asunto Solicitud visita técnica y revisión estado de las redes y alcantarillado tipo calvario de la calle 14 entre carrera 7 y carrera 9, por lo cual se asume que no van a ejecutar actividades en esa calle hasta que no se realice la visita solicitada.

Se realiza la presente solicitud teniendo en cuenta ***la CALUSULA 10. Obligaciones específicas del contratista.***, El contratista tiene los siguientes frentes de obra que no necesitan dicha visita donde puede adelantar obra:

1	GLORIETA NORTE
2	CARRERA 10 # 27-68
3	CARRERA 10 # 27-50
3	CARRERA 10-FRENTE COLEGIO SAGRADO CORAZON
3	CALLE 27 # 9-62
4	CARRERA 10 # 25-98
5	CARRERA 10 # 25-02
6	CARRERA 10 # 24-34
6	CARRERA 10 # 4A-06
6	CARERA 10 # 4A-03 (4B - 03)
7	CARRERA 10 # 5-06

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

8	CARRERA 10 # 5-14
9	CARERA 10 # 5-49
9	CARERA 10 # 5-55
9	CARERA 10 # 5-69
9	CARRERA 10 #11-43
10	CARRERA 10 #2-20
11	CARRERA 10 #12-50
12	CARRERA 10 #13-00
13	CARRERA 9 # 9-21
14	CARRERA 9 # 22-73
15	CARRERA 9 # 22-18
16	CARERA 8 # 22-40
17	CALLE 21 # 6-29
30	CALLE 19 # 7-03 (7-04)
31	CALLE 19 # 7A-31 (7A-25) (7A-33)
32	CALLE 19 FRENTE FAMEDIC
33	
34	CALLE 19 # 8-41
35	CALLE 9# 7A-25
36	CARRERA 9# 14-71
37	CARRERA 9-FRENTE ESTACION DE POLICIA
38	CARRERA 9#14-51
39	
40	CARRERA 9#14-49
41	CARRERA 9#14-28
42	CARRERA 9A#4-49
46	CALLE 14# 8-56
47	CALLE 14# 8-37
48	CALLE 14# 8-17
49	
50	CALLE 14 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8
51	CARRERA 8 CON CALLE 14
52	CARRERA 8 # 12-81 CARRERA 8# 12-58
53	CARRERA 8 # 12-42
54	CARRERA 8 # 12-20
55	CARRERA 8 # 11-104
56	CARRERA 8 # 11-59
57	CARRERA 8 # 11-34
58	CALLE 11 # 7-60
59	CALLE 11 # 7-85
60	CALLE 11 # 8-03
61	CALLE 11 # 8-66
62	CARRERA 8 # 10-60
63	CARRERA 8 # 10-47
64	CARRERA 8 # 10-06

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

65	CARRERA 8 # 9-52
66	CARRERA 8 # 9-51
67	CARRERA 8 # 9-44
68	CARRERA 8 # 9-37
69	CARRERA 8 # 9-29
70	CARRERA 8A CON CALLE 9A (8 -9)
71	CARRERA 8 (9) FRENTE COLSUBSIDIO
72	CARRERA 9, CRUCE PLAZA DE
73	MERCADO
74	FRENTE PLAZA DE MERCADO POR LA CARRERA 9
75	CALLE 10# 9-59
76	CALLE 10A CON CARRERA 9A
80	CRUCE (CALLE) 7A CON CARRERA (9A) 8A
81	ENTRADA PRADOS DEL SUR
82	CRUCE 8A #3A-06 (9A *3A-06)*
83	CRUCE BARRIO EL POLO
84	CRUCE BARRIO EL POLO
85	CARRERA 12A # 7-07
86	
87	CARRERA 12A # 7-27
88	CARRERA 12A # 7-44
89	CARRERA 12A # 7A-82
90	CARRERA 12A # 7-74
91	CRA 12 # 13-90
92	CALLE 9 # 11-02
94	CALLE 9 #10-64
95	CALLE 9 #10-49
96	CALLE 9 #10-32
97	CALLE 9 FRENTE LOTE MERCA PASION
98	CRUCE CARRERA 10 CON CALLE 9
99	CRUCE CARRERA 10 CON CALLE 8
102	CARRERA 11 CON CALLE 13
103	CARRERA 11 CON CALLE 14
104	CALLE 13 #11-28
105	CALLE 13 #12-107
106	CARRERA 13 #12-68
107	CRUCE SUBIDA CARRERA 13 CON CALLE 12
108	CARRERA 13 #13-12
109	CARRERA 13 #12-15
110	CARRERA 13 #13-27
111	CARRERA 13 #13-33
112	CRA 14 ENTRE CALLE 20 Y 21
113	CALLE 18 # 13-08
114	CALLE 17D # 16-36
115	CALLE 19 #17-76

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

116	CALLE 19 #18A-54
117	CALLE 19 #19-21
118	CALLE 18A #19-03
119	CARRERA 19#18A-04
120	CALLE 15 # 6-15 (6-115)
121	CALLE 15 # 7-91
122	CALLE 15 ENTRE 7 Y 8
123	CALLE 15 #7-41
124	CALLE 15 ENTRE 8 Y 9
125	CALLE 15 #4-85 (4-08)
126	CALLE 16 ENTRE CRA 13 Y 12
127	CALLE 29 #10-07
128	CALLE 11 #8-20

De acuerdo al cronograma presentado se tienen las siguientes intervenciones a la fecha:

MES		JUNIO												
DIA		V	S	D	L	M	MX	J	V	S	D	L	M	MX
ITEM	UBICACIÓN	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025
6	CARRERA 10# 4A -06													
6	CARRERA 10# 4A-03 (4B-03)													
7	CARRERA 10 # 5-06													
8	CARRERA 10# 5-14													
9	CARRERA 10# 5-49													
9	CARRERA 10# 5-55													
9	CARRERA 10# 5-69													
9	CARRERA 10# 11-43													
10	CARRERA 10# 12-20													
11	CARRERA 10# 12-50													
12	CARRERA 10# 13-00													
13	CARRERA 9# 9-21													
14	CARRERA 9# 22-73													
15	CARRERA 9# 22-18													
16	CARRERA 8 # 22-40													
30	CALLE 19 # 7-03 (7-04)													
43	CARRERA 9 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14													
50	CALLE 14 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8													
77	CALLE 10 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 8													
112	CARRERA 14 ENTRE CALLE 20 Y 21													

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095

De las cuales se observa las intervenciones de los ítem 43,77 y 112, los demás frentes no se observa ninguna intervención, se solicita reactivación de los frentes de obra de forma inmediata.

Sin otro en particular,

STROBUS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS
NIT. 901.724.044-1
R/L PEDRO LUIS PINEDA RAMIREZ
C.C. 1.002.527.322

CALLE 3 N°10-62 – CHIQUINQUIRA – BOYACA
STROBUS596@GMAIL.COM – 313 4154095