INFORME EJECUTIVO

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslineales corozal@gmail.com



CONTRATO DE OBRA N° LP-019-2023

"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

GOBERNACION DE SUCRE

INFORME ACTA PARCIAL N°3

MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901.548.710-2
R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA
CONTRATISTA DE OBRA

JUNIO DE 2025

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslinealescorozal@gmail.com

Contenido

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 3

INTRODUCCIÓN 3

LOCALIZACIÓN 4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

CAPITULO II 11

ASPECTOS CONTRACTUALES 11

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 11

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 12

CAPITULO III 33

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 33

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 34

REGISTRO FOTOGRAFICOS 35


CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

Los espacios públicos, tales como parques lineales, son espacios que integran la conservación del patrimonio cultural y natural con la recreación y el esparcimiento, cumpliendo funciones como la preservación del patrimonio tangible e intangible, promoción de la diversidad cultural a través de eventos y actividades, educación patrimonial y conciencia ciudadana, desarrollo comunitario, impulso al turismo cultural sostenible, conservación del medio ambiente y protección de la biodiversidad. Estos espacios requieren un enfoque integral que combine la planificación urbana, la gestión cultural y la conservación del medio ambiente.

El presente documento corresponde al informe de obra de contrato N° LP-019-2023, donde se describe el avance de obra general y las actividades ejecutadas en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 y 14 de noviembre de 2024 y entre 25 de abril de 2025 y 17 de junio de 2025.

Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"
Contratista:	MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.548.710-2 R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA
Interventor:	CONSTRUCCIONES BETANIS S.A.S NIT 901465043-0 R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ



Supervisor: JULIO CÉSAR VILLEGAS SADDER
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Secretaría de Infraestructura

En el informe se describen las actividades desarrolladas por el Contratista enmarcadas dentro del contrato de obra, con el fin de determinar el avance de las distintas actividades durante el periodo de ejecución de la obra, se especifican además las dificultades que se presentaron en obra durante este periodo y las soluciones planteadas en campo para su cabal desarrollo.

Por último, se anexa un registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del proyecto antes mencionado.

LOCALIZACIÓN

Corozal, un municipio ubicado en el departamento de Sucre, Colombia, presenta una serie de características geográficas, demográficas y económicas que lo convierten en un centro neurálgico para la región Caribe.

Desde el punto de vista geográfico, Corozal se encuentra situado en la subregión de Sabanas, a una distancia de 13 kilómetros de Sincelejo, capital del departamento, y a 8 kilómetros de los municipios de Los Palmitos y San Juan de Betulia. Esta proximidad facilita la interconexión y el flujo de personas, bienes y servicios.

En términos demográficos, Corozal cuenta con una población de 71,548 habitantes según el censo de 2022, lo que lo convierte en el municipio más poblado de la subregión. Esta concentración poblacional genera una demanda significativa de servicios y oportunidades económicas.

Desde una perspectiva histórica, Corozal fue creado como uno de los primeros departamentos del Estado Soberano de Bolívar mediante la ley del 13 de noviembre de 1857. Posteriormente, fue transformado en provincia el 26 de diciembre de 1862, con la ciudad de Corozal como cabecera durante la época de los Estados Unidos de Colombia. Esta trayectoria histórica ha generado un patrimonio cultural y arquitectónico significativo en la región.



- **Ilustración 1:** Localización del municipio de Corozal

El Municipio de Corozal tiene los siguientes límites:

Norte: con los municipios de Morroa y Los Palmitos.

Sur: con el municipio de El Roble.

Oriente: con los municipios de San Juan de Betulia y Sincé.

Occidente: con los municipios de Sampués y Sincelejo.

El municipio de Corozal se caracteriza por la presencia de una red hidrográfica temporal, compuesta por arroyos y cañadas que se activan durante eventos pluviales, generando flujos superficiales que causan erosión debido a la deforestación previa en las microcuencas. En temporada invernal, se forman represas y jagüeyes que almacenan agua superficial. Los arroyos temporales más relevantes son:

1. Arroyo Grande de Corozal: nace en el Cerro de San Antonio (Sincelejo) y desemboca en el Caño de Santiago Apóstol, ubicado en la parte norte de Corozal. Su recorrido inicial es oriental, luego suroriental, y atraviesa la parte sur del casco urbano, formando la microcuenca del Arroyo Grande.

2. Arroyo La Dorada: se origina en el corregimiento de Chapinero (Hacienda el Socorro), en la parte central del municipio, y fluye de sur a occidente. Es el arroyo más caudaloso, y su recorrido genera desbordamientos significativos en Chapinero, los cuales se aprovechan para almacenar agua en estanques y jagüeyes para consumo humano y animal.

3. Arroyo La Laguna: ubicado en el suroccidente de Corozal, nace en el corregimiento de Chapinero (Villa Ruby) y se extiende hacia el suroriente, siendo afluente del Arroyo Grande, que desemboca en el río San Jorge.

En cuanto al patrimonio y la cultura, Corozal se caracteriza por su arquitectura de estilo republicano, neoclásico y vanguardista de los años 60 y 70, así como por mantener construcciones clásicas de estilo típico hechas en bahareque y paja. Los primeros estilos están, en su mayoría, en torno de la plaza central o parque principal y hacia la periferia se va observando el contraste que genera el mantenimiento de las construcciones más

autóctonas; la Catedral San José de Corozal con su imponente arquitectura colonial y de estilo republicano con ropajes en finos mármoles y otros materiales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La alternativa de solución seleccionada consiste en un proyecto a través del cual se realizará la intervención de un espacio público en el Municipio de Corozal, que consiste en la construcción de los parques lineales que se encuentran ubicados al costado de la Iglesia San José en el centro del municipio, el área total a intervenir es 952,37m2 distribuidos de la siguiente manera: 548, 1 Om2 que corresponde al parque de la calle 28 y 404,27m2 que corresponde al parque de la calle 29 compuesto en su mayoría por zonas de recreación pasiva y zonas verdes.

De manera general el proyecto consta de los siguientes componentes:

- Construcción de zonas de recreación pasiva.
- Construcción de zonas verdes.

Dentro de las cuales se ejecutarán las siguientes actividades como son los preliminares, excavaciones, cimentación de estructuras, sobre nivel, acabados, al igual que la dotación de bancas en concreto, canecas para la basura, instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.

El proyecto cumple con las normatividades arquitectónicas relacionadas a los espacios de circulación y acceso, en especial aquellas que establecen mecanismos de integración y funcionalidad para las personas con movilidad reducida: 4139, 4143, 4144 , 4201 , 4279, 4695, 4774, 4902, 4904, 5017, 561O, además a nivel estructural cumple con el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-1 O), los estudios de suelos Titulo H, los diseño lumínicos y eléctricos RETIE Y RETILAP, diseños Hidrosanitarios resolución 0330, RAS 2000 Y NTC 1500 .



Ilustración 2: Render Proyecto Ajustado

El boulevard de la calle 28 cuenta con dos monumentos el primero corresponde a un busto de Aníbal Badel y el segundo es un monumento de una farola en acero forjado:



Ilustración 3: Monumento Anibal Badel



Ilustración 4: Monumento Farola

El boulevard de la calle 29 también cuenta con dos monumentos que corresponde al monumento Monseñor Carmelo Percy y a la virgen.




Ilustración 5: Monumento Monseñor Carmelo Percy



Ilustración 6: Monumento Virgen




Ilustración 7: Vista en Planta General y Corte Boulevard Calle 28





Ilustración 8: Vista en Planta General y Corte Boulevard Calle 29

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslineales.corozal@gmail.com



CAPITULO II

ASPECTOS CONTRACTUALES

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° LP-019-2023

CONTRATANTE	**GOBERNACION DE SUCRE**
CONTRATO DE OBRA N°	**LP-019-2023**
CONTRATISTA	**MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT 901.548.710-2** **R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA**
INTERVENTORIA	**CONSTRUCCIONES BETANIS S.A.S** **NIT 901465043-0** **R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ**

OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

PLAZO INICIAL: SEIS (6) meses

PLAZO ADICIONAL: TRES (3) meses


Fecha de Acta de Inicio	14/05/2024	**Fecha de Acta de Finalización**	**24/07/2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 907.491.333

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $204.874.070

Valor del Anticipo	$ 00,00		

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A



SEGÚN MODIFICATORIA No. 1 y No. 2


AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	$ 111.236.540.30	14/05/2024	25/11/2025	VIGENTE
Pagos salarios, prestacionales	$ 111.236.540.30	14/05/2024	25/07/2028	VIGENTE
Estabilidad de la obra	$ 111.236.540.30	14/05/2024	25/04/2030	VIGENTE
RCE	$2847000.000,00	14/05/2024	25/07/2025	VIGENTE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

El Contrato de Obra N° LP-019-2023 que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"; tiene un valor inicial de $ 907.491.333 y un adicional de $204.874.070, lo cual corresponde a un valor total de $1.112.365.403,00.

1. BOULEVARD CALLE 28					
1,1	**PRELIMINARES**				
1.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	$ 19.443,85	186,82	$ 3.632.499,00
1.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	$ 12.961,54	142,32	$ 1.844.642,00
1.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	$ 12.961,54	371,13	$ 4.810.416,00
1.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	$ 6.481,54	8,00	$ 51.852,00






1.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	$	40.972,31	186,82	$	7.654.447,00
1.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	$	23.239,23	42,41	$	985.678,00
1.1.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURA APOYO PEDESTAL MONUMENTO LAMPARA NO INCLUYE RETIRO ALT APROX= 0,40M	M2	$	12.961,54	37,98	$	492.312,00
1.1.8	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	$	43.206,92	1,00	$	43.207,00
1.1.9	RETIRO ESCOMBROS	M3	$	23.239,23	131,39	$	3.053.453,00
1.1.10	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$	4.307,69	548,10	$	2.361.046,00
				SUBTOTAL	$		24.929.552,00
1.2	EXCAVACIÓN						
1.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	$	32.281,54	239,30	$	7.724.892,10
1.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	$	87.259,23	61,89	$	5.400.502,59
1.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	$	23.239,23	197,01	$	4.578.324,04
1.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	$	49.887,69	142,28	$	7.098.020,86
				SUBTOTAL	$		24.801.740,00
1.3	CIMENTACIONES Y RELLENOS						
1.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,4m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	$	1.047.298,46	65,45	$	68.544.428,00
1.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	$	749.015,38	23,62	$	17.694.026,00
1.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	$	8.633,08	5672,97	$	48.975.189,00
1.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	$	7.612,31	412,60	$	3.140.855,00
1.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	$	78.047,69	6,77	$	528.227,00
1.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	$	12.664,62	75,12	$	951.415,00
1.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	$	53.291,54	21,74	$	1.158.354,00
1.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	$	38.191,54	181,32	$	6.924.829,00
				SUBTOTAL	$		147.917.323,00
1.4	SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS						




1.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	$ 29.383,85	269,98	$ 7.932.983,00
1.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	$ 80.653,85	0,00	$ -
1.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	$ 172.311,54	192,84	$ 33.228.764,00
1.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	$ 50.726,15	405,83	$ 20.586.408,00
NP1	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO ROJO DE 0.30X0.30 M	M2	$ 183.426,00	293,32	$ 53.801.858,00
NP2	CENEFA 15 CM EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES DE 1 CM CADA 1.0 M BORDE	ML	$ 30.365,00	142,28	$ 4.320.332,00
NP3	PISO EN PIEDRA CHINA N° 2 NEGRO	M2	$ 53.632,00	16,62	$ 891.149,00
NP4	PISO EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO	M2	$ 124.208,00	24,62	$ 3.058.535,00
NP5	CENEFA 15 CM EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES DE 1 CM CADA 1.0 M FIGURAS	ML	$ 30.365,00	36,26	$ 1.101.132,00
NP6	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO VERDE DE 0.30X0.30 M	M2	$ 183.426,00	8,75	$ 1.605.675,00
NP7	PISO EN GRANITO PULIDO COLOR VERDE	M2	$ 124.208,00	0,93	$ 115.898,00
NP8	PISO PODODACTIL DE TRANSITO DE 0.3X0.3 M COLOR AMARILLO	ML	$ 64.487,00	107,66	$ 6.942.670,00
NP9	BALDOSA PODODACTIL ALERTA CAMBIO DE NIVEL DE 0.3X0.3 M COLOR AMARILLO	ML	$ 64.487,00	4,60	$ 296.640,00
NP10	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO AMARILLO DE 0.30X0.30 M	ML	$ 75.333,00	127,44	$ 9.600.438,00
NP11	BORDILLO DE SEPARACION 20X20 CM	ML	$ 81.292,00	55,68	$ 4.526.339,00
			SUBTOTAL	$	148.008.821,00
1.5	**ACABADOS**				
1.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	$ 13.302,31	192,84	$ 2.565.233,00
1.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	$ 64.093,08	77,14	$ 4.943.914,00
1.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	$ 104.961,54	170,72	$ 17.919.160,00




1.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	$	67.817,69	2,00	$ 135.635,00
1.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	$	46.929,23	170,72	$ 8.011.815,00
				SUBTOTAL	$	33.575.757,00
1.6	**DOTACIONES**					
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	$	514.929,23	2,00	$ 1.029.858,00
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	$	980.145,38	0,00	$ -
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS EN CONCRETO FUNDIDO ANCHO=0,49M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR LONG VARIABLE	ML	$	838.793,00	19,38	$ 16.255.808,00
				SUBTOTAL	$	17.285.666,00
1.7	**PAISAJISMO**					
1.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	$	22.057,69	30,00	$ 661.731,00
1.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	$	17.130,00	72,45	$ 1.241.135,00
				SUBTOTAL	$	1.902.866,00
1,8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
1.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	$	1.390.889,23	1,00	$ 1.390.889,00
1.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	$	1.798.376,92	1,00	$ 1.798.377,00
1.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	$	10.558,46	95,00	$ 1.003.054,00
1.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	$	163.019,23	0,00	$ -
1.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	$	287.690,77	0,00	$ -




1.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO FAROL ANTIQUE SYLVANIA 30 W O SIMILAR	UND	$ 222.933,85	0,00	$ -
1.8.7	POSTE TIPO A.P. 4 METROS PARA LUMINARIAS ANTIQUE 30 W TIPO FAROL	UND	$ 1.292.424,62	12,00	$ 15.509.095,00
1.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. TIPO FAROL ANTIQUE 30 W SYLVANIA O SIMILAR	UND	$ 1.555.730,00	0,00	$ -
1.8.9	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	$ 341.964,62	2,00	$ 683.929,00
1.8.10	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	ML	$ 54.340,00	15,00	$ 815.100,00
1.8.11	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	$ 306.432,31	5,00	$ 1.532.162,00
1.8.12	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	$ 51.267,69	5,00	$ 256.338,00
NP13	TUBO PVC TIPO PESADO 3/4" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES CANALIZACIÓN CIRCUITOS RAMALES - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	$ 162.555,00	85,00	$ 13.817.175,00
NP14	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO EXTERIOR EN POSTE	UND	$ 362.310,00	12,00	$ 4.347.720,00
NP15	LUMINARIA TIPO EXTERIOR P29991 LED SPRING 60WNW 3P G2 DE ACUERDO A ESTUDIO	UND	$ 1.783.104,00	12,00	$ 21.397.248,00
NP16	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.4X0.4X0.4 MTS	UND	$ 327.266,00	12,00	$ 3.927.192,00
NP17	EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE	UND	$ 932.159,00	1,00	$ 932.159,00
			SUBTOTAL	$	67.410.438,00
1,9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**				
1.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	$ 859.193,85	1,00	$ 859.194,00
1.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	$ 22.776,15	48,00	$ 1.093.255,00
1.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	$ 19.493,08	12,00	$ 233.917,00
1.9.4	CODO 45° DE 3/4"	UND	$ 2.422,31	0,00	$ -
1.9.5	TEE DE 3/4"	UND	$ 1.804,62	3,00	$ 5.414,00
1.9.6	UNION DE 3/4"	UND	$ 919,23	8,00	$ 7.354,00




1.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	$	1.351,54	10,00	$	13.515,00
1.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	$	890,00	4,00	$	3.560,00
1.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	$	28.300,00	4,00	$	113.200,00
1.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	$	82.104,62	4,00	$	328.418,00
1.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	$	328.143,85	4,00	$	1.312.575,00
1.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	$	35.933,08	18,00	$	646.795,00
1.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	$	394.636,92	0,00	$	-
1.9.14	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,4 X 0,4 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	$	279.070,77	8,00	$	2.232.566,00
1.9.15	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	$	27.454,62	0,00	$	-
1.9.16	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	$	10.960,77	0,00	$	-
1.9.17	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	$	65.199,23	0,00	$	-
1.9.18	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	$	36.747,69	0,00	$	-
1.9.19	REJILLA DE 0,4mx0,4m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	$	36.747,69	8,00	$	293.982,00



1.9.20	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	$	14.955,38	1,28	$ 19.143,00
				SUBTOTAL	$	7.162.888,00
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 28						**$ 472.995.051,00**
2. BOULEVARD CALLE 29						
2.1	**PRELIMINARES**					
2.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	$	19.443,85	132,43	$ 2.574.949,00
2.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	$	12.961,54	144,76	$ 1.876.312,00
2.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	$	12.961,54	185,57	$ 2.405.273,00
2.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	$	6.481,54	10,00	$ 64.815,00
2.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	$	40.972,31	132,43	$ 5.425.963,00
2.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	$	23.239,23	68,06	$ 1.581.559,00
2.1.7	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	$	43.206,92	3,00	$ 129.621,00
2.1.8	RETIRO ESCOMBROS	M3	$	23.239,23	78,85	$ 1.832.444,00
2.1.9	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$	4.307,69	404,27	$ 1.741.471,00
				SUBTOTAL	$	17.632.407,00
2.2	**EXCAVACIÓN**					
2.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	$	32.281,54	204,14	$ 6.589.848,00
2.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	$	87.259,23	31,65	$ 2.761.794,00
2.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	$	23.239,23	168,70	$ 3.920.448,00
2.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	$	49.887,69	145,10	$ 7.238.704,00
				SUBTOTAL	$	20.510.794,00
2.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**					
2.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,25m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	$	1.047.298,46	62,39	$ 65.344.093,00



2.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	$	749.015,38	16,98	$	12.718.993,00
2.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	$	8.633,08	5227,25	$	45.127.269,00
2.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	$	7.612,31	247,92	$	1.887.243,00
2.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	$	78.047,69	12,72	$	992.767,00
2.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	$	12.664,62	63,55	$	804.884,00
2.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	$	53.291,54	34,72	$	1.850.229,00
2.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	$	38.191,54	164,60	$	6.286.213,00
				SUBTOTAL	$		135.011.691,00
2.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**						
2.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	$	29.383,85	194,07	$	5.702.464,00
2.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	$	80.653,85	0,00	$	-
2.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	$	172.311,54	138,62	$	23.885.825,00
2.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	$	50.726,15	198,28	$	10.058.134,00
NP1	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO ROJO DE 0.30X0.30 M	M2	$	183.426,00	198,28	$	36.370.258,00
				SUBTOTAL	$		76.016.681,00
2.5	**ACABADOS**						
2.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	$	11.569,23	138,62	$	1.603.727,00
2.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	$	64.093,08	41,59	$	2.665.375,00
2.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	$	104.961,54	138,62	$	14.549.768,00
2.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	$	67.817,69	2,00	$	135.635,00
2.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	$	46.929,23	138,62	$	6.505.330,00
				SUBTOTAL	$		25.459.835,00
2.6	**DOTACIONES**						



2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	$	514.929,23	2,00	$ 1.029.858,00
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	$	980.145,38	0,00	$ -
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS KONKETRUS OLAND CON ESPALDAR EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M	UND	$	2.930.000,00	10,00	$ 29.300.000,00
				SUBTOTAL	$	30.329.858,00
2.7	**PAISAJISMO**					
2.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	$	22.057,69	30,00	$ 661.731,00
2.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	$	17.130,00	115,73	$ 1.982.455,00
				SUBTOTAL	$	2.644.186,00
2.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
2.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	$	1.390.889,23	1,00	$ 1.390.889,00
2.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	$	1.798.376,92	1,00	$ 1.798.377,00
2.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	$	10.558,46	120,00	$ 1.267.015,00
2.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	$	163.019,23	0,00	$ -
2.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	$	287.690,77	0,00	$ -
2.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO EXTERIOR RALED I 59 W ROY ALPHA O SIMILAR	UND	$	222.933,85	0,00	$ -
2.8.7	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 10 METROS DE 3" PARA LUMINARIAS TIPO EXTERIOR - CERTIFICADO RETILAP	UND	$	2.018.466,15	0,00	$ -




2.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 35W SYLVANIA O SIMILAR	UND	$	841.037,69	0,00	$ -
2.8.9	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 43W SYLVANIA O SIMILAR	UND	$	910.343,85	0,00	$ -
2.8.10	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	$	341.964,62	1,00	$ 341.965,00
2.8.11	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	M	$	54.340,00	7,00	$ 380.380,00
2.8.12	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	$	306.432,31	5,00	$ 1.532.162,00
2.8.13	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	$	51.267,69	5,00	$ 256.338,00
NP13	TUBO PVC TIPO PESADO 3/4" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES CANALIZACIÓN CIRCUITOS RAMALES - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	$	162.555,00	73,67	$ 11.975.427,00
NP14	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO EXTERIOR EN POSTE	UND	$	362.310,00	6,00	$ 2.173.860,00
NP15	LUMINARIA TIPO EXTERIOR P29991 LED SPRING 60W NW 3P G2 DE ACUERDO A ESTUDIO	UND	$	1.783.104,00	6,00	$ 10.698.624,00
NP16	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.4X0.4X0.4 MTS	UND	$	327.266,00	6,00	$ 1.963.596,00
NP17	EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE	UND	$	932.159,00	1,00	$ 932.159,00
NP18	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 4 METROS DE PARA LUMINARIAS TIPO EXTERIOR - CERTIFICADO RETILAP	UND	$	1.292.425,00	6,00	$ 7.754.550,00
				SUBTOTAL	$	42.465.342,00
2.9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**					
2.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	$	859.193,85	1,00	$ 859.194,00
2.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	$	22.776,15	41,00	$ 933.822,00
2.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	$	19.493,08	4,00	$ 77.972,00
2.9.4	TEE REDUCIDA 3/4" X 1/2"	UND	$	2.889,23	1,00	$ 2.889,00
2.9.5	TEE DE 3/4"	UND	$	1.804,62	1,00	$ 1.805,00
2.9.6	UNION DE 3/4"	UND	$	919,23	6,00	$ 5.515,00



2.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	$	1.351,54	2,00	$ 2.703,00
2.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	$	890,00	1,00	$ 890,00
2.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	$	28.300,00	3,00	$ 84.900,00
2.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	$	82.104,62	4,00	$ 328.418,00
2.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	$	328.143,85	3,00	$ 984.432,00
2.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	$	35.933,08	12,00	$ 431.197,00
2.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	$	394.636,92	6,00	$ 2.367.822,00
2.9.14	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	$	27.454,62	16,00	$ 439.274,00
2.9.15	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	$	10.960,77	16,00	$ 175.372,00
2.9.16	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	$	65.199,23	16,00	$ 1.043.188,00
2.9.17	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	$	36.747,69	6,00	$ 220.486,00
2.9.18	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	$	14.955,38	2,16	$ 32.304,00
				SUBTOTAL	$	7.992.183,00
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 29						**$ 358.062.977,00**

COSTO DIRECTO		**$ 831.058.028,00**



ADMINISTRACIÓN	25%		$ 207.764.507,00
UTILIDAD	1%		$ 8.310.580,00
IMPREVISTOS	4%		$ 33.242.321,00
SUBTOTAL OBRA			**$ 1.080.375.431,00**

PGIO	-		$ 25.989.972,00
CERTIFICADO RETIE	-		$ 3.000.000,00
CERTIFICADO RETILAP	-		$ 3.000.000,00

VALOR TOTAL		**$ 1.112.365.403,00**

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas de manera general a la fecha de la presente acta parcial N°3

1. BOULEVARD CALLE 28						
1,1	**PRELIMINARES**					
1.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	186,82	$	3.632.499,34	100,00%
1.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	142,32	$	1.844.642,08	100,00%
1.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	371,13	$	4.810.415,77	100,00%
1.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	8,00	$	51.852,31	100,00%
1.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	186,82	$	7.654.446,52	100,00%
1.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	42,41	$	985.678,03	100,00%
1.1.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURA APOYO PEDESTAL MONUMENTO LAMPARA NO INCLUYE RETIRO ALT APROX= 0,40M	M2	0,00	$	-	0,00%
1.1.8	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	0,00	$	-	0,00%
1.1.9	RETIRO ESCOMBROS	M3	120,19	$	2.793.064,08	91,47%
1.1.10	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	548,11	$	2.361.089,23	100,00%
	SUBTOTAL		$		24.133.687,37	



1.2	**EXCAVACIÓN**					
1.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	239,29	$	7.724.772,01	100,00%
1.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	0,00	$	-	0,00%
1.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	197,01	$	4.578.351,93	100,00%
1.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	142,28	$	7.098.020,86	100,00%
	SUBTOTAL		$		19.401.144,80	
1.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**					
1.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,4m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	65,45	$	68.544.427,55	100,00%
1.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	23,62	$	17.693.915,53	100,00%
1.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	5672,96	$	48.975.073,34	100,00%
1.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	0,00	$	-	0,00%
1.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	0,00	$	-	0,00%
1.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	75,12	$	951.414,54	100,00%
1.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	0,00	$	-	0,00%
1.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	181,32	$	6.924.736,99	100,00%
	SUBTOTAL		$		143.089.567,95	
1.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**					
1.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	134,99	$	3.966.525,39	50,00%
1.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	0,00	$	-	-
1.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	96,42	$	16.614.278,54	50,00%
1.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	0,00	$	-	0,00%
NP1	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO ROJO DE 0.30X0.30 M	M2	0,00	$	-	0,00%



NP2	CENEFA 15 CM EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES DE 1 CM CADA 1.0 M BORDE	ML	0,00	$ -	0,00%
NP3	PISO EN PIEDRA CHINA N° 2 NEGRO	M2	0,00	$ -	0,00%
NP4	PISO EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO	M2	0,00	$ -	0,00%
NP5	CENEFA 15 CM EN GRANITO PULIDO CON DILATACIONES DE 1 CM CADA 1.0 M FIGURAS	ML	0,00	$ -	0,00%
NP6	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO VERDE DE 0.30X0.30 M	M2	0,00	$ -	0,00%
NP7	PISO EN GRANITO PULIDO COLOR VERDE	M2	0,00	$ -	0,00%
NP8	PISO PODODACTIL DE TRANSITO DE 0.3X0.3 M COLOR AMARILLO	ML	0,00	$ -	0,00%
NP9	BALDOSA PODODACTIL ALERTA CAMBIO DE NIVEL DE 0.3X0.3 M COLOR AMARILLO	ML	0,00	$ -	0,00%
NP10	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO AMARILLO DE 0.30X0.30 M	ML	0,00	$ -	0,00%
NP11	BORDILLO DE SEPARACION 20X20 CM	ML	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL		$	20.580.803,93	
1.5	**ACABADOS**				
1.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	0,00	$ -	0,00%
1.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	0,00	$ -	0,00%
1.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	0,00	$ -	0,00%
1.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	0,00	$ -	0,00%
1.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL		$	-	
1.6	**DOTACIONES**				
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	0,00	$ -	-



NP12	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS EN CONCRETO FUNDIDO ANCHO=0,49M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR LONG VARIABLE	ML	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL	$	-	
1.7	**PAISAJISMO**				
1.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	0,00	$ -	0,00%
1.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL	$	-	
1,8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	0,00	$ -	0,00%
1.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	0,00	$ -	-
1.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	0,00	$ -	-
1.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO FAROL ANTIQUE SYLVANIA 30 W O SIMILAR	UND	0,00	$ -	-
1.8.7	POSTE TIPO A.P. 4 METROS PARA LUMINARIAS ANTIQUE 30 W TIPO FAROL	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. TIPO FAROL ANTIQUE 30 W SYLVANIA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	-
1.8.9	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.10	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	ML	0,00	$ -	0,00%



1.8.11	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	0,00	$	-	0,00%
1.8.12	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	0,00	$	-	0,00%
NP13	TUBO PVC TIPO PESADO 3/4" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES CANALIZACIÓN CIRCUITOS RAMALES - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	0,00	$	-	0,00%
NP14	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO EXTERIOR EN POSTE	UND	0,00	$	-	0,00%
NP15	LUMINARIA TIPO EXTERIOR P29991 LED SPRING 60WNW 3P G2 DE ACUERDO A ESTUDIO	UND	0,00	$	-	0,00%
NP16	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.4X0.4X0.4 MTS	UND	0,00	$	-	0,00%
NP17	EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE	UND	0,00	$	-	0,00%
	SUBTOTAL		$		-	
1,9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**					
1.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	0,00	$	-	0,00%
1.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	0,00	$	-	0,00%
1.9.4	CODO 45° DE 3/4"	UND	0,00	$	-	-
1.9.5	TEE DE 3/4"	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.6	UNION DE 3/4"	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	0,00	$	-	0,00%
1.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	0,00	$	-	0,00%



1.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	0,00	$ -	-
1.9.14	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,4 X 0,4 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.15	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	0,00	$ -	-
1.9.16	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	-
1.9.17	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	-
1.9.18	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	0,00	$ -	-
1.9.19	REJILLA DE 0,4mx0,4m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.20	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL	$	-	
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 28					
2. BOULEVARD CALLE 29					
2.1	**PRELIMINARES**				
2.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	132,43	$ 2.574.948,55	100,00%



2.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	144,76	$	1.876.312,31	100,00%
2.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	185,57	$	2.405.272,69	100,00%
2.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	10,00	$	64.815,38	100,00%
2.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	132,43	$	5.425.962,71	100,00%
2.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	68,06	$	1.581.559,79	100,00%
2.1.7	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	3,00	$	129.620,77	100,00%
2.1.8	RETIRO ESCOMBROS	M3	78,85	$	1.832.413,35	100,00%
2.1.9	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	404,27	$	1.741.470,77	100,00%
	SUBTOTAL		$		17.632.376,32	
2.2	**EXCAVACIÓN**					
2.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	204,14	$	6.589.827,36	100,00%
2.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	29,74	$	2.595.089,52	93,96%
2.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	168,70	$	3.920.354,58	100,00%
2.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	145,10	$	7.238.704,15	100,00%
	SUBTOTAL		$		20.343.975,62	
2.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**					
2.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,25m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	62,39	$	65.344.092,91	100,00%
2.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	16,98	$	12.718.992,80	100,00%
2.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	5227,25	$	45.127.252,91	100,00%
2.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	235,20	$	1.790.414,77	94,87%
2.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	0,00	$	-	0,00%
2.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	63,55	$	804.884,43	100,00%
2.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	0,00	$	-	0,00%



2.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	164,60	$	6.286.327,23	100,00%
	SUBTOTAL		$		132.071.965,05	
2.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**					
2.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	194,07	$	5.702.405,49	100,00%
2.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	0,00	$	-	-
2.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	138,62	$	23.885.825,46	100,00%
2.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	198,28	$	10.057.981,78	100,00%
NP1	PISO EN BALDOSA ALFA CUADRATO ROJO DE 0.30X0.30 M	M2	198,28	$	36.369.707,28	100,00%
	SUBTOTAL		$		76.015.920,01	
2.5	**ACABADOS**					
2.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	0,00	$	-	0,00%
2.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	0,00	$	-	0,00%
2.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	0,00	$	-	0,00%
2.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	0,00	$	-	0,00%
2.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	0,00	$	-	0,00%
	SUBTOTAL		$		-	
2.6	**DOTACIONES**					
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	0,00	$	-	0,00%
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	0,00	$	-	-
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS KONKETRUS OLAND CON ESPALDAR EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M	UND	10,00	$	29.300.000,00	100,00%
	SUBTOTAL		$		29.300.000,00	



2.7	**PAISAJISMO**				
2.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	0,00	$ -	0,00%
2.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL		$	-	
2.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
2.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	0,00	$ -	0,00%
2.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	0,00	$ -	-
2.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	0,00	$ -	-
2.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO EXTERIOR RALED I 59 W ROY ALPHA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	-
2.8.7	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 10 METROS DE 3" PARA LUMINARIAS TIPO EXTERIOR - CERTIFICADO RETILAP	UND	0,00	$ -	-
2.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 35W SYLVANIA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	-
2.8.9	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 43W SYLVANIA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	-
2.8.10	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.11	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	M	0,00	$ -	0,00%
2.8.12	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.13	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	0,00	$ -	0,00%



NP13	TUBO PVC TIPO PESADO 3/4" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES CANALIZACIÓN CIRCUITOS RAMALES - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	0,00	$	-	0,00%
NP14	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO EXTERIOR EN POSTE	UND	0,00	$	-	0,00%
NP15	LUMINARIA TIPO EXTERIOR P29991 LED SPRING 60W NW 3P G2 DE ACUERDO A ESTUDIO	UND	0,00	$	-	0,00%
NP16	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.4X0.4X0.4 MTS	UND	0,00	$	-	0,00%
NP17	EQUIPO DE MEDIDA DIRECTA EN POSTE	UND	0,00	$	-	0,00%
NP18	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 4 METROS DE PARA LUMINARIAS TIPO EXTERIOR - CERTIFICADO RETILAP	UND	0,00	$	-	0,00%
	SUBTOTAL		$		-	
2.9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**					
2.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	0,00	$	-	0,00%
2.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	41,00	$	933.822,31	100,00%
2.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	4,00	$	77.972,31	100,00%
2.9.4	TEE REDUCIDA 3/4" X 1/2"	UND	1,00	$	2.889,23	100,01%
2.9.5	TEE DE 3/4"	UND	1,00	$	1.804,62	99,98%
2.9.6	UNION DE 3/4"	UND	6,00	$	5.515,38	100,01%
2.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	2,00	$	2.703,08	100,00%
2.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	1,00	$	890,00	100,00%
2.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	3,00	$	84.900,00	100,00%
2.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	3,00	$	246.313,85	75,00%
2.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	0,00	$	-	0,00%
2.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	12,00	$	431.196,92	100,00%

2.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	6,00	$ 2.367.821,54	100,00%
2.9.14	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	0,00	$ -	0,00%
2.9.15	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	0,00%
2.9.16	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	0,00%
2.9.17	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	0,00	$ -	0,00%
2.9.18	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL	$	4.237.933,85	

CAPITULO III

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Corresponde a las actividades de obra ejecutadas en el periodo de tiempo comprendido entre el 01 y 14 de noviembre de 2024 y entre 25 de abril y 17 de junio de 2025 con base en el valor del contrato de obra **($1.112.365.403,00.)** y el valor de las actividades acumuladas hasta la fecha por valor de **$697.805.920,00** para un porcentaje de avance de **62,73%**




Ilustración 9: Avance general del proyecto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se determina entre el contratista e interventoría que el avance físico de la obra en el tiempo comprendido entre el 25 de abril de 2025 y el 17 de junio de 2025 es del **62,73%,** continuando satisfactoriamente las actividades definidas dentro del contrato inicial, priorizando el beneficio y comodidad brindado a la comunidad del área de intervención.

Maria Julia Fayad P

MARIA JULIA FAYAD PADILLA

R/L MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 901.548.710-2

REGISTRO FOTOGRAFICOS




Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321[illegible]
parqueslinealescorozal@gmail.com





Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321 [illegible]
parqueslineales.corozal@gmail.com





Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321
parqueslinealescorozal@gmail.com





Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321[illegible]
parqueslinealescorozal@gmail.com





Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321[illegible]
parqueslinealoscorozal@gmail.com





SPARK 30 5G

• 25mm f/1.89 1/43s ISO50

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321
parqueslineales.corozal@gmail.com

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslinealescorozal@gmail.com

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmhromero MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-30-5:53 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	5323	**Fecha Registro:**	2023-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto	
Valor Inicial:	1.036.471.855,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.036.471.855,00	**Saldo x Comprometer:** 1.036.471.855,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	5923	**Fecha Registro:**	2023-06-30	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	**CDP:**			**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2023-06-30				
					Total:	1.036.471.855,00	0,00	1.036.471.855,00	1.036.471.855,00

Objeto:	CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmhromero MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-22-10:19 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	9525	**Fecha Registro:**	2025-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	189.529.331,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	189.529.331,00	**Saldo x Comprometer:**	189.529.331,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9525	**Fecha Registro:**	2025-04-22	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Nación	AD70000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
2025-04-22				
Total:	189.529.331,00	0,00	189.529.331,00	189.529.331,00

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE



Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-22-10:12 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	9525	**Fecha Registro:**	2025-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	189.529.331,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	189.529.331,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE				
		Total:	189.529.331,00	0,00	189.529.331,00

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Firma Responsable

Dr. Andrés

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-24-3:43 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9625	**Fecha Registro:**	2025-04-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		
Valor Inicial:	53.223.337,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	53.223.337,00	**Saldo x Comprometer:**	53.223.337,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9625	**Fecha Registro:**	2025-04-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligacion:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-430*-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Nacion	AD70000	CSF					
					2025-04-24				
					Total:	53.223.337,00	0,00	53.223.337,00	53.223.337,00

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Firma Responsable

R/ MARCO

REGISTRO PRESUPUESTAL

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslinealescorozal@gmail.com

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-26-5:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5323 de fecha 2023-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	324	**Fecha Registro:**	2024-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	907.491.333,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	907.491.333,00	**Saldo x Obligar:**	907.491.333,00

TERCERO

Identificacion:	901548710	**Razon Social:**	MANA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	826002525	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	64866064	**Nombre:**	LUCY INES GARCIA MONTES	**Cargo:**	GOBERNADOR

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	LP-019-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2024-02-26

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Nación	AD70000	CSF	2024-02-26	907.491.333,00	0,00		
					Total:	907.491.333,00	0,00	907.491.333,00	907.491.333,00

Objeto:	LP-019-2023 CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmhromero MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE

Fecha y Hora Sistema: 2024-02-26-5:05 p. m.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-03-04	196.375.855,74	196.375.855,74	NINGUNO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-04-08	231.699.698,60	231.699.698,60	NINGUNO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-05-06	164.968.799,10	164.968.799,10	NINGUNO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-06-03	145.937.190,58	145.937.190,58	NINGUNO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-07-08	123.135.222,33	123.135.222,33	NINGUNO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2024-08-05	45.374.566,65	45.374.566,65	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-5:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9625 de fecha 2025-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10125	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	53.223.337,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	53.223.337,00	**Saldo x Obligar:**		53.223.337,00

TERCERO

Identificacion:	901548710	**Razon Social:**	MANA CONSTRUCCIONES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	826002525	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	64866064	**Nombre:**	LUCY INES GARCIA MONTES	**Cargo:**	GOBERNADOR

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	LP-019-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-06-17

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Nación	AD70000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-06-17	53.223.337,00	0,00		
Total:	53.223.337,00	0,00	53.223.337,00	53.223.337,00

Objeto:	LP-019-2023 CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-07-07	53.223.337,00	53.223.337,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-5:00 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-4:55 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9525 de fecha 2025-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	10025	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	151.650.733,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	151.650.733,00	**Saldo x Obligar:**		151.650.733,00
TERCERO								
Identificacion:	901548710	**Razon Social:**	MANA CONSTRUCCIONES S.A.S			**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	826002525	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	64866064	**Nombre:**	LUCY INES GARCIA MONTES	**Cargo:**	GOBERNADOR			
CAJA MENOR					**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	LP-019-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2025-06-17
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:		NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC
02-70000 DEPARTAMENTO DE SUCRE	00AD-4301-1604-2023-00270-0029 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE	Nación	AD70000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-06-17	151.650.733,00	0,00		
Total:	151.650.733,00	0,00	151.650.733,00	151.650.733,00

Objeto:	LP-019-2023 CONSTRUCCION DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-06-17	151.650.733,00	151.650.733,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmhromero	MARCO HUMBERTO ROMERO SIERRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-70000	DEPARTAMENTO DE SUCRE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-4:55 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslinealescorozal@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14947671179

(415)7707212489984(8020) 000001494767117 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 7 1 0	2	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

Razón social

MANA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	Coloso 2 0 4

41. Dirección principal

CR 5 7 7 CL REAL

42. Correo electrónico manaconstrucciones2023@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 4 5 6 3 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 6 1 2	7 1 1 1	2 0 2 3 0 6 1 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 15 / 10 : 10: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947671179

(415)7707212489984(8020) **000001494767117 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 7 1 0	2	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 4 9 1 9	
78. Departamento	7 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 1 2 1 5	
81. Hasta	2 1 2 1 1 1 2 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 8 1 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14947671179

(415)7707212489984(8020) **000001494767117 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 8 7 1 0	2	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 6 0 9		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 0 0 9 4 7		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
FAYAD	PADILLA	MARIA	JULIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PÓLIZAS

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslinealescorozal@gmail.com

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.04 15:15:21 -05:00

Código de Seguridad: OGDTxM8gi3taU/ev8Wfzdg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100045320	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22271685	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/04/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MANA CONSTRUCCIONES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	**TELÉFONO**	3214456330
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	892.280.021-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 25B - 35 AV. LAS PEÑITAS	**TELÉFONO**	6052799470
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	892.280.021-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 25B - 35 AV. LAS PEÑITAS	**TELÉFONO**	6052799470

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE REALIZA APLICACION DE:

- ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.
- AMPLIACION NO. 01 AL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- AMPLIACION NO. 02 AL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025.
- AMPLIACION NO. 03 AL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.
- ACTA DE REINICION NO. 01 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2025.

SE ACLARA QUE LA FECHA GLOBAL DE INICIO DE LA POLIZA ES 14 DE MAYO DE 2024.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 25/08/2025	90.749.133,30	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/11/2024	24:00 Horas Del 25/04/2028	90.749.133,30	61.535,37
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/04/2025	24:00 Horas Del 25/04/2030	90.749.133,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 272.247.399,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	61.535,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	61.535,37
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	11.691,72
TOTAL A PAGAR	$	73.227,09

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100045320	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22271685	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/04/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-019-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100045320** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **MANA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE SUCRE / DEPARTAMENTO DE SUCRE** , expedida por la Compañía en **04/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **04** días del mes **JUNIO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22271685

Fecha de Facturación	04/06/2025		**Fecha Límite de Pago**	04/07/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	61.535,37
Póliza No.	B–100045320		**IVA**	11.691,72
Periodo Facturado	14/05/2024	25/04/2030	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	73.227,09

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **04/07/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, telefono) y el numero de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrara sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del codigo de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22271685

Fecha de Facturación	04/06/2025		**Fecha Límite de Pago**	04/07/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082			**Prima** (incluye gastos de expedición)	61.535,37
Póliza No.	B–100045320		**IVA**	11.691,72
Periodo Facturado	14/05/2024	25/04/2030	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	73.227,09

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000222716853900)000000073227(96)20250704

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022271685(3900)000000073227(96)20250704

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.04 16:54:06 -05:00

Código de Seguridad: EGybeYa4je4uoJcn+Hi8LA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100045320	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22271716	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/07/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MANA CONSTRUCCIONES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	**TELÉFONO**	3214456330
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	892.280.021-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 25B - 35 AV. LAS PEÑITAS	**TELÉFONO**	6052799470
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE SUCRE	**No. DOC. IDENTIDAD**	892.280.021-1
DIRECCIÓN	CALLE 25 NO. 25B - 35 AV. LAS PEÑITAS	**TELÉFONO**	6052799470

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE REALIZA APLICACION DE:

- MODIFICACION NO. 01 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.
- MODIFICACION NO. 02 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025.

SE ACLARA QUE LA FECHA GLOBAL DE INICIO DE LA POLIZA ES 14 DE MAYO DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP-019-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 25/04/2025	24:00 Horas Del 25/11/2025	111.236.540,30	13.988,98
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 25/04/2025	24:00 Horas Del 25/07/2028	111.236.540,30	93.617,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 25/04/2025	24:00 Horas Del 25/04/2030	111.236.540,30	9.194,07
		TOTAL ASEGURADO	$ 333.709.620,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	116.800,11
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	116.800,11
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	22.192,02
TOTAL A PAGAR	$	138.992,13

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100045320	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22271716	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/07/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100045320** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **MANA CONSTRUCCIONES SAS** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE SUCRE / DEPARTAMENTO DE SUCRE** , expedida por la Compañía en **04/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **04** días del mes **JUNIO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22271716

Fecha de Facturación	04/06/2025	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	B–100045320	
Periodo Facturado	14/05/2024	25/07/2030

Fecha Límite de Pago	04/07/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	116.800,11
IVA	22.192,02
VALOR TOTAL A PAGAR $	138.992,13

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **04/07/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (articulo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, telefono) y el numero de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrara sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del codigo de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22271716

Fecha de Facturación	04/06/2025	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	B–100045320	
Periodo Facturado	14/05/2024	25/07/2030

Fecha Límite de Pago	04/07/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	116.800,11
IVA	22.192,02
VALOR TOTAL A PAGAR $	138.992,13

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000022271716(3900)000000138992(96)20250704

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022271716(3900)000000138992(96)20250704

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.04 15:16:15 -05:00

Código de Seguridad: XZ9Y6YoxLJ5aKN5DOHhfhg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100012005	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22271686	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MANA CONSTRUCCIONES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	**TELÉFONO**	3214456330
ASEGURADO	MANA CONSTRUCCIONES SAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	**TELÉFONO**	3214456330
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE REALIZA APLICACION DE:

- ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024.
- AMPLIACION NO. 01 AL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024.
- AMPLIACION NO. 02 AL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2025.
- AMPLIACION NO. 03 AL ACTA DE SUSPENSION NO. 01 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025.
- ACTA DE REINICION NO. 01 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2025.

SE ACLARA QUE LA FECHA GLOBAL DE INICIO DE LA POLIZA ES 14 DE MAYO DE 2024, SE REALIZA AJUSTE A LOS SALARIOS DEL 2025

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	255.840,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	255.840,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	255.840,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	48.609,60
TOTAL A PAGAR	$	304.449,60

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100012005	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	22271686	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP-019-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE SUCRE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA MANA CONSTRUCCIONES SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE SUCRE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE SUCRE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22271686

Fecha de Facturación	04/06/2025	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza No.	B–100012005	
Periodo Facturado	14/05/2024	25/04/2025

Fecha Límite de Pago	04/07/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	255.840,00
IVA	48.609,60
VALOR TOTAL A PAGAR $	304.449,60

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **04/07/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (articulo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el numero de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrara sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del codigo de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22271686

Fecha de Facturación	04/06/2025	
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
Póliza No.	B–100012005	
Periodo Facturado	14/05/2024	25/04/2025

Fecha Límite de Pago	04/07/2025
Prima (incluye gastos de expedición)	255.840,00
IVA	48.609,60
VALOR TOTAL A PAGAR $	304.449,60

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000022271686(3900)000000304449(96)20250704

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022271686(3900)000000304449(96)20250704

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.06.04 16:54:48 -05:00

Código de Seguridad: HtYV49dT9pGdt5mb2rDwNg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100012005	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22271717	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/07/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	MANA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	TELÉFONO	3214456330
ASEGURADO	MANA CONSTRUCCIONES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.548.710-2
DIRECCIÓN	CRA 5 7 CLL REAL	TELÉFONO	3214456330
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA SE REALIZA APLICACION DE:

- MODIFICACION NO. 01 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025.
- MODIFICACION NO. 02 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025.

SE ACLARA QUE LA FECHA GLOBAL DE INICIO DE LA POLIZA ES 14 DE MAYO DE 2024.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.LP-019-2023 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	141.960,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO PINZON BLANCO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	141.960,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	141.960,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	26.972,40
TOTAL A PAGAR	$	168.932,40

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100012005	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	22271717	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/05/2024	24:00 Horas Del	25/07/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE SUCRE COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA MANA CONSTRUCCIONES SAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE DEPARTAMENTO DE SUCRE BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A DEPARTAMENTO DE SUCRE COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	22271717

Fecha de Facturación	04/06/2025		**Fecha Límite de Pago**	04/07/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	141.960,00
Póliza No.	B–100012005		**IVA**	26.972,40
Periodo Facturado	14/05/2024	25/07/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	168.932,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **04/07/2025** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (articulo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, telefono) y el numero de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrara sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el articulo 731 del codigo de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	22271717

Fecha de Facturación	04/06/2025		**Fecha Límite de Pago**	04/07/2025
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			**Prima** (incluye gastos de expedición)	141.960,00
Póliza No.	B–100012005		**IVA**	26.972,40
Periodo Facturado	14/05/2024	25/07/2025	**VALOR TOTAL A PAGAR $**	168.932,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	MANA CONSTRUCCIONES SAS
CRA 5 7 CLL REAL	901548710
Intermediario	SERGIO PINZON BLANCO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000000022271717(3900)000000168932(96)20250704

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990022271717(3900)000000168932(96)20250704

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 472

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre