**MEMORÍA DE CANTIDADES**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

| | | |
|---|---|---|
| **PROYECTO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL | FORMATO - 01 |
| **CONTRATANTE:** | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI | Versión 01 |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023 | AGOSTO - 2024 |

| CAPÍTULO: | SUBCAPÍTULO: | ITEM: | DESCRIPCIÓN | UNIDAD: |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE 36" | | 4 | CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA(F) | M3 |

| Localización | Dimensiones | | | Area (M2) | Medida Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | Largo (m) | Altura (m) | Ancho (m) | | |
| **TRAMO 4: PIOQUINTO - BARRIAL AMARILLO - EL CHORRO** | | | | | |
| **ALCANTARILLA 1** | | | | | |
| Solado | 6,00 | 0,10 | 1,10 | 6,60 | 0,66 |
| Atraque | 5,60 | 0,30 | 0,15 | 0,84 | 0,25 |
| | 5,60 | 0,30 | 0,15 | 0,84 | 0,25 |
| **ALCANTARILLA 2** | | | | | |
| Solado | 5,00 | 0,10 | 1,10 | 5,50 | 0,55 |
| Atraque | 4,60 | 0,30 | 0,15 | 0,69 | 0,21 |
| | 4,60 | 0,30 | 0,15 | 0,69 | 0,21 |
| **ALCANTARILLA 3** | | | | | |
| Solado | 7,00 | 0,10 | 1,10 | 7,70 | 0,77 |
| Atraque | 7,00 | 0,30 | 0,15 | 1,05 | 0,32 |
| | 7,00 | 0,30 | 0,15 | 1,05 | 0,32 |
| **Tramo tuberia extra** | | | | | |
| Solado | 9,00 | 0,10 | 1,10 | 9,90 | 0,99 |
| Atraque | 8,70 | 0,30 | 0,15 | 1,31 | 0,39 |
| | 8,70 | 0,30 | 0,15 | 1,31 | 0,39 |
| **ALCANTARILLA 4** | | | | | |
| Solado | 7,00 | 0,10 | 1,10 | 7,70 | 0,77 |
| Atraque | 6,60 | 0,30 | 0,15 | 0,99 | 0,30 |
| | 6,60 | 0,30 | 0,15 | 0,99 | 0,30 |
| | | | | | |
| **DESCUENTO ACTAS ANTERIORES** | | | | | |
| Pagado en Acta # 1 | | | | | -2,91 |
| Pagado en Acta # 4 | | | | | -1,57 |
| | | | | | |
| **TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO** | | | | | |
| **ALCANTARILLA 5** | | | | | |
| Solado | 6,00 | 0,10 | 1,10 | 6,60 | 0,66 |
| Atraque | 5,70 | 0,30 | 0,15 | 0,86 | 0,26 |
| | 5,70 | 0,30 | 0,15 | 0,86 | 0,26 |
| | | | | | |
| **DESCUENTO ACTAS ANTERIORES** | | | | | |
| Pagado en Acta # 4 | | | | | -0,91 |
| Pagado en Acta # 5 | | | | | -2,45 |

**MEMORÍA DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0 | **PROYECTO:** | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL | FORMATO - 01 |
| | **CONTRATANTE:** | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI | Versión 01 |
| | **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023 | AGOSTO - 2024 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **Subtotal:** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | |
| **TOTAL:** | | | | | | **0,00** |

**OBSERVACIONES**:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
**R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023**

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
**R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021**