MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ NIT: 899999710-0	**PROYECTO:**	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
	CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

CAPÍTULO:	SUBCAPÍTULO:	ITEM:	DESCRIPCIÓN	UNIDAD:
CONSTRUCCIÓN (1) FILTROS. Longitud aproximada (639 metros)		8	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3

Localización	Dimensiones			Area (m2)	Medida Total
	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
TRAMO 3: CENTRAL DE MIELES	62,90	0,60	0,50	31,5	18,87
descuento de tuberia defiltro	62,90			0,01	-0,63
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-18,42
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+120 - K6+297)	177,00	0,70	0,45	1	55,76
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+487 - K6+517)	30,00	0,70	0,45	1	9,45
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+790 - K6+850)	60,00	0,70	0,45	1	18,90
TRAMO 4: PIO QUINTO (K6+975 - K7+125)	150,00	0,70	0,45	1	47,25
TRAMO 4: EL CHORRO	28,70	0,70	0,45	1	9,04
descuento de tuberia defiltro	445,70			0,01	-4,46
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 1					-129,14
TRAMO 10: SECTOR 2 TOSTAO - SAN PABLO					
(K21+467.30 - K21+648.30)	181,00	0,60	0,50	90,5	54,30
descuento de tuberia defiltro	181,00			0,01	-1,81
(K21+414,30 - K21+467,30)	53,00	0,60	0,65	1	20,67
descuento de tuberia defiltro	53,00			0,01	-0,53
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-71,81

MEMORÍA DE CANTIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAPARRAPÍ
NIT: 899999710-0

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS CORREDORES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1197 DE 2021-INVIAS PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL	FORMATO - 01
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAPARRAPI	Versión 01
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023	AGOSTO - 2024

TRAMO 11: SECTOR 3 TOSTAO - SAN PABLO					
FILTRO # 1	62,40	0,60	0,50	1	18,72
descuento de tuberia defiltro	62,40			0,01	-0,62
FILTRO # 2	378,80	0,60	0,50	1	113,64
descuento de tuberia defiltro	378,80			0,01	-3,79
DESCUENTO ACTAS ANTERIORES					
Pagado en Acta # 4					-134,42
Pagado en Acta # 5					-0,97
OBRAS COMPLEMENARIAS					
PLACA HUELLA PUNTO 7 Tramo 11 (K22+420 - K22+465)	45,00	0,70	0,60	1	18,90
DESCUENTO AREA TUBERIA	45,00	0,0039		-1	-0,18
PLACA HUELLA Tramo 9	165,00	0,60	0,60	1	59,40
DESCUENTO AREA TUBERIA	165,00	0,0039		-1	-0,65
PLACA HUELLA Tramo 7	95,00	0,60	0,60	1	34,20
DESCUENTO AREA TUBERIA	95,00	0,0039		-1	-0,37
Subtotal:					**111,30**
TOTAL:					**111,30**

OBSERVACIONES:

Firma:

JEISON ALONZO CARDENAS ACOSTA
CONTRATISTA
R.L. UNION TEMPORAL VIA SAN PABLO 2023

Firma:

JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
INTERVENTORÍA EXTERNA
R.L. CONSORCIO INTER - HUILA 2021