COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Energía	FORMATO ACCIONES DE MEJORA	Página __ de __

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	La Ocarena.	Tipo de título	Contrato de Concesión.	Titulo minero	DLC - 131
Vereda	Morreton.	Municipio	Durania	Departamento	Norte de Santander.
Nombre del titular	Catercoq Ltda (operador: Minas y transporte. Coring Coal SAS			CC o NIT	901152807.

II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento	Seguridad Minera	Fecha	D	D	1	9	M	M	0	6	A	A	A	A	2	0	2	5.

III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES
Se recomienda actualizar el plano de riesgos, socializar y publicar en lugar visible.	I		Se socializa la importancia de mantener actualizado el plano de riesgos de la mina.
	C	X	
	M		
	L		
comenta la ing. que atiendo, la visita que realizamos modificaciones en el malacate electrico, por lo cual retiramos la guarda de seguridad del tambor del malacate. Se recomienda instalar nuevamente la guarda	I	X	Se socializa la importancia de mantener aislados las partes moviles de los equipos incluyendo el tambor del malacate.
	C		
	M		
	L		
de seguridad en el tambor del malacate.	I		En el subnivel cuentan con personal realizando actividades de extraccion de carbon, teniendo en cuenta la cuelga de 200m, se sugiere instalar un refugio en esta zona.
- El refugio esta ubicado en la abscisa 1850m del Nivel Ocaren. se recomienda adecuar refugio en el Subnivel del inclinado el dolar.	C		
	M	X	
	L		
	I		
	C		
	M		
	L		
	I		
	C		
	M		
	L		

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exime al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

Jenny L Red C
RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: Jenny Lorena Red Cuadros
C.C: 37336899
MP o TP: 54218-185138 NTS.

Jean Carlos Castilla Leon
CC. 1094427398
Responsable SG-SST

Kimberly S. Florez B.
PERSONA QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: Kimberly Stephany Florez Bohorquez
C.C.: 1090515092
CARGO: Ingeniera Residente.

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Energía

FORMATO ACCIONES DE MEJORA

Página __ de __

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	La ocarina	Tipo de título	Contrato de concesión	Título minero	DLC-131
Vereda	Tarcetan Parte baja	Municipio	Durania	Departamento	N. de Santander.
Nombre del titular	Geovany Martinez - Minas y transporte			CC o NIT	901152507-2.

II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento	Seguridad Minera	Fecha	D	D	1	9	M	M	0	6	A	A	A	A	2	0	2	5.

III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES
Se recomienda encapsular agua del nivel principal por medio de tranqueras	I	X	evitar que se dañe polineria, linea, y coces por acción de la humedad provocada por el mango de agua.
	C		
	M		
	L		
Implementar trinchos para sedimentar carbón en tambores, evitar Repaleo.	I		Se evidencia retrasos en la operatividad debido a material el cual se deposita en el subnivel 1 Sur, se recomienda trinchos para evitar fallos productivos
	C		
	M	X	
	L		
Inspeccionar circuito de Ventilación para realizar calculo adecuado de consumo).	I		Se evidencia circuito de ventilación optimo, sin embargo los ventiladores encontrados generan un consumo alto con respecto a la eficiencia.
	C	X	
	M		
	L		
Se recomienda implementar tirafondos en carrilera para evitar descarrilamientos en la linea.	I		este elemento es importante para evitar daños en la carrilera por acción del agua en el
	C		
	M		
	L	X	
Se recomienda implementar alineación de las botadas o tacos para explotación	I	X	es recomendable para llevar una explotación adecuada
	C		
	M		
	L		

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exime al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses.

APRECIACIONES GENERALES:

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: Carlos Andrés Granados Zea.
C.C: 1057596776.
MP o TP: 1521839714S BYC

Kimberly S. Florez B.

PERSONA QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: Kimberly Stephany Florez Bohorquez
C.C.: 1090518082
CARGO: Ingeniera Residente

Powered by CamScanner