COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Energía

# FORMATO ACCIONES DE MEJORA



## I. DATOS DEL TITULAR MINERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de la mina | El Centauro | Tipo de título | Contrato de Concesión | Titulo minero | FIF-093 |
| Vereda | Ayacucho | Municipio | San Cayetano | Departamento | Norte de Santander |
| Nombre del titular | Rodrigo Quiñagay Moreno - Topera - Rodrigo Quiñagay S.A.S. | | | CC o NIT | 900.357205. |

## II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

| Aspecto objeto de mejoramiento | Seguridad Minera | Fecha | D | D | 2 | 4 | M | M | 0 | 6 | A | A | A | A | 2 | 0 | 2 | 5. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

| RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA | PLAZO DE EJECUCIÓN * | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Se recomienda conformar las brigadas de emergencia en la mina. | I | | Se socializa la importancia de tener conformadas las brigadas de emergencia y realizar simulacro de evacuación con el personal. |
| | C | | |
| | M | X | |
| | L | | |
| La mina cuenta con 2 socorredores mineros se recomienda entrenar y certificar como socorredores a mínimo 4 trabajadores para dar cumplimiento al norma tienen 52 trabajadores. | I | | Se socializa la importancia de contar con trabajadores entrenados como socorredores mineros. |
| | C | | |
| | M | X | |
| | L | | |
| Se evidencia instalación de abscisado caídas en los niveles 2 manto 80 y manto 50. Se recomienda instalar abscisado en el inclinado 4 de acuerdo la señalización de salida de emergencia y niches de protección. | I | | Se socializa la importancia de adecuar la señalización de la mina en el inclinado 2 |
| | C | | |
| | M | X | |
| | L | | |
| | I | | |
| | C | | |
| | M | | |
| | L | | |
| | I | | |
| | C | | |
| | M | | |
| | L | | |

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exime al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* PLAZO DE EJECUCIÓN: Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses.

**APRECIACIONES GENERALES:**

Jenny L. Rey C

**RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO**
NOMBRE: Jenny Lorena Rey Cadena
C.C: 37.346.849
MP o TP: 54218-155138NTS.

Liliana Hendaza

**PERSONA QUE RECIBE LA VISITA**
NOMBRES: Liliana Hendaza
C.C.: 60419688
CARGO: coord. SST

Powered by CamScanner