CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PREFABRICADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACA

CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑO MARIPI 2025

CARTERA TOPOGRAFICA, COORDENADAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LA VEREDA MARIPI VIEJO, DEL MUNICIPIO DE MARIPI – BOYACA

ABRIL DE 2025

NOTIFICACIONES:
ing.yersonbaron@gmail.com
CRA 9ª No. 60-03 CASA VILLA LUZ
TUNJA – BOYACÁ

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PREFABRICADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACA

COORDENADAS LEVANTAMIENTO JOSE DANILO SANCHEZ SANCHEZ				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**COTA**	**DESCRPCION**
1	1107821,878	1004588,099	1057,000	Delta 1
2	1107833,883	1004602,855	1059,152	VIA
3	1107829,892	1004605,244	1059,186	VIA
4	1107826,761	1004591,884	1057,372	TN
5	1107831,183	1004585,344	1056,117	TN
6	1107839,985	1004579,497	1055,489	TN
7	1107839,693	1004572,743	1055,532	TN
8	1107832,860	1004569,094	1055,072	TN
9	1107826,394	1004568,655	1054,878	TN
10	1107826,044	1004566,463	1054,886	PC
11	1107824,907	1004573,541	1054,512	Param
12	1107823,608	1004578,605	1054,671	Param
13	1107822,014	1004578,590	1054,677	Param
14	1107820,524	1004583,455	1055,192	Param
15	1107814,688	1004581,681	1054,829	Param
16	1107827,061	1004577,260	1055,726	PLACA
17	1107828,424	1004572,179	1055,782	PLACA
18	1107836,547	1004574,313	1055,831	PLACA
19	1107835,195	1004579,783	1055,702	PLACA
20	1107831,165	1004581,686	1055,979	TN
21	1107827,460	1004580,659	1055,914	TN
22	1107811,079	1004584,800	1056,191	Delta 2
23	1107823,213	1004584,199	1056,325	TN
24	1107804,957	1004585,401	1055,136	VIA
25	1107805,304	1004589,840	1055,161	VIA
26	1107815,292	1004592,314	1056,213	VIA
27	1107816,931	1004587,007	1056,288	VIA
28	1107827,448	1004593,921	1057,589	VIA
29	1107823,744	1004597,585	1057,562	VIA

NOTIFICACIONES:
ing.yersonbaron@gmail.com
CRA 9ª No. 60-03 CASA VILLA LUZ
TUNJA – BOYACÁ

CONSORCIO
ESTUDIOS Y DISEÑOS
MARIPI 2025

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PREFABRICADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI, BOYACA

COORDENADAS LEVANTAMIENTO JOSE CLIMACO SUAREZ				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**COTA**	**DESCRPCION**
1	1107914,794	1003722,949	1325,680	Delta 1
2	1107930,544	1003730,903	1326,708	Delta 2
3	1107934,818	1003729,671	1326,790	VIA
4	1107935,346	1003724,670	1326,779	VIA
5	1107926,412	1003721,869	1326,176	VIA
6	1107923,901	1003726,833	1326,242	VIA
7	1107918,055	1003718,473	1325,436	VIA
8	1107915,973	1003724,227	1325,808	VIA
9	1107907,997	1003714,984	1324,486	VIA
10	1107906,034	1003718,409	1324,638	VIA
11	1107900,655	1003711,578	1323,560	VIA
12	1107899,598	1003715,237	1323,690	VIA
13	1107909,264	1003722,003	1325,349	Param
14	1107917,833	1003725,937	1325,752	Param
15	1107918,055	1003717,210	1325,611	TN
16	1107911,990	1003714,698	1325,287	TN
17	1107914,635	1003709,768	1325,573	TN
18	1107920,107	1003711,963	1325,860	TN
19	1107932,709	1003721,852	1327,601	TN
20	1107932,091	1003715,188	1328,635	TN
21	1107931,323	1003710,020	1328,567	TN
22	1107925,309	1003706,675	1328,444	TN
23	1107918,482	1003704,581	1328,346	TN
24	1107911,785	1003702,192	1328,244	TN
25	1107908,946	1003703,944	1328,051	TN
26	1107906,930	1003708,300	1327,586	TN
27	1107907,376	1003711,834	1327,220	TN
28	1107911,684	1003713,209	1327,451	TN
29	1107914,648	1003707,863	1328,003	TN
30	1107920,683	1003711,485	1328,304	TN
31	1107918,590	1003717,090	1327,848	TN
32	1107920,564	1003717,313	1328,124	Param
33	1107922,706	1003712,695	1328,357	Param
34	1107925,614	1003714,157	1328,496	Param
35	1107923,645	1003718,625	1328,258	Param


NOTIFICACIONES:
ing.yersonbaron@gmail.com
CRA 9ª No. 60-03 CASA VILLA LUZ
TUNJA – BOYACÁ

COORDENADAS LEVANTAMIENTO MARIA EMELINA RODRIGUEZ SANCHEZ				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**COTA**	**DESCRPCION**
1	1107293,442	1006199,507	1120,76	Delta 1
2	1107296,78	1006219,597	1120,262	CER
3	1107298,309	1006212,678	1119,013	Param
4	1107298,248	1006206,304	1118,955	Param
5	1107298,449	1006197,399	1118,529	Param
6	1107298,514	1006194,355	1118,441	Param
7	1107307,222	1006193,622	1118,12	Param
8	1107307,727	1006200,456	1118,43	Param
9	1107306,963	1006206,667	1118,613	Param
10	1107304,441	1006209,134	1119,059	Param
11	1107304,332	1006212,92	1119,036	Param
12	1107298,471	1006187,012	1118,781	TN
13	1107284,564	1006192,947	1120,75	Delta 2
14	1107285,534	1006195,544	1120,988	PC
15	1107294,379	1006184,696	1120,63	CER
16	1107294,961	1006191,382	1120,658	CER
17	1107295,873	1006197,538	1120,428	CER
18	1107296,516	1006207,512	1120,381	CER
19	1107296,546	1006213,493	1120,25	CER

COORDENADAS LEVANTAMIENTO WILLIAM JAVIER MURCIA YEPES				
PUNTO	**NORTE**	**ESTE**	**COTA**	**DESCRPCION**
1	1107288,588	1007091,222	1220,2	Delta 1
2	1107274,395	1007076,747	1221,319	TN
3	1107279,054	1007073,187	1220,519	TN
4	1107280,588	1007069,267	1220,222	TN
5	1107289,499	1007070,537	1219,08	TN
6	1107288,308	1007077,688	1220,099	TN
7	1107284,993	1007083,927	1220,734	TN
8	1107281,727	1007089,053	1220,62	TN
9	1107279,529	1007082,849	1220,939	TN
10	1107292,548	1007079,914	1220,243	Delta 2

NOTIFICACIONES:
ing.yersonbaron@gmail.com
CRA 9ª No. 60-03 CASA VILLA LUZ
TUNJA – BOYACÁ

11	1107292,071	1007076,559	1220,01	CER
12	1107293,297	1007088,109	1220,214	CER
13	1107286,195	1007096,834	1219,005	CER
14	1107279,707	1007091,616	1220,334	CER
15	1107273,74	1007086,658	1221,356	CER
16	1107270,33	1007083,539	1221,958	TN



JORGE ELIECER MIRANDA
Topógrafo
M.P. 01-10572

NOTIFICACIONES:
ing.yersonbaron@gmail.com
CRA 9ª No. 60-03 CASA VILLA LUZ
TUNJA – BOYACÁ