ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	CONTRATACIÓN	CÓDIGO	MA-GC- 01-F15
		VERSIÓN	2
		FECHA	#########
	ACTA No. 6 DE SUSPENSIÓN Y REINICIO		

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.I. ☐	ICCU No 088-2018
FECHA DE SUSPENSION	26 de Agosto de 2020		
CONTRATISTA EJECUTOR	MONTAJES JM		

OBJETO

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EN AFIRMADO A TRAVES DE LA ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL ICCU EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Se requiere analizar tecnica, juridica y economicamente la solicitud de prorroga y adicion No 2, solicitado por el contratista mediante oficio DRIP-088-20 donde solicita la prorroga al contrato de obra y el oficio CVH-ICCU-092-ADM-207 por parte de interventoria avalando dicha solicitud, la cual se sustentada por el tiempo perdido en obra por diferentes problemáticas que se presentaron durante la ejecución del contrato, las cuales se enuncian a continuación: La entrega tardía de la maquinaria por parte del contratista CONSORCIO VIAL ICCU, por las altas precipitaciones presentadas durante el desarrollo de la obra y el tiempo utilizado para la implementación del plan de aplicación de protocolos de bioseguridad para obra (PAPSO).

FECHA DE INICIACIÓN N° 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**			
PLAZO:	12	DIAS ☐	MESES ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	OCTUBRE 15 de 2019			
FECHA DE SUSPENSION N°1	OCTUBRE 11 DEL 2019			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	15	DIAS ☑	☐	
FECHA DE REINICIACION	OCUTBURE 25 DE 2019			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**OCUTBURE 30 DE 2019**			
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°1	**OCUTBURE 25 DE 2019**			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	16	DIAS ☑	☐	
FECHA DE REINICIACION	NOVIEMBRE 10 DE 2019			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**NOVIEMBRE 15 DE 2019**			
FECHA AMPLIACION N°2 DE LA SUSPENSION N°1	**NOVIEMBRE 10 DE 2019**			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	38	DIAS ☑	☐	
FECHA DE REINICIACION	DICIEMBRE 19 DE 2019			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**DICIEMBRE 24 DE 2019**			
FECHA DE INICIACIÓN N° 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**			
PLAZO:	12	DIAS ☐	MESES ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DICIEMBRE 24 DE 2019			
FECHA DE PRORROGA N°1	DICIEMBRE 24 DE 2019			
TIEMPO DE PRORROGA N° 1	6	DIAS ☐	MESES ☑	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**JUNIO 24 DE 2020**			
FECHA DE INICIACIÓN N° 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**			
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	JUNIO 24 DE 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 2	25	DIAS ☑	☐	
FECHA DE REINICIACION	13 DE ABRIL DE 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	JULIO 19 DE 2020			
FECHA DE INICIACIÓN N° 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**			
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	JULIO 19 DE 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 3	18	DIAS ☑	☐	
FECHA DE REINICIACION	30 DE ABRIL DE 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**AGOSTO 06 DE 2020**			

FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	AGOSTO 06 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 4	13	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	12 DE MAYO DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**AGOSTO 19 DE 2020**		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	AGOSTO 19 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 5	8	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	20 DE MAYO DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**AGOSTO 27 DE 2020**		
FECHA DE INICIACIÓN Nª 1:	**OCTUBRE 16 de 2018**		
PLAZO:	18	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA DE TERMINACION INICIAL	AGOSTO 27 DE 2020		
TIEMPO DE SUSPENSION N° 6	15	DIAS ☑	☐
FECHA DE REINICIACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**11 DE SEPTIEMBRE DE 2020**		

NOTAS:

1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspension (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.
2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.
3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	**MONTAJES JM** R.L EDISON CRISTANCHO MORENO	
INTERVENTORIA	**CONSORCIO CVH** R.L FABIAN OMAR VALLEJO	
GESTOR Y/O SUPERVISOR DE PROYECTO ICCU	CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ ENCISO	

Vo.Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE INFRAESTRUTURA - ICCU