FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS ALMACEN GENERAL ZONA FRANCA

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	ABIF55	Versión:	01

FECHA DE SOLICITUD

DD	MM	AAAA
20	10	2023

HORA: 14 : 40

No. ORDEN: 14

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Juan Guillermo Gamba Hincapié	EXT.	6019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

Realizar mejoramiento de las pendientes de los desagues de los 8 evaporadores de refrigeración de los 2 cuartos fríos, debido a la poca pendiente que presentan los tubos, sumado a la baja velocidad del flujo lo que facilita la acumulación de sedimentos que obstaculizan la evacuación de esta agua. Se sugiere aumentar la pendiente con semicodos.

PRIORIDAD				
	EMERGENCIA (Antes de 2 Horas)		NECESARIA (Antes de 8 días)	
	URGENCIA (Antes de 24 Horas)		DESEABLE (Antes de 1 mes)	X

ÁREA	CF1	CF2	C.CONG	CONG. H	PRECÁMARA	C. MAQUINAS	Z. SECA	PLANTA E.	Sitrad
	X	X							

NOMBRE DE EMPRESA CONTRATISTA:	
SERARCO SAS	Firmado digitalmente por Juan Guillermo Gamba Hincapie
CONTRATO No.: 599 DE 2023	FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

AUTORIZA GRUPO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE OPERACIONES	

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Firmado digitalmente por Johuztower Garcia Perea

FIRMA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firmado digitalmente por Juan Guillermo Gamba Hincapie

FECHA DE RECIBO

DD	MM	AAAA

OBSERVACIONES:

* Diligenciar todos los campos.

Bogotá, 30 octubre de 2023

Cons: MSPS15

Arq. JUAN GAMBA
Supervisor Contrato No. 599 de 2023
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Bogotá D.C

Asunto: Mejoramiento de pendientes de los desagües

Respetados Señores:

En base a orden de servicio número 14, se hace envío de cotización con el fin de realizar el mejoramiento de drenaje de agua de los ocho evaporadores de refrigeración, en base los requerimientos técnicos solicitados y por el profesional a cargo de la empresa.

Según la necesidad encontrada se presenta cotización para su estudio:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Mejoramiento, corrección y nivelación de pendientes a los drenajes de agua de los ocho (08) evaporadores de refrigeración. INCLUYE: Suministro e instalación de tubería, accesorios hidráulicos, accesorios de nivelación para pendiente.	ML	125	$ 32.750,00	$ 4.093.750,00
COSTOS DIRECTOS					$ 4.093.750,00
IVA 19%					$ 777.812,50
TOTAL					**$ 4.871.563,00**


NOTA:

- No incluye equipo de montacarga con canastilla.
- Incluye Profesional SISO.

TIEMPO DE ENTREGA:

Dos (2) días calendario.

Atentamente



GUILLERMO ACOSTA PLAZAS
Representante Legal

Bogotá D.C, 06 de octubre de 2023

Señores
SERARCO SAS
Bogotá D.C.

ASUNTO: Cotización 0125.

Tengo el gusto de enviar a usted cotización formal para la realización del mejoramiento y nivelación de tubería para el desagüe de los (08) ocho evaporadores de refrigeración de los cuartos fríos ubicados en la zona de operación del Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales de acuerdo a las especificaciones dadas por el cliente, presentan poca pendiente lo que genera acumulación de sedimentos y poco flujo de agua en la tubería.

Así las cosas se comparte cotización para su aprobación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Mejoramiento y nivelación de pendiente para la tubería de desagüe de los ocho evaporadores de refrigeración. INCLUYE: Accesorios hidráulicos, accesorios de nivelación.	125 ML	$ 40.000	$5.000.000
			SUBTOTAL	$5.000.000
			IVA 19%	$950.000
			TOTAL	$5.950.000

- No incluye alquiler de montacargas.
- No incluye SISO.



DAVID ANDRES CORTES GARCIA
Representante legal INGMACOL SAS

☎ 6013781706 3227493863 - ✉ contactenos@ingmacol.com , gerencia@ingmacol.com www.ingmacol.com
carrera 57 No. 170ª 04 Bogotá - Colombia

bombeo
•online •bombas •eléctrico •servicio
www.bombeo.co

+57 302 367 4683 +57 314 4723605
info@bombeo.co bombeo.co@gmail.com
Calle 15 # 27-50 Paloquemao

Colombia, 31/10/2023

Cotizacion No: 23550
Version: 1
- 0

Señores:

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SERARCO SAS
Bogotá
Calle 43# 57-14
3219733425
Atencion: SANTIAGO FERNANDEZ
E-mail: sfernandez@serarco.com

Asunto: PENDIENTE DRENAJES
Equipo:

Estimados señores:

Automex S.A.S., se permite presentar a usted nuestra mejor oferta para la asesoría y mejoramiento de los elementos según su solicitud.Esperamos que nuestra oferta cumpla con sus expectativas y quedamos a su disposición en caso de cualquier duda o información adicional que requiera.

	Referencia	Descripción	Detalle	Cnt.	% DTO	Vlr/Unit.	Subtotal	Total
1	VARIOS	MEJORAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PENDIENTE TUBERÍA	MEJORAMIENTO Y NIVELACIÓN DE PENDIENTE TUBERÍA INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y TUBERÍA HIDRAULICA	125	0	COP 45.000	COP 5.625.000	COP 5.625.000

Condiciones Comerciales

FORMA DE PAGO: CONTADO

GARANTÍA: 1 AÑO SOBRE COMPONENTES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN OTORGADOS POR EL FABRICANTE
3 MESES SOBRE MANO DE OBRA DE ENSAMBLE Y MAQUILA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HÁBILES DESPUÉS DE LA ORDEN DE COMPRA Y UNA VEZ ACLARADAS TODAS LAS DUDAS TÉCNICAS Y COMERCIALES. EN CASO DE TENER UN ANTICIPO ASOCIADO, SE CONTARÁ A PARTIR DE SU RESPECTIVO PAGO

LUGAR DE ENTREGA: BODEGA CLIENTE SOBRE PLATAFORMA DE CAMIÓN EN EL CASO DE BOGOTÁ, PARA ENTREGAS FUERA DE BOGOTÁ, NO INCLUYE LOS FLETES DE ENVÍO A LA CIUDAD DE DESTINO, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

INFORMACIÓN TÉCNICA: PLANOS HIDRAULICOS

PRECIOS: FIRMES Y NETOS EN PESOS COLOMBIANOS

VALIDEZ: 30 DÍAS FECHA CALENDARIO

NETO:	COP 5.625.000
DESCUENTO:	COP 0
SUBTOTAL:	COP 5.625.000
IVA:	COP 1.068.750
TOTAL:	COP 6.693.750

Observaciones

Cordialmente;

ELQUIN GUTIERREZ
DIRECTOR BOMBEO ONLINE
Automex SA
3023674683
elquind@automex.com.co