MGS CONSTRUCCIONES SAMUEL MONTAÑO NIT: 12.796.906 Correo.
Samu40garcia@hotmail.com Cel. 315 2804360

INFORME DE EJECUCIÓN.

Ejecución rutina contrato de red contra incendio DIAN Buenaventura.

1- Verificación del funcionamiento de 2 motores de agua potable, se les realizó mantenimiento, quedo uno (1) en funcionamiento y el otro esta dañado le falta un contactor y capacitor, se limpiaron todas sus partes.

2- Se realizó verificación de tuberías y llaves; quedaron todas funcionando adecuadamente.

3- Revisión de motor de aguas lluvias; se le realizó mantenimiento y se dejo funcionando. Todos los sanitarios quedaron en funcionamiento.

4- Se pinto gabinete de red contra incendio.

Atentamente,

SAMUEL MONTAÑO GARCIA
c.c. 12.796.906 de Olaya - Herrera
Representante Legal
Cel. 3152804360