LUNES 31 DE MARZO 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 AMBIENTAL, 1 SOCIAL, 1 OFICIAL

1 ALMACENISTA, 1 OPERADOR, 5 AYUDANTES

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS: 1 RETROEXCAVADORA 6 TON, HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZA EXCAVACION DE MATERIAL HETEROGENEO CON MAQUINARIA
- SE LLEVA A CABO DEMOLICION DE ROCA CON CUÑA NEUMATICA
- EXCAVACION MANUAL PARA MH No 2
- SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIONES Y DEMOLICION EN VOLQUETA - 20 M^3

ESTADO DEL CLIMA:

OBSERVACIONES: SE RECIBE APROBACION DEL PMT PRESENTADO POR EL CONTRATISTA ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 01 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO 7:00 AM - 4

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL

1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 5 AYUDANTES, 1 OPERADOR

Y 1 ALMACENISTA

PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SOCIAL

Y 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA/EQUIPOS:

1 RETROEXCAVADORA 6 TON, HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Llegan a OBRA CILINDROS PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION

DE MANHOLES

-CONTINUA EXCAVACIÓN DE MATERIAL HETEROGENEO EN CANAL AGUAS ARRIBA.

- SE INSTALAN ANILLOS PREFABRICADO EN MH No. 2 - 3und y 1und de CONO

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS LEVES 3:20 A·

NOTA:

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 02 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO :

PERSONAL DE OBRA:

- 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 1 MAESTRO 1 Oficial, 1 ALMACENISTA, 5 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

- 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS :

·1 RETROEXCAVADORA, HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE CONTINUA EXCAVACION CON MATERIAL HETEROGENEO
- SE REALIZA DESVIO PROVISIONAL PARA MANEJO DE AGUA
- DEMOLICION EN ROCA CON CUÑA NEUMATICA
- SE REALIZA ESTABILIZACION CON TRITURADO EN 1 ml de tramo 1
- SE funde SOLADO 5 cm DE ESPESOR E 1ml de TRAMO 1 POR 3.10 ml DE ANCHO

NOTA: SE REALIZA COMITÉ DE SEGUIMIENTO Nº 5, EN LA ALCALDIA DE MEDELLIN EN DONDE ASISTEN, DEPARTAMENTO DE DISEÑO, SIF, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, SE DEJA COSTANCIA EN ACTA DE LO COMENTADO

ESTADO DEL CLIMA : SIN LLUVIAS = SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO

RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 03 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:15 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA:

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 1 ALMACENISTA, 5 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

1 RETROEXCAVADORA, - HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se Instalan Pasacalles DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
- CONTINUA DEMOLICION DE ROCA CON CUÑA NEUMATICA AGUAS ARRIBA
- SE PROTEGE TALUD CON RECINTADO DE CONCRETO TIPO SOLADO
- CONTINUA EXCAVACION DE MATERIAL HETEROGENIO CON RETROEXCAVADORA
- SE REFUERZA DESVIO PARA MANEJO DE AGUA

FIN DE ACTIVIDADES

ESTADO DEL CLIMA: SE PRESENTA LLUVIAS LEVES 1:20 — 3:00 PM

NOTA: CONTRATISTA INFORMA QUE REALIZO EL PEDIDO DEL ACERO A LA EMPRESA PROVEEDORA, LA CUAL LO SUMINISTRARA FIGURADO

NOTA2: SE ACUERDA AJUSTAR EL ALINEAMIENTO DEL EJE DEL CANAL CON EL FIN DE NO LA QUEBRADA Y QUE NO PRESENTARAN NINGUNA SOCAVACION A FUTURO, ESTA AJUSTE SE ACUERDA SIN AFECTAR LA INCLINACION DE LAS ALETAS

ALBERTO TEJERA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO

RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 04 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:10 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO 1 OFICIAL, 5 OBREROS y 1 OPERADOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL y 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

1 RETROEXCAVADORA 6 TON, MEZCLADORA y HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CARGUE y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION 20 M^3
- SE REALIZA CHAMPEADO EN CONCRETO DE SOLADO SOBRE TALUD EN COSTADO DERECHO PARA PROTECCION DE CASA
- SE REALIZA EXCAVACION DE MATERIAL HETEROGENEO CON MAQUINARIA SOBRE LECHO DE LA QUEBRADA
- MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON PIEDRA RAJON Y TRITURADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACIONES DEFINIDAS EN COMITE No 5
- SE FUNDE SOLADO EN CONCRETO DE CON ESPESOR DE 5 cm, SE REALIZAN 4.2 ML y UN ANCHO PROMEDIO DE 3.10 ML
- SE INICIA DEMOLICION DE VIA EXISTENTE EN TRAMO DONDE SE VA A REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL BOX

NOTA: AL INICIAR LA DEMOLICION SE DESCUBREN ATRAQUES DE TUBERIAS LAS CUALES PRESENTAN UNA DIMENSION DE 0.5 x 0.6 MTS, ESTOS ELEMENTOS REPRESENTAN UN ATRASO EN EL RITMO DE TRABAJO.

FIN DE ACTIVIDADES

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS LEVES DE 10:20 AM - 12:15 PM

ALBERTO TEHERAN
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SABADO 05 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:30 AM - 12:10 AM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA, 1 MAESTRO

1 OFICIAL, 5 OBREROS Y 1 OPERADOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA : 1 ,

1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 SST / AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

1 RETROEXCAVADORA 6 Ton, MEZCLADORA Y HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE INCLUYE ANILLO PREFABRICADO PARA MH No 1 - 1 und
- SE REALIZA LIMPIEZA POR LLUVIAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA MADRUGADA
- SE REFUERZA ENTIBADO EN MADERA
- CONTINUA DEMOLICION DE VIA EN ZONA DONDE SE REALIZARA CANAL CUBIERTO
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE EXCAVACION 10 M3

NOTA : SIN COMENTARIOS

ESTADO DEL CLIMA : LLUVIA DE 4:00 AM - 7:20 AM

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 06 DE ABRIL 2025

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES - DIA FESTIVO

LUNES 07 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:00 AM - 4:20 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROF AMBIENTAL, 1 ALMACENISTA,

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 6 OBREROS Y 1 OPERADOR

CONDOR

11

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL/SST. 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

1 RETROEXCAVADORA 6 TON, MEZCLADORA, HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE FUNDE SOLADO EN CONCRETO 1.5 M, CON ESPESOR DE 0.05 ML ANCHO DE 3.10 Y
- CONTINUA DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, EN ZONA DONDE SE VA CONSTRUIR EL BOX
- EXCAVACION DE MATERIA HETEROGENEO
- DEMOLICION DE MH EXISTENTE.
- LIMPIEZA DE SOLADO EN CONCRETO, POR PRESENCIA DE LODO PRODUCTO DE LA EXCAVACION
- SE REALIZA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 1" QUE SUMINISTRA A LA COMUNIDAD

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS 4:20 - EN ADELANTE

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE OBRA

MARTES 08 DE ABRIL

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO 7:00 AM - 10:30 AM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, 1 PROF SST, 1 SOCIAL, 1 MAESTRO, 6 OBLEROS, 1 ALMACENISTA, 1 OFICIAL, Y 1 OPERADOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

RETROEXCAVADORA 6 TON, MEZCLADORA, HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA DEMOLICION CON MARTILLO HIDRAULICO
- SE REALIZA RELLENO CON PIEDRA RAJON Y TRITURADO PARA MEJORAMIENTO

DE SOLADO

- SE FUNDE SOLADO EN CONCRETO 14Mpa CON ESPESOR DE 0.05 mt ANCHO PROMEDIO DE 3.10 y 4 ML
- RETIRO DE MATERIA PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIÓN

FIN DE ACTIVIDADES

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS LEVES 8:20 - 10:30 AM

ROBERTO TEJEDA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 09 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO : 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 PROF SST, 1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO 1 OFICIAL, 6 OBREROS, 1 ALMACENISTA, 1 OPERADOR

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

RETROEXCAVADORA, 6TON, MEZCLADORA, HERRAMIENTAS/EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- DEMOLICION DE MANHOLE No 3 CON MARTILLO MECANICO
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION
- RELLENO CON PIEDRA RAJON Y TRITURADO PARA MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
- SE LLEVA A CABO CHAMPEADO EN CONCRETO DE SOLADO, PARA PROTECCION DE TALUD
- FUNDIDA DE SOLADO EN CONCRETO DE 14 MPA, ESPESOR 0.05 mt, ANCHO 3.10 y LONGITUD DE 3 mts
- SE REALIZA PASO PROVISIONAL PARA PEATONES

ESTADO DEL CLIMA: SECO

NOTA: SE REALIZA COMITE No 6, EN OBRA, EN DONDE ASISTE EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE LA ALCALDIA, CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y PERSONAL DE APOYO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SE DEJA

CONSTANCIA EN ACTA DE COMITE DE LOS TEMAS TRATADOS POR LOS PARTICIPANTES

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

.

·JUEVES 10 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO : 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA : 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL
1 Prof social, 1 MAESTRO, 1 oficial, 6 Ayudantes, 1 OPERADOR
1 Almacenista

PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL Y 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS
TALADRO, MOTOBOMBA, HERRAMIENTAS MENORES, SALE DE OBRA: RETROEXCAVADORA

ACTIVIDADES REALIZADAS
- CONTINUA DEMOLICION EN ROCA CON CUÑA NEUMATICA
- DEMOLICION DE MANHOLE No 1 CON MARTILLO NEUMATICO
- SE INICIA EXCAVACION PARA LLAVE EN KO+000
- REPARACION DE AGUA, TUBERIA EXISTENTE
- SE COMPLEMENTA CERRAMIENTO EN TELA VERDE
- LLEGA A OBRA EL 50 % DEL ACERO DEL PROYECTO CON EL FIGURADO YA REALIZADO

NOTA: SE REALIZA CHARLA AMBIENTAL SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS, LA DICTA LA PROFESIONAL AMBIENTAL DE CONTRATISTA

ESTADO DEL CLIMA: SECO, LLUVIAS FUERTE EN LA NOCHE

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA

RESIDENTE AMBIENTAL

JORGE MORENO

RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 11 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM. (SE SUSPENDE MIENTRAS LLUEVE)

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL,

1 MAESTRO, 1 oficial, 6 AYUDANTES.

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 profesional SST/AMBIENTA, 1 prof social

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZA LIMPIEZA DEL CANAL CON EL FIN DE EVACUAR SEDIMENTO PRESENTE EN EL CANAL

NOTA: SE PRESENTA LLUVIA TORRENCIAL EN HORAS DE LA MADRUGADA LAS CUALES OCASIONAN UNA AVALANCHA DE MATERIAL SOBRE EL CANAL TAMBIEN ARRASTRA EL ENTIBADO, Y DEMAS ELEMENTOS (CERCHAS, GATOS TACOS ETC)

FIN DE ACTIVIDADES

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIA LEVES 10:20 AM - 12:15.

ALBERTO HEJERA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO

RESIDENTE DE OBRA

SABADO 12 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:30 AM - 12:00 MD

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SST, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, ALMACENISTA Y 6 AYUDANTES

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 PROFESIONAL SOCIAL, 1 RESIDENTE

MAQUINARIA/EQUIPOS

MEZCLADORA, HERRAMIENTA/EQUIPOS MENORES, MOTOBOMBA

CONDOR

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA LIMPIEZA DE MATERIAL DE SEDIMINTO DENTRO DE L CANAL
- SE EXCOSTALAN LOS RESIDUOS QUE DEJO EL CANAL

ESTADO DEL CLIMA : SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 13 DE ABRIL 2025

NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 14 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO : 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL 1 ALMACENISTA, 6 AYUDANTES

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, MEZCLADORA, EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA LIMPIEZA DEL SEDIMENTO DISPUESTO EN EL CANAL DESPUES DE LAS LLUVIAS OCURIDAS EN LA ZONA EL DIA VIERNES
- SE REALIZA CHEQUEO CON TOPOGRAFIA
- DEMOLICION DE ROCA CON CUÑA HIDRAULICA
- SE INICA EXCAVACION DE LLAVES TRANSVERSALES DIMENSIONES (3.10 x 0.5 x 1.0)m Y UNA DE 5.60 x 0.5 x 1.0 SE EXCAVA EL 35% APROX DE LA TOTALIDAD

NOTA: SE DETECTA QUE EL ACERO LLEGADO EN OBRA NO CUMPLE CON LOS LARGOS REQUERIDOS EN LOS BASTONES DE LOS MUROS, POR LO TANTO SE SOLICITA UN CONCEPTO DEL ESTRUCTURAL PARA EL USO DE TRASLAPOS

ESTADO DEL CLIMA: NO SE PRESENTAN LLUVIAS - SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO

RESIDENTE DE OBRA

MARTES 15 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL

1 ALMACENISTA, 6 AYUDANTES

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDEMTE, 1 PROF. SST/AMBIEMTAL 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS/EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZA CONCRETO CICLOPEO PARA PROTECCION DE VIVIENDA DE COSTADO IZQUIERDO
- CONTINUA EXCAVACION DE LLAVES TRANSVERSALES
- DEMOLICION EN ROCA CON CUÑA NEUMATICA

ESTADO DEL CLIMA: SELO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA

RESIDEMTE INTERVENTOREIN

JORGE MORENO

RESIDEMTE DE OBRA

MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROF SOCIAL, 1 PROF AMBIENTAL, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL

1 ALMACENISTA, 6 AYUDANTES

CONDOR

Scanned with CamScanner

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS / EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- ARMADO DE ACERO PARA LLAVES TRANSVERSALES
- COLOCACION DE ACERO EN EXCAVACION DE LLAVES TRANSVERSALES
- FUNDIDA EN CONCRETO DE MPA DE LLAVES TRANSVERSALES CON DIMENSIONES DOS (3.10 x 0.5 x 1.0 m) y UNA (5.6 x 0.5 x 1.0) m PARA UN TOTAL DE CONCRETO DE $5.9\ m^3$ APROX

NOTA: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL DESVIO DE AGUA CON EL FIN DE QUE NO AFECTE LA FUNDIDA REALIZADA

ESTADO DEL CLIMA: DIA SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 17 DE ABRIL 2025

NO SE LABORA - SEMANA SANTA

VIERNES 18 DE ABRIL 2025

NO SE LABORA - SEMANA SANTA

SABADO 19 DE ABRIL 2025

NO SE LABORA - SEMANA SANTA

DOMINGO 20 DE ABRIL 2025

NO SE LABORA - SEMANA SANTA

LUNES 21 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

Scanned with CamScanner

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTAL, SOCIAL, 1 ALMACENISTA

1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 6 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, PROFESIONAL SST / AMBIENTAL, PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADA

- SE ENCOSTALA MATERIAL DE EXCAVACION
- INICIA ARMADO DE ACERO PARA LOSA DE FONDO
- SE REALIZA DEMOLICION DE ROCA EN EXTREMOS SUPERIOR DEL CANAL

NOTA: SE LE SOLICITA A CONTRATISTA MEJORAR LA PROTECCION DE LA VIVIENDA COSTADO DERECHO CON ENTIBADO EN MADERA Y PLASTICOS

ESTADO DEL CLIMA: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO REJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 22 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA:

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTAL, SOCIAL, 1 ALMACENISTA

1 MAESTRO, 6 OBREROS, 1 OFICIAL

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST / AMBIENTAL, 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

HERRAMIENTAS / EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADAS

- CONTINUA ARMADO DE ACERO PARA LOSA INFERIOR
- SE REALIZA PROTECCION O CERRAMIENTO DEL PROYECTO EN ZONAS

CONDOR

- CORTE Y FIGURADO DE ACERO

ESTADO DEL CLIMA: SECO

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 23 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM - (SE SUSPENDE POR LLUVIAS)

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, SST, 1 MAESTRO, 2 OFICIAL

1 ALMACENISTA, 6 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROF AMBIENTAL/SST y 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

HERRAMIENTAS/EQUIPOS MENORES

ACTIVIDADES REALIZADA

- CONTINUA ARMADO DE ACERO PARA LOSA INFERIOR
- CORTE y FIGURADO DE ACERO

NOTA: SE REALIZA COMITE No 7. EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. A ESTE ASISTEN CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SIF. SE DEJA CONSTANCIA EN ACTA DE COMITE DE LOS TEMAS TRATADOS

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS LEVES (3:30 - 5:30 PM)

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 24 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 5:00 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, SST, SOCIAL, 1 MAESTRO
2 OFICIALES, 1 ALMACENISTA, 6 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
EQUIPOS / HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- CONTINUA ARMADO DE ACERO PARA LOSA INFERIOR
- SE INICIA COLOCACION DE ACERO VERTICAL PARA MUROS, TANTO EN CANAL ABIERTO COMO EN BOX
- CORTE Y FIGURADO DE ACERO
NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE LOS SEPARADORES ENTRE PARRILLAS NO DEBEN TOCAR EL SOLADO
ESTADO DEL CLIMA: TIEMPO SECO
FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

VIERNES 25 DE ABRIL 2025
INICIO DE ACTIVIDADES
HORARIO DE TRABAJO
PERSONAL DE OBRA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL, SST, SOCIAL, 1 MAESTRO
2 OFIALES 1 ALMACENISTA, 6 OBREROS
PERSONAL DE INTERVENTORIA
1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL AMBIENTAL/SST, 1 PROF SOCIAL
MAQUINARIA / EQUIPOS
EQUIPOS / HERRAMIENTAS MENORES
ACTIVIDADES REALIZADAS
- ARMADO DE ACERO VERTICAL PARA MUROS EN 7/8" Y 1/2"
- CONTINUA ARMADO DE ACERO PARA LOSA INFERIOR DE CANAL Y BOX COULVERT EN DIAMETRO 7/8" Y 1/2" RESPECTIVAMENTE
- CORTE Y FIGURADO DE ACERO

CONCOA

Scanned with CamScanner

ESTADO DEL CLIMA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS DE 2:20 pm A 5:40 Pm. LAS CUALES CAUSAN DAÑOS EN EL PROYECTO.

NOTA: POR LLUVIAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA TARDE Y A CAUSA DE LOS DAÑOS OCACIONADOS SE CANCELA LA JUNDIDA PROGRAMADA PARA EL DIA SABADO 26-04-2025

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

SABADO 26 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 7:00 AM - 11:20 AM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTAL, SOCIAL, 1 ALMACENISTA
1 MAESTRO, 2 oficiales, 6 OBREROS

PERSONAL INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL, 1 PROF SOCIAL

MAQUINARIA / EQUIPOS

EQUIPOS / HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- SE REALIZA LIMPIEZA DE SEDIMENTO Y MATERIAL VEGETAL DEJADO POR LA CRECIENTE DEL DIA ANTERIOR, ADEMAS SE VAN COLOCANDO EN COSTALES PARA SU ALMACENAMIENTO.
- CORTE Y FIGURADO DE ACERO

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS LEVES DE 11:20 - 12:00 MD

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DOMINGO 27 DE ABRIL 2025

NO SE LABORA - DIA FESTIVO

LUNES 28 DE ABRIL 2025

INICIO DE ACTIVIDADES

HORARIO DE TRABAJO: 8:50 AM - 3:20 PM

PERSONAL DE OBRA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, AMBIENTAL, SOCIAL, 1 ALMACENISTA,
1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 6 OBREROS

PERSONAL DE INTERVENTORIA

1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST/AMBIENTAL Y 1 PROFESIONAL SOCIAL

MAQUINARIA/EQUIPOS

EQUIPOS/HERRAMIENTAS MENORES

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- SE REALIZA LIMPIEZA DE SEDIMENTO Y MATERIAL VEGETAL DEJADO POR LA CRECIENTE OCURRIDA EN HORAS DE LA MADRUGADA, EL MATERIAL ES COLOCADO EN COSTALES

ESTADO DEL CLIMA: LLUVIAS 3:20 PM EN ADELANTE

NOTA: EN LA MADRUGADA SE PRESENTAN LLUVIAS LAS WALES ARRASTRAN SEDIMENTO AL CANAL CAUSANDO RETRASOS EN EL PROYECTO, ADEMAS LAS LLUVIAS CAUSAN EL BLOQUEO DE LA VIA A UNOS 100 MTS ANTES DE LLEGAR AL REVERSADERO DE BUGA.

FIN DE ACTIVIDADES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MARTES 29 DE ABRIL 2025

DURANTE TODA LA NOCHE SE PRESENTARON LLUVIAS LAS CUALES CAUSARON UNA EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA, CAUSANDO EL BLOQUEO DE VIAS, DERRUMBE DE CASAS, DESBORDAMIENTO DE LA QUEBRADA Y ARBOLES CAIDOS. TODO LO ANTERIOR IMPIDE LAS LABORES DADO QUE LA ZONA DE BUGA SE ENCUENTRA SIN COMUNICACION POR LOS BLOQUEOS Y DERRUMBES QUE SE PRESENTAN EN LA VIA

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 30 DE ABRIL 2025

NO SE REALIZAN LABORES EN OBRA, POR LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL DIA ANTERIOR

- SE REALIZA COMITE No 8 DE OBRA EN LA SIF EN DONDE ASISTE CONTRATISTA, INTERVENTORIA, EN ESTE COMITE SE EXPONEN LAS SITUACIONES ACTUALES DE LA ZONA, LAS CUALES SE ENCUENTRA LA VIA CERRADA

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

JUEVES 01 DE MAYO 2025

DIA FESTIVO - NO

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

JORGE MORENO
RESIDENTE DE OBRA

VIERES 02 DE MAYO 2025

CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES POR CIERRE DE LA VIA A CAUSA DE LOS DERRUMBES

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA
JORGE MORENO

SABADO 03 DE MAYO 2025

CONTINUAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES POR CIERRE DE LA VIA A CAUSA DE LOS DERRUMBES Y LLUVIAS

ALBERTO TEJERA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA
JORGE MORENO

DOMINGO 04 DE MAYO 2025

DIA FESTIVO - NO SE LABORA