ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	11/07/2025	**ACTA No.**	**2**
HORA DE INICIO:	9:30 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	**10:30:00 a. m.**
LUGAR DE REUNIÓN:	Municipio de Viota		
DEPENDENCIA:	ICCU		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Se realiza la visita al lugar de intevención, con el fin de identificar el estado actual de la edificación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del comité realizado en la fecha y lugar arriba indicados, se trataron los siguientes puntos y se acordó lo siguiente:

1. Retiro del mobiliario:
El municipio se compromete a retirar el mobiliario presente dentro de la estructura objeto de intervención, dejando constancia de ello mediante un acta del mobiliario retirado y un acta de retiro.

2. Limpieza exterior:
El municipio se compromete a realizar la limpieza y retiro de la materia orgánica presente en las afueras de la estructura.

3. Socialización del proyecto:
El contratista se compromete a realizar la socialización del proyecto con la participación de los vecinos colindantes, personal de la Secretaría de Gobierno y personal de la interventoría. De esta socialización deberá levantarse un acta en la que se incluyan las actividades realizadas, el contenido socializado y el listado de asistentes.

3.Gestión de servicios públicos:
El municipio se compromete a gestionar el punto de agua requerido para el inicio de la intervención, así como a gestionar el punto de suministro eléctrico, dejando constancia mediante actas respectivas.

4. Reprogramación del inicio:
Debido al recorrido realizado y a las gestiones que se deben adelantar según lo anteriormente expuesto, se acuerda modificar la fecha de inicio de la intervención del proyecto, la cual será establecida una vez se cumplan dichos compromisos.

5.Verificación previa al inicio:
En la fecha de inicio pactada se procederá a verificar la documentación requerida, así como la actualización de la póliza correspondiente.

CONCLUSIONES

Se definieron claramente los compromisos del municipio y del contratista, asegurando las gestiones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto, tales como el retiro del mobiliario, limpieza de las áreas externas y la gestión de los servicios públicos (agua y energía).

Se estableció la responsabilidad del contratista de realizar la socialización del proyecto con los vecinos colindantes, personal de la Secretaría de Gobierno y la interventoría, asegurando la participación de la comunidad y quedando documentada mediante el acta respectiva.

Debido a las condiciones actuales identificadas durante el recorrido, se acordó la reprogramación de la fecha de inicio de la intervención, garantizando que previamente se cumplan las gestiones y compromisos adquiridos.

Se determinó que, en la nueva fecha de inicio pactada, se efectuará la verificación de la documentación requerida y la actualización de las pólizas, con el fin de dar inicio formal a la ejecución del proyecto conforme a los requisitos técnicos, legales y contractuales

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:	
COMPROMISO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Retiro del mobiliario presente en la edificación.	Miercoles 17 de julio de 2025
Limpieza y retiro de la vegatación	Miercoles 17 de julio de 2025
Gestiona del punto de agua y electricidad para la obra	Miercoles 17 de julio de 2025
Entrega de la edificacion por parte del municipio - acta de recibo y entrega de servicios de agua y electricidad	Jueves 17 de julio de 2025 8:00 am
Fecha de inicio de la obra	Jueves 18 de julio de 2025 8:00 am
Socialización del proyecto a los involucrados	Viernes 18 de julio de 2025

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Andres Felipe Tapia Alvarado	andrestapia@grupoirt.com	
Maria Camila Fernandez Berbeo	mariacamila.fernandez@cundinamarca.gov.co	
Wilson David Cruz Mora	wilsoncruz@grupoirt.com	
Jean Romero	silohgroupsas@gmail.com	
Gilberto Moreno	gobierno@viota-cundinamarca.gov.co	