DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
INFORME VISITA DE OBRA

FECHA	06/03/2025	DIRECCIÓN	LUDOTECA CULTIVARTE

SOLICITUD

Visita de inspección visual


DESCRIPCIÓN


La Secretaria de familia y desarrollo social, solicita a esta dependencia el acompañamiento de un profesional, para verificar la problemática actual en la edificación así:

HALLAZGOS

1. Piso desprendido y fisurado en algunas secciones de la edificación
2. Ausencia de división para los niños que asisten a la ludoteca y los adolescentes que asisten a diferentes programas

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PISO DETERIORADO

CONCEPTO Y/O CONCLUCIONES

Durante la inspección se observó que el deterioro del piso afecta directamente la seguridad de los usuarios. Las fisuras y desprendimientos son indicativos de desgaste por uso intensivo o falla en el pegado de los materiales. Además, la ausencia de divisiones internas entre públicos de distinta edad limita la funcionalidad del espacio y podría afectar el enfoque pedagógico y de protección.

La edificación requiere intervenciones tanto en acabados como en la redistribución del espacio para cumplir su propósito de atención integral, segura y diferenciada.

SOLUCIONES
1. Retiro y reinstalación del piso en las zonas afectadas, se recomienda que el nuevo revestimiento sea resistente al tráfico alto. 2. Instalación de división interna que permita separar de forma clara y funcional las áreas para niños y adolescentes.

Ing. Alexander Ospina
Contratista de la secretaria de Obras Publicas

Ing. Joaquín. Romero
Director Técnico Secretaría de Obras Públicas

Arq. Sandra Milena Atuesta A.
Secretaria de Obras Públicas