ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	**DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA**	No. de Celular.	Fecha	
3	7	2025	Cargo:	**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAL IP**	**3204499784**	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA**

N° C.C. / NIT: 901898342-6

Dirección: **CL 46A # 82-54 PISO 2 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO**

No. Celular: 3152543813

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: consorcio.segvial@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de IVA

Declarante de Renta: Si

Rentas de Trabajo: No

Rentas de Capital: No

Rentas no Laborales: No

Regimen Simple: No

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3650 Fecha de inicio: 2025/01/30 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AAAA	Hasta	DD	MM	AAAA
	30	05	2025		29	06	2025

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL: $ 0 DIAS TRABAJADOS: 30

VALOR DEL PAGO: $ 0 Pensionado:

VALOR IVA: No Paga Pensión:

Base Ingreso Cotización: $ 0 $ 0

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

No. Autorización o Planilla

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 651.284.701 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE.

Tipo de pago: Pago Mensual | Número total de pagos: 34 | Número de pago actual: 5

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 18.771.473.428	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	2368	fecha	2024/08/09
2 Adición	$ 0	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal Adicion	1	fecha	2024/08/26
3. Valor cancelado	$ 2.995.244.811	$ 168.306.215,00	No. Registro Presupuestal	3651	fecha	2024/12/27
4. Valor a cancelar	$ 651.284.701	Anticipo	No. Registro Presupuestal Adicion	22	fecha	2025/01/08
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 15.264.425.548		Código cuenta presupuestal	O230117240920240124		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
1 - Banco de Bogotá S.A.	Corriente	023246150	

VII. OBSERVACIONES

NOTA 1: REALIZAR DEVOLUCIÓN DE **$ 202.573.280,00** QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRA MES 4, RETENIDO DE LA FV 8, ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04.

NOTA 2: REALIZAR RETENCIÓN POR VALOR DE **$63.091.648,00** QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRA DEL PRESENTE PERIODO QUE NO SE ENCUENTRA APROBADA. EL VALOR DESCONTADO SE PAGARÁ PREVIO AVAL DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE EN LA CLASULA 8: FORMA DE PAGO.

Firma del Contratista
MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
Representante Legal CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA
C.C: 80.097.535 de Bogotá

Firma supervisor

C.C. / NIT

Firma Supervisor o Interventor
DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal CONSORCIO INTERVIAL IP
C.C: 1.098.784.230 de Bucaramanga

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**			
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA			
	Certificado de supervisión o interventoría			
	Código: PA03-PR09-F02	**Versión: 2,0**		

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA	No Celular	Fecha	
3	7	2025	Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVIAL IP	3204499784	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

N° C.C. / NIT: 901898342-6

Dirección: CL 46A # 82-54 PISO 2 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO

No. Celular: 3152543813

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: consorcio.segvial@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de IVA

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3650 Fecha de inicio: 2025/01/30 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias 0

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

No. Disponibilidad presupuestal				Código cuenta presupuestal	
	2368	fecha	2024/08/09		O230117240920240124
	1	fecha	2024/08/26		O230117240920240124
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			

No. Registro presupuesta				Valor a afectar por registro	
	3651	fecha	2024/12/27		$ 455.899.291
	22	fecha	2025/01/08		$ 195.385.410
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			
		fecha			

TOTAL **$ 651.284.701**

COPIA NO CONTROLADA

Firma supervisor
DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante legal CONSORCIO INTERVIAL IP
C.C. / NIT 1.098.794.230 de Bucaramanga

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Informe de actividades del contratista

Código: PA03-PR09-F03 | **Versión: 1.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor o Interventor	No. Celular
DD	MM	AA	**Nombre: Miguel Geovanny Torres Burgos**	3003410829
3	7	2025	**Cargo: Director de Interventoría**	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	No. C.C. / NIT	
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA		901898342-6

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [x] CONVENIO [ ] **No.** 2024-3650

OBJETO CONTRACTUAL:

"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

III. PERIODO CERTIFICADO

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
Desde	**30**	**05**	**2025**	**Hasta**	**29**	**06**	**2025**

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados).
REALIZAR EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA LAS INSPECCIONES A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM. POSTERIORMENTE, CUANTIFICAR DE ACUERDO A LO INSPECCIONADO Y CON LOS MATERIALES RECOMENDADOS EN LA INSPECCION.	VISITAS DE INSPECCIÓN AL PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201722862, CICLORUTA DEL ID MV_AV_NQS_1073_24, Y EL URBANISMO TÁCTICO KR 7A ID EX_02_240_575_11_V9	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 5 CON LA RELACIÓN Y FORMATO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA INTERVENTORÍA.
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES E IMPLEMENTACION DE LA SEÑALIZACION EN VERTICAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO SUR DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y CONFORME AL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES	SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 5 CON LA RELACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y POBLACIÓN BENEFICIADA.
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO SUR DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS ASIGNADOS POR LA SDM Y DE CONFORME AL CRONOGRAMA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TECNICAS Y ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA DEMARCACIÓN EN HORIZONTAL DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD	INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 5 CON LA RELACIÓN DE LOS DISEÑOS NORMALES ATENDIDOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUIDO LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN, REGISTRO FOTOGRÁFICO Y POBLACIÓN BENEFICIADA.
ELABORACION DEL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 5	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE OBRA Nº 5 PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE OBRA MES 5
PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	PARTICIPACIÓN EN LOS COMITÉS SEMANALES DE SEGUIMIENTO	ACTAS DE COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**

Firma del Contratista
MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
Representante Legal CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
C.C. 80.097.535 de Bogotá

Firma supervisor
C.C. / NIT

Firma Supervisor o Interventor
DIEGO ENRIQUE GOMEZ VERA
Representante Legal CONSORCIO INTERVIAL IP
C.C. 1.098.784.230 de Bucaramanga

CONSORCIO SEG
Vial Bogotá
Nit : 901898342-6
Parque industrial san Cayetano piso 2 B1 calle 46A # 82-54
consorcio.segvial@gmail.com
Tel 3002918425-3123299807

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 – (PERSONAS JURÍDICAS)

MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR identificado con C.C. 80.097.535 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** identificado con NIT 901.898.342-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía y los contratistas durante los últimos seis meses, así como los salarios y honorarios del personal. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de julio de 2025.



MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR
Representante Legal
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Zona 4 – Centro Sur

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1547154739	9487392543	E	2025/06/11	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$4,814,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (7 Afiliados)																							$17,373,500	$2,779,800			$17,373,500	$695,000			$17,158,600	$686,400			$17,373,500		$653,400		$0	$0		$4,814,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																							$8,400,000	$1,344,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000		$43,700		$0	$0		$2,059,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$8,400,000	$1,344,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000	$336,000			$8,400,000		$43,700		$0	$0		$2,059,700
1	CC	80097535	GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES																		230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS008	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
2	CC	1070008205	OSORIO LOAIZA LINA MARCELA																		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF24	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
3	CC	1000623987	POLOCHE GUEVARA SEBASTIAN																		230201	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF24	29	$1,450,000	$58,000	14-4	29	$1,450,000	0.522%	$7,600	29	$0	$0	Si	$355,600
4	CC	1000623987	POLOCHE GUEVARA SEBASTIAN													L					230201	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF24	1	$50,000	$2,000	14-4	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,000
Centro de Trabajo: Principal (4 Afiliados)																							$8,973,500	$1,435,800			$8,973,500	$359,000			$8,758,600	$350,400			$8,973,500		$609,700		$0	$0		$2,754,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$8,973,500	$1,435,800			$8,973,500	$359,000			$8,758,600	$350,400			$8,973,500		$609,700		$0	$0		$2,754,900
5	CC	1032445859	ANDRADE ARIAS ANDREA KATHERINE																		230201	30	$4,000,000	$640,000	EPS008	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	52521428	GARCIA GAITAN JEANE OSMARA																		230201	30	$1,750,000	$280,000	EPS002	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	6.960%	$121,800	30	$0	$0	Si	$541,800
7	CC	1014228253	HERNANDEZ BARRIOS YESSICA YADIRA																		230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	6.960%	$92,500	28	$0	$0	Si	$411,500
8	CC	1014228253	HERNANDEZ BARRIOS YESSICA YADIRA											X							230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,000
9	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA																		230301	28	$1,680,000	$268,800	EPS002	28	$1,680,000	$67,200	CCF24	28	$1,680,000	$67,200	14-4	28	$1,680,000	6.960%	$117,000	28	$0	$0	Si	$520,200
10	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA											X							230301	2	$120,000	$19,200	EPS002	2	$120,000	$4,800	CCF24	0	$0	$0	14-4	2	$120,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$24,000
Total			**Afiliados(7)**																				$17,373,500	$2,779,800			$17,373,500	$695,000			$17,158,600	$686,400			$17,373,500		$653,400		$0	$0		$4,814,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1547154739	9487392543	E	2025/06/11	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$4,814,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,779,800	$0	$0	$2,779,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,088,000	$0	$0	$1,088,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,691,800	$0	$0	$1,691,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$653,400	$0	$0	$653,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$653,400	$0	$0	$653,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$686,400	$0	$0	$686,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$686,400	$0	$0	$686,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$695,000	$0	$0	$695,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$360,000	$0	$0	$360,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$218,000	$0	$0	$218,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$117,000	$0	$0	$117,000
TOTAL				**7**	**$4,814,600**	**$0**	**$0**	**$4,814,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1546995061	9486508684	Y	2025/06/11	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$194,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900
1	CC	7177352 CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	0	$0	$0	No	$194,900
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$2,800,000		$194,900		$0	$0		$194,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901898342	6	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CARRERA 11 140-65	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3002255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1546995061	9486508684	Y	2025/06/11	2025/06/11	BANCO DE BOGOTA	0	$194,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,900	$0	$0	$194,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$194,900	$0	$0	$194,900
TOTAL				**1**	**$194,900**	**$0**	**$0**	**$194,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7177352		CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 66 N° 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3779555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1550584337	9486581262	I	2025/07/11	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$969,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000
1	CC	7177352	CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																	230201	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$425,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$969,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,400,000	$544,000			$3,400,000	$425,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$969,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7177352		CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 66 N° 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3779555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1550584337	9486581262	I	2025/07/11	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$969,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$544,000	$0	$0	$544,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$544,000	$0	$0	$544,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$425,000	$0	$0	$425,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$425,000	$0	$0	$425,000
TOTAL				**1**	**$969,000**	**$0**	**$0**	**$969,000**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO,** identificado con **C.C. 1.096.240.853** en mi condición de representante legal de BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS identificada con NIT 901.606.416-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



JORMAN ANDRÉS SOSA CAMACHO
C.C. 1.096.240.853
REPRESENTANTE LEGAL


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.096.240.853
SOSA CAMACHO
APELLIDOS
JORMAN ANDRES
NOMBRES
Jorman Sosa
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 29-SEP-1996
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
25-NOV-2014 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-2701900-00660179-M-1096240853-20150124
0042479133A 2
44195498

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/07/2025 - 10:18:29
Recibo No. S000678880, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN rWsrMQwEZ8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S
Nit : 901606416-0
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 131670
Fecha de matrícula: 15 de junio de 2022
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 58 23 35 BRR GALAN - Galan gomez
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : bio.maquinariayequipos@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3107584687
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 26 90 16 BRR DIAMANTE 2
Municipio : Bucaramanga, Santander
Correo electrónico de notificación : bio.maquinariayequipos@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3107584687

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de junio de 2022 de la Asamblea Constitutiva de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2022, con el No. 31661 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Artículo 2. - La sociedad tendrá como objeto principal: 1) el alquiler, transporte y/o suministro de maquinaria, bienes, vehículos, herramientas y equipos livianos y/o pesados de cualquier tipo. 2) el mantenimiento y reparación de maquinaria, bienes, vehículos, herramientas y equipos livianos y/o

pesados de cualquier tipo 3) diseño, construcción, mejoramiento, mantenimiento, ampliación y adecuación de obras civiles, arquitectónicas, eléctricas, mecánicas, metálicas y obras de cualquier tipo de ingeniería, redes de telecomunicaciones, redes eléctricas de media, baja y alta tensión, redes hidráulicas y redes sanitarias. 4) alquiler, transporte y/o suministro de camión grúa canasta y/o de fuerza para el mantenimiento de redes eléctricas de baja, media y alta tensión 5) el suministro de personal requerido para la operación de cualquier tipo de maquinaria, bienes, vehículos, herramientras y equipos livianos o pesados de cualquier tipo. 6) ejecución de toda clase de negocios relacionados con el transporte terrestre en sus diversas modalidades, a nivel local y nacional. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	50,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: Artículo 28. - La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de dos años por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Artículo 29. - La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 26 de mayo de 2023 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de junio de 2023 con el No. 33576 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO	C.C. No. 1.096.240.853

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 005 del 24 de marzo de 2025 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de abril de 2025 con el No. 37630 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	YENCY ZULEIMA CASTRO GOMEZ	C.C. No. 1.096.240.808	323121 T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N7730
Actividad secundaria Código CIIU: C3312
Otras actividades Código CIIU: H4923 F4290

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS
Matrícula No.: 131671
Fecha de Matrícula: 15 de junio de 2022
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 58 23 35 BRR GALAN - Galan Gomez
Municipio: Barrancabermeja, Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $21.337.995.210,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : N7730.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA – REPORTE A ENTIDADES

Que la matrícula del comerciante y/o establecimiento de comercio localizado en la dirección que aparece reportada en este certificado, se informó a las secretarías de planeación, salud, gobierno, hacienda municipal de la alcaldia de barrancabermeja y bomberos, a excepción de aquellos casos que no aplique. Los datos contenidos en esta sección de información complementaria, no hacen parte del registro público mercantil, ni son certificados por la cámara de comercio en ejercicio de sus funciones legales.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901606416	0	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 58 23 35	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1597328191	9486303574	E	2025/06/06	2025/07/02	BANCOLOMBIA	26	$2,737,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$8,694,000	$1,391,200			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$605,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)						$8,694,000	$1,391,200			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$605,200		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$8,694,000	$1,391,200			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$605,200		$0	$0
1	CC	63467842	CAMACHO JANNETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	1096240808	CASTRO YENCY	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
3	CC	1096240853	SOSA JORMAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1005188795	SOSA LESLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	91464951	VARGAS LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$8,694,000	$1,391,200			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$348,000			$8,694,000	$605,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901606416	0	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	cl 58 23 35	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3105732581	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1597328191	9486303574	E	2025/06/06	2025/07/02	BANCOLOMBIA	26	$2,737,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,391,200	$23,400	$0	$1,414,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$3,900	$0	$231,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,163,400	$19,500	$0	$1,182,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$605,200	$10,100	$0	$615,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$605,200	$10,100	$0	$615,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$348,000	$5,900	$0	$353,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	5	$348,000	$5,900	$0	$353,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$348,000	$5,900	$0	$353,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$291,000	$4,900	$0	$295,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$1,000	$0	$58,000
TOTAL				**5**	**$2,692,400**	**$45,300**	**$0**	**$2,737,700**

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Bogotá D.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR identificado con C.C. 80.097.535 en mi condición de representante legal de PINTUVIAL SAS identificada con NIT 900.011.073-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

OSCAR JAVIER MARTÍNEZ GONZÁLEZ identificado con C.C. 1.026.275.925, y con tarjeta profesional No. 233381-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PINTUVIAL SAS identificada con NIT 900.011.073-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de julio de 2025.

Mauro Andrés González Cantor
Representante Legal Pintuvial SAS.

Oscar Javier Martínez González
Revisor Fiscal

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233381-T



OSCAR JAVIER
MARTINEZ GONZALEZ
C.C. 1026275925
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

238826 256257

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

Oscar Martinez G.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.026.275.925**

MARTINEZ GONZALEZ

APELLIDOS

OSCAR JAVIER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1991**

FUNZA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

13-OCT-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1500150-00193878-M-1026275925-20091105 **0017**25281A 1 33247457

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 C 0 B 2 1 E 0 B 0 E F 4 5 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR JAVIER MARTINEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026275925 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 233381-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: PINTUVIAL SAS
Nit: 900011073 1 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01458255
Fecha de matrícula: 7 de marzo de 2005
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cl 161 54 25
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: pintuvial@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3157821034
Teléfono comercial 2: 3156147018
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cl 161 54 25
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: pintuvial@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3157821034
Teléfono para notificación 2: 3156147018
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001878 del 3 de marzo de 2005 de Notaría 19 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 7 de marzo de 2005, con el No. 00980115 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada PINTUVIAL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 01 de la Junta de Socios, del 13 de marzo de 2018, inscrita el 14 de marzo de 2018 bajo el número 02311932 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: PINTUVIAL S.A.S.

Por Acta No. 01 del 13 de marzo de 2018 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de marzo de 2018, con el No. 02311932 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de PINTUVIAL LTDA a PINTUVIAL SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: La explotación comercial e industrial de la ingeniería la arquitectura la economía la administración y los sistemas en todas sus ramas incluyendo: Consultoría suministro y construcción para obras públicas o privadas preferiblemente estudios y diseños para el manejo vial construcción mantenimiento, recuperación de vías, señalización vial (horizontal y vertical), estudios de tráfico, suministro maquinaria, equipo, insumos , productos y servicios en materia de tránsito y transporte. Dentro de estas la sociedad podrá

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

fabricar importar comprar y vender toda clase de elementos, insumos maquinaria equipo principalmente para infraestructura vial, para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá adquirir enajenar grabar administrar dar o tomar en arrendamiento o cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles intervenir como acreedora o deudora, en toda clase de operaciones de crédito recibiendo o dando las garantías del caso cuando haya lugar a ellas, girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar, descontar y negociar, en general toda clase de títulos valores y cualquier otra clase de crédito celebrar con establecimientos de crédito toda clase de operaciones como depósitos prestamos descuentos giros etc. Celebrar así mismo con compañías aseguradoras cualesquiera operaciones relacionadas con la protección de sus bienes negocios y personal a su servicio, formar parte de otras sociedades que se proponga actividades complementarias de celebrar contratos de construcción de obras de ingeniería civil carreteras, puentes, acueductos y alcantarillados, electrificación, aeropuertos, polideportivos y edificios. Celebración de contratos de interventoría de obras de ingeniería civil, carretera, puentes; acueductos; electrificación, aeropuertos, polideportivos y edificios. Estudios y diseños de obras de ingeniería civil, estudios de tránsito, ensayos de laboratorio, toma de ensayos de reflectividad y auscultación de carreteras. Celebración de contratos de señalización vertical y horizontal en carreteras, puentes, viaductos, aeropuertos y todo lo relacionado con la seguridad vial suministro de pintura para tráfico, microesfera reflectiva, tachas, termoplástico, estoperoles, señales temporales, semáforos, defensas metálicas y todo lo relacionado con la seguridad vial suministro de toda clase de elementos de ferretería. Importación de maquinaria, pintura liquida, pintura en polvo, productos de ferretería y toda clase de bienes y servicios que la empresa requiera. Alquiler de equipos de construcción. Representar a compañías nacionales y extranjeras para el suministro y fabricación de toda clase productos o servicios. -celebrar y ejecutar por cuenta propia o ajena toda clase de actos, contratos y negocios. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Además de ello en desarrollo del objeto social, la sociedad podrá: A) Celebrar toda clase de contratos con personas naturales o jurídicas, empresas y entidades públicas o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

privadas, e instituciones sin ánimo de lucro. B) Efectuar por cuenta propia o ajena trabajos de investigación de mercados, representación y distribución de productos tangibles e intangibles. C) Representar firmas nacionales o internacionales relacionadas con su objeto social. D) Participar como socio o accionista en otras sociedades que tengan el mismo objeto social, o uno semejante o complementario. E) Fusionarse con esas sociedades, incorporarse a ellas o absorberlas. F) Adquirir, dar o tomar en arrendamiento los bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, que sean necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social. G) Tomar o dar dinero en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales. H) Ejecutar toda clase de operaciones con entidades bancarias o de crédito, I) En general, ejecutar toda clase de contratos o actos civiles, comerciales, industriales, bancarios o financieros que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto social, la sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones ajenas, ni garantizar con los bienes sociales obligaciones distintas de las propias.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $300.000.000,00
No. de acciones : 30.000,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de un Gerente, también denominado Representante Legal, quien tendrá dos (2) representantes legales suplentes, quienes, a su vez, tendrán las mismas facultades del representante legal.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad avala, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 36 del 12 de julio de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de julio de 2021 con el No. 02725993 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Mauro Andres Gonzalez Cantor	C.C. No. 000000080097535

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Angy Janeth Ospina Munevar	C.C. No. 000001012340451
Representante Legal Suplente	Mauro Andres Gonzalez Cantor	C.C. No. 000000080097535

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 35 del 9 de junio de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2021 con el No. 02723432 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Oscar Javier Martinez Gonzalez	C.C. No. 000001026275925 T.P. No. 233381-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005199 del 4 de junio de 2005 de la Notaría 19 de Bogotá D.C.	00999058 del 1 de julio de 2005 del Libro IX
Acta No. 01 del 13 de marzo de 2018 de la Junta de Socios	02311932 del 14 de marzo de 2018 del Libro IX
Acta No. 002 del 27 de abril de 2018 de la Accionista Único	02336204 del 2 de mayo de 2018 del Libro IX
Acta No. 003 del 27 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02411449 del 4 de enero de 2019 del Libro IX
Acta No. 005 del 2 de diciembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02536048 del 23 de diciembre de 2019 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 4210, 7730

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 1.944.557.540
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de julio de 2025 Hora: 10:13:19
Recibo No. AB25110227
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2511022741123

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 2 de mayo de 2008. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

MARIO FERNANDO AVILA CRISTANCHO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS	CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87401857	$15.140.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	71.800	0		0		0	0	0	0	71.800	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	448.500	0		0		0	0	0	0	448.500	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	137.900	0		0		0	0	0	0	137.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	385.300	0		0		0	0	0	0	385.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	124.400	0		0		0	0	0	0	124.400	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	241.300	0		0		0	0	0	0	241.300	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	58.500	0		0		0	0	0	0	58.500	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	358.700	0		0		0	0	0	0	358.700	7
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	64.200	0		0		0	0	0	0	64.200	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	86.500	0		0		0	0	0	0	86.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	591.400	0	0	0	0	0	0		591.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	4.047.900	0	0	0	0	0	0		4.047.900	18
231001	Colfondos	800227940-6	378.100	0	0	0	0	0	0		378.100	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.671.700	0	0	0	0	0	0		2.671.700	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.404.800				3.404.800	0	0	3.404.800			34.048	3.404.800	32

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.009.800	0	0	2.009.800	32

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS	CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87401857	$15.140.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	2.037.100	2.037.100
Pensión	4	7.689.100	7.689.100
Riesgos Laborales	1	3.404.800	3.404.800
CCF	1	2.009.800	2.009.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	15.140.800	15.140.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900011073-1	PINTUVIAL SAS		CARRERA 78 K # 40 93 SUR BL 15 APT 401	4161200	pintuvial@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					32	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	17/06/2025	87401857	$15.140.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000136372	OLAYA TORRES ANDREI DAVID	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPSC34	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1004805479	LOPEZ PEREZ KAREN SOFIA	1	0			S																	25-14	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-4	1.900.000	5	132.300	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
3	CC	1005700038	SERNA LUNA SANTIAGO	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010002341	ARIAS SANCHEZ SANDRO DAVID	1	0			S								X									230301	1.778.292	284.600	0	0	0	0	EPSC34	1.778.292	71.200	14-4	1.778.292	5	123.800	CCF24	1.778.292	71.200	0	0	0	0	0
5	CC	1010160756	CELEITA CHAPARRO JUNIOR STIVEEN	1	0			S	X																230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS002	142.350	5.700	14-4	142.350	5	10.000	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0
6	CC	1010229868	ALVAREZ CHAUTA BLEIDY GIOVANNA	1	0			S								X									230301	1.843.297	295.000	0	0	0	0	EPS008	1.843.297	73.800	14-4	1.843.297	5	128.300	CCF24	1.843.297	73.800	0	0	0	0	0
7	CC	1022972446	PEÑA GALAN CAROL JINETH	1	0			S								X									230301	1.886.137	301.800	0	0	0	0	EPSC34	1.886.137	75.500	14-4	1.886.137	5	131.300	CCF24	1.886.137	75.500	0	0	0	0	0
8	CC	1026305303	GARCIA BARRIOS EDGAR ALFONSO	1	0			S																	230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS002	1.233.700	49.400	14-4	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
9	CC	1026305303	GARCIA BARRIOS EDGAR ALFONSO	1	0			S															4		230301	189.800	30.400	0	0	0	0	EPS002	189.800	7.600	14-4	189.800	5	0	CCF24	189.800	0	0	0	0	0	0
10	CC	1067716253	MOLINA PONTON RAFAEL KALETH	1	0			S								X									230301	1.586.738	253.900	0	0	0	0	EPS037	1.586.738	63.500	14-4	1.586.738	5	110.500	CCF24	1.586.738	63.500	0	0	0	0	0
11	CC	1069476046	PANTOJA LOPEZ JOSE EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.793.301	287.000	0	0	0	0	CCFC55	1.793.301	71.800	14-4	1.793.301	5	124.900	CCF24	1.793.301	71.800	0	0	0	0	0
12	CC	1014195961	AMADO AMAYA MARLON ENRIQUE	1	0			S								X									25-14	2.022.228	323.600	0	0	0	0	EPS005	2.022.228	80.900	14-4	2.022.228	5	140.800	CCF24	2.022.228	80.900	0	0	0	0	0
13	CC	1014240763	ROMERO VELOZA ANDRES DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S								X									230301	2.605.754	417.000	0	0	0	0	EPS008	2.605.754	104.300	14-4	2.605.754	5	181.400	CCF24	2.605.754	104.300	0	0	0	0	0
15	CC	1015456461	URREGO ROJAS RAFAEL	1	0			S															4		230301	253.334	40.600	0	0	0	0	EPS008	253.334	10.200	14-4	253.334	5	0	CCF24	253.334	0	0	0	0	0	0
16	CC	1015476320	FELIZZOLA BONILLA SERGIO ANDRES	1	0			S	X	X						X									230301	781.068	125.000	0	0	0	0	EPS017	781.068	31.300	14-4	781.068	5	54.400	CCF24	781.068	31.300	0	0	0	0	0
17	CC	36293012	TIRADO SANTOS CARMEN LUCILA	1	0			S		X						X									231001	1.318.625	211.000	0	0	0	0	EPS041	1.318.625	52.800	14-4	1.318.625	5	91.800	CCF24	1.318.625	52.800	0	0	0	0	0
18	CC	36293012	TIRADO SANTOS CARMEN LUCILA	1	0			S										X							231001	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS041	142.350	5.700	14-4	142.350	5	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
19	CC	52623519	ROCHA GRACIA MARIA VIRGINIA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	1033726127	BETANCOURTH OSORIO LUZ MELIDA	1	0			S	X	X															230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPSC34	47.450	1.900	14-4	47.450	5	3.400	CCF24	47.450	1.900	0	0	0	0	0
21	CC	1062675626	VILLA GUEVARA CRISTIAN CAMILO	1	0			S								X									230301	1.604.068	256.700	0	0	0	0	ESSC07	1.604.068	64.200	14-4	1.604.068	5	111.700	CCF24	1.604.068	64.200	0	0	0	0	0
22	CC	1065124612	ACOSTA SALAZAR EDINSON JESUS	1	0			S								X									230301	1.617.065	258.800	0	0	0	0	EPS002	1.617.065	64.700	14-4	1.617.065	5	112.600	CCF24	1.617.065	64.700	0	0	0	0	0
23	CC	1065126686	LOPEZ MONTENEGRO ANDERSON DAVID	1	0			S								X									230301	2.161.863	345.900	0	0	0	0	ESSC62	2.161.863	86.500	14-4	2.161.863	5	150.500	CCF24	2.161.863	86.500	0	0	0	0	0
24	CC	79690137	AYALA AYALA OMAR LEONARDO	1	0			S								X									230201	1.695.822	271.400	0	0	0	0	EPS002	1.695.822	67.900	14-4	1.695.822	5	118.100	CCF24	1.695.822	67.900	0	0	0	0	0
25	CC	80239416	TAMAYO SALVO HAROL ALBERTO	1	0			S	X																231001	901.550	144.300	0	0	0	0	EPSC34	901.550	36.100	14-4	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0
26	CC	1094888768	ACOSTA GOMEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S		X															230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	3.800	14-4	94.900	5	6.700	CCF24	94.900	3.800	0	0	0	0	0
27	CC	11793643	MARTINEZ MOSQUERA ALEJANDRO	1	0			S	X																25-14	901.550	144.300	0	0	0	0	EPS017	901.550	36.100	14-4	901.550	5	62.800	CCF24	901.550	36.100	0	0	0	0	0
28	CC	19342745	DUQUE RENDON LEONARDO	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
29	CC	20422785	ROCHA AREVALO MARTHA NUBIA	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	88203506	ROCHA RAMIREZ RICARDO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS042	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
31	PT	5407905	RIVAS MARTINEZ EDIXON JOSE	1	0			S	X							X									230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS002	1.233.700	49.400	14-4	1.233.700	5	85.900	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
32	PT	5407905	RIVAS MARTINEZ EDIXON JOSE	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS002	94.900	3.800	14-4	94.900	5	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
33	CC	52987995	ACERO MALDONADO MAIK PAOLA	1	0			S		X						X									25-14	449.795	72.000	0	0	0	0	EPS037	449.795	18.000	14-4	449.795	5	31.400	CCF24	449.795	18.000	0	0	0	0	0
34	CC	79207601	BERMUDEZ ROJAS CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-4	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
35	CC	79293119	LAVERDE ACOSTA MAURICIO FERNANDO	1	0			S																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-4	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
36	CC	79651481	FONSECA OCHOA FREDY	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ** identificado con **C.C. 13.569.573** y con tarjeta profesional Nº 145867-T de la junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS identificada con NIT 900.567.969-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BARRANCABERMEJA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,



JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ
REVISOR FISCAL
C.C. 13.569.576
T.P. 145867-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.098.810.295**

CACERES DUARTE

APELLIDOS

JAIRO ANDRES

NOMBRES

Jairo Cáceres

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1998**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

26-AGO-2016 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA


P-2700100-00855392-M-1098810295-20161013 0051818614A 3 46698743



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
145867-T
JOAN SEBASTIAN
SAJONERO PEREZ
C.C. 13569573
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 154663



70113
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 13.569.573
SAJONERO PEREZ
APELLIDOS
JOAN SEBASTIAN
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1985
BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
20-ENE-2003 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2506400-55157158-M-0013569573-20070322 0023807081N 02 221975353

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C4DEFA1D6CAF7E8A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13569573 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 145867-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 03/07/2025 - 10:18:35
Recibo No. S000678880, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN uD4kNsgZF7

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=02 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S
Nit : 900567969-1
Domicilio: Barrancabermeja, Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 87701
Fecha de matrícula: 02 de noviembre de 2012
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 52 37A 151 - Altos del campestre
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico : tym.sas@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3147604500
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 52 37A 151 - Altos del campestre
Municipio : Barrancabermeja, Santander
Correo electrónico de notificación : tym.sas@hotmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 18 de octubre de 2012 de la Asamblea Constitutiva de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 02 de noviembre de 2012, con el No. 16654 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada TECHMOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2019, con el No. 25790 del Libro IX, se inscribió Transformacion de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada

Por Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta de Socios de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2019, con el No. 25790 del Libro IX, se decretó Cambio de nombre de TECHMOR LTDA por TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: Articulo 2. Se hace transformacion según acta no. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta de Socios, inscrita el 18 de febrero de 2019, antes inscrita: La sociedad tendra como objeto principal la prestacion de servicios profesionales en los distintos campos de la ingenieria, administracion y contaduria con especial enfasis en la ingenieria de sistemas. Esta prestacion de servicios comprende la consultoria, la auditoria, la elaboracion de estudios de factibilidad, el diseño, el desarrollo, la implantacion, la opercion, la administracion y mantenimiento de sistemas para el manejo de la informacion, la direccion y administracion de, equipos, sistemas de informcion y el procesamiento de informacion administrativa, contable, financiera, etc, para otras empresas con personal, software y hardware propio o dependientes de las empresas contratantes, la comercializacion y suministro de elementos requeridos en las areas de la ingenieria, la comercializacion de software y hardware y procesos de interes comercial, industrial y administrativo, el desarrollo de programas de educacion no formal, con enfasis en el campo de la ingenieria de sistemas. Paragrafo. En desarrollo de su objeto, la sociedad podra: *Construccion, mantenimiento de pozos profundos captadors de agua, dentro y fuera de la industria petrolera. *Construccion, mantenimiento y adecuacion de hangares. *Demolicion de edificaciones. *Desmantelamiento de estructuras metalicas. *Obras civiles en vias: Construccion, rehabilitacion, mejoramiento, conservacion, mantenimiento, pavimentacion, repavimentacion de carreteras, vias urbanas, rurales, ferrocarriles, pistas de aeropuertos, tuneles vehiculares para entidades municipales, departamentales y no gubernamentales. *Construccion, rehabilitacion, mejoramiento, conservacion, mantenimiento de escenarios deportivos para entidades municpales, departamentales y no gubernamentales. *Construccion, reahbilitacion, mejoramiento, conservacion, mantenimiento de obras en la infraestructuracion escolar, para entidades municipales, departamentales y no gubernamentales. *Elaboracion de proyectos, construccion, rehabilitacion, mejoramiento, conservacion y mantenimiento de viviendas de interes social, urbanas y rurales, para entidades municipales, departamentales no gubernamentales. *Suministro de maquinaria pesada y liviana con operadores, mantenimiento, reparacion, suministro de repuestos para maquinaria pesada y liviana, para entidades municipales, departamentales, nacionales y no gubernamentales. *Construccion, mantenimiento y/o rehabilitacion y suministro de containers o contenedoeres tipo oficina, tipo bodega, tipo dormitorio y tipo baterias de baño. *Obras de construccion, rehabilitacion, mantenimento, reparacion, desmantelamiento y abandono de equipos estaticos dentro y fuera de la industria del petroleo. *Procesos de recuperacion, ambiental de areas, servicios de tratamiento, recuperacon, disposicion final de residuos, fluidos liquidos, solidos, lodos, barras, resultantes de tratamiento y produccion de hidrocarburos dentro y fuera de la industria del petroleo. *Realizar interventorias tecnicas, administrativas, financieras y de supervision en cualquier tipo de obra, civil, electrica, mecanica, ambiental y de cualquier clase.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 10.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: Se reforma segÚn acta No. 002 del 17 de febrero de 2020 de asamblea ordinaria de accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 25 de febrero de 2020 anteriormente citada consta_: Artículo 27. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona

natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplente alguno para sus faltas temporales o absolutas, designados para un término de dos años por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: se reforma segÚn acta No. 002 del 17 de febrero de 2020 de asamblea ordinaria de accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 25 de febrero de 2020 anteriormente citada consta_: Artículo 28. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros exclusivamente por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 006 del 26 de enero de 2024 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2024 con el No. 34626 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ANDRES CACERES DUARTE	C.C. No. 1.098.810.295

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 3 del 06 de enero de 2021 de la Asamblea Ordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 2021 con el No. 28751 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JOAN SEBASTIAN SAJONERO PEREZ	C.C. No. 13.569.573	145867 T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 1200 del 10 de mayo de 2016 de la Notaria Segunda Barrancabermeja	22027 del 17 de mayo de 2016 del libro IX
*) E.P. No. 1200 del 10 de mayo de 2016 de la Notaria Segunda Barrancabermeja	22029 del 17 de mayo de 2016 del libro IX
*) Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta De Socios	25790 del 18 de febrero de 2019 del libro IX
*) Acta No. 003 del 13 de febrero de 2019 de la Junta De Socios	25790 del 18 de febrero de 2019 del libro IX

*) Acta No. 2 del 17 de febrero de 2020 de la Asamblea 27395 del 25 de febrero de 2020 del libro IX Ordinaria De Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8020
Actividad secundaria Código CIIU: F4330
Otras actividades Código CIIU: F4290 M7020

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: TECHMOR LTDA
Matrícula No.: 87721
Fecha de Matrícula: 06 de noviembre de 2012
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CR 52 37A 151 - Altos Del Campestre
Municipio: Barrancabermeja, Santander
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 0063 del 18 de enero de 2022 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2022, con el No. 8236 del Libro VIII, se decretó Embargo de establecimiento de comercio.
** Embargo, medida cautelar o prohibición: Por Oficio No. 052 del 24 de enero de 2024 del Juzgado Segundo Civil Municipal de Barrancabermeja, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2024, con el No. 9215 del Libro VIII, se decretó EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO RAD: 2021-00534.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $13.409.745.710,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANCABERMEJA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZ
PRESIDENTA EJECUTIVA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1597341778	9487299607	E	2025/06/17	2025/07/02	BANCOLOMBIA	15	$445,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	91464951	VARGAS LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900567969	1	TYM SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CRA 16A#62-68	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	3143923289	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1597341778	9487299607	E	2025/06/17	2025/07/02	BANCOLOMBIA	15	$445,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,200	$0	$230,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$2,200	$0	$230,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$1,000	$0	$100,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$1,000	$0	$100,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$600	$0	$57,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$57,000	$600	$0	$57,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$600	$0	$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$600	$0	$57,600
TOTAL				1	$440,900	$4,400	$0	$445,300

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80097535

GONZALEZ CANTOR
APELLIDOS

MAURO ANDRES
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-FEB-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500102-70105243-M-0080097535-20020708 07340 02186A 01 991392404

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 9

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088537882 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2027-02-07

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Nit 901898342 - 6

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD		
NIT	899999061 9		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV CALLE 13 # 37-35	Bogota D.C.	3649400	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO DE OBRA No.2024-3650 cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA-4 CENTRO SUR.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
07/07/2025	06/08/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05 DEL CONTRATO 2024- 3650 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2025. SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION INCLUIDO: ADMINISTRACION 26,13 % : $106.541.120 IMPREVISTOS 2,00 % : $8.154.698 UTILIDAD 4,00%: $16.309.395 NOTA 1: DESCONTAR RETENCIÓN DE GARANTIA 5% $26.937.004 NOTA 2: REALIZAR RETENCIÓN POR VALORDE $63.091.648 QUE CORRESPONDE AL 15% DE LAS ACTIVIDADES DE GEOREFERENCIACIÓN DE OBRA DEL PRESENTE PERIODO QUE NO SE ENCUENTRA APROBADA; EL VALOR DESCONTADO SE PAGARÁ PREVIO AVAL DE LA INTERVENTORIA SEGÚN LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE EN LA CLASULA 8: FORMA DE PAGO.	1	GLB	538.740.073	0%	0	538.740.073

SON:

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE No. 023246150 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ NIT. 901898342-6

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ conformado por:

TECNICAS Y MONTAJES TYM SAS, NIT 900567969-1, PARTICIPACIÓN 10%

BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS NIT901606416-0, PARTICIPACIÓN 45%

PINTUVIAL SAS, NIT 900011073-1, PARTICIPACIÓN 45 %

SUBTOTAL	**538.740.073**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**538.740.073**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**538.740.073**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 17:03:10

CRA 11 140-65 Teléfono 3182790878 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadsdm25@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b11701ab177540d821b83093a0988954d70cab998da1fdee2918c7d1563be78ed9f2d7eff0e9313115098224155c2f36 --Fecha y Hora de Expedición : 07/07/2025 9:51:20 a. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
MARIA VIRGINIA ROCHA G. – DIRECTORA DE OBRA	CONTRATISTA CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA CONSORCIO INTERVIAL IP
CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CANTOR - ALMACÉN	ALMACÉN GENERAL SDM

2. ORDEN DEL DÍA

2.1 Recibo de los bienes en el sitio de utilización, del Contrato No. **2024-3650** ZONA 4

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.1 El día 2 DE JULIO DE 2025, los asistentes de esta reunión validan el recibo de los bienes en el sitio de utilización, del contrato No. 2024-3650 ZONA 4, con objeto: **REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.**

Se realiza la verificación de los bienes en el sitio de utilización teniendo como resultado de la visita, la siguiente información.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	136,86	$ 375.389,00	$ 120.613,00	466	$ 496.002,00	$ 67.882.834,00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	6	$ 119.404,00	$ 38.365,00	6	$ 157.769,00	$ 946.614,00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	230	$ 165.221,00	$ 53.085,00	230	$ 218.306,00	$ 50.210.380,00
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	2	$ 283.259,00	$ 91.011,00	2	$ 374.270,00	$ 748.540,00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones)	2	$ 45.002,00	$ 14.459,00	N.A	$ 59.461,00	$ 118.922,00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

		cumpliendo normatividad vigente.						
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4335,00	$ 1.322,00	$ 425,00	N.A	$ 1.747,00	$ 7.573.245,00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	5901,70	$ 1.813,00	$ 583,00	N.A	$ 2.396,00	$ 14.140.473,20
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1523,10	$ 2.358,00	$ 757,00	N.A	$ 3.115,00	$ 4.744.456,50
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	491,30	$ 2.439,00	$ 783,00	N.A	$ 3.222,00	$ 1.582.969,00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1413,29	$ 12.753,00	$ 4.097,00	N.A	$ 16.850,00	$ 23.813.937,00
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	148,32	$ 43.893,00	$ 14.103,00	N.A	$ 57.996,00	$ 8.601.735,00
41	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos	126,00	$ 37.104,00	$ 11.921,00	N.A	$ 49.025,00	$ 6.177.150,00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

		u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas						
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	4189,50	$ 2.884,00	$ 927,00	N.A	$ 3.811,00	$ 15.966.185,00
50	M	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	165,00	$ 16.295,00	$ 5.235,00	N.A	$ 21.530,00	$ 3.552.450,00
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	5725,60	$ 6.011,00	$ 1.931,00	N.A	$ 7.942,00	$ 45.472.715,00
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	1715,80	$ 10.630,00	$ 3.416,00	N.A	$ 14.046,00	$ 24.100.127,00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

57	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	491,30	$ 11.337,00	$ 3.643,00	N.A	$ 14.980,00	$ 7.359.674,00
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	395,05	$ 91.645,00	$ 29.445,00	N.A	$ 121.090,00	$ 47.835.999,00
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	254,40	$ 94.952,00	$ 30.508,00	N.A	$ 125.460,00	$ 31.917.024,00
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	200	$ 7.572,00	$ 2.433,00	200	$ 10.005,00	$ 2.001.000,00
70	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	3179	$ 11.928,00	$ 3.833,00	3179	$ 15.761,00	$ 50.104.219,00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	4206	$ 11.682,00	$ 3.753,00	4206	$ 15.435,00	$ 64.919.610,00
74	UN	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	121	$ 73.172,00	$ 23.510,00	121	$ 96.682,00	$ 11.698.522,00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	219	$ 83.102,00	$ 26.701,00	219	$ 109.803,00	$ 24.046.857,00

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4


80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	42	$ 52.298,00	$ 16.803,00	42	$ 69.101,00	$ 2.902.242,00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	5,20	$ 330.129,00	$ 106.071,00	N.A	$ 436.200,00	$ 2.268.240,00
84	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	18,60	$ 334.653,00	$ 107.524,00	N.A	$ 442.177,00	$ 8.224.492,00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	13,39	$ 15.569,00	$ 5.002,00	N.A	$ 20.571,00	$ 275.425,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	208,29	$ 34.714,00	$ 11.154,00	N.A	$ 45.868,00	$ 9.554.038,00
TOTAL OBRA (INCLUYE AIU)								**$ 538.740.073,00**
VALOR EN LETRAS	**QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.**							

Fuente: Elaboración propia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

3.2 Se anexa muestra fotográfica de los elementos:










ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4









TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

3.3 Estos bienes se encuentran ubicados en las siguientes direcciones:

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	MV_AV_NQS_1073_24	Horizontal	16 - Puente Aranda	111 - Puente Aranda	AV CARRERA 30 DESDE AV LAS AMÉRICAS HASTA AC 8 SUR
2	EX_18_002_1445_14	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	54 - Marruecos	CALLE 48Q HASTA AC 51 ENTRE CARRERA 5J Y KR 9
3	MV_16_181_1249_11	Horizontal	16 - Puente Aranda	108 - Zona Industrial	AV CALLE 6 DESDE AV CARRERA 30 HASTA AK 50
4	INTERSECCIÓN CALLE 19 CON KR 27	Horizontal	14 - Los Martires	102 - La Sabana	CALLE 19 CON KR 27
5	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_V1	Horizontal	16 - Puente Aranda	111 - Puente Aranda	DE LA KR 62 ENTRE AC 9 Y CL 11, DE LA CL 10 ENTRE KR 60 Y KR 62 DE LA CL 11 ENTRE KR 60 Y KR 62, DE LA KR 60 ENTRE AC 9 Y CL 11
6	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)	Horizontal	16 - Puente Aranda	41 - Muzú	CALLE 27B SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39 B

TEMA	ACTA DE REUNION – VERIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
FECHA 3/07/2025	HORA 10:00 AM	LUGAR - ZONA 4

7	EX_18_235_937_09_V9	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	39 - Quiroga	KR 25 ENTRE CL 48S Y CL 47S Y CL 47S ENTRE KR 25 Y KR 25A
8	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	Horizontal	14 - Los Martires	102 - La Sabana	CL 14 ENTRE KR 19 Y KR 22
9	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201722862	Vertical	18 - Rafael Uribe Uribe	53 - Marco Fidel Suarez	Carrera 12G por Calle 48B Sur

Fuente: Elaboración propia

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A		

APROBADO

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA
MARÍA VIRGINIA ROCHA GRACIA

CONSORCIO INTERVIAL IP
MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Nombre: CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CANTOR

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO REQUERIMIENTO A ALMACÉN Y POSTERIOR ENTREGA DEL ALMACÉN A QUIEN REQUIERE	
	Código: PA01-PR12-F02	Versión 4.0

FECHA DE SOLICITUD 3 7 2025 **FECHA DE ENTREGA** 3 7 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA Director de Obra **No. CÉDULA** 52.623.519

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD FUNCIONARIO (A) [ ] CONTRATISTA [X] ERVENTORIA [ ] **No. CONTRATO:** 2024-3650

*Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL SUPERVISOR (A) MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS - Director Interventoria **No. CÉDULA** 80.243.974

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO Sede: Piso: Zona: No. Puesto:
En casa: (Dirección y telefono) En vía: Otro: (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENTREGADA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	466	466
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	6	6
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	230	230
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente..	BUENO	2	2
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	200	200
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	3179	3179
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	4206	4206
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	121	121
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	219	219
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	42	42

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

FRANCY ANDREA GUTIÉRREZ VELANDIA NOMBRE DE LA FUNCIONARIA COMPETENTE QUE AUTORIZA	**MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA** NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN
FIRMA **CÉDULA:** 1.022.368.573	**FIRMA** **CÉDULA:** 52.623.519
	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DEL ALMACEN	NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN
FIRMA **CÉDULA:**	**FIRMA** **CÉDULA:** 80.243.974

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
	Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0

FECHA DE SOLICITUD: 3 7 2025 **FECHA DE ENTREGA** 3 7 2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN: MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **No. CÉDULA** 80.243.974

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD: FUNCIONARIO (A) ☐ CONTRATISTA ☐ INTERVENTORIA ☒ **No. CONTRATO:** 2024-3665

* Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A): LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO **No. CÉDULA** 79.647.330

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO:
Sede: **Piso:** **Zona:** **N o. Puesto:**
En casa: (Dirección y telefono) **En vía:** **Otro:** (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	466
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	6
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	230
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	BUENO	2
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	200
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	3179
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	BUENO	4206
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	121
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	219
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	BUENO	42

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

LA FECHA DE SALIDA DE LOS BIENES AL SERVICIO EN LOS INVENTARIOS SE EFECTUARA UNA VEZ SE REALICE Y SE APRUEBE EL INGRESO DE LOS BIENES EN EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
FECHA DE SALIDA A SERVICIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION:

FRANCY ANDREA GUTIÉRREZ VELANDIA NOMBRE DE LA FUNCIONARIA COMPETENTE QUE AUTORIZA	**MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS** NOMBRE DEL (LA) CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO (A) QUE RECIBE EL BIEN
FIRMA	**FIRMA**
CÉDULA: 1.022.368.573	**CÉDULA:** 80.243.974

NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN

FIRMA

CÉDULA:

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	0	Interno 1948
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	EN_ELABORACION		Fecha	
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	2024-365(	Fecha Doc Soporte	11/07/	
Proveedor	NIT 901898342	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FV No 9	Fecha Doc Remision	11/07/2025	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION No 05						

Rotar hacia la derecha

Rotar hacia la izquierda

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	561	FABRICACION DE TABLEROS EN L	UNIDAD	466	5-1-11-14-001	$496,002.00	$231,136,932.00
2	3768	PEDESTAL SENCILLO TUBO CIRCI	UNIDAD	6	5-1-11-14-001	$157,769.00	$946,614.00
3	3769	PEDESTAL DOBLE EN TUBO CIRC	UNIDAD	230	5-1-11-14-001	$218,306.00	$50,210,380.00
4	1468	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVEI	UNIDAD	2	5-1-11-14-001	$374,270.00	$748,540.00
5	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	200	5-1-11-14-001	$10,005.00	$2,001,000.00
6	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	3179	5-1-11-14-001	$15,761.00	$50,104,219.00
7	1659	ESTOPEROLES METALICOS DE 10	UNIDAD	4206	5-1-11-14-001	$15,435.00	$64,919,610.00
8	1661	TACHON EN RESINA POLIESTER I	UNIDAD	121	5-1-11-14-001	$96,682.00	$11,698,522.00
9	2728	BORDILLO TRASPASABLE EN RES	UNIDAD	219	5-1-11-14-001	$109,803.00	$24,046,857.00
10	2729	DELINEADOR TUBULAR SIMPLE	UNIDAD	42	5-1-11-14-001	$69,101.00	$2,902,242.00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$438,714,916.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$438,714,916.00	$0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0.00	$438,714,916.00
	TOTALES:	$438,714,916.00	$438,714,916.00

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA

Advertencia - Seguridad

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No. 05

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA CENTRO SUR.
Interventor:	CONSORCIO INTERVIAL IP
Contratista:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Supervisor(a) del Contrato:	LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
Período del acta:	30 DE MAYO 2025 AL 29 DE JUNIO 2025
Valor del contrato:	$ 18.771.473.428,oo Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Un Mil Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos
Plazo del Contrato:	Treinta y cuatro (34) meses
Valor Adición No. 1:	N/A
Prórroga No. 1:	N/A

Nota: Deberán indicarse tantas adiciones y prórrogas como se hayan suscrito.

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las instalaciones del almacén de la Secretaria Distrital de Movilidad, por parte del contratista la Ingeniera Andrea Katherine Andrade Arias, en calidad de residente del contrato de obra 2024-3650, la Ingeniera María Virginia Rocha Gracia, Directora del contrato de obra 2024-3650, y por parte de la interventoría el ingeniero John Fredy Torres Duque en calidad de Residente del contrato de interventoría 2024-3665 y el Ingeniero Miguel Geovanny Torres Burgos en calidad de Director del contrato de interventoría 2024-3665, y en representación de la Secretaría Distrital de Movilidad el supervisor(a) del contrato LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2024-3650

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el **30 DE MAYO 2025 AL 29 DE JUNIO 2025**, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

- Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.

- Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para este proceso, corresponden a las contempladas en el Manual de señalización vial - “Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015”, adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015, sin embargo, por actualización de la norma, se realizará transición al Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial adoptado por la resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, la cual fue publicada en el portal del Ministerio de Trabajo el 1 de octubre de 2024, ello de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 3 de la misma resolución del Ministerio de Transporte.

- Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micromovilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá – ZONA CENTRO SUR.

- Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día 29 DE JUNIO DE 2025.

Se realiza el **recibo parcial *de avance*** del contrato de Obra 2024-3650, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO TÉCNICO.

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
1	MV_AV_NQS_1073_24	Horizontal	16 - Puente Aranda	111 - Puente Aranda	AV CARRERA 30 DESDE AV LAS AMÉRICAS HASTA AC 8 SUR
2	EX_18_002_1445_14	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	54 - Marruecos	CALLE 48Q HASTA AC 51 ENTRE CARRERA 5J Y KR 9
3	MV_16_181_1249_11	Horizontal	16 - Puente Aranda	108 - Zona Industrial	AV CALLE 6 DESDE AV CARRERA 30 HASTA AK 50
4	INTERSECCIÓN CALLE 19 CON KR 27	Horizontal	14 - Los Martires	102 - La Sabana	CALLE 19 CON KR 27
5	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1	Horizontal	16 - Puente Aranda	111 - Puente Aranda	DE LA KR 62 ENTRE AC 9 Y CL 11, DE LA CL 10 ENTRE KR 60 Y KR 62 DE LA CL 11 ENTRE KR 60 Y KR 62, DE LA KR 60 ENTRE AC 9 Y CL 11
6	CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_ V7)	Horizontal	16 - Puente Aranda	41 - Muzú	CALLE 27B SUR ENTRE CARRERA 39 Y 39 B

No.	ID Diseño	Tipo de Implementación	Localidad	UPZ	Dirección
7	EX_18_235_937_09_V9	Horizontal	18 - Rafael Uribe Uribe	39 - Quiroga	KR 25 ENTRE CL 48S Y CL 47S Y CL 47S ENTRE KR 25 Y KR 25A
8	CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)	Horizontal	14 - Los Martires	102 - La Sabana	CL 14 ENTRE KR 19 Y KR 22
9	PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201722862	Vertical	18 - Rafael Uribe Uribe	53 - Marco Fidel Suarez	Carrera 12G por Calle 48B Sur

Fuente: Elaboración propia

OBRA

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	136,86	$ 375.389,00	$ 120.613,00	466	$ 496.002,00	$ 67.882.834,00
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	6	$ 119.404,00	$ 38.365,00	6	$ 157.769,00	$ 946.614,00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con	230	$ 165.221,00	$ 53.085,00	230	$ 218.306,00	$ 50.210.380,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.						
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	2	$ 283.259,00	$ 91.011,00	2	$ 374.270,00	$ 748.540,00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	2	$ 45.002,00	$ 14.459,00	N.A	$ 59.461,00	$ 118.922,00
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	4335,00	$ 1.322,00	$ 425,00	N.A	$ 1.747,00	$ 7.573.245,00
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	5901,70	$ 1.813,00	$ 583,00	N.A	$ 2.396,00	$ 14.140.473,20

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1523,10	$ 2.358,00	$ 757,00	N.A	$ 3.115,00	$ 4.744.456,50
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	491,30	$ 2.439,00	$ 783,00	N.A	$ 3.222,00	$ 1.582.969,00
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1413,29	$ 12.753,00	$ 4.097,00	N.A	$ 16.850,00	$ 23.813.937,00
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	148,32	$ 43.893,00	$ 14.103,00	N.A	$ 57.996,00	$ 8.601.735,00
41	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	126,00	$ 37.104,00	$ 11.921,00	N.A	$ 49.025,00	$ 6.177.150,00
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante,	4189,50	$ 2.884,00	$ 927,00	N.A	$ 3.811,00	$ 15.966.185,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen						
50	M	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para líneas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	165,00	$ 16.295,00	$ 5.235,00	N.A	$ 21.530,00	$ 3.552.450,00
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	5725,60	$ 6.011,00	$ 1.931,00	N.A	$ 7.942,00	$ 45.472.715,00
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	1715,80	$ 10.630,00	$ 3.416,00	N.A	$ 14.046,00	$ 24.100.127,00
57	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	491,30	$ 11.337,00	$ 3.643,00	N.A	$ 14.980,00	$ 7.359.674,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	395,05	$ 91.645,00	$ 29.445,00	N.A	$ 121.090,00	$ 47.835.999,00
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	254,40	$ 94.952,00	$ 30.508,00	N.A	$ 125.460,00	$ 31.917.024,00
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	200	$ 7.572,00	$ 2.433,00	200	$ 10.005,00	$ 2.001.000,00
70	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas según diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	3179	$ 11.928,00	$ 3.833,00	3179	$ 15.761,00	$ 50.104.219,00
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de	4206	$ 11.682,00	$ 3.753,00	4206	$ 15.435,00	$ 64.919.610,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		17 de septiembre de 2024						
74	UN	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	121	$ 73.172,00	$ 23.510,00	121	$ 96.682,00	$ 11.698.522,00
75	UN	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	219	$ 83.102,00	$ 26.701,00	219	$ 109.803,00	$ 24.046.857,00
80	UN	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en	42	$ 52.298,00	$ 16.803,00	42	$ 69.101,00	$ 2.902.242,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32.13%	UNIDADES A INGRESAR AL ALMACEN	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.						
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	5,20	$ 330.129,00	$ 106.071,00	N.A	$ 436.200,00	$ 2.268.240,00
84	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	18,60	$ 334.653,00	$ 107.524,00	N.A	$ 442.177,00	$ 8.224.492,00
96	M2	Retiro de bandas en agregado.	13,39	$ 15.569,00	$ 5.002,00	N.A	$ 20.571,00	$ 275.425,00
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	208,29	$ 34.714,00	$ 11.154,00	N.A	$ 45.868,00	$ 9.554.038,00
TOTAL OBRA (INCLUYE AIU)								**$ 538.740.073,00**
VALOR EN LETRAS	**QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.**							

Fuente: Elaboración propia

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se han generado cuatro pagos correspondientes al MES 1, MES 2, MES 3 y MES 4 de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la cláusula 8 del contrato.

PAGOS EFECTUADOS	PERIODO	ORDEN DE PAGO	VALOR TOTAL ACTA
1	30-enero-2025 al 28-febrero-2025	3000244589 3000244592	$143.065.715 $76.065.425
2	1-marzo-2025 al 29-marzo-2025	3000361354 3000361355	$400.157.700 $214.044.935
3	30-marzo-2025 al 29-abril-2025	3000483077 3000483078	$468.092.785 $245.762.754
4	30-abril-2025 al 29-mayo-2025	3000570611 3000570612	$686.132.825 $362.700.329

A continuación, se presenta el balance final del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

RESUMEN FINANCIERO CUENTA 5 CTO 3650 DE 2024		
No.	**Descripción**	**Valor**
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ -
3	Valor Total del Contrato	$ 18.771.473.428,00
4	Valor pagado	$ 2.995.244.811,00
5	Valor a cancelar	$ 651.284.701,00
6	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 195.243.219,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$ 15.264.425.548,00
8	Valor por pagar al contratista ACTA MES 5	**$ 651.284.701,00**

Fuente: Elaboración propia

4. Garantías

Qué de acuerdo con lo estipulado en la cláusula dieciocho del contrato, el contratista presentó a la Entidad la(s) póliza(s) de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, la compañía Seguros del Estado S.A., número(s) Cumplimiento Nº. 96-44-101194633 y RCE Nº. 96-40-

101069047 aprobada(s) por la entidad en fecha 21 de enero de 2025. Los amparos se enuncian a continuación:

Amparos Firma del Contrato	Porcentaje	Valor	Vigencia	
			Inicio	Vencimiento
Cumplimiento	(30% sobre el valor del contrato)	$ 5.631.442.028,40	30/01/2025	31/05/2028
Calidad del Servicio Ofrecido	(30% sobre el valor del contrato)	$ 5.631.442.028,40	30/11/2027	31/05/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	(30% sobre el valor del contrato)	$ 5.631.442.028,40	30/11/2027	30/11/2032
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	(20% sobre el valor del contrato)	$ 3.754.294.685,60	30/01/2025	30/11/2030
Responsabilidad Civil Extracontractual	(5% sobre el valor del contrato)	$ 938.573.671,40	30/01/2025	30/11/2027

Fuente: Elaboración propia

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los dos (2) días del mes de julio de 2025.

POR LA INTERVENTORÍA

MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
Director de Interventoría Contrato 2024-3665

JOHN FREDY TORRES DUQUE
Residente de Interventoría Contrato 2024-3665

POR EL CONTRATISTA

MARÍA VIRGINIA ROCHA GRACIA
Directora Contrato de Obra 2024-3650

ANDREA KATHERINE ANDRADE ARIAS
Residente Contrato de Obra 2024-3650

Revisó: Ing. John Fredy Torres
Proyectó: Ing. Andrea Andrade

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No. 5
FECHA 3/07/2025

FECHA DE INICIACION: 30/01/25
PLAZO INICIAL (DIAS) 1020
PRORROGA N.A.

Contratista:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**VALOR INICIAL:**	
Contrato No.	**2024-3650**	**$**	**18.771.473.428**
Objeto:	**REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.**	**ANTICIPO**	**N.A.**

Interventoria:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
Contrato	**2024-3665**

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4											PRESUPUESTO ZONA 4			Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra			PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025							CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5 VIGENCIA 2025					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	+	CANT.	Vr MODIF.	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , pelicula antigrafitti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	46	$ 469.120,00	$ 21.579.520,00	M2	90	$ 496.002	$ 44.640.180	136	$ 496.002,00	$ 67.456.272,00	+	200		336,00	$ 166.656.672,00	43,28	$ 21.466.967,00	2,00	$ 992.341,00	32,25	$ 15.996.065,00	21,87	$ 10.848.407,00	136,86	$ 67.882.833,72	236,26	$ 117.186.613,72	99,74	$ 49.470.058,28
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	28	$ 149.219,00	$ 4.178.132,00	UN	54	$ 157.769	$ 8.519.526	250	$ 157.769,00	$ 39.442.250,00		400		650,00	$ 102.549.850,00	93,00	$ 14.672.517,00	3	$ 473.307,00	71	$ 11.201.599,00	48	$ 7.572.912,00	6	$ 946.614,00	221,00	$ 34.866.949,00	429,00	$ 67.682.901,00
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	121	$ 206.475,00	$ 24.983.475,00	UN	235	$ 218.306	$ 51.301.910	356	$ 218.306,00	$ 77.716.936,00		356,00	$ 77.716.936,00	11,00	$ 2.401.366,00	4	$ 873.224,00	17	$ 3.711.202,00	54	$ 11.788.524,00	230	$ 50.210.380,00	316,00	$ 68.984.696,00	40,00	$ 8.732.240,00
4	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivo Tipo XI, pelicula antigrafitti, poste de tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm con brazo variable desde 70cm hasta 120 cm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal).	UN	51	$ 469.881,00	$ 23.963.931,00	UN	95	$ 496.805	$ 47.196.475	146	$ 496.805,00	$ 72.533.530,00		-100		46,00	$ 22.853.030,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	46,00	$ 22.853.030,00
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 353.987,00	$ 68.319.491,00	UN	372	$ 374.270	$ 139.228.440	565	$ 374.270,00	$ 211.462.550,00		-200		365,00	$ 136.608.550,00	2,00	$ 748.540,00	22	$ 8.233.940,00	57	$ 21.333.390,00	77	$ 28.818.790,00	2	$ 748.540,00	160,00	$ 59.883.200,00	205,00	$ 76.725.350,00
6	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	UN	101	$ 560.374,00	$ 56.597.774,00	UN	196	$ 592.484	$ 116.126.864	297	$ 592.484,00	$ 175.967.748,00		-150		147,00	$ 87.095.148,00	3,00	$ 1.777.452,00	-	$ -	10	$ 5.924.840,00	26	$ 15.404.584,00	-	$ -	39,00	$ 23.106.876,00	108,00	$ 63.988.272,00
7	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 ó SP47A/SR de 60 cm , material reflectivo Tipo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm, cumpliendo con normatividad vigente.	UN	152	$ 707.756,00	$ 107.578.912,00	UN	292	$ 748.310	$ 218.506.520	444	$ 748.310,00	$ 332.249.640,00		-250		194,00	$ 145.172.140,00	-	$ -	-	$ -	4	$ 2.993.240,00	22	$ 16.462.820,00	-	$ -	26,00	$ 19.456.060,00	168,00	$ 125.716.080,00
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	100	$ 493.734,00	$ 49.373.400,00	M2	193	$ 522.024	$ 100.750.632	293	$ 522.024,00	$ 152.953.032,00		-200		93,00	$ 48.548.232,00	0,16	$ 84.568,00	0,51	$ 268.216,00	3,88	$ 2.024.409,00	10,57	$ 5.518.186,00	-	$ -	15,12	$ 7.895.379,00	77,88	$ 40.652.853,00
9	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de seccion circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	UN	193	$ 642.317,00	$ 123.967.181,00	UN	372	$ 679.122	$ 252.633.384	565	$ 679.122,00	$ 383.703.930,00		-400		165,00	$ 112.055.130,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	165,00	$ 112.055.130,00
10	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI , pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	62	$ 458.254,00	$ 28.411.748,00	UN	122	$ 484.512	$ 59.110.464	184	$ 484.512,00	$ 89.150.208,00		-150		34,00	$ 16.473.408,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1	$ 484.512,00	-	$ -	1,00	$ 484.512,00	33,00	$ 15.988.896,00
11	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 75cm, material reflectivo Tipo XI, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR - SI/SR cumpliendo normatividad vigente.	UN	22	$ 796.135,00	$ 17.514.970,00	UN	44	$ 841.753	$ 37.037.132	66	$ 841.753,00	$ 55.555.698,00		-60		6,00	$ 5.050.518,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 5.050.518,00
12	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva ó Informativa de 90 cm, material reflectivoTipo XI , pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" SR - SP cumpliendo normatividad vigente.	UN	2	$ 585.625,00	$ 1.171.250,00	UN	4	$ 619.181	$ 2.476.724	6	$ 619.181,00	$ 3.715.086,00				6,00	$ 3.715.086,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 3.715.086,00
13	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 260.626,00	$ 8.600.658,00	UN	63	$ 275.560	$ 17.360.280	96	$ 275.560,00	$ 26.453.760,00				96,00	$ 26.453.760,00	-	$ -	6	$ 1.653.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.653.360,00	90,00	$ 24.800.400,00
14	Fabricación, suministro e instalación de delineador doble de curva horizontal de 51 x 66 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	63	$ 350.840,00	$ 22.102.920,00	UN	122	$ 370.943	$ 45.255.046	185	$ 370.943,00	$ 68.624.455,00		-150		35,00	$ 12.983.005,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,00	$ 12.983.005,00
15	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	7	$ 382.871,00	$ 2.680.097,00	UN	14	$ 404.809	$ 5.667.326	21	$ 404.809,00	$ 8.500.989,00				21,00	$ 8.500.989,00	1,00	$ 404.809,00	8	$ 3.238.472,00	1	$ 404.809,00	5	$ 2.024.045,00	-	$ -	15,00	$ 6.072.135,00	6,00	$ 2.428.854,00
16	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm,material reflectivoTipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	1	$ 302.481,00	$ 302.481,00	UN	2	$ 319.814	$ 639.628	3	$ 319.814,00	$ 959.442,00		20		23,00	$ 7.355.722,00	-	$ -	1	$ 319.814,00	2	$ 639.628,00	1	$ 319.814,00	-	$ -	4,00	$ 1.279.256,00	19,00	$ 6.076.466,00
17	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 ó SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 375.402,00	$ 18.394.698,00	UN	2	$ 396.913	$ 793.826	51	$ 396.913,00	$ 20.242.563,00				51,00	$ 20.242.563,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5	$ 1.984.565,00	-	$ -	5,00	$ 1.984.565,00	46,00	$ 18.257.998,00
18	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	UN	49	$ 498.379,00	$ 24.420.571,00	UN	31	$ 526.937	$ 16.335.047	80	$ 526.937,00	$ 42.154.960,00		-50		30,00	$ 15.808.110,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 15.808.110,00
19	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	25	$ 259.719,00	$ 6.492.975,00	UN	48	$ 274.601	$ 13.180.848	73	$ 274.601,00	$ 20.045.873,00				73,00	$ 20.045.873,00	-	$ -	-	$ -	9	$ 2.471.409,00	18	$ 4.942.818,00	-	$ -	27,00	$ 7.414.227,00	46,00	$ 12.631.646,00
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, pelicula antigrafitti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	33	$ 304.339,00	$ 10.043.187,00	UN	63	$ 321.778	$ 20.272.014	96	$ 321.778,00	$ 30.890.688,00		-50		46,00	$ 14.801.788,00	-	$ -	1	$ 321.778,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 321.778,00	45,00	$ 14.480.010,00
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, pelicula antigrafitti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	18	$ 448.418,00	$ 8.071.524,00	UN	34	$ 474.112	$ 16.119.808	52	$ 474.112,00	$ 24.653.824,00				52,00	$ 24.653.824,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52,00	$ 24.653.824,00
22	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	37	$ 200.351,00	$ 7.412.987,00	UN	74	$ 211.832	$ 15.675.568	111	$ 211.832,00	$ 23.513.352,00				111,00	$ 23.513.352,00	1,00	$ 211.832,00	4	$ 847.328,00	17	$ 3.601.144,00	54	$ 11.438.928,00	-	$ -	76,00	$ 16.099.232,00	35,00	$ 7.414.120,00
23	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 75 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	20	$ 291.157,00	$ 5.823.140,00	UN	39	$ 307.840	$ 12.005.760	59	$ 307.840,00	$ 18.162.560,00				59,00	$ 18.162.560,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	59,00	$ 18.162.560,00
24	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 90 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, pelicula antigrafitti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	4	$ 401.606,00	$ 1.606.424,00	UN	9	$ 424.618	$ 3.821.562	13	$ 424.618,00	$ 5.520.034,00				13,00	$ 5.520.034,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 5.520.034,00
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaria e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, pelicula antigrafitti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	11	$ 147.880,00	$ 1.626.680,00	UN	23	$ 156.353	$ 3.596.119	34	$ 156.353,00	$ 5.316.002,00				34,00	$ 5.316.002,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	34,00	$ 5.316.002,00
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	30	$ 56.239,00	$ 1.687.170,00	UN	57	$ 59.461	$ 3.389.277	87	$ 59.461,00	$ 5.173.107,00		200		287,00	$ 17.065.307,00	5,00	$ 297.305,00	7	$ 416.227,00	88	$ 5.232.568,00	102	$ 6.065.022,00	2	$ 118.922,00	204,00	$ 12.130.044,00	83,00	$ 4.935.263,00
27	Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	9	$ 29.420,00	$ 264.780,00	UN	18	$ 31.105	$ 559.890	50	$ 31.105,00	$ 1.555.250,00		200		250,00	$ 7.776.250,00	-	$ -	3	$ 93.315,00	71	$ 2.208.455,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	74,00	$ 2.301.770,00	176,00	$ 5.474.480,00
28	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	215	$ 30.159,00	$ 6.484.185,00	UN	416	$ 31.887	$ 13.264.992	631	$ 31.887,00	$ 20.120.697,00				631,00	$ 20.120.697,00	1,00	$ 31.887,00	23	$ 733.401,00	46	$ 1.466.802,00	135	$ 4.304.745,00	-	$ -	205,00	$ 6.536.835,00	426,00	$ 13.583.862,00
29	Reubicación de señales verticales (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	13	$ 66.727,00	$ 867.451,00	UN	25	$ 70.550	$ 1.763.750	38	$ 70.550,00	$ 2.680.900,00				38,00	$ 2.680.900,00	-	$ -	2	$ 141.100,00	-	$ -	3	$ 211.650,00	-	$ -	5,00	$ 352.750,00	33,00	$ 2.328.150,00
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	706	$ 1.447,00	$ 1.021.582,00	M	1376	$ 1.747	$ 2.403.872	2.082	$ 1.747,00	$ 3.637.254,00		8000		10.082,00	$ 17.613.254,00	215,77	$ 376.950,00	-	$ -	-	$ -	52,8	$ 92.242,00	4335	$ 7.573.245,00	4.603,57	$ 8.042.437,00	5.478,43	$ 9.570.817,00
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	1930	$ 2.170,00	$ 4.188.100,00	M	3723	$ 2.396	$ 8.920.308	20.000	$ 2.306,00	$ 47.920.000,00		10000		30.000,00	$ 71.880.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1330,2	$ 32.082.919,00	5901,7	$ 14.140.473,20	19.261,90	$ 46.223.392,20	10.708,10	$ 25.656.607,80
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	287	$ 2.820,00	$ 809.340,00	M	558	$ 3.115	$ 1.738.170	30.000	$ 3.115,00	$ 93.450.000,00		40000		70.000,00	$ 218.050.000,00	2.120,10	$ 6.604.112,00	10300,7	$ 32.086.681,00	1810,3	$ 57.036.585,00	9263,38	$ 28.855.429,00	1523,1	$ 4.744.456,50	41.517,58	$ 129.327.263,50	28.482,42	$ 88.722.736,50
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	4219	$ 2.670,00	$ 11.264.730,00	M	8153	$ 3.222	$ 26.268.966	12.372	$ 3.222,00	$ 39.862.584,00		-8000		4.372,00	$ 14.086.584,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1133,7	$ 3.652.781,00	491,3	$ 1.582.968,60	1.625,00	$ 5.235.749,60	2.747,00	$ 8.850.834,40
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	7140	$ 15.256,00	$ 108.927.840,00	M2	14477	$ 16.850	$ 243.937.450	21.617	$ 16.850,00	$ 364.246.450,00				21.617,00	$ 364.246.450,00	378,27	$ 6.373.850,00	5233,8	$ 88.189.530,00	1268,68	$ 21.377.258,00	5552,125	$ 93.553.306,00	1413,29	$ 23.813.936,50	13.846,17	$ 233.307.880,50	7.770,84	$ 130.938.569,50
35	Suministro y Aplicación de Pintura de tráfico base agua negra m2. espesor seco 9 mils y 60% de solidos por volumen	M2	503	$ 21.934,00	$ 11.032.802,00	M2	974	$ 26.477	$ 25.788.598	1.477	$ 26.477,00	$ 39.106.529,00				1.477,00	$ 39.106.529,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.477,00	$ 39.106.529,00
36	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	M	3416	$ 5.146,00	$ 17.578.736,00	M	6596	$ 5.684	$ 37.491.664	10.012	$ 5.684,00	$ 56.908.208,00		-9000		1.012,00	$ 5.752.208,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.012,00	$ 5.752.208,00	-	$ -
37	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 15 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% solidos por volumen	M	443	$ 6.269,00	$ 2.777.167,00	M	859	$ 6.924	$ 5.947.716	1.302	$ 6.924,00	$ 9.015.048,00				1.302,00	$ 9.015.048,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.302,00	$ 9.015.048,00	-	$ -
38	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente 20 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen	M	290	$ 6.674,00	$ 1.935.460,00	M	563	$ 8.057	$ 4.536.691	853	$ 8.057,00	$ 6.872.621,00		3,571		856,57	$ 6.901.393,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	856,57	$ 6.901.393,00	-	$ -

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Movilidad

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA No. 5
FECHA 3/07/2025

FECHA DE INICIACION: 30/01/25
PLAZO INICIAL (DIAS) 1020

PRORROGA N.A.

Contratista:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**VALOR INICIAL:**	
Contrato No.	**2024-3650**	**$**	**18.771.473.428**
Objeto:	**REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.**	**ANTICIPO**	**N.A.**

Interventoria:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
Contrato	**2024-3665**

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4											PRESUPUESTO ZONA 4			Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra		PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025					VIGENCIA 2025							CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5 VIGENCIA 2025					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	+	CANT.	Vr MODIF.	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
39	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales con microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	882	$ 48.554,00	$ 42.824.628,00	M2	1704	$ 53.627	$ 91.380.408	2.586	$ 53.627,00	$ 138.679.422,00		-1700		886,00	$ 47.513.522,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	886,00	$ 47.513.522,00
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	61	$ 52.510,00	$ 3.203.110,00	M2	117	$ 57.996	$ 6.785.532	178	$ 57.996,00	$ 10.323.288,00				178,00	$ 10.323.288,00	16,83	$ 976.189,00		$ -		$ -		$ -	148,316	$ 8.601.734,74	165,15	$ 9.577.923,74	12,85	$ 745.364,26
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos táctiicos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	124	$ 40.612,00	$ 5.035.888,00	M2	242	$ 49.025	$ 11.864.050	366	$ 49.025,00	$ 17.943.150,00				366,00	$ 17.943.150,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	126	$ 6.177.150,00	126,00	$ 6.177.150,00	240,00	$ 11.766.000,00
42	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 12 cm para lineas de demarcación, con microesfera,con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	5329	$ 2.911,00	$ 15.512.719,00	M	10291	$ 3.514	$ 36.162.574	15.620	$ 3.514,00	$ 54.888.680,00		-14000		1.620,00	$ 5.692.680,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.620,00	$ 5.692.680,00
43	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 15 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	2510	$ 3.597,00	$ 9.028.470,00	M	4846	$ 4.343	$ 21.046.178	7.356	$ 4.343,00	$ 31.947.108,00				7.356,00	$ 31.947.108,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7.356,00	$ 31.947.108,00
44	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 20 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	1254	$ 4.742,00	$ 5.946.468,00	M	2424	$ 5.725	$ 13.877.400	3.678	$ 5.725,00	$ 21.056.550,00				3.678,00	$ 21.056.550,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3.678,00	$ 21.056.550,00
45	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales con microesfera, antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	71	$ 28.213,00	$ 2.003.123,00	M2	139	$ 34.056	$ 4.733.784	210	$ 34.056,00	$ 7.151.760,00				210,00	$ 7.151.760,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	210,00	$ 7.151.760,00
46	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua para marcas viales sin microesfera, con antideslizante espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas.	M2	60	$ 33.519,00	$ 2.011.140,00	M2	116	$ 40.462	$ 4.693.592	176	$ 40.462,00	$ 7.121.312,00				176,00	$ 7.121.312,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	176,00	$ 7.121.312,00
47	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua pigmentada, con antideslizante, (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos táctiicos u otras intervenciones tácticas urbanas) para marcas viales sin microesfera, con antideslizante. Espesor seco de 9 mils y 60% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	810	$ 34.343,00	$ 27.817.830,00	M2	1568	$ 41.456	$ 65.003.008	2.378	$ 41.456,00	$ 98.582.368,00		-2000		378,00	$ 15.670.368,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	378,00	$ 15.670.368,00
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para lineas de demarcación en ciclomata, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	2457	$ 3.451,00	$ 8.479.107,00	M	3847	$ 3.811	$ 14.660.917	6.304	$ 3.811,00	$ 24.024.544,00				6.304,00	$ 24.024.544,00	215,77	$ 822.299,00		$ -		$ -	67,2	$ 256.099,00	4189,5	$ 15.966.184,50	4.472,47	$ 17.044.582,50	1.831,53	$ 6.979.961,50
49	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua marcas viales, con antideslizante, sin microesfera. Demarcación de bahías, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M2	294	$ 46.730,00	$ 13.738.620,00	M2	567	$ 51.612	$ 29.264.004	861	$ 51.612,00	$ 44.437.932,00				861,00	$ 44.437.932,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	861,00	$ 44.437.932,00
50	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 12 cm, para lineas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	2269	$ 19.494,00	$ 44.231.886,00	M	4382	$ 21.530	$ 94.344.460	4.000	$ 21.530,00	$ 86.120.000,00		12000		16.000,00	$ 344.480.000,00	-	$ -		$ -		$ -	10559,1	$ 227.337.423,00	165	$ 3.552.450,00	10.724,10	$ 230.889.873,00	5.275,90	$ 113.590.127,00
51	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 15 cm, para lineas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	353	$ 24.271,00	$ 8.567.663,00	M	682	$ 26.806	$ 18.281.692	26.000	$ 26.806,00	$ 696.956.000,00		12978		38.978,00	$ 1.044.844.268,00	2.120,10	$ 56.831.401,00		$ -	1831013	$ 490.825.902,00	7311,48	$ 195.991.533,00			27.741,88	$ 743.648.836,00	11.236,12	$ 301.195.432,00
52	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica a = 20 cm, para lineas de demarcación,con antideslizante, incluye microesfera y espesor seco 90 mils (2.3mm)	M	173	$ 25.990,00	$ 4.496.270,00	M	332	$ 31.374	$ 10.416.168	505	$ 31.374,00	$ 15.843.870,00				505,00	$ 15.843.870,00	-	$ -		$ -		$ -	185,6	$ 5.823.014,00			185,60	$ 5.823.014,00	319,40	$ 10.020.856,00
53	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	18	$ 172.326,00	$ 3.101.868,00	M2	34	$ 190.330	$ 6.471.220	52	$ 190.330,00	$ 9.897.160,00				52,00	$ 9.897.160,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 9.897.160,00
54	Suministro y Aplicación de resina Termoplástica para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 90 mils (2.3mm), incluye pictogramas	M2	17	$ 172.526,00	$ 2.932.942,00	M2	34	$ 190.549	$ 6.478.666	51	$ 190.549,00	$ 9.717.999,00				51,00	$ 9.717.999,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	51,00	$ 9.717.999,00
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	M	4711	$ 7.191,00	$ 33.876.801,00	M	9104	$ 7.942	$ 72.303.968	13.815	$ 7.942,00	$ 109.718.730,00		8000		21.815,00	$ 173.254.730,00	-	$ -		$ -		$ -	2816,7	$ 22.370.231,00	5725,6	$ 45.472.715,20	8.542,30	$ 67.842.946,20	13.272,70	$ 105.411.783,80
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para lineas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	2503	$ 12.717,00	$ 31.830.651,00	M	4837	$ 14.046	$ 67.940.502	7.340	$ 14.046,00	$ 103.097.640,00		20000		27.340,00	$ 384.017.640,00	-	$ -		10.300,70	$ 144.683.632,00		$ -	1.951,90	$ 27.416.387,00	1715,8	$ 24.100.126,80	13.968,40	$ 196.200.145,80	13.371,60	$ 187.817.494,20
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para lineas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	3920	$ 12.409,00	$ 48.643.280,00	M	6671	$ 14.980	$ 99.931.580	10.591	$ 14.980,00	$ 158.653.180,00		-2747,7		7.843,30	$ 117.462.634,00	-	$ -		$ -		$ -	948,1	$ 14.202.538,00	491,3	$ 7.359.674,00	1.439,40	$ 21.562.212,00	6.403,90	$ 95.930.422,00
58	Suministro y Aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1839	$ 64.576,00	$ 118.755.264,00	M2	3551	$ 71.322	$ 253.264.422	5.390	$ 71.322,00	$ 384.425.580,00		-4000		1.390,00	$ 99.137.580,00	-	$ -		$ -		$ -	150,82	$ 10.756.784,00			150,82	$ 10.756.784,00	1.239,18	$ 88.380.796,00
59	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera,con antideslizante, y espesor seco de mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	451	$ 66.822,00	$ 30.136.722,00	M2	874	$ 73.803	$ 64.503.822	1.325	$ 73.803,00	$ 97.788.975,00		-800		525,00	$ 38.746.575,00	-	$ -		$ -		$ -	20,8	$ 1.535.102,00			20,80	$ 1.535.102,00	504,20	$ 37.211.473,00
60	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	2658	$ 9.996,00	$ 26.569.368,00	M	5135	$ 12.067	$ 61.964.045	4.702,49	$ 12.067,00	$ 56.744.986,00				4.702,49	$ 56.744.986,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4.702,49	$ 56.744.986,00
61	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para lineas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	456	$ 12.006,00	$ 5.474.736,00	M	874	$ 14.493	$ 12.666.882	1.000	$ 14.493,00	$ 14.493.000,00				1.000,00	$ 14.493.000,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.000,00	$ 14.493.000,00
62	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para lineas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744	M	105	$ 15.358,00	$ 1.612.590,00	M	209	$ 18.539	$ 3.874.651	314	$ 18.539,00	$ 5.821.246,00				314,00	$ 5.821.246,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	314,00	$ 5.821.246,00
63	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales, con antideslizante, con microesfera y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	224	$ 84.069,00	$ 18.831.456,00	M2	434	$ 101.482	$ 44.043.188	658	$ 101.482,00	$ 66.775.156,00				658,00	$ 66.775.156,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	658,00	$ 66.775.156,00
64	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales sin microesfera, con antideslizante, y espesor seco de 50 mils (extruible) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	11	$ 88.298,00	$ 971.278,00	M2	20	$ 106.587	$ 2.131.740	31	$ 106.587,00	$ 3.304.197,00				31,00	$ 3.304.197,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 3.304.197,00
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	215	$ 109.636,00	$ 23.571.740,00	M2	416	$ 121.090	$ 50.373.440	631	$ 121.090,00	$ 76.407.790,00		8000		8.631,00	$ 1.045.127.790,00	164,44	$ 19.912.040,00	1889,91	$ 228.849.299,00	568,93	$ 68.891.734,00	1990,85	$ 241.072.027,00	395,045	$ 47.835.999,05	5.009,18	$ 606.561.099,05	3.621,82	$ 438.566.690,95
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	202	$ 113.592,00	$ 22.945.584,00	M2	391	$ 125.460	$ 49.054.860	593	$ 125.460,00	$ 74.397.780,00		3000		3.593,00	$ 450.777.780,00	98,00	$ 12.295.080,00	818,62	$ 102.703.563,00	87,52	$ 10.980.259,00	1419,18	$ 178.050.323,00	254,4	$ 31.917.024,00	2.677,72	$ 335.946.249,00	915,28	$ 114.831.531,00
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos táctiicos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	1137	$ 115.244,00	$ 131.032.428,00	M2	2197	$ 127.284	$ 279.642.948	3.334	$ 127.284,00	$ 424.364.856,00				3.334,00	$ 424.364.856,00	-	$ -	577,53	$ 73.510.736,00	16,32	$ 2.077.275,00	84,38	$ 10.740.224,00			678,23	$ 86.328.235,00	2.655,77	$ 338.036.621,00
68	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	M2	10	$ 7.577,00	$ 75.770,00	M2	16846	$ 8.011	$ 134.953.306	16.856	$ 8.011,00	$ 135.033.416,00				16.856,00	$ 135.033.416,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16.856,00	$ 135.033.416,00
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4833	$ 8.289,00	$ 40.060.737,00	UN	9341	$ 10.005	$ 93.456.705	14.174	$ 10.005,00	$ 141.810.870,00		-11000		3.174,00	$ 31.755.870,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	200	$ 2.001.000,00	200,00	$ 2.001.000,00	2.974,00	$ 29.754.870,00
70	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño con espigo de mínimo 5 cm. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	4847	$ 14.270,00	$ 69.166.690,00	UN	9361	$ 15.761	$ 147.538.721	12.000	$ 15.761,00	$ 189.132.000,00		15000		27.000,00	$ 425.547.000,00	704,00	$ 11.095.744,00	4264	$ 67.204.904,00	2037	$ 32.105.157,00	5064	$ 79.813.704,00	3179	$ 50.104.219,00	15.248,00	$ 240.323.728,00	11.752,00	$ 185.223.272,00
71	Suministro e instalación de estoperoles plásticos de 10 cm de diámetro y 2 cm de altura (NTC 4745). Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3278	$ 5.623,00	$ 18.432.194,00	UN	6329	$ 5.946	$ 37.632.234	9.607	$ 5.946,00	$ 57.123.222,00		-9607		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
72	Suministro y anclaje de estoperoles plásticos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2.0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	3216	$ 8.449,00	$ 27.171.984,00	UN	6208	$ 9.332	$ 57.933.056	9.424	$ 9.332,00	$ 87.944.768,00		-9424		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
73	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2.0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4639	$ 13.975,00	$ 64.830.025,00	UN	8968	$ 15.435	$ 138.421.080	13.607	$ 15.435,00	$ 210.024.045,00				13.607,00	$ 210.024.045,00	-	$ -		$ -		$ -	267	$ 4.121.145,00	4206	$ 64.919.610,00	4.473,00	$ 69.040.755,00	9.134,00	$ 140.983.290,00
74	Suministro y anclaje de tachón en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en los costados (Tipo piramidal con base rectangular, con incrustación al pavimento, altura máxima de 6 cm, ancho de 15 cm y largo 25 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	121	$ 80.093,00	$ 9.691.253,00	UN	235	$ 96.682	$ 22.720.270	356	$ 96.682,00	$ 34.418.792,00				356,00	$ 34.418.792,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	121	$ 11.698.522,00	121,00	$ 11.698.522,00	235,00	$ 22.720.270,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad

ACTA No.	5
FECHA	3/07/2025

FECHA DE INICIACION:	30/01/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**VALOR INICIAL:**
Contrato No.	**2024-3650**	**$ 18.771.473.428**
Objeto:	**REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.**	**ANTICIPO N.A.**

Interventoria:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
Contrato	**2024-3665**

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4										PRESUPUESTO ZONA 4			Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra			ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL		Vigencia 2024				Vigencia 2025				VIGENCIA 2025					PRESUPUESTO ACTUALIZADO	CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5 VIGENCIA 2025					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	+	CANT.	Vr MODIF.	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
75	Suministro y anclaje de bordillo traspasable en resina poliéster de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con la figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	234	$ 99.417,00	$ 23.263.578,00	UN	453	$ 109.803	$ 49.740.759	687	$ 109.803,00	$ 75.434.661,00		-300		387,00	$ 42.493.761,00	-	$ -	11	$ 1.207.833,00		$ -		$ -	219	$ 24.046.857,00	230,00	$ 25.254.690,00	157,00	$ 17.239.071,00
76	Suministro y anclaje de bordillo traspasable metálico de color amarillo con alta resistencia al impacto (Tipo piramidal, largo 40 cm, ancho de 15 cm y altura máxima de 8 cm de acuerdo con figura 5-6 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	3	$ 131.674,00	$ 395.022,00	UN	6	$ 139.219	$ 835.314	9	$ 139.219,00	$ 1.252.971,00				9,00	$ 1.252.971,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.252.971,00
77	Suministro y anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetro por 4" de longitud, dimensiones: altura máxima de 15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	456	$ 226.888,00	$ 103.460.928,00	UN	884	$ 250.592	$ 221.523.328	1.340	$ 250.592,00	$ 335.793.280,00		-900		440,00	$ 110.260.480,00	-	$ -		$ -	32	$ 8.018.944,00		$ -			32,00	$ 8.018.944,00	408,00	$ 102.241.536,00
78	Suministro e instalación de Boya metálica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	40	$ 33.047,00	$ 1.321.880,00	UN	82	$ 34.941	$ 2.865.162	122	$ 34.941,00	$ 4.262.802,00				122,00	$ 4.262.802,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	122,00	$ 4.262.802,00
79	Suministro e instalación de Boya plástica de color amarillo, con alta resistencia al impacto, con lentes reflectantes (dimensiones máximas: de 7 cm de altura y 24 cm de base según figura 5-3 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	41	$ 25.102,00	$ 1.029.182,00	UN	82	$ 26.540	$ 2.176.280	123	$ 26.540,00	$ 3.264.420,00				123,00	$ 3.264.420,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	123,00	$ 3.264.420,00
80	Suministro e instalación de delineador tubular simple (figura 5-19 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) construido en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7,5 cm en material reflectivoblanco tipo XI , altura mínima 70 cm, diámetro mínimo de 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	259	$ 62.565,00	$ 16.204.335,00	UN	501	$ 69.101	$ 34.619.601	760	$ 69.101,00	$ 52.516.760,00		-400		360,00	$ 24.876.360,00	-	$ -	22	$ 1.520.222,00		$ -		$ -	42	$ 2.902.242,00	64,00	$ 4.422.464,00	296,00	$ 20.453.896,00
81	Suministro e instalación de delineador de corona (hitos de astita) construido en material sintético flexible de color blanco, franja negra y material retroflectivo tipo XI (Tipo "A", fijado en concreto, altura mínima de 75 cm y máxima de 120 cm de acuerdo con la figura 5-11 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación. B.(SEGUN DISEÑO)	UN	56	$ 64.477,00	$ 3.610.712,00	UN	110	$ 68.171	$ 7.498.810	166	$ 68.171,00	$ 11.316.386,00				166,00	$ 11.316.386,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	166,00	$ 11.316.386,00
82	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 1 cm de altura, construida con gravilla mona #2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	20	$ 397.055,00	$ 7.941.100,00	M2	156	$ 438.536	$ 68.411.616	176	$ 438.536,00	$ 77.182.336,00				176,00	$ 77.182.336,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	176,00	$ 77.182.336,00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	148	$ 394.940,00	$ 58.451.120,00	M2	309	$ 436.200	$ 134.785.800	457	$ 436.200,00	$ 199.343.400,00		-200		257,00	$ 112.103.400,00	-	$ -		$ -	70,3	$ 30.664.860,00		$ -	5,2	$ 2.268.240,00	75,50	$ 32.933.100,00	181,50	$ 79.170.300,00
84	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 3 cm de altura, construida con gravilla de 3/4", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	15	$ 400.352,00	$ 6.005.280,00	M2	10	$ 442.177	$ 4.421.770	25	$ 442.177,00	$ 11.054.425,00		750		775,00	$ 342.687.175,00	-	$ -	175,19	$ 77.465.961,00		$ -		$ -	18,6	$ 8.224.492,20	193,79	$ 85.690.453,20	581,21	$ 256.996.721,80
85	Suministro y anclaje de banda alertadora en resina con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 25 cm y altura máxima de 2 cm. Incluye materiales para la fijacion.	M	35	$ 353.186,00	$ 12.361.510,00	M	68	$ 426.340	$ 28.991.120	103	$ 426.340,00	$ 43.913.020,00				103,00	$ 43.913.020,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	103,00	$ 43.913.020,00
86	Suministro y anclaje de resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 2 y 8 cm. Incluye accesorios y materiales para fijación. Figura 5.32 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M	113	$ 258.715,00	$ 29.234.795,00	M	216	$ 273.540	$ 59.084.640	329	$ 273.540,00	$ 89.994.660,00		-280		49,00	$ 13.403.460,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 13.403.460,00
87	Suministro e instalación de hito de vértice en resina poliéster de color azul con alta resistencia al impacto y material retroreflectivo tipo XI en la parte superior (Tipo semicilíndrico con incrustación al pavimento, altura máxima de 0,90 m ancho de 1,0 m de acuerdo con la figura 5-26 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). Incluye accesorios y materiales para fijación.	UN	1	$ 2.457.008,00	$ 2.457.008,00	UN	2	$ 2.597.795	$ 5.195.590	3	$ 2.597.795,00	$ 7.793.385,00				3,00	$ 7.793.385,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 7.793.385,00
88	Suministro e instalación de Baliza iluminada elevada (luz intermitente de color amarillo) dimensiones de acuerdo con la figura 6.4 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 341.691,00	$ 683.382,00	UN	4	$ 361.269	$ 1.445.076	6	$ 361.269,00	$ 2.167.614,00				6,00	$ 2.167.614,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.167.614,00
89	Suministro, instalación y lastrado (con material granular mínimo a ½ de su altura) de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo XI color blanco, incluye transportes, instalación y lastrado.	UN	15	$ 466.579,00	$ 6.998.685,00	UN	39	$ 563.219	$ 16.333.351	100	$ 563.219,00	$ 56.321.900,00				100,00	$ 56.321.900,00	50,00	$ 28.160.950,00		$ -		$ -		$ -		$ -	50,00	$ 28.160.950,00	50,00	$ 28.160.950,00
90	Suministro, instalación y lastrado (con material granular al tope de su altura) de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura, incluye transportes, instalación y lastrado con material granular al tope de su altura.	UN	17	$ 48.788,00	$ 829.396,00	UN	33	$ 51.583	$ 1.702.239	50	$ 51.583,00	$ 2.579.150,00				50,00	$ 2.579.150,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 2.579.150,00
91	Suministro e instalación de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	M	2051,36	$ 77,00	$ 157.955,00	M	3418,554	$ 82	$ 280.321	5.470	$ 82,00	$ 448.533,00				5.469,91	$ 448.533,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5.469,91	$ 448.533,00
92	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	M2	74	$ 144.130,00	$ 10.665.620,00	M2	145	$ 159.187	$ 23.082.115	219	$ 159.187,00	$ 34.861.953,00		-100		119,00	$ 18.943.253,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	119,00	$ 18.943.253,00
93	Suministro e instalación de cierre con polisombra al 65% mixta (azul traslucido-verde) de altura 2,1 metros.	M2	4	$ 19.316,00	$ 77.264,00	M2	9	$ 20.423	$ 183.807	13	$ 20.423,00	$ 265.499,00				13,00	$ 265.499,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 265.499,00
94	Retiro de tachones, hito o resaltos portátiles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	87	$ 7.679,00	$ 668.073,00	UN	172	$ 8.482	$ 1.458.904	259	$ 8.482,00	$ 2.196.838,00				259,00	$ 2.196.838,00	-	$ -		$ -		$ -	28	$ 237.496,00		$ -	28,00	$ 237.496,00	231,00	$ 1.959.342,00
95	Retiro de tachas reflectivas ó estoperoles con su respectivo anclaje, incluye entrega en Patios de la SDM	UN	743	$ 3.445,00	$ 2.559.635,00	UN	1727	$ 3.805	$ 6.571.235	2.470	$ 3.805,00	$ 9.398.350,00				2.470,00	$ 9.398.350,00	128,00	$ 487.040,00		$ -		$ -	63	$ 239.715,00		$ -	191,00	$ 726.755,00	2.279,00	$ 8.671.595,00
96	Retiro de bandas en agregado.	M2	10	$ 18.625,00	$ 186.250,00	M2	18	$ 20.571	$ 370.278	28	$ 20.571,00	$ 575.988,00				28,00	$ 575.988,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -	13,389	$ 275.425,12	13,39	$ 275.425,12	14,61	$ 300.562,88
97	Retiro de pasacalle, incluye transporte a patios de la SDM	UN	10	$ 51.557,00	$ 515.570,00	UN	6	$ 56.943	$ 341.658	16	$ 56.943,00	$ 911.088,00				16,00	$ 911.088,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 911.088,00
98	Desmonte y retiro a nivel de Estructura metálica, tableros y/o lamas existentes de señales con pedestal de 4" a 12" de diámetro, Incluye transporte a patios de la SDM	UN	1	$ 1.025.075,00	$ 1.025.075,00	UN	2	$ 1.132.164	$ 2.264.328	3	$ 1.132.164,00	$ 3.396.492,00				3,00	$ 3.396.492,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 3.396.492,00
99	Limpieza con hidrolavado	UN	91	$ 5.784,00	$ 526.344,00	UN	175	$ 6.116	$ 1.070.300	266	$ 6.116,00	$ 1.626.856,00		-210		56,00	$ 342.496,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	56,00	$ 342.496,00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	51	$ 41.530,00	$ 2.118.030,00	M2	99	$ 45.868	$ 4.540.932	150	$ 45.868,00	$ 6.880.200,00		1501,0001		1.651,00	$ 75.728.072,00	5,13	$ 235.074,00	23,45	$ 1.075.371,00	27,01	$ 1.238.895,00	863,79	$ 39.620.159,00	208,2942	$ 9.554.038,37	1.127,66	$ 51.723.541,37	523,34	$ 24.004.530,63
101	Transporte de materiales	TON	237	$ 56.214,00	$ 13.322.718,00	TON	467	$ 59.435	$ 27.756.145	704	$ 59.435,00	$ 41.842.240,00		-350		354,00	$ 21.039.990,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	354,00	$ 21.039.990,00
102	Suministro e instalacion de material granular (recebo)para lastrado de dispositivos de señalizacion (incluye transporte)	M3	103	$ 128.776,00	$ 13.263.928,00	M3	200	$ 136.155	$ 27.231.000	303	$ 136.155,00	$ 41.254.965,00		-250		53,00	$ 7.216.215,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	53,00	$ 7.216.215,00
103	Suministro e instalación de resalto trapezoidal o pompeyano, material con alta resistencia al impacto, largo min 2,5 m, 2 rampas de acceso largo 1 m pendiente 15% máx. y altura 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-30 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024). (Por metro de ancho vial)	M2	3	$ 3.422.533,00	$ 10.267.599,00	M2	6	$ 3.618.644	$ 21.711.864	5	$ 3.618.644,00	$ 18.093.220,00		-5		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
104	Suministro e instalación de marcador cilíndrico o hito tubular, color amarillo, material sintético flexible, dos bandas de min 10 cm en material reflectivo blanco tipo IV o superior, altura entre 45 y 80 cm, diámetro entre 9,5 y 21,5 cm (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujeción	UN	5	$ 111.963,00	$ 559.815,00	UN	11	$ 118.379	$ 1.302.169	16	$ 118.379,00	$ 1.894.064,00				16,00	$ 1.894.064,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 1.894.064,00
105	Suministro e instalación resalto parabólico y circular, material con alta resistencia al impacto, largo entre 3,7 y 6,7 m y altura máx. 10 cm, incluye elementos de sujeción (figura 5-31 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) (por metro de ancho vial)	M2	3	$ 3.029.010,00	$ 9.087.030,00	M2	6	$ 3.202.573	$ 19.215.438	9	$ 3.202.573,00	$ 28.823.157,00				9,00	$ 28.823.157,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 28.823.157,00
106	Suministro e instalación resalto tipo cojín en caucho con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujecion). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	1	$ 911.548,00	$ 911.548,00	M2	2	$ 963.780	$ 1.927.560	3	$ 963.780,00	$ 2.891.340,00				3,00	$ 2.891.340,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.891.340,00
107	Suministro e instalación resalto tipo cojín en plástico con alta resistencia al impacto con largo entre 2 y 3 m, ancho entre 1,6 y 1,8 m y altura entre 6 y 7,5 cm (incluye elementos de sujecion). Figura 5-33 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	M2	3	$ 2.211.159,00	$ 6.633.477,00	M2	6	$ 2.337.858	$ 14.027.148	9	$ 2.337.858,00	$ 21.040.722,00				9,00	$ 21.040.722,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 21.040.722,00
108	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,2 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	2	$ 9.890.166,00	$ 19.780.332,00	UN	4	$ 10.456.872	$ 41.827.488	6	$ 10.456.872,00	$ 62.741.232,00		-5		1,00	$ 10.456.872,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.456.872,00
109	Suministro e instalación islas peatonales ancho min 1,5 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 20.542.514,00	$ 20.542.514,00	UN	2	$ 21.719.600	$ 43.439.200	3	$ 21.719.600,00	$ 65.158.800,00		-2		1,00	$ 21.719.600,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 21.719.600,00
110	Suministro e instalación caneca vial de señalización en PVC o similar, color naranja, cuatro franjas horizontales (2 blancas, 2 naranja de material reflectivo tipo IV o superior), altura 140 cm, figura 7-16 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	4	$ 231.434,00	$ 925.736,00	UN	9	$ 244.696	$ 2.202.264	13	$ 244.696,00	$ 3.181.048,00				13,00	$ 3.181.048,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 3.181.048,00
111	Baliza destellante de color amarillo, de acuerdo con el numeral 3.18.5 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	UN	2	$ 186.623,00	$ 373.246,00	UN	4	$ 197.317	$ 789.268	6	$ 197.317,00	$ 1.183.902,00				6,00	$ 1.183.902,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.183.902,00
112	Tope vehicular vertical, material con alta resistencia al impacto, altura min 60 cm con una banda de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, diámetro min 60 mm (figura 5-20 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), incluye elementos de sujecion	UN	4	$ 96.344,00	$ 385.376,00	UN	10	$ 101.864	$ 1.018.640	14	$ 101.864,00	$ 1.426.096,00				14,00	$ 1.426.096,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.426.096,00
113	Islas peatonales ancho min 1,8 m, altura entre 10 y 15 cm, material con alta resistencia al impacto, incluye elementos de sujeción (figura 6.8 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024)	UN	1	$ 21.470.504,00	$ 21.470.504,00	UN	2	$ 22.700.764	$ 45.401.528	1	$ 22.700.764,00	$ 22.700.764,00				1,00	$ 22.700.764,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.700.764,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad

ACTA No.	5
FECHA	3/07/2025

FECHA DE INICIACION:	30/01/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ	VALOR INICIAL:
Contrato No.	2024-3650	$ 18.771.473.428
Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA CENTRO SUR.	ANTICIPO N.A.

Interventoria:	CONSORCIO INTERVIAL IP
Contrato	2024-3665

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 4										PRESUPUESTO ZONA 4			Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra			PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2025	
PRESUPUESTO INICIAL			Vigencia 2024			Vigencia 2025				VIGENCIA 2025								CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 1 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 2 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 3 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 4 VIGENCIA 2025		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 5 VIGENCIA 2025					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	+	CANT.	Vr MODIF.	CANT	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)
114	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 90 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	8	$ 328.619,00	$ 2.628.952,00	M2	15	$ 396.685	$ 5.950.275	23	$ 396.685,00	$ 9.123.755,00				23,00	$ 9.123.755,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 9.123.755,00
115	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color blanco e= 125 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	5	$ 395.436,00	$ 1.977.180,00	M2	8	$ 477.340	$ 3.818.720	13	$ 477.340,00	$ 6.205.420,00				13,00	$ 6.205.420,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 6.205.420,00
116	Hito luminoso, con sistema de iluminación interno, luz continua, blanco o amarillo, altura de 70 cm, ancho mín. 30 cm (figura 5-27 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) provisto de un sistema de energización	UN	6	$ 1.092.116,00	$ 6.552.696,00	UN	12	$ 1.154.694	$ 13.856.328	18	$ 1.154.694,00	$ 20.784.492,00				18,00	$ 20.784.492,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 20.784.492,00
117	Suministro e instalación tachas iluminadas bidireccionales internamente (luz continua o intermitente) con superficie retroreflectiva de área mínima de 600 mm2,cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa establecidos en la NTC 4745.	UN	256	$ 292.790,00	$ 74.954.240,00	UN	495	$ 353.433	$ 174.949.335	500	$ 353.433,00	$ 176.716.500,00		-257		243,00	$ 85.884.219,00	-	$ -		$ -		$ -	243	$ 85.884.219,00		$ -		$ -	243,00	$ 85.884.219,00	-	$ -
118	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 90 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 328.619,00	$ 5.915.142,00	M2	34	$ 396.685	$ 13.487.290	52	$ 396.685,00	$ 20.627.620,00				52,00	$ 20.627.620,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 20.627.620,00
119	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color amarillo e= 125 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	17	$ 395.512,00	$ 6.723.704,00	M2	35	$ 477.432	$ 16.710.120	52	$ 477.432,00	$ 24.826.464,00				52,00	$ 24.826.464,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 24.826.464,00
120	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 90 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 376.179,00	$ 6.771.222,00	M2	34	$ 454.095	$ 15.439.230	52	$ 454.095,00	$ 23.612.940,00				52,00	$ 23.612.940,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 23.612.940,00
121	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color rojo e= 125 mits.Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 439.778,00	$ 7.916.004,00	M2	34	$ 530.868	$ 18.049.512	52	$ 530.868,00	$ 27.605.136,00				52,00	$ 27.605.136,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 27.605.136,00
122	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 90 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 367.968,00	$ 6.623.424,00	M2	34	$ 444.183	$ 15.102.222	52	$ 444.183,00	$ 23.097.516,00				52,00	$ 23.097.516,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 23.097.516,00
123	Suministro e instalación de cinta en termoplástico preformada de color azul e= 125 mits. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	18	$ 416.810,00	$ 7.502.580,00	M2	34	$ 503.142	$ 17.106.828	52	$ 503.142,00	$ 26.163.384,00				52,00	$ 26.163.384,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	52,00	$ 26.163.384,00
124	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para paso vehicular de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica. Cumpliendo con las especificaciones técnicas de la NTC 5868 Y NTC 4744	M2	56	$ 598.675,00	$ 33.525.800,00	M2	110	$ 722.676	$ 79.494.360	166	$ 722.676,00	$ 119.964.216,00		-166		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
125	Suministro e instalación de bandas fotoluminiscentes para ciclorrutas; de 8 mm de altura, construida con gravilla de 3 mm y resina epóxica.	M2	98	$ 539.270,00	$ 52.848.460,00	M2	188	$ 650.967	$ 122.381.796	286	$ 650.967,00	$ 186.176.562,00		-200		86,00	$ 55.983.162,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	86,00	$ 55.983.162,00
126	Anclaje de bordillo no traspasable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto o concreto de 4000 PSI con varilla de refuerzo de 1/2"(Tipo piramidal con incrustación al pavimento con cuatro anclajes en varilla de 5/8" de diámetropor 4" de longitud, dimensiones: altura mínima de15 cm, ancho de 20 cm y largo 100 cm). Incluye transporte de elementos, accesorios y materiales para fijación.	UN	79	$ 98.181,00	$ 7.756.299,00	UN	372	$ 108.439	$ 40.339.308	451	$ 108.439,00	$ 48.905.989,00		-451		-	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
127	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas viales con microesfera y antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	365	$ 46.176,00	$ 16.854.240,00	M2	2057	$ 51.000	$ 104.907.000	1.200	$ 51.000,00	$ 61.200.000,00		-913		287,00	$ 14.637.000,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	287,00	$ 14.637.000,00
128	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	336	$ 97.830,00	$ 32.870.880,00	M2	1848	$ 108.051	$ 199.678.248	1.850	$ 108.051,00	$ 199.894.350,00		-1700		150,00	$ 16.207.650,00	-	$ -		$ -		$ -	41,44	$ 4.477.633,00		$ -		$ -	41,44	$ 4.477.633,00	108,56	$ 11.730.017,00
129	Suministro e instalación de tableros y/o llamas en lamina galvanizada C-20, papel retroflectivo tipo XI; fondos, textos, flechas, pictogramas y votas en impresión digital. Incluye papel antigrafiti, tornillería, perfiles para marcos y abrazaderas.	M2	9	$ 671.348,00	$ 6.042.132,00	M2	52	$ 741.484	$ 38.557.168	61	$ 741.484,00	$ 45.230.524,00				61,00	$ 45.230.524,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	61,00	$ 45.230.524,00
A: VALOR TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U.)					$ 2.424.404.289	SUB TOTAL			$ 6.001.540.086	A - TOTAL OBRA		$ 8.720.784.787		$ 0		A - TOTAL OBRA	$ 8.806.207.987	A - TOTAL OBRA	$ 290.221.563	A - TOTAL OBRA	$ 837.103.559	A - TOTAL OBRA	$ 888.310.648	A - TOTAL OBRA	$ 1.350.488.536	A - TOTAL OBRA	$ 538.740.073			Valor Acum Ejecutado OBRA	$ 3.904.864.379	Valor por Ejecutar OBRA	$ 5.007.967.108,51

ITEM	PRESUPUESTO OFICIAL : (SUMINISTRO)	2024				2025				PRESUPUESTO ACTUALIZADO ZONA 4 VIGENCIA 2025			Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra			PRESUPUESTO ACTUALIZADO		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 1		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 2		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 3		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 4		CANTIDADES DE SUMINISTRO ACTA 5		Acum Ejecutado Vigencia 2025		Por Ejecutar Vigencia 2025	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	+	CANT.	Vr MODIF.	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
35	Suministro de cono vial construido en material sintetico flexible con tres bandas de 10 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	72	$ 97.695,00	$ 7.034.040,00	UND	143	$ 97.695,00	$ 13.970.385,00	500	$ 97.695,00	$ 48.847.500,00				$ 500,00	$ 48.847.500,00	257,00	$ 25.107.615,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	257,00	$ 25.107.615,00	243,00	$ 23.739.885,00
25	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco	UND	36	$ 437.566,00	$ 15.752.376,00	UND	72	$ 437.566,00	$ 31.504.752,00	200	$ 437.566,00	$ 87.513.200,00	-5	200,00		$ -	$ -	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
35	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 129 cm de altura.	UND	22	$ 48.576,00	$ 1.068.672,00	UND	43	$ 48.576,00	$ 2.088.768,00	100	$ 48.576,00	$ 4.857.600,00				$ 100,00	$ 4.857.600,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 4.857.600,00
45	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 5 y 8 cm.	ML	4	$ 226.613,00	$ 906.452,00	ML	7	$ 226.613,00	$ 1.586.291,00	100	$ 226.613,00	$ 22.661.300,00				$ 100,00	$ 22.661.300,00	25,00	$ 5.665.325,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	25,00	$ 5.665.325,00	75,00	$ 16.995.975,00
55	Suministro de Cinta de señalización, de calibre mínimo 2 mm de 10 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	11	$ 38.861,00	$ 427.471,00	ROLLO	22	$ 38.861,00	$ 854.942,00	200	$ 38.861,00	$ 7.772.200,00				$ 200,00	$ 7.772.200,00	187,00	$ 7.267.007,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	187,00	$ 7.267.007,00	13,00	$ 505.193,00
85	Barricada, ancho 2,4 m, 3 listones de 20 cm de ancho en material reflectivo tipo iv o superior (blanco y naranja); altura min 1,5m, figura 7-14 resolución 20243040045005 del 17/09/2024.	UND	1	$ 477.211,00	$ 477.211,00	UND	1	$ 477.211,00	$ 477.211,00	10	$ 477.211,00	$ 4.772.110,00				$ 10,00	$ 4.772.110,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 4.772.110,00
75	Señal pare/siga en papel retroreflectivo tipo IV o superior (30 cm)	UND	15	$ 50.160,00	$ 752.400,00	UND	29	$ 50.160,00	$ 1.454.640,00	100	$ 50.160,00	$ 5.016.000,00				$ 100,00	$ 5.016.000,00	52,00	$ 2.608.320,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	52,00	$ 2.608.320,00	48,00	$ 2.407.680,00
85	Valla de apertura tipo A	UND	2	$ 551.655,00	$ 1.103.310,00	UND	3	$ 551.655,00	$ 1.654.965,00	20	$ 551.655,00	$ 11.033.100,00				$ 20,00	$ 11.033.100,00	14,00	$ 7.723.170,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 7.723.170,00	6,00	$ 3.309.930,00
95	Dispositivos luminosos tipo flasher para cono	UND	15	$ 43.900,00	$ 658.500,00	UND	29	$ 43.900,00	$ 1.273.100,00	50	$ 43.900,00	$ 2.195.000,00				$ 50,00	$ 2.195.000,00	14,00	$ 614.600,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	14,00	$ 614.600,00	36,00	$ 1.580.400,00
105	Bastón luminoso Bicolor	UND	15	$ 139.264,00	$ 2.088.960,00	UND	29	$ 139.264,00	$ 4.038.656,00	500	$ 139.264,00	$ 69.632.000,00				$ 500,00	$ 69.632.000,00	334,00	$ 46.514.176,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	334,00	$ 46.514.176,00	166,00	$ 23.117.824,00
115	Señales temporales SR- SP con apoyo trípode	UND	1	$ 352.098,00	$ 352.098,00	UND	1	$ 352.098,00	$ 352.098,00	50	$ 352.098,00	$ 17.604.900,00				$ 50,00	$ 17.604.900,00	21,00	$ 7.394.058,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	21,00	$ 7.394.058,00	29,00	$ 10.210.842,00
125	Dispositivos luminosos tipo flasher para valla puesto de control	UND	2	$ 52.966,00	$ 105.932,00	UND	3	$ 52.966,00	$ 158.898,00	50	$ 52.966,00	$ 2.648.300,00				$ 50,00	$ 2.648.300,00	20,00	$ 1.059.320,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	20,00	$ 1.059.320,00	30,00	$ 1.588.980,00
135	Valla rompe tráfico de 0,80 x 1,20 m, construida en tubo cuadriado de 1" c-18 y lámina galvanizada c-20 (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND	2	$ 631.113,00	$ 1.262.226,00	UND	4	$ 631.113,00	$ 2.524.452,00	20	$ 631.113,00	$ 12.622.260,00				$ 20,00	$ 12.622.260,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 12.622.260,00
145	Suministro de banner 1,20 m x 1,20 m con impresión digital full color, en lona vinílica (aplicación y el uso de la marca ciudad) con ojales	UND	4	$ 144.972,00	$ 579.888,00	UND	8	$ 144.972,00	$ 1.159.776,00	50	$ 144.972,00	$ 7.248.600,00				$ 50,00	$ 7.248.600,00	-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 7.248.600,00
B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)					$ 82.569.936,00	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)			$ 69.098.984	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)		$ 304.424.070		B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 210.910.870,00	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 103.068.895	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ -	B = TOTAL SUMINISTROS (INCLUYE IVA)	$ 0	Valor Acum Ejecutado SUMINISTROS	$ 103.068.591,00	Valor por Ejecutar SUMINISTROS	$ 112.067.379,00
TOTAL A + B					$ 2.506.974.225	TOTAL A + B			$ 6.624.947.830	TOTAL A + B		$ 9.025.208.857		TOTAL A + B	$ -	TOTAL A + B	$ 9.025.208.857	TOTAL A + B	$ 290.221.569	TOTAL A + B	$ 837.103.559	TOTAL A + B	$ 888.310.648	TOTAL A + B	$ 1.350.488.536	TOTAL A + B	$ 538.740.073	TOTAL A + B	$ 3.904.864.379	TOTAL A + B	$ 5.120.344.477,51

VALOR A PAGAR	$ 290.221.563	VALOR A PAGAR	$ 837.103.559	VALOR A PAGAR	$ 888.310.648	VALOR A PAGAR	$ 1.350.488.536	VALOR A PAGAR	$ 538.740.073
RETEGARANTÍA	$ 14.511.078	RETEGARANTÍA	$ 41.855.178	RETEGARANTÍA	$ 44.415.532	RETEGARANTÍA	$ 67.524.427	RETEGARANTÍA	$ 26.937.004
PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA		PERIODO DEL ACTA	
Inicio	30/01/25	Inicio	01/03/25	Inicio	30/03/25	Inicio	30/04/25	Inicio	30/05/25
Fin	28/02/25	Fin	29/03/25	Fin	29/04/25	Fin	29/05/25	Fin	29/06/25
DIAS	30	DIAS	29	DIAS	31	DIAS	30	DIAS	31

RETEGARANTÍA ACUMULADA	195.243.219,00
PORCENTAJE EJECUCION CONTRATO INICIAL	21,00%

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA	MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESUMEN FINANCIERO CTO 3650 DE 2024

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ -
3	Valor Total del Contrato	$ 18.771.473.428,00
4	Valor pagado	$ 2.995.244.811,00
5	Valor a cancelar	$ 651.284.701,00
6	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 195.243.219,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$ 15.264.425.548,00
10	Valor por pagar al contratista ACTA MES 5	**$ 651.284.701,00**

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
TOTAL CUENTA	**$ 290.221.563,00**	**$ 837.103.559,00**	**$ 888.310.648,00**	**$ 1.350.488.536,00**	**$ 538.740.073,00**
Retención por Garantía 5%	$ 14.511.078,00	$ 41.855.178,00	$ 44.415.532,00	$ 67.524.427,00	$ 26.937.004,00
ITEMS 1, 2 Y 3	$ 38.540.850,00	$ 2.338.872,00	$ 30.908.866,00		$ 118.129.088,00
SUMINISTROS	$ 103.953.591,00	$ -	$ -		
IMPLEMENTACIÓN	$ 147.727.122,00	$ 834.764.687,00	$ 857.401.782,00	$ 1.350.488.536,00	$ 420.610.985,00
GEO APROBADA	$ -	**$ 141.935.808,00**	$ -		
BASE PARA RET DE GEO	**$ 147.727.122,00**	**$ 692.828.879,00**	**$ 857.401.782,00**	**$ 1.350.488.536,00**	**$ 420.610.985,00**
Retención por Georreferenciación(15%)	$ 22.159.068,00	$ 103.924.332,00	$ 128.610.267,00	$ 202.573.280,00	$ 63.091.648,00
Devolución por Georreferenciación Mes 1 (15%)	$ -	$ 22.159.068,00			
Devolución por Georreferenciación Mes 2 (15%)			$ 103.924.332,00		
Devolución por Georreferenciación Mes 3 (15%)				$ 128.610.267,00	
Devolución por Georreferenciación Mes 4 (15%)					$ 202.573.280,00
RET POR GEORREFERENCIACIÓN		$ 81.765.264,00	$ 24.685.935,00		
Valor por pagar al contratista	**$ 253.551.417,00**	**$ 713.483.117,00**	**$ 819.209.181,00**	**$ 1.209.001.096,00**	**$ 651.284.701,00**
TOTAL OBRA	$ 186.267.972,00	$ 837.103.559,00	$ 888.310.648,00	$ 1.350.488.536,00	$ 538.740.073,00

Ing. Andrea K. Andrade Arias
Elaboró

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Interpro | PROCONSULTING

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD: **18 - RAFAEL URIBE**

UPZ: **54 - MARRUECOS**

ID: **EX_18_002_1445_14**

Contratista de Obra — **CONTRATO SDM 2024-3650**

Contratista de Interventoría — **CONTRATO SDM 2024-3665**

N°	CODIGO INTERNO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	CIV	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	1845012	3/06/2025	18004978		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	127.30		127.30	127.30		CL48XS	DG48YS	KR5L	F	M	M	R	M	18
2	1103878	3/06/2025	18004978		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	107.30	2.00	214.60	214.60		CL48XS	DG48YS	KR5L	F	M	M	R	M	18
3	1845011	3/06/2025	18004978		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	118.00		118.00	118.00		CL48XS	DG48YS	KR5L	F	M	M	R	M	18
3.1	341514	3/06/2025	18005066		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			114.00			114.00	KR5L	CL48XS	CL48QS	F	M	M	R	M	13
3.2	341513	3/06/2025	18005066		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			112.00			112.00	KR5L	CL48XS	CL48QS	F	M	M	R	M	13
4	1105494	3/06/2025	18005175		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	93.40		93.40	93.40		CL48XS	KR5L	KR5J	F	M	M	R	M	18
4.1	341508	3/06/2025	18005079		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			111.00			111.00	KR5L	CL48XS	CL49S	F	M	M	R	M	13
4.2	341507	3/06/2025	18005079		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			111.00			111.00	KR5L	CL48XS	CL49S	F	M	M	R	M	13
5	341466	3/06/2025	18005079		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	73.20	2.00	146.40	146.40		KR5L	CL48XS	CL49S	F	M	M	R	M	18
6	341471	3/06/2025	18005079		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	70.20		70.20	70.20		KR5L	CL48XS	CL49S	F	M	M	R	M	18
7	341473	3/06/2025	18005079		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	78.60		78.60	78.60		KR5L	CL48XS	CL49S	F	M	M	R	M	18
8	1103873	3/06/2025	18005105		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	131.90	2.00	263.80	263.80		CL49S	DG48YS	KR5L	F	M	M	R	M	18
9	341467	3/06/2025	18005128		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	125.60	2.00	251.20	251.20		KR5L	CL49S	CL49CS	F	M	M	R	M	18
10	341471	3/06/2025	18005128		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	125.00		125.00	125.00		KR5L	CL49S	CL49CS	F	M	M	R	M	18
11	774405	3/06/2025	18005127		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	119.50		119.50	119.50		CL49CS	KR5U	KR5L	F	M	M	R	M	18
12	774404	3/06/2025	18005127		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	96.50		96.50	96.50		CL49CS	KR5U	KR5L	F	M	M	R	M	18
13	774406	3/06/2025	18005127		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	168.90	2.00	337.80	337.80		CL49CS	KR5U	KR5L	F	M	M	R	M	18
14	1103901	3/06/2025	18005197		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	92.60		92.60	92.60		KR5M	CL50S	CL49GS	F	M	M	R	M	18
15	774870	3/06/2025	18005169		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LC	ML	0,12/0,15	40.60		40.60	40.60		CL49GS	KR5M	KR5N	F	M	M	R	M	18
16		3/06/2025	18005141		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	9.10		9.10	9.10		CL49GS	KR5N	KR5R	F	M	M	R	M	18
17	774920	3/06/2025	18005141		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	6.00	18.00	18.00		CL49GS	KR5N	KR5R	F	M	M	R	M	18
18	1103894	3/06/2025	18005141		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	13.80		13.80	13.80		CL49GS	KR5N	KR5R	F	M	M	R	M	18
19	1103893	3/06/2025	18005073		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	27.60		27.60	27.60		CL49GS	KR5R	KR5T	F	M	M	R	M	18
20	422721	3/06/2025	18005126		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	24.80		24.80	24.80		CL50A	KR5R	KR5T	F	M	M	R	M	18
1	1104703	3/06/2025	18004722		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	7.00	21.00	21.00		CL 50A S	KR 9	KR 7	F	A	A	R	A	6
2	1104702	3/06/2025	18004722		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	23.20		23.20	23.20		CL 50A S	KR 9	KR 7	F	A	A	R	A	6
3	1104697	3/06/2025	18004722		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	5.00	15.00	15.00		CL 50A S	KR 9	KR 7	F	A	A	R	A	6
4	1104694	3/06/2025	18004722		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.00		15.00	15.00		CL 50A S	KR 9	KR 7	F	A	A	R	A	6
4.1	1104675	3/06/2025	18004877		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	13.00	39.00	39.00		CL 50A S	KR 6	KR 7	F	A	A	R	A	6
5	1104669	3/06/2025	18004877		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	16.90		16.90	16.90		CL 50A S	KR 6	KR 7	F	A	A	R	A	6
6	1104668	3/06/2025	18004926		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	11.00	11.00	11.00		CL 50A S	KR 6	KR 5Z	F	A	A	R	A	6
7	1104661	3/06/2025	18004926		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	35.40		35.40	35.40		CL 50A S	KR 6	KR 5Z	F	A	A	R	A	6
8	1105641	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	2.00	6.00	6.00		CL 50A S	KR 5Z	KR 5Y	F	A	A	R	A	6
9	1105645	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	37.10		37.10	37.10		CL 50A S	KR 5Z	KR 5Y	F	A	A	R	A	6
10	1105645	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	41.60		41.60	41.60		CL 50A S	KR 5Z	KR 5Y	F	A	A	R	A	6
11	1105630	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	22.30		22.30	22.30		CL 50A S	KR 5Z	KR 5Y	F	A	A	R	A	6
12	1105630	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	42.80		42.80	42.80		CL 50A S	KR 5Y	KR 5X	F	A	A	R	A	6
13	1105627	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	39.10		39.10	39.10		CL 50A S	KR 5Y	KR 5X	F	A	A	R	A	6
14	1105628	3/06/2025	18005012		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	43.10		43.10	43.10		CL 50A S	KR 5Y	KR 5X	F	A	A	R	A	6
15	1105625	3/06/2025	18005092		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	13.10		13.10	13.10		CL 50A S	KR 5T	KR 5X	F	A	A	R	A	6
16	422724	3/06/2025	18005092		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	2.00	6.00	6.00		CL 50A S	KR 5T	KR 5X	F	A	A	R	A	6
17	422724	3/06/2025	18005092		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	6.00	18.00	18.00		CL 50A S	KR 5T	KR 5X	F	A	A	R	A	6
18	1105621	3/06/2025	18005092		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	90.70		90.70	90.70		CL 50A S	KR 5T	KR 5X	F	A	A	R	A	6
19	1105622	3/06/2025	18005092		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	91.10		91.10	91.10		CL 50A S	KR 5T	KR 5X	F	A	A	R	A	6
20	1105623	3/06/2025	18005092		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.00		15.00	15.00		CL 50A S	KR 5T	KR 5X	F	A	A	R	A	6
21	422728	3/06/2025	18005151, 18005152		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	12.00	36.00	36.00		CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
22		3/06/2025	18005152		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	25.50		25.50	25.50		CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
23	1105560	3/06/2025	18005152		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	173.90		173.90	173.90		CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
24	1105611	3/06/2025	18005152		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	140.10		140.10	140.10		CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
25	422733	3/06/2025	18005152		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	60.60		60.60	60.60		CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
25.1		4/06/2025	18005153		TACHONES	BLANCO	TCH	UND	-		71.00			71.00	CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
25.2		5/06/2025	18005154		TACHAS		TR	UND	-		51.00			51.00	CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
25.3		6/06/2025	18005155		HITOS	BLANCO	BL	UND	-		8.00			8.00	CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	A	A	R	A	6
26		3/06/2025	18005060		TACHONES	BLANCO	TCH	UND	-		108.00			108.00	CL 51S	KR 5X	KR 5Z	F	A	A	R	A	6
26.1		3/06/2025	18005060		TACHAS		TR	UND	-		77.00			77.00	CL 51S	KR 5X	KR 5Z	F	A	A	R	A	6
26.2		3/06/2025	18005060		HITOS	BLANCO	BL	UND	-		16.00			16.00	CL 51S	KR 5X	KR 5Z	F	A	A	R	A	6
26.3		3/06/2025	18005060		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	78.90		78.90	78.90		CL 51S	KR 5X	KR 5Z	F	A	A	R	A	6

N°	CODIGO INTERNO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	CIV	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
27	1105614	3/06/2025	18005060		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	78.20		78.20	78.20		CL 51S	KR 5X	KR 5Z	F	A	A	R	A	6
28	279915	3/06/2025	18005091		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	12.00	36.00	36.00		KR 5 T	CL 50 A S	CL 49 G S	F	M	M	R	M	18
29	1103892	3/06/2025	18005033		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	20.40		20.40	20.40		CL 49 G S	KR 5 T	KR 5 U	F	M	M	R	M	18
30	1103792	3/06/2025	18005000		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	12.30		12.30	12.30		CL 49 G S	KR 5 U	KR 5 X	F	M	M	R	M	18
30		3/06/2025	18005000		TACHAS		TR	UND	-		9.00			9.00	CL 49 G S	KR 5 U	KR 5 X	F	M	M	R	M	11
31	1103792	3/06/2025	18005000		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	38.60		38.60	38.60		CL 49 G S	KR 5 U	KR 5 X	F	M	M	R	M	18
31.1	1537251	3/06/2025	18005000		TACHAS		TR	UND	-		70.00			70.00	CL 49 G S	KR 5 U	KR 5 X	F	M	M	R	M	11
		3/06/2025	18005000		TACHONES	BLANCO	TCH	UND	-		40.00			40.00	CL 49 G S	KR 5 U	KR 5 X	F	M	M	R	M	11
		3/06/2025	18005000		HITOS	BLANCO	BL	UND	-		10.00			10.00	CL 49 G S	KR 5 U	KR 5 X	F	M	M	R	M	11
32	774834	3/06/2025	18004960		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	21.00		21.00	21.00		CL 49 G S	KR 5 X	KR 5 Y	F	M	M	R	M	18
32		3/06/2025	18004960		TACHAS		TR	UND	-		15.00			15.00	CL 49 G S	KR 5 X	KR 5 Y	F	M	M	R	M	11
33	774834	3/06/2025	18004960		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	14.00		14.00	14.00		CL 49 G S	KR 5 X	KR 5 Y	F	M	M	R	M	18
33		3/06/2025	18004960		TACHAS		TR	UND	-		11.00			11.00	CL 49 G S	KR 5 X	KR 5 Y	F	M	M	R	M	11
34	1103883	3/06/2025	18004904		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	116.50		116.50	116.50		KR 5 Y	CL 49DBIS S	CL 49 G S	F	M	M	R	M	18
35	1857002	3/06/2025	18004980, 18004979		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	53.90		53.90	53.90		KR 5 U	CL 49DBIS S	CL 49 C S	F	M	M	R	M	18
36	1537264	3/06/2025	18004979		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCM	ML	0,12/0,15	18.30	2.00	36.60	36.60		KR 5 U	CL 49DBIS S	CL 49 C S	F	M	M	R	M	18
37	1537291	3/06/2025	18004979		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	47.40		47.40	47.40		KR 5 U	CL 49DBIS S	CL 49 C S	F	M	M	R	M	18
38	422790	3/06/2025	18004980, 18004988		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	117.70		117.70	117.70			CL 49DBIS S	KR 5 U	F	M	M	R	M	18
38.1	1103836	3/06/2025	18004980, 18004988		TACHAS		TR	UND	-		117.00			117.00		CL 49DBIS S	KR 5 U	F	M	M	R	M	11
39	422796	3/06/2025	18004988		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	19.00	19.00	19.00		KR 5 U	CL 49 G S	CL 49DBIS S	F	M	M	R	M	18
40	1103781	3/06/2025	18005038		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	25.70		25.70	25.70		KR 5 U	CL 49 G S	CL 50 S	F	M	M	R	M	18
41	1103752	3/06/2025	18005039		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	12.00	12.00	12.00		CL 50 S	KR 5 U	KR 5 X	F	A	A	R	A	6
42	1103751	3/06/2025	18005039		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	37.10		37.10	37.10		CL 50 S	KR 5 U	KR 5 X	F	A	A	R	A	6
43	1103730	3/06/2025	18004993		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	22.70		22.70	22.70		CL 50 S	KR 5 X	KR 5 Y	F	A	A	R	A	6
44	1103732	3/06/2025	18004993, 18004964		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	13.00	13.00	13.00		KR 5 Y	CL 50 S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
45	1103718	3/06/2025	18004964		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	37.60		37.60	37.60		KR 5 Y	CL 50 S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
46	1103717	3/06/2025	18004950		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	37.20		37.20	37.20		KR 5 Y	CL 49 G S	CL 50 S	F	M	M	R	M	18
47	774840	3/06/2025	18006870		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	18.10		18.10	18.10		DG 49GBIS S	KR 5 Y	KR 5 Z	F	M	M	R	M	18
48	774839	3/06/2025	18004925		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	7.00	21.00	21.00		KR 5Z	DG 49GBIS S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
49	1104657	3/06/2025	18004925		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	20.00	20.00	20.00		KR 5Z	DG 49GBIS S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
50	774824	3/06/2025	18004864		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	55.40		55.40	55.40		DG 49GBIS S	KR 5Z	KR 6	F	M	M	R	M	18
51		3/06/2025	18004849		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	47.40		47.40	47.40		KR 6	DG 49GBIS S	CL 50 S	F	M	M	R	M	18
52	774828	3/06/2025	18004849		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	19.20		19.20	19.20		KR 6	DG 49GBIS S	CL 50 S	F	M	M	R	M	18
53		3/06/2025	18004876		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	27.80		27.80	27.80		KR 6	CL 50 S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
54	774820	3/06/2025	18004876		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	34.10		34.10	34.10		KR 6	CL 50 S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
55		3/06/2025	18004876		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	27.80		27.80	27.80		KR 6	CL 50 S	CL 50 A S	F	M	M	R	M	18
56	365972	3/06/2025	18004850		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	30.80		30.80	30.80		CL 50 A S	KR 6	KR 6 A	F	M	M	R	M	18
57	774802	3/06/2025	18004749		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	61.80		61.80	61.80		KR 6 A	CL 50 A S	CL 49 G S	F	M	M	R	M	18
58	1103895	3/06/2025	18004749		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	33.00	33.00	33.00		KR 6 A	CL 50 A S	CL 49 G S	F	M	M	R	M	18
59	1582580	3/06/2025	18004749		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	45.20		45.20	45.20		KR 6 A	CL 50 A S	CL 49 G S	F	M	M	R	M	18
60	774802	3/06/2025	18007815		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	43.90		43.90	43.90		CL 49 G S	KR 6 A	KR 6 B	F	M	M	R	M	18
61		3/06/2025	18007815		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	26.10		26.10	26.10		CL 49 G S	KR 6 A	KR 6 B	F	M	M	R	M	18
62	1844972	3/06/2025	18007820		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	101.90		101.90	101.90		KR 6 B	CL 49 G S	CL 49 F S	F	M	M	R	M	18
63	1844971	3/06/2025	18007819		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCM	ML	0,12/0,15	148.90	2.00	297.80	297.80		KR 6 B	CL 49 G S	CL 49 F S	F	M	M	R	M	18
64	1844968	3/06/2025	18007820		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	156.50		156.50	156.50		KR 6 B	CL 49 F S	CL 49 B BIS S	F	M	M	R	M	18
65	1103679	3/06/2025	18007820		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,20/0,25	1.00	23.00	23.00	23.00		KR 6 B	CL 49 F S	CL 49 B BIS S	F	M	M	R	M	18
66	365955	3/06/2025	18004850		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	56.40		56.40	56.40		CL 50 A S	KR 6A	KR 7	F	M	M	R	M	18
67	365955	3/06/2025	18006872		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	9.40		9.40	9.40		CL 50 S	KR 6A	KR 7 BIS	F	A	A	R	A	6
68	1103897	3/06/2025	18004675		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	100.70		100.70	100.70		CL 50 S	KR 7 BIS	KR 9	F	A	A	R	A	6
69	774982	3/06/2025	18004674		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	29.60		29.60	29.60		KR 7 BIS	CL 50 S	CL 49H S	F	M	M	R	M	18
70		3/06/2025	18004579		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	38.70		38.70	38.70		CL 49H S	KR 7 A	KR 9	F	M	M	R	M	18
71	1103673	3/06/2025	18004641		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCM	ML	0,12/0,15	42.00	2.00	84.00	84.00		CL 49H S	KR 7 BIS	KR 9	F	M	M	R	M	18
72	1844937	3/06/2025	18004674		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	42.00		42.00	42.00		CL 49H S	KR 7 BIS	KR 9	F	M	M	R	M	18
73	1844937	3/06/2025	18004641		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	43.00		43.00	43.00		CL 49H S	KR 7 A	KR 7 BIS	F	M	M	R	M	18
74	1844938	3/06/2025	18004641		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	50.30		50.30	50.30		CL 49H S	KR 7 A	KR 7	F	M	M	R	M	18
75	1103673	3/06/2025	18004641		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCM	ML	0,12/0,15	38.00	2.00	76.00	76.00		CL 49H S	KR 7 A	KR 7	F	M	M	R	M	18
76	774775	3/06/2025	18004644		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	13.10		13.10	13.10		KR 7	CL 49H S	CL 49G BIS S	F	M	M	R	M	18
77	774775	3/06/2025	18004619		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	23.70		23.70	23.70		KR 7	CL 49G BIS S	CL 49G S	F	M	M	R	M	18
78	774775	3/06/2025	18004599		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	24.40		24.40	24.40		KR 7	CL 49G S	CL 49F BIS S	F	M	M	R	M	18
79	774775	3/06/2025	18004552		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	14.30		14.30	14.30		KR 7	CL 49F BIS S	CL 49F S	F	M	M	R	M	18
80	774775	3/06/2025	18004552		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	11.80		11.80	11.80		KR 7	CL 49F S	CL 49D S	F	M	M	R	M	18
81	1844956	3/06/2025	18004607		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	18.80		18.80	18.80		CL 49F S	KR 6 C	KR 7	F	M	M	R	M	18
82	1103648	3/06/2025	18004607		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	13.60		13.60	13.60		CL 49F S	KR 6 C	KR 7	F	M	M	R	M	18
83	1844958	3/06/2025	18004607		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	23.70		23.70	23.70		CL 49F S	KR 6 C	KR 7	F	M	M	R	M	18

N°	CODIGO INTERNO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	CIV	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
83.1	1844959	3/06/2025	18004607		TACHAS		TR	UND			23.00			23.00	CL 49F S	KR 6 C	KR 7	F	M	M	R	M	13
84	1113134	3/06/2025	18004538		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	35.40		35.40	35.40		CL 49D S	KR 7	KR 9	F	M	M	R	M	18
85	1783448	3/06/2025	18004569		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	22.10		22.10	22.10		KR 6 B BIS	CL 49C S	CL 49BBIS S	F	M	M	R	M	18
86	422734	3/06/2025	18005152	DEMOLICIÓN	BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.30	44.63		13.39			CL 51S	KR 5R	KR 5X	F	M	M	R	M	16
87	1103756	3/06/2025	18005038		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			70.00			70.00	KR5U	CL50S	CL49GS	F	M	M	R	M	13
88	1103757	3/06/2025	18005038		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			70.00			70.00	KR5U	CL50S	CL49GS	F	M	M	R	M	13
89	1103758	3/06/2025	18005038		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			69.00			69.00	KR5U	CL50S	CL49GS	F	M	M	R	M	13
90		3/06/2025	18004722		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			83.00			83.00	CL50AS	KR9	KR7	F	M	M	R	M	13
91		3/06/2025	18004722		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			83.00			83.00	CL50AS	KR9	KR7	F	M	M	R	M	13
92		3/06/2025	18004722		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			83.00			83.00	CL50AS	KR9	KR7	F	M	M	R	M	13
93		3/06/2025	18004722		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			83.00			83.00	CL50AS	KR9	KR7	F	M	M	R	M	13
94	1442915	3/06/2025	18004674		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			67.00			67.00	KR7BIS	CL50S	CL49HS	F	M	M	R	M	13
95	1442914	3/06/2025	18004674		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			69.00			69.00	KR7BIS	CL50S	CL49HS	F	M	M	R	M	13
96	1442913	3/06/2025	18004674		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			68.00			68.00	KR7BIS	CL50S	CL49HS	F	M	M	R	M	13
97	1442912	3/06/2025	18004674		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			68.00			68.00	KR7BIS	CL50S	CL49HS	F	M	M	R	M	13
98	365960	3/06/2025	18004782		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			71.00			71.00	CL50S	KR7BIS	KR6A	F	M	M	R	M	13
99	365958	3/06/2025	18004782		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			71.00			71.00	CL50S	KR7BIS	KR6A	F	M	M	R	M	13
100	365961	3/06/2025	18004782		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			64.00			64.00	CL50S	KR7BIS	KR6A	F	M	M	R	M	13
101	1103665	3/06/2025	18004619		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			69.00			69.00	KR7	CL49GBIS	CL49GS	F	M	M	R	M	13
102	1103664	3/06/2025	18004619		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			67.00			67.00	KR7	CL49GBIS	CL49GS	F	M	M	R	M	13
103	1103663	3/06/2025	18004619		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			67.00			67.00	KR7	CL49GBIS	CL49GS	F	M	M	R	M	13
104	1103662	3/06/2025	18004619		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			70.00			70.00	KR7	CL49GBIS	CL49GS	F	M	M	R	M	13
105	1103796	3/06/2025	18004960		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			62.00			62.00	CL49GS	KR5Y	KR5X	F	M	M	R	M	13
106	1103797	3/06/2025	18004960		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			67.00			67.00	CL49GS	KR5Y	KR5X	F	M	M	R	M	13
107	1537248	3/06/2025	18005000		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			69.00			69.00	CL49GS	KR5X	KR5U	F	M	M	R	M	13
108	1537249	3/06/2025	18005000		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			69.00			69.00	CL49GS	KR5X	KR5U	F	M	M	R	M	13
109	279909	3/06/2025	18005033		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			65.00			65.00	CL49GS	KR5U	KR5T	F	M	M	R	M	13
110	279910	3/06/2025	18005033		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			73.00			73.00	CL49GS	KR5U	KR5T	F	M	M	R	M	13
111	341506	3/06/2025	18005163		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49BBISS	CL49CS	F	M	M	R	M	13
112	341505	3/06/2025	18005163		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49BBISS	CL49CS	F	M	M	R	M	13
113	341504	3/06/2025	18005163		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49BBISS	CL49CS	F	M	M	R	M	13
114	341503	3/06/2025	18005163		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49BBISS	CL49CS	F	M	M	R	M	13
115	341502	3/06/2025	18005192		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49CS	CL49DBISS	F	M	M	R	M	13
116	341501	3/06/2025	18005192		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49CS	CL49DBISS	F	M	M	R	M	13
117	341500	3/06/2025	18005192		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49CS	CL49DBISS	F	M	M	R	M	13
118	341499	3/06/2025	18005192		ESTOPEROL ESPIGO		EP	UND			116.00			116.00	KR5L	CL49CS	CL49DBISS	F	M	M	R	M	13
119		3/06/2025	18005000		BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		CL49GS	KR5U	KR5X	F	M	M	R	M	16
120		3/06/2025	18005000		BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		CL49GS	KR5U	KR5X	F	M	M	R	M	16
121		3/06/2025	18004960		BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		CL49GS	KR5X	KR5Y	F	M	M	R	M	16
122		3/06/2025	18004960		BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		CL49GS	KR5X	KR5Y	F	M	M	R	M	16
123		3/06/2025	18005012		BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.50	7.00		3.50	4.26		CL50AS	KR5X	KR5Y	F	M	M	R	M	16
124		3/06/2025	18005012		BANDAS S.R.V EN AGREGADO		BS	M2	0.50	7.00		3.50	4.26		CL50AS	KR5X	KR5Y	F	M	M	R	M	16

N°	CODIGO INTERNO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	CIV	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
OBSERVACIONES:												**DESCRIPCION**								COLOR	M2	ML	UNIDAD
Los **m**l se aproximaran a la décima del valor (un decimal)													IMPRIMANTE	TIPO:		ITEM 33/ IMPRIMANTE (ML) A=25				NEGRO		491.30	
Los **m**l se aproximaran a la décima del valor (un decimal)													IMPRIMANTE	TIPO:		ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20				NEGRO		224.30	
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:		ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15				NEGRO		5 329.30	
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:		ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)				NEGRO			
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)													PinturaML15CM	TIPO:		ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY				NEGRO		224.30	
FGD			FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON				PinturaML12CM	TIPO:		ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY				NEGRO		5 329.30	
FGI			FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE		PM	PINTURA DE MUROS				PinturaML20CM	TIPO:		ITEM 57/ Plastico frio 22 METIL SPRAY				B/A		491.30	
FF			FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS				PinturaM2sinMICRO	TIPO:		ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO				NEGRO			
FDD			FLECHA DOBLE DERECHA		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20							PinturaM2conMICRO	TIPO:		ITEM 65/ Plastico frio LLANA				B/A			
FDI			FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA							PinturaM2conMICRO	TIPO:		ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA							
FDG			FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE							BORDILLOS	TIPO:						B/A			
FT			FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15							ANTIDESLIZANTE	TIPO:									
RCD			REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)							PinturaML20CM	TIPO:						B/A			
RCI			REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL							DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:									
PSOLO			PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO							BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:		ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				B/A			
PMIN			PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CEBRA							BANDAsonora	TIPO:		ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"				B/A			
FMIN			FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS							DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:						B/A			
ACH			ACHURADO		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR							PinturaM2sinMICRO	TIPO:		ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA				NEGRO			
BS			BANDA SONORA		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA							TACHONESTRASPASABLES	TIPO:									
DS			DEMARCACION DE SARDINEL		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30							ESTOPEROLES	TIPO:		ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO				B			3 073.00
LA			LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS							TACHAS	TIPO:		ITEM 70/ CON ESPIGO				BB/BR/A			373.00
LB			LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON							BORDILLOS	TIPO:		ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarillo (Tipo pira				A			219.00
LC			LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL							HITOS	TIPO:		ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE				A			34.00
LCA			LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL							RetiroBANDAS	TIPO:		ITEM 96/ RETIRRO BANDAS EN AGREGADO					13.39		
LCI			LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO							BANDAsonora	TIPO:		ITEM 84/ 3 CM GRAVILLA 3/4"					18.60		
LCM			LINEA CAMELLON 0,12		SPT	SENDERO PEATONAL							PinturaM2conMICRO	TIPO:		ITEM 65/ Plastico frio LLANA							
CP			CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL							BANDAS ALERTADORAS	TIPO:									
LCN			LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHÓN CON ESPIGO							BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:						N			
LCP			LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC							TachonesTRASPASABLES	TIPO:						N			
													RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:		ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST							
														TIPO:									
													-	TIPO:									
													BorradoMARCASmecanico	TIPO:		ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES							
PSB			PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																	
													TOTALES								**31.99**	**12 089.80**	**3 699.00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Interpro | PROCONSULTING

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	14 - LOS MARTIRES 16 - PUENTE ARANDA
UPZ	37 - SANTA ISABEL 40. CIUDAD MONTES
ID	MV_AV_NQS_1073_24 (CICLORUTA)

Contratista de Obra — **CONTRATO SDM 2024-3650**

Contratista de Interventoría — **CONTRATO SDM 2024-3665**

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		FIN	TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO							
PLANILLA CICLORUTA																							
1	1809926		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.72		0.29	0.41	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
1.1			14000961	2/06/2025	Borrado (8x17) m lineal +	BORRADO MECANICO	BLANCO	LB_C	ML	0.10	136.00		13.60			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
2	706137		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
3	705423		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
3.1	705423		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
4	706135		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
4.1	706135		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
5	706136		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
5.1	706136		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
6	705422		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
6.1	705422		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
7	707086		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	27.00	32.40	32.40	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
8	1809938		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
9	1809940		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	81.40		81.40	81.40	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
10	1809941		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	81.40		81.40	81.40	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
11	1809939		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	12.00	1.92	3.00	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
12	706203		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
12.1	706203		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
13	706204		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
13.1	706204		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
14	706202		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
14.1	706202		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
15	706201		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
15.1	706201		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
16	1809947		14000961	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	28
17	706205		14000961	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70			AK30	CL1F	CL1GBIS	F	B	M	R	B	#N/D
18	1809943		14000980	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	2.00	2.40	2.40	-	CL 1GBIS	AK30	KR 30	F	B	M	R	B	28
19	706133		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
19.1			14000908	2/06/2025	m/lineal+segmentada	BORRADO MECANICO	BLANCO	LB_C	ML	0.10	68.60		6.86											
20	1809948		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
21	705421		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
21.1	705421		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
22	706131		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
22.1	706131		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
23	706132		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
23.1	706132		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
24	705420		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
24.1	705420		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
25	707094		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	90.80		90.80	90.80	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
26	706113		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	90.80		90.80	90.80	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
27	707079		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	23.00	27.60	27.60	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
28	1809951		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.78		0.31	0.44	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
29	1809952		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
30	1809953		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
31	1809954		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	12.00	1.92	3.00	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
32	1809956		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.30	3.80	3.00	3.42	4.68	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
33	1809960		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.87		0.35	0.49	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
34	1809961		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
34.1	706197		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
35	1809964		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
35.1	706196		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
36	1809963		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
36.1	706195		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
37	1809962		14000908	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	28
37.1	706198		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
38	706199		14000908	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70			AK30	CL1GBIS	CL 2	F	B	M	R	B	#N/D
39	1809965		14000916	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60	-	CL 2 SUR	AK30	KR 30	F	B	M	R	B	28
40	1809969		14000916	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60	-	CL 2 NORTE	AK30	KR 30	F	B	M	R	B	28
41	706129		14000877	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	#N/D
42	1809988		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
43	705418		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
44	706127		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
45	706128		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
46	705419		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
47	706112		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	12.00		12.00	12.00	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
48	707096		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	12.00		12.00	12.00	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
49	1809991		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
50	1809992		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	56.60		56.60	56.60	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
51	1809993		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	56.60		56.60	56.60	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
52	1809998		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	22.00	3.52	5.50	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
53	707088		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	21.00	25.20	25.20	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
54	1809999		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	12.00	1.92	3.00	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
55	1810002		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
56	706190		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
56.1	706190		14000877	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	#N/D
57	706191		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
57.1	706191		14000877	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28			AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	#N/D
58	706189		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28
58.1	706189		14000877	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	#N/D
59	706192		14000877	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	28

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
59.1	706192	14000877	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	#N/D
60	706193	14000877	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 2	CL 2C	F	B	M	R	B	#N/D
61	1810005	14000851	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	2.00	2.40	2.40	-	CL 2C	AK30	KR 30	F	B	M	R	B	28
62	1810008	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
63	705491	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
64	1810007	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
65	705417	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
65.1	705417	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
66	706109	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
66.1	706109	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
67	706108	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
67.1	706108	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
68	705416	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
68.1	705416	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
69	1810009	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_c	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
70	1810010	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
71	1810011	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
72	1810013	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
73	1810016	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	32.30		32.30	32.30	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
74	705642	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	32.30		32.30	32.30	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
75	1810017	14000797	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	3.40	3.00	4.08	5.25	-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	28
76	1810018	14000797	2/06/2025	m/lineal=segmentado	BORRADO MECANICO	AMARILLO	LPA_c	ML	0.10	54.70		5.47		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
77	706185	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
78	706184	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
79	706186	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
80	706183	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
81	706187	14000797	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 2C	AC 3	F	B	M	R	B	#N/D
82		14001716	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60	-	AC 3 SUR	AK30	KR 29A	F	B	M	R	B	28
83		14001716	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60	-	AC 3 NORTE	AK30	KR 29A	F	B	M	R	B	28
84	706125	14000781	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
85	706123	14000781	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
86	705414	14000781	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
87	705415	14000781	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
88	706124	14000781	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
89	1810021	14000781	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	3.90	3.00	4.68	6.00	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
90	1810022	14000781	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
91	1810024	14000781	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
92	1810025	14000781	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
93		16004831	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
94		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
95		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
96		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
97		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
98		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.85		0.34	0.48	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
99		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	2.00	37.20		61.08	78.33	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
100		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20		1.20		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
101		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
102		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	5.30		5.30		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
103		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
104		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	2.90		2.90		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
105		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	2.10	3.00	2.52		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
106		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	2.30		2.30		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
107		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	3.00	3.00	3.60		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
108		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	0.50		0.50		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
109		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
110		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	3.00		3.00		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
111		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
112	706328	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	175.90		175.90	175.90	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
113	706323	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	175.90		175.90	175.90	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
114	706179	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
114.1	706179	16004831	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
115	706178	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
115.1	706178	16004831	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
116	706180	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
116.1	706180	16004831	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
117	706177	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
117.1	706177	16004831	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
118		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.85		0.34	0.48	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
119	707078	16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	3.40		3.40	3.40	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
120		16004831	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	#N/D
120		16004831	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.85		0.34	0.48	-	AK30	AC 3	CL 5	F	B	M	R	B	28
121	1810039	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
122	1810058	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
123	1810041	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
124	1810040	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
124.1	1810044	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
124_1.1	1810044	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
125	1810042	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
125.1	1810042	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
126	1810043	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
126.1	1810043	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
127	1810045	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
127.1	1810045	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
128	706078	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	16.40		16.40	16.40	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
129	705631	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	16.40		16.40	16.40	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
130	705630	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	1.00	1.20	1.20	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
131	705634	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
131.1	705634	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
132	705635	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
132.1	705635	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
133	705633	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
133.1	705633	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
134	705636	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
134.1	705636	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
135	1810047	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.50		5.50	5.50	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
136	1810048	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
137	705637	14000681	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	#N/D
138	1810046	14000681	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 5	CL 5A	F	B	M	R	B	28
139	1810050	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
140	706121	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
141	1810049	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
142	706120	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
142.1	706120	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
143	705413	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
143.1	705413	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
144	706119	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
144.1	706119	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
145	705412	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
145.1	705412	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
146	1810051	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.40		4.40	4.40	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
147	706330	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	88.70		88.70	88.70	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
148	707090	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	88.70		88.70	88.70	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
149	707115	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	21.00	25.20	25.20	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
150	706172	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
150.1	706172	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
151	706173	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
151.1	706173	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
152	706171	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
152.1	706171	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
153	706174	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
153.1	706174	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
154	707077	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
155	1810053	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
156	1810052	14001850	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	28
157	706175	14001850	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 5A	CL 5C	F	B	M	R	B	#N/D
158	707544	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
159	1810061	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
160	1810066	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
160.1	707542	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
161	1810064	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
161.1	707414	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
162	1810067	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
162.1	707415	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
163	1810065	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
163.1	707543	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
164	1810062	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.70		6.70	6.70	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
165	1810063	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	30.00	36.00	36.00	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
166	707532	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	109.80		109.80	109.80	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
167	707671	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	109.80		109.80	109.80	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
168	1810072	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
168.1	707552	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
169	1810070	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
169.1	707555	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
170	1810071	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
170.1	707553	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
171	1810073	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
171.1	707554	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
172	1810068	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
173	707556	14001856	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	#N/D
174	1810069	14001856	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.85		0.34	0.48	-	AK30	CL 7	CL 8	F	B	M	R	B	28
175	1810075	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
176	707540	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
177	1810076	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
177.1	1810080	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
178	707412	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
178.1	1810078	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
179	707538	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
179.1	1810079	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
180	707539	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
180.1	1810081	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
181	707413	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
182	1810077	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
183		14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
184		14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
185		14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
186		14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
187	707672	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	32.00	38.40	38.40	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
188	707531	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	114.40		114.40	114.40	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
189	707673	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	114.40		114.40	114.40	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
190	1810094	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
190.1	707547	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
191	1810092	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
191.1	707548	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
192	1810093	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
192.1	707546	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
193	1810095	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
193.1	707549	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
194	1810097	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
195	707550	14000488	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	#N/D
196	1810098	14000488	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 8	CL 9	F	B	M	R	B	28
197		14000476	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80	-	CL 9	AK30	KR 29	F	B	M	R	B	28
198	1810117	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
199	707536	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
200	707535	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
200.1	707535	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
201	707411	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
201.1	707411	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
202	707534	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
202.1	707534	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
203	707410	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
203.1	707410	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
204	1810118	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
205	1810815	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
206	1810816	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
207	1810818	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
208	1810817	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
209	707667	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	32.00	38.40	38.40	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
212	1355510	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.40		5.40	5.40	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
211	707669	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	114.50		114.50	114.50	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
210	707668	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	114.50		114.50	114.50	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
213	1355508	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
213.1	1355508	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
214	1355509	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
214.1	1355509	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
215	1355505	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
215.1	1355505	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
216	1355507	14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
216.1	1355507	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
217	1355506	14000398	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	#N/D
218		14000398	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45	-	AK30	CL 10	CL 11	F	B	M	R	B	28
219		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	2.00	2.40	2.40	-	CL 11	AK 30	KR 29	F	B	M	R	B	28
220		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
221	1357819	14000382	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
222	1810121	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
223	1357820	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
223.1	1357820	14000382	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
224	1357821	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
224.1	1357821	14000382	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
225	1357823	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
225.1	1357823	14000382	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
226	1357822	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
226.1	1357822	14000382	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
227	1355503	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
228	1355499	14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	19.00	22.80	22.80	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
229		14000382	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
230		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
231		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
232		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
233		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
234		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
235		14000382	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.80		0.32	0.45	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
236		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	2.00	39.60		64.92	83.37	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
237		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	2.10		2.10		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
238		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
239		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	6.00		6.00		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
240		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
241		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	0.70		0.70		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
242		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	2.00	3.00	2.40		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
243		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	2.90		2.90		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
244		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	3.90	3.00	4.68		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
245		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	2.00		2.00		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
246		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
247		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	5.80		5.80		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
248		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			1.80		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
249		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.40		1.40		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
250	1355492	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	119.70		119.70	119.70	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
251	1355491	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	119.70		119.70	119.70	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
252		14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.78		0.31	0.44	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
253	1355494	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
253.1	1355494	14000352	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
254	1355495	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
254.1	1355495	14000352	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
255	1355496	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
255.1	1355496	14000352	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
256	1355493	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
256.1	1355493	14000352	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
257	1355497	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	7.20		7.20	7.20	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
258	1355498	14000352	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	#N/D
259	1810126	14000352	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.78		0.31	0.44	-	AK30	CL 11	CL 12	F	B	M	R	B	28
260	1810146	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.87		0.35	0.49	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
261	1810147	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
262	1810149	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
262.1	1810149	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
263	1810151	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
263.1	1810151	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
264	1810152	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
264.1	1810152	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
265	1810150	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
265.1	1810150	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
266	1810148	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
267	1810155	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	20.00	24.00	24.00	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
268	1810154	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	76.20		76.20	76.20	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
269	1810153	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	76.20		76.20	76.20	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
270	1810161	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
271	1810156	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
271.1	1810156	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
272	1810158	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
272.1	1810158	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
273	1810159	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
273.1	1810159	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
274	1810157	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
274.1	1810157	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
275	1810160	14000195	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	#N/D
276	1810162	14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.75		0.30	0.43	-	AK30	CL 15	CL 17	F	B	M	R	B	28
277		14000195	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80	-	CL 17 SUR	AK30	KR 28A	F	B	M	R	B	28
278		14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80	-	CL 17 NORTE	AK30	KR 28A	F	B	M	R	B	28
279	1810174	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
280	1810173	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
281	1810180	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
282	1810179	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
282.1	1810179	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
283	1810176	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
283.1	1810176	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
284	1810175	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
285	1810177	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
285.1	1810177	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
286	1810178	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
286.1	1810178	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
287	1810183	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	22.00	26.40	26.40	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
288	1810181	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	86.60		86.60	86.60	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
289	1810182	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	86.60		86.60	86.60	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
290	1810187	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
291	1810189	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
291.1	1810189	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
292	1810192	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
292.1	1810192	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
293	1810191	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
293.1	1810191	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
294	1810190	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
294.1	1810190	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
295	1810188	14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
296	1810186	14000168	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.75		0.30	0.43	-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	28
296.1		14000168	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PP	M2	0.40	0.80	24.00	7.68		-	AK30	CL 17	CL 18	F	B	M	R	B	#N/D
297		14000168, 14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80	-	CL 18	AK30	KR 28A	F	B	M	R	B	28
298	1810205	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
298.1		14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PP	M2	0.40	4.10	7.00	11.48		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
299	1810204	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
300	1810210	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
300.1	1810210	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
301	1810207	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
301.1	1810207	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
302	1810208	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
302.1	1810208	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
303	1810209	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
303.1	1810209	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
304	1810206	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
305	1810213	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	19.00	22.80	22.80	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
306	1810212	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	61.20		61.20	61.20	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
307	1810211	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	61.20		61.20	61.20	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
308	1810221	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
308.1	1810219	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
309	1810218	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
309.1	1810220	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
310	1810220	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
310.1	1810218	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
311	1810219	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
311.1	1810221	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
312	1810215	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
313	1810216	14000142	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2			2.00	0.70		-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	#N/D
314	1810214	14000142	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 18	CL 18A	F	B	M	R	B	28
315		14000142, 14001706	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	5.00	6.00	6.00	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
316	1810235	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.97		0.39	0.54	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
317	590795	14001857	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	#N/D
318	590791	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
319	590794	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
320	590793	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
321	590790	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
322	590792	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	4.80		4.80	4.80	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
323	590796	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	2.00	2.40	2.40	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
324	1355466	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	16.00		16.00	16.00	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
325	1355465	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	16.00		16.00	16.00	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
326	1810236	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
327	1810239	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
328	1810237	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
329	1810238	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
330		14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
331	1810240	14001857	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	0.97		0.39	0.54	-	AK30	AC 19	CL 20	F	B	M	R	B	28
331.1	1810264	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
333	1810266	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK31	CL 21	AC 23	F	B	M	R	B	28
332	590789	50008259	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
334	1810270	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
334.1	590785	50008259	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
335	1810268	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
335.1	590788	50008259	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
336	1810267	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
336.1	590787	50008259	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
337	1810269	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
337.1	590784	50008259	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
338	590786	50008259	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
339	1810272	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.10		31.10	31.10	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
340	1810265	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.10		31.10	31.10	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
341	1810271	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	6.00	7.20	7.20	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
342	1810278	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
342.1	1810278	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
343	1810280	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
343.1	1810280	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
344	1810279	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
344.1	1810279	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
345	1810277	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
345.1	1810277	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
345.2	1810273	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	AMARILLO	LPA_C	ML	0.10	5.10		0.51		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
346	1810276	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
347	1810275	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
348	1810274	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
349	1810282	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
350	1810281	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
351	1810286	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
352	1810287	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
352.1	1810287	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
353	1810289	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
353.1	1810289	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
354	1810290	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
355	1810288	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK29	CL 19	AC 21	F	B	M	R	B	28
354.1	1810290	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
356	1810283	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
355.1	1810288	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
357	1810284	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	78.20		78.20	78.20	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
358	1810285	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	78.20		78.20	78.20	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
359	590782	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	20.00	24.00	24.00	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
360	590777	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
361	590779	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
361.1	590779	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
362	590781	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
362.1	590781	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
363	590780	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
363.1	590780	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
364	590778	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
364.1	590778	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
365	590776	14000082	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-			0.70		-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	#N/D
366	1810291	14000082	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.00		0.40	0.55	-	AK30	CL 20	AC 22	F	B	M	R	B	28
367	1810314	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
368	1810315	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.10		6.10	6.10	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
369	1355456	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.10		6.10	6.10	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
370	1355457	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	6.10		6.10	6.10	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
371	590769	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.00		0.40	0.55	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
372	1810827	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-	1.00		0.18	0.78	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
373	1810318	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
374	1810317	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
375	1810316	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
376	1810319	14001810	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
377	1810321	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	AC 22		F	B	M	R	B	28
378	590767	14000061	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
379	1810322	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
380	1810325	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
380.1	590763	14000061	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
382	1810323	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
32.1	590764	14000061	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
383	1810324	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
383.1	590765	14000061	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
384	1810326	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
384.1	590766	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
384.2	590762	14000061	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
385	590761	14000061	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	19.00	22.80	22.80	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
386	1810329	14000061	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
387	1810330	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.08	10.00	1.04	3.27	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
388	1810331	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.08	10.00	1.04	3.27	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
389	1810332	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.08	10.00	1.04	3.27	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
390	590758	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
391	590759	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
392	590760	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
393	590757	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
394	590756	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
395	590754	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
395.1	590753	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PPC	M2	0.40	2.20	6.00	5.28		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
396	1810141	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
398	1810142	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
399		14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	1.00	1.20	1.20	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
400	590752	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	7.00	1.12	1.75	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
401	1810144	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
402	590750	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
403	590746	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
404	590749	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
405	590748	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
406	590745	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
407	590747	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
407	1810333	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.05	10.00	1.03	3.23	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
408	1810334	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.05	10.00	1.03	3.23	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
409	1810335	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.05	10.00	1.03	3.23	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
410	1810336	14000043	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
411	1355441	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	169.80		169.80	169.80	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
412	1355440	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	169.80		169.80	169.80	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
413	590744	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	23.00	27.60	27.60	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
414	1810349	14000043	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
415	1810350	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.05	10.00	1.03	3.23	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
416	1810351	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.05	10.00	1.03	3.23	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
417	1810352	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.05	10.00	1.03	3.23	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
418	590741	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
419	590742	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
420	590743	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
421	590740	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
422	590739	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
423	1810354	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
424	1810353	14000043	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	28
425	590738	14000043	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	AC 22	DG 22C	F	B	M	R	B	#N/D
426	1884128	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
427	590737	14000023	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
428	1884127	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
429	590733	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
429.1	590733	14000023	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
430	590735	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
430.1	590735	14000023	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
431	590736	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
431.1	590736	14000023	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
432	590732	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
432.1	590732	14000023	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
433	590734	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
434	1884126	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
435	1884125	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
436	1884124	14000023	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
437	1884123	14000023	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
438	1884121	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PB	M2				0.58	5.73	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
439	1884122	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PB	M2				0.51		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
440	1884115	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	135.20		135.20	135.20	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
441	1884116	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	135.20		135.20	135.20	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
442	590731	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	36.00	43.20	43.20	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
443	1884120	14000015	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2	-			0.82	2.20	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
444	1884119	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
445	1884118	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
446	1884117	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
447	590726	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
447.1	590726	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
448	590729	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
448.1	590729	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
449	590728	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
449.1	590728	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
450	590725	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
450.1	590725	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
451	590727	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
452	1884113	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
453	1884114	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	28
454	590724	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	DG 22C	DG 23	F	B	M	R	B	#N/D
456	1884112	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
457	590723	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
458	1884111	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
459	590719	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
459.1	590719	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
460	590721	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
460.1	590721	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
461	590722	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
461.1	590722	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
462	590718	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
462.1	590718	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
463	590720	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
464	1884110	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.00	10.00	1.00	3.15	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
465	1884109	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.00	10.00	1.00	3.15	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
466	1884108	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA_C	M2	0.05	2.00	10.00	1.00	3.15	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
467	1884107	14000015	2/06/2025	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXT_C	M2				0.82	2.20	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
468	590717	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LCA_C	ML	0,10/0,12	1.20	15.00	18.00	18.00	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
469	1121059	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	59.70		59.70	59.70	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
470	1121060	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	59.70		59.70	59.70	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
471	1884200	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.00		5.00	5.00	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
472	590713	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
472.1	590713	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
473	1884213	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
473.1	1884213	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
474	1884211	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.27	1.12		AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
474.1	1884211	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PBB	M2	-			0.27			AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
475	590712	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
475.1	590712	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28		-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
476	1884102	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
477	590711	14000015	2/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	PT	M2	-		2.00	0.70		-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	#N/D
478	1884101	14000015	2/06/2025		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.30	0.30	2.00	0.18	0.32	-	AK30	DG 23	CL 24	F	B	M	R	B	28
479			2/06/2025		DELINEADOR TUBU SIMP		BL	UND			8			8.00	AK30	CL 22B	CL 22C	F	A	B	B	A	12

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES		DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
OBSERVACIONES:																				**DESCRIPCION**			
Los **m²** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)																				COLOR	M2	ML	UNIDAD
los **m²** se aproximaran a la centésima del valor (dos decimales)																							
los **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)																							
PI		PUECHA DIRECCIONAL			PID	PICTOGRAMAS: ESCUELAS		PNB	PICTOGRAMAS: SOLO BUS														
PDD		PUECHA GIRO DERECHA			PIA	PICTOGRAMAS: ZONA ESCOLAR		MAT	RETIRO VIRCULAR DE TACHON														
PDI		PUECHA GIRO IZQUIERDA			PIPAS	PICTOGRAMAS: PARS		PIH	PINTURA DE MUROS														
PDD		PUECHA DOBLE DERECHA			LIC (1x3)	LINEAS INCICLOVIA CARRIL CLIO																	
PDI		PUECHA DOBLE IZQUIERDA			LL	LINEA LIQUIDATRICA																	
PDS		PUECHA DOBLE GIRO			LP	LINEA DE PARE																	
PI		PUECHA TRIPLE			LPA	LINEA DE PARADE CLIO																	
RCD		REDUCCION CARRIL DERECHA			PAR	PARADA AUTOBUS (0,30*6*1)																	
RCI		REDUCCION CARRIL IZQUIERDA			PPC	PICTOGRAMAS: PARKEO CARRIL																	
PEDGO		PICTOGRAMAS: SOLO			LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO																	
PMPA		PICTOGRAMAS: MIRADA PEATON			PP	PASO PEATONAL - CEBRA																	
PMPA		TORNEO: MIRALOS AUDOS.			PM	PINTURA PARA MUROS																	
ADH		ADHESIVO			PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR																	
BA		BARDA AZNCHA			PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA																	
PA		DEMARCACION DE SARDINEL			PVSC	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30																	
LA		LINEA DE ANCHO 0,20 o 0,15			PSB	PICTOGRAMA: SOLO BUS																	
LB		LINEA DE BORDE 0.12			RAT	RETIRO VIRCULAR DE TACHON																	
LC		LINEA CENTRAL 0,12			RE	RESULTO REAL																	
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12			RV	RESULTO VIRTUAL																	
LCI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12			ZR	ZONA ANTIMUTADO																	
LCM		LINEA CAMELLON 0,12			SPT	SEMAFORO PEATONAL																	
CP		CEDA EL PASO			EP	ESTOPEROL																	
LCN		LINEA DE CANAL 0,20			TCH	TACHON CON ESPIGO																	
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,6)			TR	TACHA REFLEC.																	
PSB		PICTOGRAMAS: SOLO BUS			BL	BRAZOS O ANTES																	
																				TOTALES	**863.90**	**8 342.90**	**8.00**

													IMPRIMANTE		TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12			NEGRO		4 153.40	
													IMPRIMANTE		TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)			NEGRO	468.20		
													IMPRIMANTE		TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15			NEGRO			
													PinturaM2sinMICRO		TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO			BLANCO	148.32		
													PinturaML10CM		TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO			BLANCO		4 189.50	
													PinturaM2picmentSINmicro		TIPO:	ITEM 41/ P.ACRILICA B.SOLVE PIGMENTADA SIN MICRO			ROJO	126.00		
													HITOS		TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE			B/A			
													PinturaM2sinMICRO		TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO						
													BORDILLOS		TIPO:				B/A			
													ANTIDESLIZANTE		TIPO:							
													PinturaML20CM		TIPO:				B/A			
													DEMARCACION (ML) A=20		TIPO:							
													BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO		TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM			B/A			
													BANDAsonora		TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"			B/A			
													DEMARCACION (M2) CON MICRO.		TIPO:				B/A			
													PinturaM2sinMICRO		TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA			NEGRO			
													TACHONESTRASPASABLES		TIPO:							
													ESTOPEROLES		TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO			B			
													TACHAS		TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO			BB/BR/A			
													BORDILLOS		TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo			A			
													HITOS		TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE			A			8.00
													TACHAS		TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL						
													BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO		TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM						
													PinturaM2conMICRO		TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA						
													BANDAS ALERTADORAS		TIPO:							
													BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO		TIPO:				N			
													TachonesTRASPASABLES		TIPO:				N			
													RetiroESTOPEROLoTACHAS		TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST						
															TIPO:							
													-		TIPO:							
													BorradoMARCASmecanico		TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				121.39		

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	10/06/2025
ID	PMT DE EMERGENCIA SDM-20256120172862
LOCALIDAD	18 - RAFAEL URIBE
UPZ	53 - MARCO FIDEL SUAREZ

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

No.	CIV	INTERNO_SENAL	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DETALLE_CONTENIDO_TABLERO	DIRECCION						ITEM	ÁREA		RET/REU
								TAMAÑO 1		TAMAÑO 2					EJE		INICIO		FIN			ITEM	CANTIDAD	
1	18003260	NA	SR-20	0,60	0,60							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR	12 G	CL	45B SUR			5			
2	18003260	NA	SR-20	0,60	0,60							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA		KR	12 G	CL	45B SUR			5			
3	18003260	NA	SIO-05	1,00	0,60							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	INGRESO EXCLUSIVO A RESIDENTES	KR	12 G	CL	45B SUR			2, 26	1	0,600	
4	18003260	NA	SIO-05	1,00	0,60							INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	INGRESO EXCLUSIVO A RESIDENTES	KR	12 G	CL	45B SUR			2, 26	1	0,600	

ITEM	DESCRIPCION_ITEM	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 496.002	1,20	$ 595.202,40
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 157.769	2,00	$ 315.538,00
5	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	UN	$ 374.270	2,00	$ 748.540,00
26	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 59.461	2,00	$ 118.922,00
			TOTAL		$ 1.778.202,40

CONTRATISTA:
ANDREA K. ANDRADE ARIAS
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

	REGISTRO FOTOGRÁFICO IMPLEMENTACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL	
	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR."	

CONTRATISTA:	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**	**CONTRATO Nº:**	**2024-3650**	**LOCALIDAD:**	**18 - RAFAEL URIBE**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERVIAL IP**	**ID**	**PMT DE EMERGENCIA SDM-202561201722862**	**UPZ:**	**53 - MARCO FIDEL SUAREZ**



Nº FOTOGRAFIA: 1
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 1A
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 2
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 2A
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 3
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 3A
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
DESPUÉS



Nº FOTOGRAFIA: 4
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
ANTES



Nº FOTOGRAFIA: 4A
DIRECCIÓN KR 12 G CL 45B SUR
DESPUÉS

CONTRATISTA:
ANDREA K. ANDRADE ARIAS
INGENIERA RESIDENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
JOHN FREDY TORRES D.
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Interpro 20 años | PROCONSULTING

	LOCALIDAD: **16 - PUENTE ARANDA**
Contratista de Obra	UPZ: **41 - MUZU** — **Contratista de Interventoría**
CONTRATO SDM 2024-3650	ID: **CP_20243650_006 (EX_16_046_1556_10_V7)** — **CONTRATO SDM 2024-3665**

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
TRAMO 1																							
1		16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	5,00	8,00	10,25		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
2	496756	16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,60		1,30	1,62		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
3	1923198	16003593	3/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0,50	5,20		2,60	3,18		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	36
4	1923198	16003593	3/06/2025		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0,50	5,20		2,60	3,18		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	36
4	496744	16003593	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	84,20		84,20	84,20		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	36
6	496807	16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FDG	M2	-			2,50	3,50		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
7	1923200	16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PCP	M2	-			3,61	4,66		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
8	1922741	16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3,36	10,30		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
9	496811	16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1,50	2,50		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
10	496746	16003593	3/06/2025	BORRADO	BORRADO MECACINO		FF	M2	-			1,20			CL 27B S	KR 39B	KR 39						
11	496812	16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	2,60		1,30	1,62		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
12	1922743	16003593	3/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	BLANCO	EP	UND	-		64,00			64,00	CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	24
13	1922742	16003593	3/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	BLANCO	EP	UND	-		64,00			64,00	CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	24
14	1923199	16003593	3/06/2025		TACHA ESPIGO	BLANCO	TR	UND	-		8,00			8,00	CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	24
15		16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,50	1,00	1,40	1,80		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48
15		16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,10	1,00	1,24	1,60		CL 27B S	KR 39B	KR 40	F	B	B	B	B	49
15		16003593	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	3,00	4,80	6,15		CL 27B S	KR 39B	KR 39	F	B	B	B	B	48

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25 *6"L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 a 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)		50,36		
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		84,20	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 42/ P.ACRILICA B.AGUA	NEGRO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		84,20	
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	NEGRO	15,44		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	NEGRO	13,57		
	TIPO:					
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarillo (Tipo pira	B/A			
N.A	TIPO:					
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"		5,20		
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES	B/A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO				8,00
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METALICO CON ESPIGO				128,00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		1,20		
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
TOTALES				**85,77**	**168,40**	**136,00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD: 14- LOS MARTIRES

UPZ: 102 - LA SABANA

ID: CP_20243650_007 (EX_14_106_1881_12_V7)

Interpro 20 | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
PLANILLA CICLORUTA																							
1	714774	14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	SPT	M2	0.30	15.90		4.77		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
2	1531685	14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	AMARILLO	PCP	M2	-			3.61		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
3	1531686	14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	AMARILLO	PCP	M2	-			3.61		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
4		14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
4		14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.50	1.00	1.00	1.30	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
5	714773	14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	LP	M2	0.60	3.30		1.98		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
6		14000426	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	12.00		12.00	12.00	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	24
7	714770	14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FDG	M2	-			2.50		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
8	1862781	14000426	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	3.00	9.00	9.00	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	24
9	1862787	14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
10	1862787	14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36	10.30	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
13		14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
14		14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
15	1862779	14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
16			3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
16.5		14000426	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FDD	M2	-			2.20		-	CL 14	KR 22	KR 21	NO APLICA					
17	1531688	14000426	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	13.80		13.80	13.80	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	24
18	714775	14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	6.60		3.30	4.02	-	CL 14	KR 22	KR 21	F	M	M	B	M	27
19		14000426	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.50	2.00	2.00	2.60	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
19		14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
20	714768	14000470	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	SPT	M2	0.30	16.40		4.92		-	CL 14	KR 21	KR 20	NO APLICA					
21		14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
22		14000470	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	LP	M2	0.60	3.70		2.22		-	CL 14	KR 21	KR 20	NO APLICA					
23		14000470	3/06/2025		BORRADO MECANICO	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09		-	CL 14	KR 21	KR 20	NO APLICA					
24		14000470	3/06/2025		BORRADO MECANICO	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54		-	CL 14	KR 21	KR 20	NO APLICA					
25	1531698	14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36	10.30	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
26	1531699	14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36	10.30	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
29	1862763	14000470	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	14.00	42.00	42.00	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	24
30		14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
31		14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP	M2	-			3.54	4.66	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
32	1531702	14000470	3/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		90.00	-	-	90.00	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	15
33	1531703	14000470	3/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		90.00	-	-	90.00	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	15
34		14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
35	1862761	14000470	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	13.00		13.00	13.00	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	24
36		14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
37	1531705	14000470	3/06/2025	AGREGADO 2,5mm	P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.40	7.30	1.00	2.92	3.70	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
37.5	1531705	14000470	3/06/2025	AGREGADO 2,5mm	P. PLAST LLANA	BLANCO	BA	M2	0.40	7.30	1.00	2.92	3.70	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
38	714760	14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	7.30		3.65	4.44	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
39	1531707	14000470	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35	-	CL 14	KR 21	KR 20	F	M	M	B	M	27
40	1531716	14000519	3/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35	-	CL 14	KR 20	KR 19	F	M	M	B	M	27
43	1858601	14000519	3/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,12/0,15	3.00	11.00	33.00	33.00	-	CL 14	KR 20	KR 19	F	M	M	B	M	24

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
OBSERVACIONES:																				**DESCRIPCION**			
Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15					NEGRO		84.00	
los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)					NEGRO	138.17		
las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)													IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20					NEGRO		38.80	
FE		FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS					PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA					NEGRO	43.61		
FE		FLECHA DIRECCIONAL		PE	PICTOGRAMA ESCOLAR		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS					PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana					NEGRO	49.40		
FGD		FLECHA GIRO DERECHA		PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON					PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY					NEGRO		84.00	
FGI		FLECHA GIRO IZQUIERDA		PPARE	PICTOGRAMA PARE		PM	PINTURA DE MUROS					PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY					NEGRO		38.80	
FDD		FLECHA DOBLE DERECHA		LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20								PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA					B/A			
FDI		FLECHA DOBLE IZQUIERDA		LL	LINEA LOGARITMICA								PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA								
FDG		FLECHA DOBLE GIRO		LP	LINEA DE PARE								BORDILLOS	TIPO:						B/A			
FT		FLECHA TRIPLE		LPA	LINEA DE PARADA 0,15								ANTIDESLIZANTE	TIPO:									
RCD		REDUCCION CARRIL DERECHA		PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)								PinturaML20CM	TIPO:						B/A			
RCI		REDUCCION CARRIL IZQUIERDA		PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL								DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:									
PSOLO		PICTOGRAMA SOLO		LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO								BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM					B/A			
PMIN		PICTOGRAMA MINUSVALIDOS		PP	PASO PEATONAL - CEBRA								BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"					B/A			
FMIN		FONDO MINUSVALIDOS		PM	PINTURA PARA MUROS								DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:						B/A			
ACH		ACHURADO		PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR								PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA					NEGRO			
BS		BANDA SONORA		PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA								TACHONESTRASPASABLES	TIPO:									
DS		DEMARCACION DE SARDINEL		PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30								ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO					NEGRO			180.00
LA		LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15		PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS								TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO					BB/BR/A			
LB		LINEA DE BORDE 0,12		RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON								BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (					A			
LC		LINEA CENTRAL 0,12		RE	RESALTO REAL								HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE					A			
LCA		LINEA DE CARRIL 0,12		RV	RESALTO VIRTUAL								TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL								
LCI		LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12		ZB	ZONA ANTIBLOQUEO								BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM								
LCM		LINEA CAMELLON 0,12		SPT	SENDERO PEATONAL								PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA								
CP		CEDA EL PASO		EP	ESTOPEROL								BANDAS ALERTADORAS	TIPO:									
LCN		LINEA DE CANAL 0,20		TCH	TACHON CON ESPIGO								BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREG	TIPO:						N			
LCP		LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)		TR	TACHA REFLEC.								TachonesTRASPASABLES	TIPO:						N			
													RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST								
														TIPO:									
													-	TIPO:									
													BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES						34.80		
PSB		PICTOGRAMA SOLO BUS		BL	BALIZAS O HITOS																		
													TOTALES								**265.98**	**245.60**	**180.00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

Interpro | PROCONSULTING

Contratista de Obra	LOCALIDAD: **18 - RAFAEL URIBE URIBE**
	UPZ: **39 - QUIROGA**
CONTRATO SDM 2024-3650	ID: **EX_18_235_937_09**

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION		TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN					
1	750270	18000986	12/06/2025		P. 2C POR SPRAY	-	LA	ML	0,15/0,20	28,10		28,10	28,10		CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	19
2		18000986	12/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		56,00			56,00	CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	11
3		18000986	12/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		57,00			57,00	CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	11
4		18000986	12/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		56,00			56,00	CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	11
5		18000986	12/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		57,00			57,00	CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	11
6	750254	18000986	12/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1,00	17,90		17,90	19,80		CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	22
7	1890999, 1891000	18000986	12/06/2025		TACHA ESPIGO	-	TR	UND	-		67,00			67,00	CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	11
8	750280	18000986	12/06/2025		TACHA ESPIGO	-	TR	UND	-		28,00			28,00	CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	11
9		18000986	12/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	7,00	11,20	14,35		CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	22
10		18000986	12/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2,09	2,91		CL 47 SUR	KR 25	KR 25A	F	A	M	B	M	22
11	750254	18000986, 18000936	12/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1,00	7,50		7,50	8,36		CL 47 SUR INTERSECCION	KR 25A		F	A	M	B	M	22
12	750280	18000986, 18000936	12/06/2025		TACHA ESPIGO	-	TR	UND	-		12,00			12,00	CL 47 SUR INTERSECCION	KR 25A		F	A	M	B	M	11
13	1891001	18000986, 18000936	12/06/2025		TACHA ESPIGO	-	TR	UND	-		13,00			13,00	CL 47 SUR INTERSECCION	KR 25A		F	A	M	B	M	11
14	1891003	18000986, 18000936	12/06/2025		TACHA ESPIGO	-	TR	UND	-		20,00			20,00	CL 47 SUR INTERSECCION	KR 25A		F	A	M	B	M	11
15		18000986, 18000936	16/06/2025		TACHONES	-	TCH	UND	-		17,00			17,00	CL 47 SUR INTERSECCION	KR 25A		F	A	M	B	M	10
16	750252	18000986, 18000936	16/06/2025		P. 2C POR SPRAY	-	LA	ML	0,15/0,20	13,60		13,60	13,60		CL 47 SUR INTERSECCION	KR 25A		F	A	M	B	M	19
17	750256	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	3,90		1,95	2,40		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
18	750257	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1,50	2,20		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
19	750265	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6,06	18,75		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
20	1169631	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4,60	8,17		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
21	1169733	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4,60	8,17		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
22	750264	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6,06	18,75		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
23	750259	18000936	16/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	75,50	2,00	151,00	151,00		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	19
24	750274	18000936	16/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	86,80		86,80	86,80		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	19
25	750275	18000936	16/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	94,80		94,80	94,80		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	19
26	750297	18000936	16/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		94,00			94,00	CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	11
27	750296	18000936	16/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		94,00			94,00	CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	11
28	750295	18000936	16/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		78,00			78,00	CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	11
29	750294	18000936	16/06/2025		ESTOPEROL ESPIGO	-	EP	UND	-		94,00			94,00	CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	11
30	750260	18000936	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1,20	1,80		CL 47 SUR	KR 25A	KR 26	F	A	M	B	M	22
31		18000935	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	4,00	6,40	8,20		KR 25A	CL 47 SUR	CL 46A SUR	F	A	M	B	M	22
31		18000935	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	0,60	1,00	0,24	0,35		KR 25A	CL 47 SUR	CL 46A SUR	F	A	M	B	M	22
31		18000935	16/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,10	1,00	0,44	0,60		KR 25A	CL 47 SUR	CL 46A SUR	F	A	M	B	M	22

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FI	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FSD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FSI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LEM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO		181,60	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	114,81		
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		192,70	
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	NEGRO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		181,60	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	B/A		192,70	
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio liana	B/A	18,28		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA		53,46		
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 54/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:	ITEM 74/ tachón en resina poliester de color amarillo				17,00
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METALICO CON ESPIGO	B			586,00
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			140,00
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTICO	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN AGREGADO	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				**186,55**	**748,60**	**743,00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ — SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACION E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACION HORIZONTAL

ESCALERAS: **14 - LOS MÁRTIRES / 16 - PUENTE ARANDA**

UPZ: **102 - LA SABANA / 37 - SANTA ISABEL**

ID: **108 - ZONA INDUSTRIAL / 40 - CIUDAD MONTES**

MV_14_161_1240_11_V5

Interpro — Anexo Consulting

Contratista de Interventoria

CONTRATO SDM 2024-3665

Nº	CODIGO INTERNO	QR	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT (Unid)	CANTIDADES PINTURA	IMPRIMANTE	ESFERA	DIRECCION KR	CALLE	TIPO PAVIM.	TIPO	CONTEO	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
VENTANA N°1																						
1	888921	36958638	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 47	TV 47	3	A	M	B	M	22
2		36951668	1/04/2025	ZONA MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PTEST	M2				6.50	10.20	-	AC 6	TV 42	KR 43C	3	A	M	B	M	22
3	888927	36953668	1/04/2025	PASO/CRUCE DE MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PSB	M2	0.25	29.32		6.53	9.17	-	AC 6	TV 42	KR 43C	3	A	M	B	M	22
4	888922	36956614	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			2.00	4.00	-	AC 6	KR 41A	KR 41A	3	A	M	B	M	22
5	888923	36958614	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 41A	KR 41A	3	A	M	B	M	22
6	888924	36958614	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PPSD	M2	-			2.00	2.50	-	AC 6	KR 41A	KR 41A	3	A	M	B	M	22
7	712323	36958614	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	KR 61	AC 6		3	A	M	B	M	22
7.1	712323	36958614	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	KR 61	AC 6		3	A	M	B	M	22
8	888925	36958642	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 40	KR 41A	3	A	M	B	M	22
9	888923	36958642	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 40	KR 41A	3	A	M	B	M	22
9.1	887872	36958780	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.90	-	AC 6	MATORNO		3	A	M	B	M	22
9.2	712309	36958780	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	AC 6	MATORNO		3	A	M	B	M	22
9.3	1681716	36958780	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	VMPSD	M2	-			0.55	10.50	-	AC 6	MATORNO		3	A	M	B	M	22
10	888085	36952136	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	AC 36	KR 34A	3	A	M	B	M	22
11	888924	36952140	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 36A	KR 36	3	A	M	B	M	22
12	888923	36952223	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 34	KR 36	3	A	M	B	M	22
13	888921	36952223	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 34	KR 36	3	A	M	B	M	22
14	888920	36952223	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PPSD	M2	-			2.00	2.50	-	AC 6	KR 34	KR 36	3	A	M	B	M	22
15		36952312	1/04/2025	PICTOGRAMA CRUCE CICLISTA	P. PLASTILUMA	AMARILLO	PCC	M2	-			3.68	4.66	-	AC 6	KR 32A	KR 33C	3	A	M	B	M	22
16		36952312	1/04/2025	PICTOGRAMA CRUCE CICLISTA	P. PLASTILUMA	AMARILLO	PCC	M2	-			3.68	4.66	-	AC 6	KR 32A	KR 33C	3	A	M	B	M	22
17		36952312	1/04/2025	PICTOGRAMA CRUCE CICLISTA	P. PLASTILUMA	AMARILLO	PCC	M2	-			3.68	4.66	-	AC 6	KR 32A	KR 33C	3	A	M	B	M	22
18		36952312	1/04/2025	ZONA MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PTEST	M2				6.50	10.20	-	AC 6	KR 32A	KR 33C	3	A	M	B	M	22
19	888208	36953312	1/04/2025	PASO/CRUCE DE MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PSB	M2	0.25	29.50		6.58	9.26	-	AC 6	KR 32A	KR 33C	3	A	M	B	M	22
20	712308	36953087	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 33C	KR 33B	3	A	M	B	M	22
21	712309	36953087	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 33C	KR 33B	3	A	M	B	M	22
22	1681707	36953091	1/04/2025	PASO/CRUCE DE MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PSB	M2	0.25	27.02		6.76	9.52	-	AC 6	KR 33B	KR 31	3	A	M	B	M	22
23	2647419	36953091	1/04/2025	ZONA MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PTEST	M2	-			6.50	10.20	-	AC 6	KR 33B	KR 31	3	A	M	B	M	22
24	712307	36953093	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 33B	KR 31	3	A	M	B	M	22
25	712308	36953093	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 33B	KR 31	3	A	M	B	M	22
26	712309	36953093	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 33B	KR 31	3	A	M	B	M	22
27	712270	36953093	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 33B	KR 31	3	A	M	B	M	22
28	712281	36953525	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.41		2.72	3.52	-	KR 61	AC 6	CL 5C	3	A	M	B	M	22
29	712279	36953525	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	KR 61	AC 6	CL 5C	3	A	M	B	M	22
30	712281	36953525	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	KR 61	AC 6	CL 5C	3	A	M	B	M	22
31	712322	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.95		1.95	2.34	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
31	712322	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.03		1.03	1.48	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
31	712322	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	0.54		0.54	0.70	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
32		36953555	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	VMPSD	M2	-			0.55	10.50	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
33		36953555	1/04/2025		P. PLASTILUMA	AMARILLO	PCP	M2	-			3.61	4.66	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
34	668970	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
35	668963	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
36	668971	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
37	668968	36953543	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
38		36953555	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
39	668973	36953555	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.88	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
40	707284	36953555	1/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	11.00	3.52	4.95	-	AC 6	KR 31	AK 30	3	A	M	B	M	22
VENTANA N°2																						
41	712308	36953565	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 31	KR 31A	3	A	M	B	M	22
42		36953562	4/04/2025	ZONA MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PTEST	M2				6.50	10.20	-	AC 6	KR 32	KR 32A	3	A	M	B	M	22
43	887893	36953562	4/04/2025	PASO/CRUCE DE MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PSB	M2	0.25	29.20		6.30	8.96	-	AC 6	KR 32	KR 32A	3	A	M	B	M	22
44	1681689	36952223	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PPSD	M2	-			2.09	2.91	-	AC 6	KR 32A	KR 34	3	A	M	B	M	22
45	887885	36952223	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 32A	KR 34	3	A	M	B	M	22
46	887886	36952223	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 32A	KR 34	3	A	M	B	M	22
47	1695011	36953979	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	0.40	0.40	7.00	1.12	1.75	-	AC 6	AK 36	CL 7	3	A	M	B	M	22
48	712305	36953979	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PPSD	M2	-			2.09	2.91	-	AK 36	AC 6	CL 7	3	A	M	B	M	22
49		36953780	4/04/2025	ZONA MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PTEST	M2				6.50	10.20	-	AC 6	AK 36	KR 36	3	A	M	B	M	22
50	887868	36953780	4/04/2025	PASO/CRUCE DE MUL	P. PLASTILUMA	BLANCO	PSB	M2	0.25	27.80		6.98	9.80	-	AC 6	AK 36	KR 36	3	A	M	B	M	22
51	887877	36953780	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	AK 36	KR 36	3	A	M	B	M	22
52	887878	36953780	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	AK 36	KR 36	3	A	M	B	M	22
53	887879	36953780	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	AK 36	KR 36	3	A	M	B	M	22
54	887881	36953842	4/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	KR 36	KR 40	3	A	M	B	M	22
55	887902	36953568	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.28		1.28	1.92	-	AC 6	KR 41		3	A	M	B	M	22
56	887900	36953568	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.80		1.80	2.88	-	AC 6	KR 41		3	A	M	B	M	22
55	887901	36953568	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	2.30		2.30	2.64	-	AC 6	KR 41		3	A	M	B	M	22
55	887902	36953568	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	2.08		2.08	2.88	-	AC 6	KR 41		3	A	M	B	M	22
57	712312	36953568	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	AC 6	KR 41		3	A	M	B	M	22
58		36953568	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.37		2.69	3.26	-	AC 6	MATORNO		3	A	M	B	M	22
59	888866	36953576	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PSD	M2	-			1.50	2.25	-	AC 6	TV 39B		3	A	M	B	M	22
60	888865	36953576	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	PP	M2	-			1.20	1.80	-	AC 6	TV 39B		3	A	M	B	M	22
61	712301	36953576	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	0.90		0.90	0.90	-	AC 6	TV 39B		3	A	M	B	M	22
61	712301	36953576	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	0.28		0.28	0.42	-	AC 6	TV 39B		3	A	M	B	M	22
61	712303	36953576	9/04/2025		P. PLASTILUMA	BLANCO	ACH	M2	1.00	0.63		0.63	0.98	-	AC 6	TV 39B		3	A	M	B	M	22
62	887911	36953568	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		LB	M2	0.12	28.93		3.43			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
63	887910	36953568	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		ACH	M2	1.00			0.00			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
64		36953567	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		SPT	M2	0.30	24.00		7.20			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
65		36953914	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		LB	M2	0.12	20.70		0.68			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
66	712321	36953914	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		PSD	M2	-			1.50			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
67	888225	36953914	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		ACH	M2	1.00			01.50			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
68	855321	36953922	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		SPT	M2	0.30	60.21		9.07			EN321	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
69	887899	36953950	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		LB	M2	0.12	7.50		0.45			EN32	AC6		3	A	M	B	M	8%/D
70	888372	36953927	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		SPT	M2	0.30	20.20		6.06			AC6	AK36		3	A	M	B	M	8%/D
71	888290	36953981	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		LB	ML	0.12	12.05		1.51			AC6	KR36A	KR36	3	A	M	B	M	8%/D
72	888346	36953915	9/04/2025	BOMBAS/DO	BOMBAS/DO MECANICO		LB	ML	0.12	9.60		0.77			AC6	KR36		3	A	M	B	M	8%/D

ABREVIACIONES:

Los **AM** son anacrónimos a la dirección del sitio (un destino).

Los **DM** son anacrónimos a la dirección del sitio (los destinos).

Los **UM** son anacrónimos a la unidad (Un destinos).

AC	ACERA CALLE	AK	AUTOPISTA NORTE	CL	CALLE
CARRERA	CARRERA	CRUCE	CRUCE	DIAGONAL	DIAGONAL
KR	CARRERA	LOCAL	LOCAL	MANZANA	MANZANA
MZ	MANZANA	PARQUE	PARQUE	PEATONAL	PEATONAL
PEATONAL	PEATONAL	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	TV	TRANSVERSAL
UNIDAD	UNIDAD	VIA	VIA		

AD	ACCESO DE CARRO	AV	AVENIDA	BL	BOULEVARD
CALLE	CALLE	CARRERA	CARRERA	CC	CENTRO COMERCIAL
CR	CARRERA	DG	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL
EDIFICIO	EDIFICIO	ESTACION	ESTACION	GLORIETA	GLORIETA
IN	INTERSECCION	KR	CARRERA	LOCAL	LOCAL
MANZANA	MANZANA	MZ	MANZANA	PARQUE	PARQUE
PEATONAL	PEATONAL	PUENTE	PUENTE	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL
TV	TRANSVERSAL	UNIDAD	UNIDAD	VIA	VIA

AC	ACERA CALLE	AK	AUTOPISTA NORTE	CL	CALLE
CARRERA	CARRERA	CRUCE	CRUCE	DIAGONAL	DIAGONAL
KR	CARRERA	LOCAL	LOCAL	MANZANA	MANZANA
MZ	MANZANA	PARQUE	PARQUE	PEATONAL	PEATONAL
PEATONAL	PEATONAL	TRANSVERSAL	TRANSVERSAL	TV	TRANSVERSAL
UNIDAD	UNIDAD	VIA	VIA		

DESCRIPCION

		COLOR	M2	ML	UNIDAD
BAPREMANTE	TIPO:	Verde	242.32		
PINTAMAGISTRIBLANCO	TIPO:	Verde	164.00		
PINTAMAGISTRAC HO	TIPO:	Verde	0.00		
BAPREMANTE/PLASTIMARCAS	TIPO:	Verde	0.00		
PINTAMBLANCA	TIPO:	Verde			
Pintacrilo	TIPO:	Verde			
MONOLLOS	TIPO:	Verde			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:	Verde			
PINTAMBLANCA	TIPO:	Verde			
PINTAMAGISTRIBLANCO	TIPO:	Verde			
BANDEderPOTOLLAMetodoPLASTICO	TIPO:	Verde			
BANDEderPOTOLLAMetodoPLASTICO	TIPO:	Verde			
PINTAMAGISTRIBLANCO	TIPO:	Verde			
PINTAMAGISTRIBLANCO	TIPO:	Verde			
BANDEderPOTOLLAMetodoPLASTICO	TIPO:	Verde			
BANDEderPOTOLLAMetodoPLASTICO	TIPO:	Verde			
PINTAMAGISTRIBLANCO	TIPO:	Verde			
BANDEPA ALTO RELIEVE	TIPO:	Verde			
SEÑALIZACIÓN VERTICAL	TIPO:	Verde			
SEÑORES TRASPASABLES	TIPO:	Verde			
Reflectiva SEÑALIZACIÓN Reflectiva PLAST	TIPO:	Verde			
N/A	TIPO:	Verde			
N/A	TIPO:	Verde			
N/A	TIPO:	Verde			
N/A	TIPO:	Verde			
N/A	TIPO:	Verde			

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	14 - LOS MÁRTIRES / 16 - PUENTE ARANDA
UPZ	102 - LA SABANA / 37 - SANTA ISABEL 108 - ZONA INDUSTRIAL / 40 - CIUDAD MONTES
ID	MV_16_181_1249_11_V6

Interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
											PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
SENTIDO W-E																						
1	712094	16004490	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	TV49	TV47	F	A	M	B	M	11
2		16004490	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	TV49	TV47	F	A	M	B	M	11
3	712083	16004490	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		49.00	-	-	49.00	AC6	TV49	TV47	F	A	M	B	M	11
4		16004490	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	TV49	TV47	F	A	M	B	M	11
5	712083	16004490	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	TV49	TV47	F	A	M	B	M	11
6	1477979	16004490	1/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	TV49	TV47	F	A	M	B	M	11
7	712095	16000816	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC6	TV47	KR45	F	A	M	B	M	11
8	1477979	16000816	1/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	TV47	KR45	F	A	M	B	M	11
9	0	16000816	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	TV47	KR45	F	A	M	B	M	11
10	712095	16000816	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	TV47	KR45	F	A	M	B	M	11
11	712095	16000816	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	TV47	KR45	F	A	M	B	M	11
12	712091	16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
13	1477979	16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
14		16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
15		16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
16	712091	16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
17	712091	16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
18	712536	16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
19	712536	16000898	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC6	KR45	TV43B	F	A	M	B	M	11
20	1481735	16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		27.00	-	-	27.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
21	712234	16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
22		16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
23		16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		44.00	-	-	44.00	AC6	TV43B	KR43	F	A	M	B	M	11
24		16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC6	TV43B	KR43	F	A	M	B	M	11
25		16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	TV43B	KR43	F	A	M	B	M	11
26	1477988	16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC6	TV43B	KR43	F	A	M	B	M	11
27	712082	16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	TV43B	KR43	F	A	M	B	M	11
28	712081	16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
29		16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
30	1481771	16001026	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
31	712081	16001200	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR43	TV42	F	A	M	B	M	11
32	712081	16001200	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	AC6	KR43	TV42	F	A	M	B	M	11
33	712081	16001200	1/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR43	TV42	F	A	M	B	M	11
34	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
35	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
36	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
37	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		21.00	-	-	21.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
38	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
39	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
40	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
41		16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
42		16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
43	712080	16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	TV42	KR41A	F	A	M	B	M	11
44		16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		35.00	-	-	35.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
45		16001368	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
46		16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		36.00	-	-	36.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
47		16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
48		16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
49		16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
50	712078	16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		47.00	-	-	47.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
											PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
51		16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
52		16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
53	1209069	16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		33.00	-	-	33.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
54	712077	16004514	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		47.00	-	-	47.00	AC6	KR41A	CL5C	F	A	M	B	M	11
55	493128	16001432	2/06/2025	P. 2COM TERMOPLASTICO	BLANCO	LB	ML	0,12/0,15	59.00		59.00	59.00	-	KR41A	AC6	CL5C	F	A	M	B	M	22
56		16001432	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	KR41A	AC6	CL5C	F	A	M	B	M	11
57	493126	16001432	2/06/2025	P. 2COM TERMOPLASTICO	AMARILLO	LCM	ML	0,12/0,15	53.00	2.00	106.00	106.00		KR41A	AC6	CL5C	F	A	M	B	M	22
58		16001432	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	KR41A	AC6	CL5C	F	A	M	B	M	11
59	712077	16001492	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
60	712077	16001492	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR41A		F	A	M	B	M	11
61		16004642	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	KR41A	KR40	F	A	M	B	M	11
62	712077	16004642	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR41A	KR40	F	A	M	B	M	11
63	1478022	16004642	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC6	KR41A	KR40	F	A	M	B	M	11
64	712077	16004642	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR41A	KR40	F	A	M	B	M	11
65	712361	16004642	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		29.00	-	-	29.00	AC6	KR41A	KR40	F	A	M	B	M	11
66	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		17.00	-	-	17.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
67	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
68	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
69	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
70	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
71	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		42.00	-	-	42.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
72	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
73	712087	16001710	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR40	KR38	F	A	M	B	M	11
74	712089	30000780	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR38	RETORNO	F	A	M	B	M	11
75	712089	30000780	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC6	KR38	RETORNO	F	A	M	B	M	11
76		30000780	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
77		30000780	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		43.00	-	-	43.00	AC6	RETORNO		F	A	M	B	M	11
78	712088	16001827	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	11
79	712088	16001827	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	11
80		16001827	2/06/2025	TACHONES	-	TCH	UND	-		104.00	-	-	104.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	10
81	712088	16001827	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	11
82	712088	16001827	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	11
83	712088	16001827	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	11
84	712088	16001827	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR38	AK36	F	A	M	B	M	11
85		16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
86	712067	16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
87	712067	16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
88	712067	16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
89	712067	16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
90	712060	16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
91	712067	16002136	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		27.00	-	-	27.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
92	712067	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		38.00	-	-	38.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
93	712060	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
94	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
95	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	AK36	KR34	F	A	M	B	M	11
96	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR34	KR33	F	A	M	B	M	11
97	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	KR34	KR33	F	A	M	B	M	11
98	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	KR34	KR33	F	A	M	B	M	11
99	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR34	KR33	F	A	M	B	M	11
100	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR34	KR33	F	A	M	B	M	11
101	712061	16002223	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC6	KR34	KR33	F	A	M	B	M	11
102	712060	16002336	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR33	KR32A	F	A	M	B	M	11
103	712060	16002336	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR33	KR32A	F	A	M	B	M	11
104	712060	16002336	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR33	KR32A	F	A	M	B	M	11
105	712060	16002336	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR32A	KR31C	F	A	M	B	M	11
106	712074	16002342	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	KR32A	KR31C	F	A	M	B	M	11
107	712074	16002342	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	AC6	KR32A	KR31C	F	A	M	B	M	11

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
											PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
108	712058	16002342	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR32A	KR31C	F	A	M	B	M	11
109	712058	16002342	2/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR31C	KR31B	F	A	M	B	M	11
110	712058	16002387	2/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR31C	KR31B	F	A	M	B	M	11
111	712058	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	KR31C	KR31B	F	A	M	B	M	11
112	712058	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	KR31C	KR31B	F	A	M	B	M	11
113	712058	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR31C	KR31B	F	A	M	B	M	11
114	712058	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		18.00	-	-	18.00	AC6	KR31C	KR31B	F	A	M	B	M	11
115	712057	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
116	712355	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
117	712057	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
118	712057	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
119		16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		32.00	-	-	32.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
120	712057	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
121	712057	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		22.00	-	-	22.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
122		16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR31B	KR31	F	A	M	B	M	11
123	712392	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		36.00	-	-	36.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
124	712392	50001355	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
125		16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
126	712057	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
127	712392	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
128	712392	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
129	712392	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
130		50001355	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
131	1481637	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
132	1481638	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
133	1481639	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
133.1		16002543	4/06/2025	ESTOPEROL ESPIGO	B/R	EP	UND	-		59.00	-	-	59.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
133.1		16002543	4/06/2025	ESTOPEROL ESPIGO	B/R	EP	UND	-		59.00	-	-	59.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
133.1		16002543	4/06/2025	ESTOPEROL ESPIGO	B/R	EP	UND	-		59.00	-	-	59.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
133.1		16002543	4/06/2025	ESTOPEROL ESPIGO	B/R	EP	UND	-		62.00	-	-	62.00	AC6	KR31	AK30	F	A	M	B	M	11
SENTIDO E-W																						
134	712145	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
135		16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
136	1481647	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
137	1481648	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
138		16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
139		16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
140	712055	16002543	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	AK30	KR31	F	A	M	B	M	11
141	712055	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		21.00	-	-	21.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
142	712055	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		60.00	-	-	60.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
143		16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
144		16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
145	1481648	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
146	1481647	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
147	712055	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
148	712055	16002465	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		17.00	-	-	17.00	AC6	KR31	KR31A	F	A	M	B	M	11
149	712056	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		18.00	-	-	18.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
150	712056	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
151	712056	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
152	712056	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
153		16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
154	712056	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
155	1481652	16002387	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR31A	KR32	F	A	M	B	M	11
156		16002136	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR34	AK36	F	A	M	B	M	11
157		16002136	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	KR34	AK36	F	A	M	B	M	11
158	712066	16002136	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR34	AK36	F	A	M	B	M	11
159	712066	16002136	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR34	AK36	F	A	M	B	M	11

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
											PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
160	712068	16001827	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
161	712068	30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
162	712069	30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
163	712069	30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
164	712069	30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
165	712069	30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
166		30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
167		30000780	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	AK36	KR38	F	A	M	B	M	11
168	712090	16001710	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
169	712090	16001710	4/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
170	712076	16001710	4/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
171	712076	16001710	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
172	712076	16001710	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
173	712076	16001710	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
174	712076	16001710	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	AC6	KR38	KR40	F	A	M	B	M	11
175	712070	16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
176	712070	16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
177	712070	16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
178		16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
179		16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
180	712070	16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
181	712070	16001492	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
182	712070	16004514	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		36.00	-	-	36.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
183	712079	16004514	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
184		16004514	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
185	712070	16004514	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC6	KR40	KR41A	F	A	M	B	M	11
187	1481679	16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
188	712070	16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
189		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
190		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
191		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
192		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
193		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
194		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
195		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
196		16001368	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR41A	TV42	F	A	M	B	M	11
197	712072	16001200	9/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	TV42	KR43	F	A	M	B	M	11
198	712072	16001200	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	TV42	KR43	F	A	M	B	M	11
199	712072	16001200	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	TV42	KR43	F	A	M	B	M	11
200	712072	16001200	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	TV42	KR43	F	A	M	B	M	11
201	712072	16001200	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	TV42	KR43	F	A	M	B	M	11
202	712072	16001200	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC6	TV42	KR43	F	A	M	B	M	11
203		16001025	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	KR43	AC6	CL9	F	A	M	B	M	11

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
											PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
204	741080	16001025	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	KR43	AC6	CL9	F	A	M	B	M	11
205	1411793	16001025	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	KR43	AC6	CL9	F	A	M	B	M	11
206		16001160	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	CL9	KR43		F	A	M	B	M	11
207	712073	16001026	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		29.00	-	-	29.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
208	712535	16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		29.00	-	-	29.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
209		16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
210	1481726	16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		52.00	-	-	52.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
211	712535	16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
212	712535	16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
213	712535	16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
214	1481726	16000964	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC6	KR43	KR44	F	A	M	B	M	11
215	712092	16000898	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR44	KR45	F	A	M	B	M	11
216	712535	16000898	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR44	KR45	F	A	M	B	M	11
217	712092	16000898	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC6	KR44	KR45	F	A	M	B	M	11
218	1481726	16000898	9/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC6	KR44	KR45	F	A	M	B	M	11
219	712093	16000898	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC6	KR44	KR45	F	A	M	B	M	11
220	1481726	16000816	9/06/2025	TACHA ESPIGO	A/A	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR45	KR47	F	A	M	B	M	11
221	712535	16000816	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC6	KR45	KR47	F	A	M	B	M	11
222	712093	16000816	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC6	KR45	KR47	F	A	M	B	M	11
223	712093	16000816	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC6	KR45	KR47	F	A	M	B	M	11
224	712084	16000816	9/06/2025	TACHA ESPIGO	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC6	KR45	KR47	F	A	M	B	M	11

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m^2** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		165.00	
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	BLANCO		165.00	
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	B/R			2 410.00
TachonesTRASPASABLES	TIPO:	ITEM 74/ tachón en resina poliéster de color amarillo	AMARILLO			104.00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALE	NEGRO			
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METALICO CON ESPIGO	NEGRO			239.00
PinturaML20CM	TIPO:	ITEM 57/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	B/A			
PinturaML12CM		ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTIC	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO.	TIPO:		B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:					
RESALTOS	TIPO:	ITEM 86/ RESALTO PORTATIL CAUCHO				
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METALICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color ama	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLASTIC	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA EN A	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroHITOSoTACHOSNoResaltoPLAS	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLA				
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
		TOTALES		-	**330.00**	**2 753.00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	14. LOS MARTIRES
UPZ	102. LA SABANA
ID	CP_20243650_002 (MV_14_089_1249_11_V13) - CP_20243650_003 (EX_14_096_1881_12_V7) - CP_20243650_004 (EX_14_106_1881_12_V7)

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
TRAMO 1																							
1	4966	14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	6,00	16,00	38,40	48,80	-	AC 19 NORTE	AK 27	KR 28	F	A	M	B	A	21
2	437940	14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	6,00	13,00	31,20	39,65	-	AC 19 SUR	KR 28	AK 27	F	A	M	B	A	21
2A	437940	14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	5,40	1,00	2,16	2,75	-	AC 19 SUR	KR 28	AK 27	F	A	M	B	A	21
2B	437940	14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	3,50	1,00	1,40	1,80	-	AC 19 SUR	KR 28	AK 27	F	A	M	B	A	21
2C	437940	14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,70	1,00	0,68	0,90	-	AC 19 SUR	KR 28	AK 27	F	A	M	B	A	21
2D	437939	14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	10,20		5,10	6,18	-	AC 19 SUR	KR 28	AK 27	F	A	M	B	A	21
3	437933	14000198	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	15,00	24,00	30,75	-	AK 27 OCCIDENTAL	AC 19	CL 18	F	A	M	B	A	21
4	437928	14000198	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	18,00	28,80	36,90	-	AK 27 ORIENTAL	CL 18	AC 19	F	A	M	B	A	21
4A	437928	14000198	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,70	1,00	1,08	1,40	-	AK 27 ORIENTAL	CL 18	AC 19	F	A	M	B	A	21
4B	437928	14000198	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,40	1,00	0,56	0,75	-	AK 27 ORIENTAL	CL 18	AC 19	F	A	M	B	A	21
4C	239099	14000198	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	13,20		6,60	7,98	-	AK 27 ORIENTAL	CL 18	AC 19	F	A	M	B	A	21
5	437903	14000199	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	10,60		5,30	6,42	-	AC 19 NORTE	KR 25	AK 27	F	A	M	B	A	21
6	1270044	14000165	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	13,00	20,80	26,65	-	AK 27	AC 19	AC 22	F	A	M	B	A	21
6A	1270044	14000165	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	2,90	1,00	1,16	1,50	-	AK 27	AC 19	AC 22	F	A	M	B	A	21
6B	1270044	14000165	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	1,80	1,00	0,72	0,95	-	AK 27	AC 19	AC 22	F	A	M	B	A	21
7	437896	14000165	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0,40	4,00	12,00	19,20	24,60	-	AK 27	AC 22	AC 19	F	A	M	B	A	21
7A	43789	14000165	6/06/2025		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0,50	9,70		4,85	5,88	-	AK 27	AC 22	AC 19	F	A	M	B	A	21
8	437901	14000199, 14000165, 14000166	6/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0,30	171,50		51,45	68,64	-	INTERSECCION	KR 27	AC 19 NORTE	F	A	M	B	A	21
9		14000199, 14000165, 14000198	6/06/2025		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0,30	189,70		56,91	75,92	-	INTERSECCION	KR 27	AC 19 SUR	F	A	M	B	A	21

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHÓN
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*1)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 a 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	388,42		
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	NEGRO	130,21		
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 51/ RESINA TERMOPLASTICA	NEGRO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		170,16		
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDAlertaFOTOLUMIresaltoPLAS	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO	TIPO:		B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:					
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	BB/BR/A			
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDAlertaFOTOLUMIresaltoPLAS	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA E	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				688,79	-	-

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	16 - Puente Aranda
UPZ	111 - Puente Aranda
ID	SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS_ V1

interpro 20 años | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1		16000244	3/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	KR 62	CL 10	CL 11	F	A	B	B	B	18
2		16000244	3/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		48.00	-	-	48.00	KR 62	CL 10	CL 11	F	A	B	B	B	18
3		16000244	3/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	KR 62	CL 10	CL 11	F	A	B	B	B	18
4		16000244	3/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		55.00	-	-	55.00	KR 62	CL 10	CL 11	F	A	B	B	B	18
5		16000244	3/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		70.00	-	-	70.00	KR 62	CL 10	CL 11	F	A	B	B	B	18
6		16000244	3/06/2025		TACHAS	B/R	TR	UND	-		54.00	-	-	54.00	KR 62	CL 10	CL 11	F	A	B	B	B	18
7		16000298	3/06/2025		SPRAY	BLANCO	LE	ML	0,12/0,15	16.50		16.50	16.50	-	KR 62	AC 9	CL 10	F	A	B	B	B	30
8		16000298	3/06/2025		SPRAY	BLANCO	LE	ML	0,12/0,15	5.00		5.00	5.00	-	KR 62	AC 9	CL 10	F	A	B	B	B	30
9		16000298	3/06/2025		SPRAY	BLANCO	LE	ML	0,12/0,15	25.00		25.00	25.00	-	KR 62	AC 9	CL 10	F	A	B	B	B	30

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m^2** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FGI	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FGI	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		46.5	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 33/ IMPRIMANTE (ML) A=25	NEGRO			
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		46.5	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO			
PinturaML20CM	TIPO:	ITEM 57/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	NEGRO			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 59/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)				
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 75/ bordillo traspasable en RESINA de color amarillo	B/A			
N.A	TIPO:	-				
TACHAS	TIPO:	ITEM 70/ CON ESPIGO	B/A			248.00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES	B/A			
N.A	TIPO:					
RetiroHITOSoTACHOSNoResaltoPLAST	TIPO:	ITEM 94/ RETIRO DE TACHON, HITOS O RESAT PLAST				
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
N.A	TIPO:					
TOTALES				-	**93.00**	**248.00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contratista de Obra

CONTRATO SDM 2024-3650

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	16 - Puente Aranda
UPZ	111 - Puente Aranda
ID	MV_AV_NQS_1073_24 (PUENTE NQS CON CL 13)

Interpro 20 años INTERVENTORIAS & PROYECTOS | PROCONSULTING

Contratista de Interventoría

CONTRATO SDM 2024-3665

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
TRAMO 1																							
1	568842	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	260.00		260.00	260.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
2	544559	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	260.00		260.00	260.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
3	937905	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	260.00		260.00	260.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
4	568735	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	32.00	96.00	96.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
5	544842	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	32.00	96.00	96.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
6	568456	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	32.00	96.00	96.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
7	544844	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	32.00	96.00	96.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
8	568745	14000229	6/06/2025		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	32.00	96.00	96.00		KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	21
9		14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			31.00			31.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
10		14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			31.00			31.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
11	569077	14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			31.00			31.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
12	1357540	14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			31.00			31.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
13	1357587	14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			31.00			31.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
11		14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			15.00			15.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
12		14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			15.00			15.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11
13		14000229	6/06/2025		TACHAS	-	TR	UND			15.00			15.00	KR 30	CL 13		F	A	M	B	B	11

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	P2E	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO		1 260.00	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO			
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO			
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	NEGRO			
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	NEGRO		1 260.00	
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 50/ RESINA TERMOPLASTICA	B/A			
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana				
BORDILLOS	TIPO:		B/A			
ANTIDESLIZANTE	TIPO:					
PinturaML20CM	TIPO:		B/A			
DEMARCACIÓN (ML) A=20	TIPO:					
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLAS	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM	B/A			
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	B/A			
DEMARCACIÓN (M2) CON MICRO	TIPO:		B/A			
PinturaM2conMICRO	TIPO:					
TACHONESTRASPASABLES	TIPO:					
ESTOPEROLES	TIPO:	ITEM 73/ METÁLICO CON ESPIGO	B			
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	BB/BR/A			200
BORDILLOS	TIPO:	ITEM 77/ bordillo NO traspasable en CONCRETO de color amarillo (	A			
HITOS	TIPO:	ITEM 80/ HITO TUBULAR SIMPLE	A			
TACHAS	TIPO:	ITEM 117/ TACHA ILUMINADA INTERNA BIDIRECCIONAL				
BANDalertaFOTOLUMIresaltoPLAS	TIPO:	ITEM 85/ BANDA ALERT EN RESINA 25 CM 2 CM				
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA				
BANDAS ALERTADORAS	TIPO:					
BANDA SONORA REDUCTORA E	TIPO:		N			
TachonesTRASPASABLES	TIPO:		N			
RetiroESTOPEROLoTACHAS	TIPO:	ITEM 95/ RETIRO DE TACHAS O ESTOPEROLES				
	TIPO:					
-	TIPO:					
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES				
TOTALES				-	**2 520.00**	**200.00**

CONTRATISTA:
MAURICIO LAVERDE
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3650

INTERVENTORÍA:
GERSON ZAPATA
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO INTERVIAL IP
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3665

REMISION

Consecutivo: 4

Contrato No.	**2024-3650**
Contratista	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

Fecha: **24/06/2025**

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contrato No.	**2024-3665**
Interventoria	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Interpro 20 años — PROCONSULTING

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 496.002,00	1,80 **Equivalente a 4 tableros**	$ 892.803,60
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 157.769,00	4,00	$ 631.076,00

VALOR TOTAL REMISIÓN $ **1.523.880**

VALOR EN LETRAS **UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE**

OBERVACIONES **Dirección de Entrega: Av Cra 30 #12A-01 Sur**

NOTA

Se realiza el suministro de 4 señales SI-35:
2 UND "INICIO"
1 UND "100m"
1 UND "350m"
Incluye elementos de fijación.

Entrega:

NOMBRE: **MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA**
CARGO: **DIRECTORA DE OBRA**
CONTRATISTA: **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**

Recibe:

NOMBRE: **MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS**
CARGO: **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
INTERVENTORIA: **CONSORCIO INTERVIAL IP**

Recibe:

NOMBRE:
CARGO: Almacen SDM

REMISION

Consecutivo: 5

Contrato No.	2024-3650
Contratista	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.
Contrato No.	2024-3665
Interventoria	CONSORCIO INTERVIAL IP
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Fecha: 24/06/2025

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 496.002,00	58,20 **Equivalente a 100 tableros**	$ 28.867.316,40
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 218.306,00	100,00	$ 21.830.600,00

VALOR TOTAL REMISIÓN $ **50.697.916**

VALOR EN LETRAS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

OBERVACIONES Dirección de Entrega: Av Cra 30 #12A-01 Sur

NOTA: Se realiza el suministro de 100 señales SI-07A *(Incluye elementos de fijación).*

Entrega:

NOMBRE: MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA
CARGO: DIRECTORA DE OBRA
CONTRATISTA: CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

Recibe:

NOMBRE: MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS
CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVIAL IP

Recibe:

NOMBRE: Tamara Oscar
CARGO: almacen SDM

REMISION

Consecutivo: 6

Contrato No.	**2024-3650**
Contratista	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA - 4 CENTRO SUR.

Fecha: 24/06/2025

CONSORCIO SEG Vial Bogotá

Contrato No.	**2024-3665**
Interventoria	**CONSORCIO INTERVIAL IP**
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Interpro — PROCONSULTING

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	CANTIDAD	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 496.002,00	75,66 **Equivalente a 130 tableros**	$ 37.527.511,32
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 218.306,00	130,00	$ 28.379.780,00

VALOR TOTAL REMISIÓN $ **65.907.291**

VALOR EN LETRAS

SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.

OBERVACIONES

Dirección de Entrega: IDIPRON en la bodega ubicada en la Cl. 15 #13-86

NOTA:

Se realiza el suministro de 130 señales SI-07A *(Incluye elementos de fijación).*

Entrega:

NOMBRE: **MARIA VIRGINIA ROCHA GRACIA**
CARGO: **DIRECTORA DE OBRA**
CONTRATISTA: **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**

Recibe:

NOMBRE: **MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS**
CARGO: **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
INTERVENTORIA: **CONSORCIO INTERVIAL IP**

Recibe:

NOMBRE: EDWIN MUNEVAR
CARGO: RESIDENTE

CONSORCIO INTERVIAL IP
NIT. 901.898.791-1

ACTA DE RECIBO PARCIAL

DE

GEORREFERENCIACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD | BOGOTÁ

Fecha del Acta	04 de julio de 2025
Contrato	**2024-3665**
Contratista	**CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Objeto del contrato	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos de obra cuyo objeto es: "realizar las actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C - Lote cuatro (4) Zona Centro – Sur.
Interventoría	**CONSORCIO INTERVIAL IP**

En la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las oficinas del **CONSORCIO INTERVIAL IP**, la Ing. **MARÍA VIRGINIA ROCHA G**, identificada con TP N° 25202-091920 CND, en representación del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** en calidad de Contratista, y el Ing. **MIGUEL GEOVANNY TORRES BURGOS**, identificado con TP N° 25202-148821 CND, en representación del **CONSORCIO INTERVIAL IP** en calidad de Interventor, con el propósito de elaborar el acta de recibo parcial de los productos entregables en el componente de georreferenciación de OBRA en desarrollo del objeto del Contrato 2024-3665, así:

ID BASE DE DATOS	CUENTA	FECHA APROBACION	OBSERVACIONES
MV_16_181_1249_11	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_16_046_1556_10	4	24/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_18_235_937_09	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_18_002_1445_14	4	24/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_AUTO_SUR_643_24	4	27/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_AV_NQS_1073_24	4	25/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
SH_SV_ZPP_2470_2021_CLINICA_MEDERI	4	24/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
SH_SV_ZPP_2470_2021_OUTLET_AMERICAS	4	03/07/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_15_016_1561_10	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_14_015	4	24/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_16_169_1249_11	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_14_106_1881_12	4	24/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_15_95_1867_12	4	25/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_14_084_1249_11	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_16_045_1556_10	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_16_180_1249_11	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
EX_18_353_1561_10	4	20/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG
MV_16_181_1249_11	4	27/06/2025	SE APRUEBA LA BASE DE DATOS Y EL PLANO EN DWG

Luego de verificar los parámetros de dibujo en magnético y la correspondiente Base de datos, el Contratista y el Interventor certifican que éstos se encuentran de acuerdo con lo establecido en el contrato y se reciben a entera satisfacción.

FIRMA			
NOMBRE	Ing. Madeleine Porras Meza	Ing. Miguel Torres	Ing. Virginia Rocha
CARGO	Georreferenciación -Interventoría	Director - Interventoría	Directora de Obra

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO No. 2024-3650

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre el **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.026.558.244, nombrado mediante resolución Nº 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ,** identificado con NIT No. **901.898.342-6**, representado legalmente por **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE** (en adelante el "Contratista") identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. **329884** del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad aperturó el Proceso de Contratación número **SDM-LP-95-2024.**

II. Que mediante Resolución No. **757351** del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SDM-LP-95-2024**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con "*Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los mismos.* (…)", las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.

Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este Contrato.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000).

Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857)

Vigencia 2026: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143)

Vigencia 2027: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428)

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del LOTE 4 al proponente **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS, precisando que la

diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y el presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades relacionadas con el objeto del contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación para la vigencia 2024:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal	Valor por afectar con la suscripción del contrato Vigencia 2024
2368	**09/08/2024**	**$19.710.047.000**	**$2.815.721.000**

Nota: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE A PAGAR
<u>Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de Implementación de los diseños de señalización</u> Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización. Paso 2: Visita de Inspección	80%

Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.	
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

Parágrafo 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de verificación por parte de la Entidad.

El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes de pago por etapa de ejecución.

Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del Acuerdo de Nivel de servicio.

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.

Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027.

Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción correspondan al ID de diseño de señalización vial.

Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará

conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación Vial - CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad

El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad

Parágrafo 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

Parágrafo 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Parágrafo 4: El **A.I.U** y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Parágrafo 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato.**

Parágrafo 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado.

Parágrafo 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato.

El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso, la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección. El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

Parágrafo 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato.

Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
- Estampilla Pro-cultura
- Estampilla Pro-adulto Mayor
- Contribución especial
- Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda."

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así:

CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACIÓN
Retención en la fuente a título de renta-obra	2,00%	No se efectúa retención si es Autorretenedor.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José De Caldas	1,10%	
Estampilla pro cultura	0,50%	
Estampilla pro adulto mayor	2,00%	
Estampilla Universidad Pedagogica	0,50%	
Contribucion especial	5,00%	
Retención de impuesto de industria y comercio	7,60 X MIL	La tarifa puede variar de acuerdo con la Actividad Económica

Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad vigente al momento de la aplicación.

Parágrafo 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será avalada por el interventor:

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).
2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de obra.
3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.
4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal.
5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.
7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado.
8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice D “ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACIÓN”, por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por parte de la SDM.
9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía

Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar.

Parágrafo 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios establecidos en la oferta económica.

Parágrafo 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios establecidos en la oferta económica.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
   Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
   Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
   Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 8.1 del documento base.
20. Subsanar las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.
21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato.
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos.
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.
24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la interventoría.
26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.
28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica.
29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago y certificación debidamente suscrita por el representante legal.
30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas.
31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de

trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si aplican) entre otros.

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.
36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual.
39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito.
40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por el interventor del contrato.
41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.
43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.
44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional.
45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.
46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este.
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el numeral 8.1. para su revisión y aprobación.
2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el administrativo.
3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista debe obtener toda la información necesaria y relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.
4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.

7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, **se contratará un 13,8% de mujeres para la ejecución contractual,** dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del **Decreto 634 de 2023**, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato..
8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021.
9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.
   Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo del Contratista.
   Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.

   La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos:

   a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad.

   b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

   c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar.
10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico.
14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las actividades propias del contrato y autocontrol
15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas

dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los mismos.

17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente
18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados alcanzados.
19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la ejecución del contrato.
20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.
21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito aprobado.
22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto.
23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra.
25. 23.Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices.
26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato.

27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.
28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la INTERVENTORÍA, si fuere necesario.
29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico).
30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la interventoría.
31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico.
32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas.
33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la interventoría y SDM.
34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.
35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar.
36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio.
37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad.
38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y

posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada y avalada por la interventoría.

39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.
41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad.
42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base en los lineamientos que ésta defina.
43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a la Entidad o a terceros.
45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.
47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios.
48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer

garantías acordes a los materiales utilizados para cada intervención y demás factores a evaluar conforme a la matriz de garantías.

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado.
50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el corredor vial.
51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará seguimiento a la implementación de este en el contrato.
52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de actualizar las pólizas.
53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual.
54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico.
57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.
3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.
2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario.
3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.
4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente.
5. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
6. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.

8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantías.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago.
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor y/l el supervisor del contrato.
8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración Distrital.
9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no

asume debida y oportunamente la defensa de **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato.

En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato**.**

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>20% del valor total del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

10. 1.</td><td>Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del acta recibo a satisfacción parcial anual de los bienes contratados.</td><td>30% del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

</td></tr>
</table>

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor del contrato por tipo de intervención	Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra y la cual será actualizada una vez entregada la obra amparadas y discriminada de la siguiente manera:		
			DESDE	**HASTA**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
		a) Señalización vertical de pedestal	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual)	Sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		b) Señalización horizontal: La entidad establece como tiempos de garantías mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones ideales, los siguientes:	**DESDE**	**HASTA**
		Pintura acrílica base solvente	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial-Anual)	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura acrílica base agua		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura termoplástica		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (extrusión)		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frio (spray)		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Estoperoles y tachas		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Tachones e hitos		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Resaltos portátiles		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		Bandas alertadoras plásticas		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas en agregado		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas fotoluminiscentes		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)

Notas:

A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad.

B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el contratista como por la interventoría.

C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.

Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con algún tipo de garantía mínima.

D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones

particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos:

a. Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables (directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría).
b. Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.).
c. Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos.
d. Fecha de evaluación y de implementación.
e. Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas.
f. Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional relacionada con la zona a intervenir.
g. Recomendaciones y conclusiones.
h. Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista)

En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato

Característica	Condición
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Amparos, Vigencia, y Valor asegurado	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.

La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.

La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de uso público en donde se requiera.

Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo.

El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su propuesta**.**

NÚMERO DE LOTE O ZONA	NOMBRE DE LOTE O ZONA	LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE O ZONA
CUATRO (4)	CENTRO - SUR	Antonio Nariño Los Mártires Puente Aranda Rafael Uribe Uribe

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7133075
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(12/11/2024 3:51:02 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	2024-3650
Objeto del contrato	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	34 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	10/26/2027 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/27/2027 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	4/26/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAURO ANDRÉS GONZÁLEZ CANTOR* ***Fecha de aprobación:*** *12/27/2024 3:18:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA* ***Fecha de aprobación:*** *12/27/2024 3:44:19 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/26/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/26/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/26/2032 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30.00	Fecha de vigencia (desde)	15 horas de tiempo transcurrido *(12/27/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/26/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5.00

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar *(12/30/2024 12:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15869833	Seriedad de la oferta	-	1,877,147,342.80 COP	-	3/5/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7133075
Proveedor CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	RUT-Consorcio Seg Vial Bogota.pdf	RUT-Consorcio Seg Vial Bogota.pdf	Descargar	Detalle
☐	Certificacion Parafiscales.pdf	Certificacion Parafiscales.pdf	Descargar	Detalle
☐	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 #37 35
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 13 #37 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ZONA CENTRO SUR: Localidades Antonio Nariño, Los Mártires, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7133075

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							18,771,473,428.00	18,771,473,428.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141002	REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA CENTRO SUR	1.00	UN	18,771,473,428.00	18,771,473,428.00	18,771,473,428.00	18,771,473,428.00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	CTO 2024-3650 - Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-05 Licitacion .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	18,771,473,428
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		18,771,473,428

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010124	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010124	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2368	CDP	No se ha iniciado		19,710,047,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	12025	CDP	No se ha iniciado		42,106,378,960 COP	00-00-00	-	Editar
☐	12026	CDP	No se ha iniciado		42,291,523,594 COP	00-00-00	-	Editar
☐	12027	CDP	No se ha iniciado		21,235,651,288 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3650 ZONA 4, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

En las instalaciones de la **Secretaría Distrital de Movilidad**, se reunieron **DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.784.230 de Bucaramanga, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAL IP** con NIT 901.898.791-1 quien para este caso se denomina contratista de interventoría, y por la otra, **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 80.097.535 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** con NIT 901.898.342-6 quien para este caso se denomina contratista de obra; con el fin de dejar constancia de la iniciación de la ejecución contractual, en los siguientes términos.

OBJETO	**"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA CENTRO SUR"**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.
FECHA DE INICIO	30/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	29/11/2027
VALOR	El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera: **Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS.** ($2.815.721.000). **Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. (**$ 6.209.487.857) **Vigencia 2026**: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143) **Vigencia 2027**: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428) El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 2368, 09 de agosto de 2024 - $19.710.047.000 Vigencia 2024 CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $43.466.415.000 Vigencia 2025 CDP N° 1, 26 de agosto de 2024 - $44.967.266.000 Vigencia 2026 CDP N° 1, 26 de agosto de 202$ - $23.256.586.000 Vigencia 2027

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3650 ZONA 4, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

<table>
<tr><td>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td>CRP No. 3651 del 27 de diciembre de 2024- Valor: $2.815.721.000</td></tr>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th><th>SUMA ASEGURADA/ACTUAL</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>27/12/2024</td><td>27/04/2028</td><td>$ 5.631.442.028,40</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>27/10/2027</td><td>27/04/2028</td><td>$ 5.631.442.028,40</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>27/12/2024</td><td>27/10/2030</td><td>$ 3.754.294.685,60</td></tr>
<tr><td>Estabilidad de la obra</td><td>27/10/2027</td><td>27/10/2032</td><td>$ 5.631.442.028,40</td></tr>
<tr><td>RCE</td><td>27/12/2024</td><td>27/10/2027</td><td>$ 938.573.671,40</td></tr>
</table>
Número de póliza Cumplimiento: Seguros del estado 96-44-101194633 Anexo 4
Número de póliza RCE: Seguros del estado 96-40-101069047 Anexo 0

Texto aclaratorio: ANEXO 4

2. PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
3. PINTURA TERMOPLASTICA: CUARENTA Y OCHO (48) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
4. PINTURA PLÁSTICA EN FRÍO (EXTRUSIÓN) CUARENTA Y OCHO (48) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
5. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO (SPRAY) TREINTA Y SEIS (36) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
6. ESTOPEROLES Y TACHAS: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL)
7. TACHONES E HITOS: DIECIOCHO (18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTA DE RECIBO FINAL
8. RESALTOS PORTÁTILES: VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTA DE RECIBO FINAL O ACTA DE TOMA DE POSESIÓN
9. BANDAS ALERTADORAS PLÁSTICAS VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAND VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL
10. BANDAS EN AGREGADO TREINTA Y SEIS 136 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A</td></tr>
</table>

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. 2024-3650 ZONA 4, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

	SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD (ACTA DE RECIBO FINAL) 11. HANDAS FOTOLUMINISCENTES VEINTICUATRO (24) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCIÓN DE LAS OBRAS POR CADA TRAMO VIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD ACTA DE RECIBO FINAL). -EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO -EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO TIENE VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL ANUAL DE LOS BIENES CONTRATADOS. LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINÚAN EN VIGOR. PARTICIPANTES CONSORCIO - UNIÓN TEMPORAL: NOMBRE IDENTIFICACION PARTICIPACIÓN PINTUVIAL SAS 900011073-1 45.00 TÉCNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S. 900567969-1 10.00 BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S 901606416-0 45.00
	Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
	Fecha de aprobación: 21/01/2025

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron, en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de enero de 2025.

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
C.C. No. 1.098.734.230 de Bucaramanga
R/L **CONSORCIO INTERVIAL IP**
Nit. 901.898.791-1
Contratista de Interventoría Contrato SDM-2024-3665

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
C.C. No. 80.097.535 de Bogotá
R/L **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**
Nit. 901.898.342-6
Contratista de Obra Contrato SDM-2024-3650

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157961161

(415)7707212489984(8020) 000014115796116 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 140 65

42. Correo electrónico PINTUVIAL@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 9 2 3 2 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	4 7 7 4	2 0 2 4 1 0 1 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157961161

(415)7707212489984(8020) **000014115796116 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 0 1 8	
81. Hasta	2 0 2 7 1 0 1 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157961161

(415)7707212489984(8020) **000014115796116 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 9 7 5 3 5		1 7 2 1 9 0 T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	CANTOR	MAURO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 8 8 1 0 2 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CACERES	DUARTE	JAIRO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157961161

(415)7707212489984(8020) **000014115796116 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 5 6 7 9 6 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECNICAS Y MONTAJES T&M S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 0 6 4 1 6	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 4 1 0 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 1 1 0 7 3	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: PINTUVIAL SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 5	2 0 2 4 1 0 1 8	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:06/03/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901898342	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 11 140 65 Teléfonos: 3143923289

Dirección electrónica: PINTUVIAL@GMAIL.COM Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 19/02/2025 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 18/10/2024

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 18/10/2024 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4774 - Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados

Actividad 2:

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/10/2024	C.C.	80097535	MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SDM-LP-95-2024

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SDM-LP-95-2024, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Lote: TODOS

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Estimados señores:

Los suscritos, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO y MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS NIT. 900.567.969-1, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS NIT. 901.606.416-0 Y PINTUVIAL SAS NIT. 900.011.073-1, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [(2)]
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	10%
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	45%
PINTUVIAL SAS	45%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.

3. El objeto del consorcio es REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

4. La duración del consorcio es la duración del contrato y un año más.

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

6. El representante del consorcio es JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con C. C. No. 1.098.810.295 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del consorcio es MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR, identificado con C. C. No. 80.097.535 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

[Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]

8. El Señor[a] JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.

9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS Y PINTUVIAL SAS.

10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]

11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 11 140 65
Dirección electrónica	tym.sas@hotmail.com
Teléfono	3143923289
Telefax	N/A
Ciudad	BOGOTÁ

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de octubre de 2024.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
PINTUVIAL SAS

JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

SDM-LP-95-2024

FORMATO 2

FOLIO AUTENTICADO

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (consorcio, unión temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

REFERENCIA: Proceso de contratación No. SDM-LP-95-2024, en adelante el "Proceso de contratación"

Objeto: REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Lote: TODOS

1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

Estimados señores:

Los suscritos, JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO y MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS NIT. 900.567.969-1, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS NIT. 901.606.416-0 Y PINTUVIAL SAS NIT. 900.011.073-1, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [2]
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	10%
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS	45%
PINTUVIAL SAS	45%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.
3. El objeto del consorcio es REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Powered by CamScanner

FOLIO AUTENTICADO

4. La duración del consorcio es la duración del contrato y un año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, identificado con C. C. No. 1.098.810.295 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR, identificado con C. C. No. 80.097.535 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

   [Definir los eventos en los cuales puede intervenir el representante suplente del consorcio.]
8. El Señor[a] JAIRO ANDRES CACERES DUARTE, acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ.
9. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS, BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS Y PINTUVIAL SAS.
10. [Las entidades y los proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negocial entre los integrantes.]
11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	Carrera 11 140 65
Dirección electrónica	tym.sas@hotmail.com
Teléfono	3143923289
Telefax	N/A
Ciudad	BOGOTÁ

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de octubre de 2024.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
PINTUVIAL SAS

TO CASADO
NOTARÍA
FA Y SEIS (76) DEL
DE BOGOTÁ, D.C

JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

Powered by CamScanner

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:00:36 compareció:

SOSA CAMACHO JORMAN ANDRES

quien se identificó con **C.C. 1096240853**



y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scyby

0849-6e1f10f0

X

El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:01:12 compareció:

CACERES DUARTE JAIRO ANDRES

quien se identificó con **C.C. 1098810295**



y manifestó que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scyde

0849-be14229f

X

El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE
BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

NOTARIA 76

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARÍA 76 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

En Bogotá D.C, 2025-01-10 12:25:15
Ante la Notaria 76 del Círculo de Bogotá D.C hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES

Cod. sds0j

Identificado con **C.C. 80097535**
quien además declaró que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

8305-0c4d6650

X
COMPARECIENTE

MARIA TERESA GUTIERREZ OVALLE
NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Gutiérrez Ovalle
NOTARIA 76 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Powered by CamScanner

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
OTROSI No. 1

NOTARÍA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
FOLIO AUTENTICADO

Los suscritos, **TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS** identificada con 900.587.969-1 **BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS** identificada con NIT 901.606.416-0 y **PINTUVIAL SAS** identificada con NIT 900.011.073-1 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en la **REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.,** nos permitimos suscribir el presente otrosí modificatorio y aclaratorio en las siguientes clausulas:

Primera: En una reunión interna celebrada entre los representantes legales del consorcio y los representantes legales de los miembros que lo conforman, se acordó de manera unánime realizar el cambio de los representantes legales y suplentes del consorcio, esta decisión tiene como objetivo principal garantizar un manejo eficiente y eficaz de las obligaciones contractuales del **CONSORCIO**, asegurando el cumplimiento óptimo de los compromisos adquiridos

Segunda: En virtud de lo anterior, se modifica los representantes LEGALES Y SUPLENTES del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**, que será **MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.097.535 de Bogotá quien está expresamente facultado para firmar, contratos, otrosí y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se precisa que con la firma del presente documento se acepta la designación realizada como **REPRESENTANTE LEGAL** del CONSORCIO.

El representante suplente del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** es **JAIRO ANDRES CACERES DUARTE**, identificado con C.C. No. 1.098.810.295 de Bucaramanga., quien está expresamente facultado para firmar, contratos, otrosí y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se precisa que con la firma del presente documento se acepta la designación realizada como **REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE** del CONSORCIO.

Tercera: Que el presente otrosí modificatorio y aclaratorio por el presente documento, el acuerdo de constitución del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ** continua con la plena vigencia, rectificándose las partes en todas las obligaciones establecidas.

DOCUMENTO
SETENTA
CIRCULO D

Cuarta: Las demás cláusulas del documento de conformación de consorcio permanecen iguales

Para constancia se firma en Bogotá a los nueve (9) días del mes de enero de 2025.

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
PINTUVIAL SAS

JORMAN ANDRES SOSA CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL
BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS

Powered by CamScanner

Aceptación de la designación como Representante y Representantes Suplentes del **CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ**

NOTARIA SEGUNDA (2) DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
FOLIO AUTENTICADO

MAURO ANDRES GONZALEZ CANTOR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

JAIRO ANDRES CACERES DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTÁ

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:00:20 compareció:
SOSA CAMACHO JORMAN ANDRES
quien se identifico con **C.C. 1096240853**



y manifesto que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notenaenlinea com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scybe

0849-3003917b

X
El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

NOTARIA SEGUNDA DE BARRANCABERMEJA
PRESENTACIÓN PERSONAL
RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012
Ante el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja
hoy 2025-01-09 12:01:08 compareció:
CACERES DUARTE JAIRO ANDRES
quien se identifico con **C.C. 1098810295**



y manifesto que el contenido de este documento es cierto y que la firma que aparece en él es suya. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notenaenlinea com para verificar este documento. En constancia firma

Cod. scybe

0849-b4e3b162

X
El Compareciente

JOSE JAVIER RODRIGUEZ LUNA
NOTARIO SEGUNDO DEL CIRCULO DE BARRANCABERMEJA

NOTARIA SEGUNDA

CASADO
NOTARÍA SEIS (76) DEL
BOGOTÁ, D.C

Powered by CamScanner

NOTARIA 76

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NOTARÍA 76 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Verificación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO

En Bogotá D.C, 2025-01-10 12:25:17

Ante la Notaria 76 del Círculo de Bogotá D.C hace constar que el escrito que antecede fue presentado personalmente por:

GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES

Cod. sds0o

Identificado con **C.C. 80097535**

quien además declaró que el anterior documento es cierto y que la firma que aparece al pie, es suya. El compareciente solicitó y autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

8305-6276e459

X

COMPARECIENTE

MARIA TERESA GUTIERREZ OVALLE

NOTARIA SETENTA Y SEIS (76) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
María Teresa Gutiérrez Ovalle
NOTARIA
NOTARÍA 76 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Powered by CamScanner

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA identificado(a) con NITPJ 9018983426 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 023246150 desde el 16 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088537882

(415)7707212489984(8020) 001876408853788 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6				

11. Razón social
CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 11 140 65

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-02-07 / 12:23:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GONZALEZ CANTOR MAURO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80097535 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

997. Fecha formalización 2025-02-07 12:23:20

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088537882

(415)7707212489984(8020) 001876408853788 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 9 8 3 4 2	6				

11. Razón social

CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA CR 11 140 65	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FV	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2368

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011724092024012405039	Fortalecimiento del sistema de señalizac - Vías con dispositivos de control y señalización	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	19.710.047.000
			Total	**19.710.047.000**

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

Se expide a solicitud de JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA Cargo ORDENADOR DEL GASTO, mediante oficio número A-SGM-161 de AGOSTO 02 DE 2024.

Bogotá D.C. AGOSTO 09 DE 2024

Documento firmado por: JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 09.08.2024

Elaboró: GPARRA 09.08.2024

Impresión:09.08.2024-12:16:20 JROBAYO 0000600282 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA (PROGRAMACIÓN)

Número : 1

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

VIGENCIA FUTURA	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
2025	O2301172409202401240503 9	Fortalecimiento del sistema de señalizac - Vías con dispositivos de control y señalización	O2320201003053511011 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	42.106.378.960
				Total	42.106.378.960

Objeto:

Asumir compromisos aprobados según Acta 010 del 30/07/2024 del CONFIS con cargo a los gastos de inversión de la unidad ejecutora 2 de las vigencias futuras para los años: 2025 por $55.914.523.608 pesos constantes ($57.720.284.000 pesos corrientes), 2026 por $56.065.716.202 pesos constantes ($59.612.938.000 pesos corrientes), 2027 por $32.224.350.939 pesos constantes ($35.291.048.000 pesos corrientes); para el siguiente objeto de gasto: Actividades de señalización y seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C. Dentro de las actividades de señalización y seguridad vial se encuentran: suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial y su interventoría; y el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vertical de pedestal y dispositivos de control de tránsito en la malla vial.

Se expide a solicitud de JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA Cargo ORDENADOR DEL GASTOmediante oficio número 0010 de JULIO 30 DE 2024.

Bogotá D.C. AGOSTO 26 DE 2024

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 26.08.2024

Elaboró: EVEGA 26.08.2024

Impresión: 29.08.2024-09:17:13 AMARMOLEJO 4000003722 0001

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3651

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	2.815.721.000
			Total	**2.815.721.000**

CDP :2368

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243650

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC

Beneficiario : 1013731777 NIT 901898342 CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. DICIEMBRE 27 DE 2024

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 27.12.2024

Elaboró: ASALVAREZG 27.12.2024

Impresión:27.12.2024-18:28:14 JROBAYO 5000795153 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA

Número : 22

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117240920240124	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-Semaforización	6.209.487.857
			Total	**6.209.487.857**

CDP :1

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243650

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC -Reemplaza el CDP VF Programación No. 1 del 26/08/2024

Beneficiario : 1013731777 NIT 901898342 CONSORCIO SEG VIAL BOGOTA

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. ENERO 07 DE 2025

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 07.01.2025

Elaboró: ASALVAREZG 07.01.2025

Impresión:07.01.2025-21:49:30 JROBAYO 6000004696 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.