ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
30	1/10/2024	3:00pm	3:30 p.m.	Virtual-Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL EN EL PROYECTO**	
María Consuelo Triana Páez			Gerente comercial del proyecto	
Jessica Natalia Espitia Mican			Coordinadora Logística	

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SDA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Gestión de ingreso	Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato.	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Levantamiento de información		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Informe de avance de las actividades		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

- En el Palacio de Justicia de Neiva, no hemos tenido respuesta sobre del tema del espacio para realizar la instalación de la ducteria para la acometida eléctrica, el Supervisor del contrato indica que envió un correo y se va comunicar con el ingeniero Miller para preguntar si ya tienen respuesta sobre el tema.
- En la seccional de Popayán, estamos en espera que nos confirmen cuando se puede realizar la instalación en la sede ya que esta se está interviniendo por el contratista de cableado estructurado y están adecuando los cuartos donde ira la UPS de 40 KVA.
- Se está trabajando en la redacción de las actas de reubicación de las 6 Ups de 10Kva.
- Pedimos de la colaboración de la supervisión del contrato, para que se comunique con la seccional y almacenes de Bogotá nivel central, Cundinamarca/Amazonas y Neiva para el tema de los ingresos de las Ups y aires acondicionados al almacén de cada una de las seccionales. Para poder proceder con la facturación que se e4sta revisando
- El Supervisor del contrato hace énfasis en el tema del pago del 10% del valor del contrato, indicando que se debe tener toda la documentación indicada en el contrato y el Anexo No. 2 Servicios Conexos.

Conclusiones:

1. Falta instalar 6 UPS de reubicación, que eran asignadas a la seccional de Manizales y fueron asignadas de la siguiente manera:
   1.1 Una en la seccional de Choco para la sede de Quibdó.
   1.2 Dos para la seccional de Bucaramanga.
   1.3 Tres en la seccional de Sincelejo en las sedes de Betulia, Sincé y Palacio de Justicia de Sincelejo
2. Falta instalar la UPS de 40Kva en el Palacio de Justica de Popayán

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Comunicación con los almacenes de Bogotá, Cundinamarca/amazonas y Neiva	supervisión del contrato	1/10/2024
2	Comunicación con el ing Millar de Neiva para el tema del espacio en el cárcamo de los ductos	supervisión del contrato	1/10/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura