ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
10	08/04/2024	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avances de la entrega de los equipos.	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Avance de la instalación de los equipos.		Jessica Natalia Espitia Mican	30 minutos
Dudas sobre los temas a tratar de la semana		Jessica Natalia Espitia Mican	30 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron los siguientes despachos el día 02/04/2024

  1 aire acondicionado de 24.000 BTU para el Palacio de Justicia de Melgar. (Remisión 063)

- Se realizaron las siguientes instalaciones:

  1. El día 07/04/2024 se instalo la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Melgar, la UPS quedó en total normalidad, se firmó el comprobante de instalación y se realizó el respectivo registro fotográfico.

  2. El día 05/04/2024 se realizó la instalación del aire acondicionado destinado para el Palacio de Justicia de Melgar, el aire quedó en normal funcionamiento, acondicionando de manera adecuado el cuarto donde se instaló la UPS anteriormente mencionada.

- Se realizaron los levantamientos en la seccional de Cundinamarca, para recolectar información y buscar los materiales necesarios para la instalación tanto de UPS como de aires acondicionados.

- DISICO SA menciona a la supervisión que la gran mayoría de las acometidas, especialmente de la Seccional de Ibagué son mucho mas largas de lo contratado y se dará un informe especificando la diferencia de todas estas.

- La ingeniera Adriana Montenegro solicitó que la UPS del Guamo de 20 KVA y la UPS de Purificación de 50 KVA sean intercambiadas entre sí, ya que, por comodidad y cantidad de equipos de las sedes, mejoraría este cambio.

  La supervisión aclara que el cambio de puede realizar, dejando claro que la solicitud fue hecha directamente por el personal autorizado de la seccional de Ibagué.

- **Conclusiones:**

1. Se realizó la instalación del aire acondicionado y de la UPS de 50 KVA en el Palacio de Justicia de Melgar, Seccional Ibagué.

2. DISICO S.A sigue realizando las visitas técnicas para realizar las instalaciones y recolección de datos.

3. Hay varias seccionales donde se aumenta la acometida contratada inicialmente.

4. Se realizó la autorización para el intercambió entre la UPS del Guamo y de Purificación, según lo acordado con la Ingeniera Adriana Montenegro encargada de la Seccional de Ibagué.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO SA. enviará un correo con la trazabilidad de los movimientos de UPS entre las seccionales para dar formalidad al cambio de equipos.	Natalia Espitia	15/04/2024
2	Continuarán con la instalación de las UPS y aires acondicionados.	Natalia Espitia	15/04/2024
3	La supervisión se encargará de verificar si Manizales tiene la necesidad de las UPS 10 KVA bifásicas que aún no han sido instaladas y las reubicará según sea necesario.	La Supervisión	15/04/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura