LITORAL CONSULTING S.A.S	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 2

ÁREA:			**PROCESO:**		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Representante legales				
LUGAR:	Instalaciones Alcaldía Popayán				
FECHA:	30 octubre /24	**HORA INICIO:**		**HORA FINAL:**	

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Diseños
2.
3.
4.
5.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1- Diseños → Empalme con la rasante existente en el Km+000, se detalla la transición de construcción en el plano.
Empalme con vías existentes, diseñará con transición de construcción
2- El ingeniero Pablo Aguilar, pone en contexto la situación, la necesidad de avance y el requerimiento de los diseños.

LITORAL CONSULTING S.A.S	FORMATO		
	ACTA 2		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

-El Ingeniero Edwin Meneses, reitera la necesidad de entrega de diseños. Dice al contratista la necesidad que el Contratista mantenga a una persona con la que se pueda interactuar.

-El Contratista manifiesta que si puede y quiere ejecutar la obra. En cuanto a diseños el Ingeniero Director Nelson Pareja, se compromete a entregar la documentación hasta el viernes.

- El Ing Juan Camilo hace una exposición sobre la trazabilidad del contrato, en cuanto a diseños y documentación solicitada, enfatiza que después del reinicio han corrido 12 días y se hace necesaria la entrega de insumos por parte del Contratista.

- El Ing Edwin Meneses propone entregar máximo el día viernes 2 de agosto 2024.

- El Ing Pablo Aguilar pide que Interventoría y Obra se reunan para agilizar entrega de diseños.

- El Ing Nelson Pareja manifiesta que el presupuesto inicial esta desbalanceado, porque el ancho de vía a cambiado y es por esta razón que el valor del presupuesto subió a aproximadamente $ 2.800.000.000

- El Ing. Juan Camilo propone mesas tecnicas para avanzar

LITORAL CONSULTING S.A.S	FORMATO		
	ACTA 2		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

- El pmt aún no ha sido aprobado, se compromete a realizar mesa técnica xa agilizar. la aprobación
- El ingeniero Edwin Meneses, propone que se revise todas los requerimientos, y diseñar de acuerdo a la norma y a las necesidades..
  se compromete a organizar una mesa tecnica con personal de secretaria de tránsito.
- se deben superar obstaculos, Entidad ha apoyado y apoyará para agilizar y sacar adelante el proyecto.
- El Ing Juan Camilo asisto por video llamada.

V. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Entrega documentos iniciales.	Contratista Interventoria	Viernes 2 de agosto.
2	Mesa de trabajo xa adelantar PMT	ing Edwin Meneses.	Por definir con Personal Sec. transito
3			

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
4			

VI. FIRMAS:

Para constancia se firma en la Ciudad de Popayán los treinta 30 días del mes de Julio del año 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Edwin R. Meneses T.	Secre Infra	
Leonardo I Ramirez Bernal	RL Consorcio San Jerónimo	
PABLO AGUILAR	PROF UNIVERSITARIO SECNSR	
Marco A. López R.	Coordinador.	
JEANY DELGADO	APOYO SUPERVISOR	
Lidiana Maya.	Res. Interventoría	