

JOSE RAUL PABON

Tel. **321 835 4393**

Correo electrónico **joseraulpabon@hotmail.com**

Nit. **94355860-3**



Se prestan servicios de cerrajería, electricidad, plomería, techos y pintura en general.

Santiago de Cali 25 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARÓN

NIT:

DEBE:

NOMBRES Y APELLIDOS: **JOSÉ RAÚL PABÓN PATIÑO**

IDENTIFICACIÓN: **C.C. 94.355.860 ANDALUCIA (VALLE)**

FECHA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1) **LIMPIEZA DE CANAL DE TECHO BIBLIOTECA.**
2) **ARREGLO 1 REJA FRENTE A SALA DE PROFESORES CON SOLDADAS DE VARILLAS**
3) **LIMPIEZA DE CANAL NUEVA PAE**
4) **SE CAMBIA 1 LLAVE TERMINAL ROSCA BAÑO DE NIÑAS**
5) **SE INSTALAN 2 LÁMPARAS LED DOBLES SALA DE SISTEMAS 2**
6) **SE APLICA IMPERMEABILIZANTE GRADAS COLISEO ESPACIO DE PAPELERÍA Y FRUTERIA 8 MTS**
7) **SE INSTALA CIELO FALSO EN SALON DE DISEÑO QUE SE HABÍA DESMONTADO POR GOTEO 4 MTS CUADRADOS**
8) **SE CAMBIA SANITARIO DE COORDINACIÓN TARDE**
9) **SE INSTALA LLAVE LAVAMANOS EN COORDINACIÓN TARDE**
10) **MANTENIMIENTO ,LIMPIEZA Y ACEITE 1 VENTILADOR SALON DE MECÁNICA**
11) **SE SOLDA 1 REJA CON VARILLA DESPRENDIDA FRENTE SALON 6**
12) **SE FORMALETA ESPACIO DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y SE FUNDE CON CEMENTO FRENTE A ALMACÉN Y CUARTO DE ASEADORAS**
13) **SE HACE MURO- SE TAPA TUBO CON CEMENTO Y BALASTRO DE AGUAS LLUVIAS DE CANAL FRENTE A ALMACÉN**
14) **SE CAMBIAN 2 SILLAS DEL SALON 13**
15) **SE RECUPERAN 4 SILLAS CON TABLAS DE OTROS**
16) **SE CAMBIA 1 LÁMPARA LED SALON 13**
17) **SE LIMPIA CANAL DE 8 MTS SALON 1 DEL 2 PISO ENCIMA DE RETÓRICA**

18) **SE FUNDE 1 TAPA REJA CON CEMENTO Y BALASTRO QUE ESTÁ FRENTE A PAGADURÍA**

ESCUELA FMI.

1) **SE LIMPIA CANAL DE BODEGA 12 MTS**
2) **SE ACOMODA PUERTA DEL SALON 5 SE ESTÁ AJUSTANDO AL MARCO**
3) **SE ARREGLA 1 PUERTA DE BAÑOS DE TRANSICIÓN - INCRUSTAR LAMINA DE ACRILICO SUELTA**
4) **SE COLOCAN TORNILLOS A 5 PUESTOS EN SALON DEL GRADO 4**
5) **SE RETIRA RESPALDAR DE CAJÓN QUE SE ENCUENTRA EN COORDINACIÓN**
6) **SE INSTALA 2 ESPALDARES EN RH DE CAJÓN SE ENCUENTRA EN COORDINACIÓN**
7) **SE LIMPIA DEL PISO AGUAS LLUVIAS SALÓN DE LOS ESPEJOS**
8) **SE DESTAPA 1 LAVAMANOS DE BAÑOS DE NIÑOS**
9) **SE FUMIGA CON MATAMALEZA ZONAS VERDES Y PARQUEADERO**
10) **SE QUITA LAVAPLATOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y SE VUELVE A PEGAR CON CEMENTO BLANCO POR FUGA**


PANAMERICANA

1) **SE LIMPIAN CANALES AGUAS LLUVIAS TECHO 20 MTS**
2) **SE TAPAGOTERAS SALON 1**
3) **SE DESINSTALA CABLE HDMI Y SE MONTA UNO NUEVO SALON 1**
4) **SE LIMPIA CANALETA DEL PISO ALREDEDOR DE LA ESCUELA 25 MTS**
5) **SE MIDE ESPACIO PARTE TRASERA DE TRANSICIÓN QUE ESTÁ A LA INTEMPERIE Y TIENE PISO SINTÉTICO QUE SE ESTÁ DETERIORANDO POR EL SOL Y EL AGUA , RESULTANDO 17 METROS DE LARGO POR 2.50 DE ANCHO QUE DEBE SER EN TEJA UPVC Y TUBO 4X2 CALIBRE 18 -TORNILLOS CON CAPUCHA PERFORANTES PARA MONTE DE TECHO PARTE DE PATIO DE TRANSICIÓN . PENDIENTE DE COTIZAR MATERIALES PARA INTERVENIR O REPORTE AL ENTE CENTRAL.**
6) **SE ARREGLA TOMA SALON 3**
7) **SE CAMBIA 1 LENGUETAS BAÑOS NIÑOS**
8) **REVISIÓN DE CIELO FALSO EN RESTAURANTE ESCOLAR DEBIDO A CAÍDA DE 8 METROS CUADRADOS , ENCONTRANDO QUE EL CIELO FALSO INSTALADO ESTA DIFERENTE A LA FORMA EN QUE SE INSTALARLO Y POR ELLO NO SE PUDO INSTALAR LOS 8 METROS QUE SE PIDIERON - SE ESTÁ A LA ESPERA DE VISITA DEL INGENIERO QUE LO INSTALO PARA DETERMINAR CORRECCIÓN DEL EXISTENTE O INSTALACIÓN DEL NUEVO SEGÚN SU RECOMENDACIÓN.**

9) **SE TRASLADÓ HOJA DE PANEL YESO PARA LA ESCUELA PARA SER INSTALADA EN EL SALÓN DEL DOCENTE ALEX - PENDIENTE CONSEGUIR APOYO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN PORQUE NO SE PUEDE UNA SOLA PERSONA.**

VALOR A $ 2.500.000=

DECLARÓ VOLUNTARIAMENTE QUE PERTENEZCO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO POR LO TANTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 42 DEL DECRETO 3541 DE 1983 Y EL ARTÍCULO 511 DEL R.T. NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA



ATTE

_____

JOSE RAUL PABÓN PATIÑO
C.C. 94355860 DE ANDALUCIA (Valle)
Cra 101ª # 42-45 Apto 303-1