CONSORCIOTAURI2 **DEVOLUCION DE CLIENTES** **4**

Nit 901735664

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800215807 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
Calle 25G # 73B-90	Bogota D.C	NA	

POR CONCEPTO DE	
DEVOLUCION ACTA No 11 MES SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 2715 #$24-02-00;2715-2023;oacevedo@invias.gov.co#$	
ABONA A DOCUMENTO	DMC FEA 4

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 27 de junio de 2025	27-jun.-25	KATIANA BARRIOS ROMERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA No. 2715-2023 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Notas 1: #$24-02-00;2715-2023;oacevedo@invias.gov.co#$	1,00	Und.	108.706.118	0%	108.706.118
Administración (20%)	1,00	Und.	21.741.224	0%	21.741.224
Imprevistos (5%)	1,00	Und.	5.435.306	0%	5.435.306
Utilidad (5%)	1,00	Und.	5.435.306	19%	5.435.306

Valor en Letras

SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**141.317.954**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.032.708**
RETEGARANTÍA	**70.658.977**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONE	**71.691.685**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CONSORCIO TAURI 2

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 36

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081494832 que habilita desde FE 22 hasta FE 100. Vence 2025-10-15

CONSORCIOTAURI2

Nit 901735664

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 7600.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Calle 25G # 73B-90	Bogota D.C.	NA

POR CONCEPTO DE

ACTA DE OBRA No 11 MES SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 2715 #$24-02-00;2715-2023;oacevedo@invias.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/06/2025	27/06/2025	KATIANA BARRIOS ROMERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	413010	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL CONTRATO DE OBRA No. 2715-2023 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Notas 1: #$24-02-00;2715-2023;oacevedo@invias.gov.co#$	1	Und.	108.706.118	0%	0	108.706.118
2	41309502	Administración (20%)	1	Und.	21.741.224	0%	0	21.741.224
3	41309503	Imprevistos (5%)	1	Und.	5.435.306	0%	0	5.435.306
4	41309504	Utilidad (5%)	1	Und.	5.435.306	19%	1.032.708	5.435.306

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**141.317.954**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.032.708**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**142.350.662**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 57,62%	**120.954.037**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**21.396.625**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Nota 2: CONSORCIO TAURI 2 NIT: 901.735.664-3
GRUPO INTERVIAS SAS (90%) NIT: 901.051.961-1
GRUPO DINAMO INGENIERIA SAS (10%) NIT: 901.160.292-8

Nota 3: La presente Factura FE No. 36, se emite por solicitud del INVÍAS en sustitución de la Factura FE No. 22, el día 17/06/2025, por valor de $71.691.685,00, sin que implique renuncia a ningún derecho del Emisor conforme a la Factura primigenia, y sólo para facilitar la superación de los inconvenientes de disposición de recursos de la Contratante.

Favor realizar transferencia electronica a la cuenta Ahorros No 468370009390 - BANCO DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/06/2025 09:59:26

CRA 7 C BIS 139 18 OF 603 Teléfono 3013381960 Bogota D.C.

Correo Electrónico

CUFE: f17bf5573e730b93a3514a521081370f68798a4bf7b656a30e84a64f435f776e6c3d721a7c8fd82bf8874f4a80146294 --Expedición: 27/06/2025 08:11 PM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA PERIODO MES: SEPTIEMBRE - 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 141.317.954

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Cesar Palacios		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	19-jun-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Cesar Palacios		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Jesús Eduardo Ricón Silva		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	19-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Jesús Eduardo Ricón Silva		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN	25-Jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Luis Guillermo Pinto Soler		Se atienden las observaciones de supervisión y la directriz de gerencia para causar con el RP 2024.
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL APOYO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL APOYO DE LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2715 DE 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2 **NIT.** 901735664-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO TAURI 2

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 21.396.625 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINTO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 11 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE - 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
Matricula profesional No.: 19202-65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

Firma
Nombre: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
Matricula profesional No.: 19202-65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Matricula profesional No.: 1 5202-281003 BYC
APOYO A LA SUPERVISION
Fecha firma:RES 970 02/04/2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional No.: 25202 - 59853
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 141.317.954,00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO No : 2715 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2 (VÍA TERCIARIA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS; CÓDIGO 13321) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2884 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 20 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 NOVIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 22 DE ENERO DE 2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 07 DE MARZO DE 2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 17.737.369.496,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 17.737.369.496,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ___ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	201 - 22		Demolición de estructuras	m3	270,00	$ 155.525,00	$ 41.991.750,00		$ 0,00	3,60	$ 559.890,00	98,94	$ 15.387.644,00
2	11601	201 - 22		Remoción de alcantarillas	m	350,00	$ 71.826,00	$ 25.139.100,00		$ 0,00	4,00	$ 287.304,00	59,20	$ 4.252.099,00
3	11601	210 - 22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	8.163,00	$ 13.803,00	$ 112.673.889,00		$ 0,00	1.252,40	$ 17.286.877,00	7.143,16	$ 98.597.037,00
4	11606	237 - 22		Estabilización de la subrasante con sal inorgánica	m3	17.244,00	$ 147.754,00	$ 2.547.869.976,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 2.727.674.715,00**		**$ 0,00**		**$ 18.134.071,00**		**$ 116.236.780,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
5	11602	320 - 22		Subbase Granular clase B	m3	240,00	$ 217.818,00	$ 52.276.320,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
6	11602	330 - 22		Base granular clase B	m3	841,00	$ 226.605,00	$ 190.574.805,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 242.851.125,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
7	11603	420 - 22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	55.062,00	$ 4.431,00	$ 243.979.722,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
8	11603	430 - 22		Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-65 Tipo I	m2	55.062,00	$ 23.136,00	$ 1.273.914.432,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
9	11603	442 - 22		Mezcla densa con asfalto natural MAN - 19	m3	7.754,00	$ 569.441,00	$ 4.415.445.514,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 5.933.339.668,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
10	11604	600 - 22		Excavación varias sin clasificar	m3	500,00	$ 43.379,00	$ 21.689.500,00		$ 0,00		$ 0,00	497,00	$ 21.559.363,00
11	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con suelo	m3	720,00	$ 38.377,00	$ 27.631.440,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
12	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	100,00	$ 179.335,00	$ 17.933.500,00		$ 0,00		$ 0,00	100,00	$ 17.933.500,00
13	14102		621.1P	Pilote vaciado 'in situ' en concreto de resistencia f'c 28 MPa, diámetro 1.00 m, incluye excavación (No incluye acero de refuerzo)	m	162,00	$ 2.264.957,00	$ 366.923.034,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
14	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 35 MPa	m3	135,00	$ 1.184.469,00	$ 159.903.315,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
15	14103	630 - 22		Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	760,00	$ 1.095.356,00	$ 832.470.560,00		$ 0,00	56,60	$ 61.997.150,00	56,60	$ 61.997.149,60
16	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	250,00	$ 960.027,00	$ 240.006.750,00		$ 0,00		$ 0,00	100,41	$ 96.396.311,00
17	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	350,00	$ 696.932,00	$ 243.926.200,00		$ 0,00	12,40	$ 8.641.957,00	76,50	$ 53.315.298,00
18	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	350.000,00	$ 7.582,00	$ 2.653.700.000,00		$ 0,00	6.930,20	$ 52.544.776,00	15.012,90	$ 113.827.807,00
19	14103	641 - 22		Acero de preesfuerzo	tf-m	80.200,00	$ 2.194,00	$ 175.958.800,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
20	14103		650.1P	Estructura metálica para barandas	kg	5.400,00	$ 21.440,00	$ 115.776.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
21	11604	661 - 22		Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm (36") de diámetro interior	m	300,00	$ 686.439,00	$ 205.931.700,00		$ 0,00		$ 0,00	140,00	$ 96.101.460,00
22	11604		663.1P	Tubería de plástico perforada de diámetro 4"	m	2.000,00	$ 53.134,00	$ 106.268.000,00		$ 0,00		$ 0,00	1.954,00	$ 103.823.836,00
23	11604	671 - 22		Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	1.028,00	$ 790.659,00	$ 812.797.452,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

24	11604	673 - 22		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1600 N	m2	10.400,00	$ 9.604,00	$ 99.881.600,00		$ 0,00		$ 0,00	6.398,80	$ 61.454.075,00
25	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	2.400,00	$ 221.352,00	$ 531.244.800,00		$ 0,00		$ 0,00	1.172,40	$ 259.513.084,00
Subtotal								**$ 6.612.042.651,00**		**$ 0,00**		**$ 123.183.883,00**		**$ 885.921.883,60**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
26	11607	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	m	30.000,00	$ 2.819,00	$ 84.570.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
27	11607	700 - 22		Demarcación con pintura en frío	m2	300,00	$ 42.958,00	$ 12.887.400,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
28	11607	701 - 22		Tacha reflectiva bidireccional	u	2.000,00	$ 9.848,00	$ 19.696.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
29	11607	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de transito SP, SR y/o SI (75cm x 75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva TIPO IX	u	50,00	$ 766.351,00	$ 38.317.550,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
30	11607	730 - 22		Defensa metálica	m	100,00	$ 278.487,00	$ 27.848.700,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
31	11607	730 - 22		Sección final	u	10,00	$ 74.545,00	$ 745.450,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
32	11607	740 - 22		Captafaro	u	100,00	$ 12.761,00	$ 1.276.100,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 185.341.200,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
OBRAS VARIAS														
33	11606	811 - 22		Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente	m2	800,00	$ 48.055,00	$ 38.444.000,00		$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal								**$ 38.444.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
TRANSPORTES														
34	11608	900 - 22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	20.000,00	$ 1.787,00	$ 35.740.000,00		$ 0,00		$ 0,00	5.747,90	$ 10.271.497,00
Subtotal								**$ 35.740.000,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 10.271.497,00**
SUBTOTAL OBRA								**$ 15.775.433.359,00**		**$ 0,00**		**$ 141.317.954,00**		**$ 1.014.430.161,00**

	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA	$ 934.291.561,00			$ 0,00	$ 0,00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico	$ 50.000.000,00			$ 0,00	$ 0,00
*	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA	$ 16.759.724.920,00			$ 141.317.954,00	$ 1.014.430.161,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 122.474.912,88			$ 1.032.708,00	$ 7.413.143,00
*	SUBTOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA Y PROVISIONES)	$ 16.882.199.832,88			**$ 142.350.662,00**	**$ 1.021.843.304,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 300.000.000,00			$ 0,00	$ 270.000.000,00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 57.000.000,00			$ 0,00	$ 51.300.000,00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 357.000.000,00			$ 0,00	$ 321.300.000,00
*	GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 498.169.663,00			$ 0,00	$ 0,00
*	**VALOR TOTAL**	**$ 17.737.369.496,00**		**$ 0,00**	**$ 142.350.662,00**	**$ 1.343.143.304,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30,00 %
Utilidad 5,00 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8.778.947.292,00	50,00%
Valor Amortizado Presenta Acta (85,59%)	$ 120.954.037,00	1,38%
Valor Amortizado Acumulado	$ 692.510.140,00	7,89%
Valor Saldo por Amortizar	$ 8.086.437.152,00	92,11%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 141.317.954,00	$ 1.032.708,00	$ 142.350.662,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 18.134.071,00	$ 118.236.780,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 - 01. Preliminares y explanación	$ 0,00	$ 0,00

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 141.317.954,00**	**$ 1.032.708,00**	**$ 142.350.662,00**

SB	$ 0,00	$ 0,00
B	$ 0,00	$ 0,00
P	$ 0,00	$ 0,00
OA	$ 123.183.883,00	$ 885.921.884,00
SCT	$ 0,00	$ 0,00
OV	$ 0,00	$ 0,00
T	$ 0,00	$ 10.271.497,00
NP	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 141.317.954,00**	**$ 1.014.430.161,00**

11602 - 02. Afirmados, subbases y bases	$ 0,00	$ 0,00
11603 - 03. Pavimentos asfalticos / concretos	$ 0,00	$ 0,00
11604 - 04. Estructuras hidráulicas y drenaje	$ 0,00	$ 0,00
11605 - 05. Obras de urbanismo	$ 0,00	$ 0,00
11606 - 06. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 0,00	$ 0,00
11607 - 07. Señalización y control de transito	$ 0,00	$ 0,00
11608 - 08. Transporte y sobre acarreos	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 141.317.954
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 20.363.917

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 21.396.625
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINTO PESOS MCTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMÚDEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma:
Nombre: CESAR PALACIOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 2715 DE 2023

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	11	SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1247824 RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 RECURSO No. 10

VALOR AFECTADO $ 21.396.625
TOTAL ACTA $ 21.396.625

Firmado digitalmente por RINCON SILVA JESUS EDUARDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA
DIRECTOR TERRITORIAL (E) Según Resolución 1912 del 03 de Junio de 2025
M.P. 19202-65504 CAU

Formulado	RP,1247824,10,21396625
Texto libre	SVG GR5 - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11 CTO 2715 DE 2023 CONSORCIO TAURI 2 NIT 901735664-3
Asunto	RESERVA SVG GR5 - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11 CTO 2715 DE 2023 CONSORCIO TAURI 2 NIT 901735664-3 RP 1247824;10,21396625

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2715 DE 2023** Contratista **CONSORCIO TAURI 2**

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Acta N° **11** Valor basico $ **$ 141.317.954** Período **SEPTIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 142.350.662**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	13321	SAN VICENTE DEL CAGUAN- LOS POZOS, DEL K 0+0000 AL K 10+000	142.350.662	$ -	$ -	$ 142.350.662
		TOTALES				**$ 142.350.662**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	$ 142.350.662	$ 141.317.954
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 142.350.662**	**$ 141.317.954**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**
		VALOR TOTAL BASICO	**$ 142.350.662**	**$ 141.317.954**

CONTRATISTA
CONSORCIO TAURI 2
MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
Representante Legal
Matricula profesional No.:25202-107459 CND

INTERVENTOR
CONSORCIO CAQUETA JINT 027
CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal
Matricula profesional No.:25202-79229 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2715 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DELA VIA SAN VICENTE - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2884 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETA JINT 027

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1247824	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	2715 DE 2023	$ 4.138.112.710	$ 3.442.904.989
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 17.737.369.496,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARC	NOV. 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.778.947.292,00	948623 17-08-2023	$ 8.958.422.204,00	$ 17.737.369.496,00	NA			Preacta en 0
2	PARC	DIC. 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.778.947.292,00	948623 17-08-2023	$ 8.958.422.204,00	$ 17.737.369.496,00	NA			Preacta en 0
3	PARC	ENE. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.778.947.292,00	948623 17-08-2023	$ 8.958.422.204,00	$ 17.737.369.496,00	NA			Preacta en 0
4	PARC	FEB. 2024	$ 235.177.688,00	$ 29.122.452,00	$ 264.300.140,00	$ 117.588.844,00	$ 146.711.296,00	$ 8.661.358.448,00	948623 17-08-2023	$ 8.811.710.908,00	$ 17.473.069.356,00	7716 del 23/07/2024			
5	PARC	MAR. 2024	$ 122.411.162,00	$ 11.856.082,00	$ 134.267.244,00	$ 61.205.581,00	$ 73.061.663,00	$ 8.600.152.867,00	948623 17-08-2023	$ 8.738.649.245,00	$ 17.338.802.112,00	7724 del 23/07/2024			
6	PARC	ABR. 2024	$ 327.439.035,00	$ 2.392.824,00	$ 329.831.859,00	$ 163.719.518,00	$ 166.112.341,00	$ 8.436.433.349,00	948623 17-08-2023	$ 8.572.536.904,00	$ 17.008.970.253,00	7738 del 23/07/2024			
7	PARC	MAY. 2024	$ 55.618.123,00	$ 406.440,00	$ 56.024.563,00	$ 27.809.061,00	$ 28.215.502,00	$ 8.408.624.288,00	948623 17-08-2023	$ 8.544.321.402,00	$ 16.952.945.690,00	7857 del 24/07/2024			
8	PARC	JUN. 2024	$ 92.844.120,00	$ 678.476,00	$ 93.522.596,00	$ 46.422.060,00	$ 47.100.536,00	$ 8.362.202.228,00	948623 17-08-2023	$ 8.497.220.866,00	$ 16.859.423.094,00	8663 del 09/08/2024			
9	PARC	JUI. 2024	$ 60.000.000,00	$ 11.400.000,00	$ 71.400.000,00	$ 30.000.000,00	$ 41.400.000,00	$ 8.332.202.228,00	948623 17-08-2023	$ 8.455.820.866,00	$ 16.788.023.094,00	10609 del 09/09/2024			
10	PARC	AGO. 2024	$ 249.622.078,00	$ 1.824.161,00	$ 251.446.239,00	$ 124.811.039,00	$ 126.635.200,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 8.329.185.666,00	$ 16.536.576.855,00	13370 el 21/10/2024			
11	PARC	SEP. 2024	$ 141.317.954,00	$ 1.032.708,00	$ 142.350.662,00	$ 120.954.037,00	$ 21.396.625,00	$ 7.708.540.031,00	1247824 31-12-2024	$ 3.421.508.364,00	$ 15.321.121.351,00				
12	PARC	OCT . 2024	$ 2.767.785.321,00	$ 20.226.123,00	$ 2.788.011.444,00	$ 2.368.947.456,00	$ 419.063.988,00	$ 5.339.592.575,00	1247824 31-12-2024	$ 3.002.444.376,00	$ 12.533.109.907,00				
13	PARC	NOV. 2024	$ 5.362.383.740,00	$ 39.186.650,00	$ 5.401.570.390,00	$ 3.089.269.273,00	$ 2.312.301.117,00	$ 2.250.323.302,00	1247824 31-12-2024	$ 690.143.259,00	$ 7.131.539.517,00				

1	AJUS	NOV. . 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
2	AJUS	DIC. 2023	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
3	AJUS	ENE. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
4	AJUS	FEB. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
5	AJUS	MAR. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
6	AJUS	ABR. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
7	AJUS	MAY. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
8	AJUS	JUN. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
9	AJUS	JUL. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
10	AJUS	AGO. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
11	AJUS	SEP. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 4.138.112.710,00	$ 16.536.576.855,00	NA			Acta en 0
12	AJUS	OCT. 2024	$ 96.305.871,00	$ 703.774,00	$ 97.009.645,00	$ 0,00	$ 97.009.645,00	$ 8.207.391.189,00	1247824 31-12-2024	$ 4.041.103.065,00	$ 16.439.567.210,00	1790 del 01/04/2025			
13	AJUS	NOV. 2024	$ 185.114.476,00	$ 1.352.760,00	$ 186.467.236,00	$ 0,00	$ 186.467.236,00	$ 8.207.391.189,00	1247824 31-12-2024	$ 3.854.635.829,00	$ 16.253.099.974,00	1854 del 01/04/2025			
14	PARC	DIC. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	948623 17-08-2023	$ 3.854.635.829,00	$ 16.253.099.974,00	NA			Acta en 0
14	AJUS	DIC. 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	1247824 31-12-2024	$ 3.854.635.829,00	$ 16.253.099.974,00	NA			Acta en 0
15	PARC	ENE. 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	1247824 31-12-2024	$ 3.854.635.829,00	$ 16.253.099.974,00	NA			Acta en 0
15	AJUS	ENE. 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.207.391.189,00	1247824 31-12-2024	$ 3.854.635.829,00	$ 16.253.099.974,00	NA			Acta en 0
16	PARC	MAR. 2025	$ 83.516.511,00	$ 610.313,00	$ 84.126.824,00	$ 41.758.255,00	$ 42.368.569,00	$ 8.165.632.934,00	1247824 31-12-2024	$ 3.812.267.260,00	$ 16.168.973.150,00	5139 del 11/06/2025			
16	AJUS	MAR. 2025	$ 4.543.848,00	$ 33.205,00	$ 4.577.053,00	$ 0,00	$ 4.577.053,00	$ 8.165.632.934,00	1247824 31-12-2024	$ 3.807.690.207,00	$ 16.164.396.097,00	5141 del 11/06/2025			
17	PARC	ABR. 2025	$ 431.021.626,00	$ 3.149.773,00	$ 434.171.399,00	$ 215.510.813,00	$ 218.660.586,00	$ 7.950.122.121,00	1247824 31-12-2024	$ 3.589.029.621,00	$ 15.730.224.698,00	5144 del 11/06/2025			
17	AJUS	ABR. 2025	$ 23.561.375,00	$ 172.179,00	$ 23.733.554,00	$ 0,00	$ 23.733.554,00	$ 7.950.122.121,00	1247824 31-12-2024	$ 3.565.296.067,00	$ 15.706.491.144,00	5623 del 16/06/2025			

18	PARC	MAY. 2025	$ 241.256.106,00	$ 1.763.025,00	$ 243.019.131,00	$ 120.628.053,00	$ 122.391.078,00	$ 7.829.494.068,00	1247824 31-12-2024	$ 3.442.904.989,00	$ 15.463.472.013,00			
TOTALES			**$ 10.479.919.034,00**	**$ 125.910.945,00**	**$ 10.605.829.979,00**	**$ 6.528.623.990,00**	**$ 4.077.205.989,00**	**$ 2.250.323.302,00**		**$ 690.143.259,00**	**$ 7.131.539.517,00**			

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 270.000.000,00	$ 51.300.000,00	**$ 321.300.000,00**
OBRA	$ 10.209.919.034,00	$ 74.610.945,00	**$ 10.284.529.979,00**
*			
VALOR TOTAL	$ 10.479.919.034,00	$ 125.910.945,00	**$ 10.605.829.979,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ MENDOZA
Representante Legal Consorcio Tauri 2
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma
CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Director Interventoría
Matricula profesional No.:25202-79229 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPLMIN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de
FECHA	07/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 11 **DE** sep-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 141.317.654,00

SEGUIMIENTO No. 11
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2715 de 2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

CONTRATISTA: CONSORCIO TAIJEI 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2884 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETÁ INT 027

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/1/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 17.737.369.496,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 17.737.369.496,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 (En meses según las ampliaciones sin suscemaciones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/11/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	I(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 nov-23	2 dic-23	3 ene-24	4 feb-24	5 mar-24	6 abr-24	7 may-24	8 jun-24	9 jul-24	10 ago-24	11 sep-24	12 oct-24	13 nov-24	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos															
EXPLANACIONES	$2.727.675	15,46%	0,14%	% P				3,30%	4,06%	5,45%	5,69%	5,79%	24,83%	22,51%	22,24%	6,12%		
		12,82%	$118.237	$ P				$ 90.000,00	$ 110.750,00	$ 148.675,00	$ 155.000,00	$ 157.800,00	$ 677.000,00	$ 613.900,00	$ 606.750,00	$ 166.825,00		
				$ E				$ 23.427,514	$ 40.939,00	$ 3.723,00	$ 5.524,00	$ 9.834,05	$ 0,00	$ 11.055,01	$ 18.134,07			
				% E				1,09%	1,50%	0,14%	0,19%	0,36%	0,00%	0,41%				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO	$242.851	1,47%	0,00%	% P									5,71%	35,71%	35,71%	22,86%		
				$ P									$ 155.700,00	$ 974.000,00	$ 974.000,00	$ 623.400,00		
		0,00%	$0	$ E									$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
				% E									0,00%	0,00%				
PAVIMENTO ASFALTICOS	$5.933.340	35,80%	0,00%	% P							1,82%	2,19%	16,72%	20,00%	24,81%	34,46%		75%
				$ P							$ 108.000,00	$ 130.000,00	$ 992.000,00	$ 1.186.400,00	$ 1.472.225,00	$ 2.044.445,00		
		0,00%	$0	$ E							$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
				% E							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$6.612.043	39,90%	4,90%	% P				1,09%	1,36%	2,44%	7,10%	7,27%	19,28%	23,45%	28,99%	13,02%		
				$ P				$ 72.000,00	$ 90.000,00	$ 161.146,67	$ 469.000,00	$ 480.000,00	$ 1.274.284,00	$ 1.550.000,00	$ 1.916.000,00	$ 860.000,00		
		4,89%	$885.921	$ E				$ 48.738,229	$ 18.232	$ 123.706	$ 50.464,00	$ 83.020,07	$ 0,00	$ 73.956,07	$ 123.183,88			
				% E				0,74%	0,28%	4,90%	0,76%	1,26%	0,00%	3,61%				
SEÑALIZACIÓN	$165.341	1,12%	0,00%	% P													100,00%	
				$ P													$ 165.341,00	50%
		0,00%	$0	$ E														
				% E														
OBRAS VARIAS	$38.444	0,23%	0,00%	% P								12,50%	25,04%	25,04%	25,04%	9,37%		
				$ P								$ 4.806,25	$ 9.627,00	$ 9.627,00	$ 9.627,00	$ 3.604,00		
		0,00%	$0	$ E								$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
				% E									0,00%	26,76%				
TRANSPORTES	$35.740	0,22%	0,00%	% P				0,00%	1,07%	13,90%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,37%	13,90%	5,35%	
				$ P				$ 0,00	$ 1.923,00	$ 4.966,45	$ 4.779,45	$ 4.796,45	$ 4.779,45	$ 4.779,45	$ 4.779,45	$ 3.563,00	$ 1.911,00	
		14,97%	$10.272	$ E				$ 7.031,845	$ 3.240	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			25%
				% E				19,68%	9,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$300.000	1,61%	0,00%	% P			50,00%	50,00%					20,00%					
				$ P			$ 135.000	$ 135.000										
		100,00%	$270.000	$ E			$ 0,00	$ 155.000,00	$ 60.000,00				$ 60.000,00					
				% E			0,00%	50,00%	20,00%				20,00%					
TOTAL OTROS ITEMS (GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL)	$466.169	3,01%	0,00%	% P								12,20%	19,23%	19,23%	19,23%	20,00%	10,11%	
				$ P								$ 56.852,00	$ 89.627,00	$ 89.627,00	$ 89.627,00	$ 93.254,00	$ 47.111,00	
		0,00%	$0	$ E								$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00			
				% E									0,00%					0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 18.573.603		$ 1.284.430															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			7,76%															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSION OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,91%	1,88%	1,22%	1,90%	4,45%	5,00%	18,51%	21,41%	23,70%	19,53%	1,49%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 311.920,00	$ 201.634,00	$ 314.709,00	$ 737.481,00	$ 826.919,00	$ 3.065.446,00	$ 3.546.392,00	$ 3.926.350,00	$ 3.236.189,00	$ 247.573,00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,91%	2,79%	4,00%	5,90%	10,35%	15,35%	33,87%	55,28%	78,98%	98,51%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 461.920,00	$ 663.554,00	$ 978.263,00	$ 1.715.744,00	$ 2.544.663,00	$ 5.613.109,00	$ 9.161.501,00	$ 13.089.851,00	$ 16.326.031,00	$ 16.573.604,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	0,74%	1,86%	0,34%	0,56%	0,36%	1,51%	0,85%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.177,60	$ 122.411,00	$ 327.439,00	$ 55.618,00	$ 92.844,12	$ 60.000,00	$ 249.622,08	$ 141.317,05	$ 0,00	$ 0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	1,42%	2,16%	4,13%	4,47%	5,03%	5,39%	6,90%	7,75%	7,75%	7,75%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.177,60	$ 357.588,60	$ 685.027,60	$ 740.645,60	$ 833.489,81	$ 893.489,81	$ 1.143.111,88	$ 1.284.429,84	$ 1.284.429,84	$ 1.284.429,84

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 904.292	$ -	%
	$ -		
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7X24	$ 50.000	$ -	%
	$ -		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 122.474	$ 7.413,14	6,05%
	$ -		
IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%)	$ 57.000	$ 51.300,00	90,00%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (D)	$ 1.163.766	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (D')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 17.737.369	$ 1.343.142,98	7,57%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+D')	$ -		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: MANUEL MARTIN RAMIREZ MENDOZA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-107450 CND

Aprueba Firma:
Nombre: CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Vo Bo Director de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	10/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2715 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO TAURI 2

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2684 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CAQUETA JINT 027

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PAULO OMAR MADROÑERO	12986948	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 5.000.000	$ 144.500	V	NUEVA EPS S.A	31111278	$ 200.000	PORVENIR	31111278	$ 800.000	$ 200.000	$ -	$ -	
2	ABELARDO DAVID TORRES	13057539	TOPOGRAFO	$ 3.200.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 3.200.000	$ 236.100	V	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	31111278	$ 135.700	COLPENSIONES	31111278	$ 542.700	$ 135.700	$ -	$ -	
3	GILBERTO VEGA FIERRO	17673219	CONDUCTOR	$ 1.650.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.650.000	$ 152.700	V	ASMET SALUD	31111278	$ 87.800	COLPENSIONES	31111278	$ 351.000	$ 87.800	$ -	$ -	
4	DIEGO MAURICIO VALENCIA VEGA	17775335	AYUDANTE DE CADENERO	$ 1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.300.000	$ -	V	NUEVA EPS S.A	31111278	$ 8.700	PROTECCION	31111278	$ 34.700	$ -			
5	MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO	19314309	DIRECTOR DE OBRA	$ 5.100.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 5.100.000	$ 355.000	V	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	31111278	$ 204.000	SINAFP	31111278	$ -	$ 204.000	$ -	$ -	
6	YENNYFER NATALIA OSORIO PAREDES	1003S144798	INGENIERO AUXILIAR	$ 2.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 2.000.000	$ 174.000	V	NUEVA EPS S.A	31111278	$ 83.100	PORVENIR	31111278	$ 332.200	$ 83.100	$ -	$ -	
7	MIREYA VILLADA OCAMPO	40690514	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS S.A	31111278	$ 80.000	PORVENIR	31111278	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
8	YENY ALEXANDRA ATUESTA AMAYA S	52370215	CONTADOR	$ 1.700.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.700.000	$ 8.900	I	FAMISANAR EP	31111278	$ 68.000	COLPENSIONES	31111278	$ 272.000	$ 68.000	$ -	$ -	
9	ALEJANDRA PATRICIA GARCIA MEJIA	1047444565	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	$ 1.500.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.500.000	$ 7.900	I	SANITAS S.A.	31111278	$ 60.000	PORVENIR	31111278	$ 240.000	$ 60.000			
10	IVAN DARIO TORDECILLA	1048602876	COORDINADOR DE PROYECTOS	$ 3.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 3.000.000	$ 15.700	I	SANITAS S.A.	31111278	$ 120.000	COLFONDOS	31111278	$ 480.000	$ 120.000	$ -	$ -	
11	DARWIN HENRY SAENZ CLAROS	1117827035	CADENERO	$ 1.700.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 1.700.000	$ 147.300	V	NUEVA EPS S.A	31111278	$ 84.700	PORVENIR	31111278	$ 338.600	$ 84.700	$ -	$ -	
12	LAURA MANUELA REYES RUIZ	1121921246	INSPECTOR SISO	$ 2.500.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CONSORCIO TAURI 2	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS S.A.	31111278	$ 100.000	COLPENSIONES	31111278	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4. disponibilidad del personal requerido:

DIEGO MAURICIO VALENCIA VEGA REPORTE (IGE) INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARIO ANDRES GUEVARA BAQUERO
Director de Obra
Matrícula Profesional No. : 25202 23717 CND

Firma
Nombre: DANIELA GUERRERO BARRIOS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-79229 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901735664	3	CONSORCIO TAURI2	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 7 C NO 139 18	3115392405	RRHH.CONSORCIOTAURI2@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31111278	E	2024-10-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.712.200	13.100	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	31111278	2024-10-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 52370215	ATUESTA MATEUS JENY ALEXANDRA	1.700.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.700.000	272.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.700.000	68.000	COMPENSAR-CCF24	1.700.000	68.000	1.700.000	8.900	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	416.900	S	1711001
2	CC 13057539	DAVID TORRES ABELARDO	3.200.000	F										X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.391.304	542.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.391.304	135.700	COMFACA-CCF13	3.391.304	135.700	3.391.304	236.100	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	1.050.200	S	3433001
3	CC 1047444565	GARCIA MEJIA ALEJANDRA PATRICIA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.500.000	60.000	COMPENSAR-CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1701001
4	CC 19314309	GUEVARA BAQUERO MARIO ANDRES	5.100.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	5.100.000	204.000	COMPENSAR-CCF24	5.100.000	204.000	5.100.000	355.000	0.06960	0	0	0	0	0	01	1	763.000	S	1711001
5	CC 12986948	MADROÑERO MELO PAULO OMAR	5.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.000.000	800.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.000.000	200.000	COMFACA-CCF13	5.000.000	200.000	5.000.000	348.000	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	1.548.000	S	5422001
6	CC 1003814798	OSORIO PAREDES YENNYFER NATALIA	2.000.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.076.087	332.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.076.087	83.100	COMFACA-CCF13	2.076.087	83.100	2.076.087	144.500	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	642.900	S	5422001
7	CC 1121921246	REYES RUIZ LAURA MANUELA	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COMFACA-CCF13	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5422001
8	CC 1117827035	SAENZ CLAROS DARWIN HENRY	1.700.000	F										X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.115.761	338.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.115.761	84.700	COMFACA-CCF13	2.115.761	84.700	2.115.761	147.300	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	655.300	S	1711001
9	CC 1048602876	TORDECILLA BENITEZ IVAN DARIO	3.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	3.000.000	480.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.000.000	120.000	COMPENSAR-CCF24	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0.00522	0	0	0	0	0	01	0	735.700	S	1692001
10	CC 17775335	VALENCIA VEGA DIEGO MAURICIO	1.300.000	F										X						0			25	25	25	25	PROTECCION-230201	1.302.356	208.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.302.356	52.100	COMFACA-CCF13	1.302.356	52.100	1.302.356	90.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	403.300	S	5422001
11	CC 17775335	VALENCIA VEGA DIEGO MAURICIO	1.300.000	F											X					0			5	5	5	5	PROTECCION-230201	216.667	34.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	216.667	8.700	COMFACA-CCF13	0	0	216.667	0	0.00000	0	0	0	0	0	01	0	43.400	S	5422001
12	CC 17673216	VEGA FIERRO GILBERTO	1.650.000	F										X						0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.193.424	351.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	2.193.424	87.800	COMFACA-CCF13	2.193.424	87.800	2.193.424	152.700	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	679.300	S	5422001
13	CC 40690514	VILLADA OCAMPO MIREYA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFACA-CCF13	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0.06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5422001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901735664	3	CONSORCIO TAURI2	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 7 C NO 139 18		3115392405			RRHH.CONSORCIOTAURI2@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31111278	E	2024-10-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	8.712.200	13.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	31111278	2024-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
26.995.599	32.095.599	32.095.599	31.878.932	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	4.319.600	0	6.400	0	4.326.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	1.565.700	0	2.300	0	1.568.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	480.000	0	700	0	480.700
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.030.800	0	3.000	0	2.033.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	243.100	0	400	0	243.500
EPS(Administradoras: 7)				12	1.284.100	0	2.100	0	1.286.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	425.500	0	700	0	426.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	280.000	0	400	0	280.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	83.100	0	200	0	83.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	204.000	0	300	0	204.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	68.000	0	100	0	68.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	87.800	0	200	0	88.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	135.700	0	200	0	135.900
ARP(Administradoras: 1)				12	1.820.000	0	2.700	0	1.822.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	1.820.000	0	2.700	0	1.822.700
CCF(Administradoras: 2)				12	1.275.400	0	1.900	0	1.277.300
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	4	452.000	0	700	0	452.700
COMFACA	CCF13	891190047	2	8	823.400	0	1.200	0	824.600
Gran Total					8.699.100	0	13.100	0	8.712.200

CONSORCIO TAURI 2

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA**, identificado con C.C. **No. 80.088.670** de Bogotá y **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS**, identificada con C.C. No. 52.370.215 de Bogotá, con TP: 118172-T, en nuestra condición de representante legal y Contadora de CONSORCIO TAURI 2, identificada con el NIT 901.735.664-3, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por consorcio durante EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifestamos que nos encontramos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente

Dada en Bogotá a los (07) días del mes octubre de 2024.

Firma 

Nombre **MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA**
C.C No. 80.088.670 de Bogotá
Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Firma 

Nombre **JENY ALEXANDRA ATUESTA MATEUS**
C.C No. 52.370.215 de Bogotá
Cargo CONTADORA

Consorcio
CAQUETA JINT 027

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRIGIDO: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

Yo, CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES Identificado con cédula No.79.620.397 de Bogotá Obrando como representante Legal del CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027 Identificado con Nit. 901.739.870-2, CERTIFICO con la verificación de la documentación presentada por el contratista de obra CONSORCIO TAURI 2 identificado con NIT. 901.735.664-3, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN – LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgo Laborales ARL y aportes a la caja de compensación familiar, correspondiente al Periodo Salud SEPTIEMBRE DE 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CESAR AUGUSTO PALACIOS WILCHES
Representante Legal
CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

Calle 125 No. 20-70, Oficina 602
Teléfonos: (1) 612 9464 - (1) 612 9454
comercial@jpsingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TAURI 2

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 C BIS 139 18 OF 603

42. Correo electrónico facturaciontauri2@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 3 8 1 9 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 3 0 6 1 5	4 9 2 3	2 0 2 3 0 6 1 5					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 09 / 15 : 05: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERMUDEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital	
Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	9 9	9 9	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número				
73. Fecha	2 0 2 3 0 6 1 5	2 0 2 3 0 7 1 8	83. Nacional público	0 . 0 %
74. Número de notaría				
75. Entidad de registro	9 8	9 8	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 7 1 4	2 0 2 3 0 7 1 8		
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1	85. Extranjero	0 %
Vigencia			86. Extranjero público	0 . 0 %
80. Desde	2 0 2 3 0 6 1 5			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1		87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 7 2 4		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 8 6 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	MENDOZA	MANUEL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 7 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 3 1 4 3 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	BAQUERO	MARIO	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO INTERVIAS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
19,397,462,639	9 0	2 0 2 3 0 6 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO DINAMO INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,155,273,627	1 0	2 0 2 3 0 6 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052342669

(415)7707212489984(8020) 000014105234266 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 5 6 6 4	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 0 2 1 5		1 1 8 1 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ATUESTA	MATEUS	JENY	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 4 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141052406071

(415)7707212489984(8020) 000014105240607 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO INTERVIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 C BIS 139 18 OF 603

42. Correo electrónico grupointerviassas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 3 8 1 9 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 7 0 2 0 8	4 3 2 1	2 0 1 7 0 2 0 8	4 2 9 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	4 8	5 2	5 5																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 28 / 11 : 05: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERMUDEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-06-2024 11:06:00AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052406071

(415)7707212489984(8020) 000014105240607 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 1 2 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 7 8 5 5 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 1 2 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	1 0 0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 2 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052406071

(415)7707212489984(8020) 000014105240607 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 8 6 7 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	MENDOZA	MANUEL	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 2 8 2 7 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUEVARA	BAQUERO	NELSON	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052406071

(415)7707212489984(8020) 000014105240607 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 0 5 1 9 6 1	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 7 0 2 1 5		1 1 8 1 7 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ATUESTA	MATEUS	JENY	ALEXANDRA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14968396691

(415)7707212489984(8020) 000001496839669 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO DINAMO INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 A 88 A 05

42. Correo electrónico grupodinamoinfo@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 7 9 5 2 8 2	3 1 0 3 4 3 6 9 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 2 2 3	4 3 3 0	2 0 1 8 0 2 2 3	4 7 9 9 7 7 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 19 / 15 : 54: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ SOLANO HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968396691

(415)7707212489984(8020) 000001496839669 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	1	3
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 0 5	2 0 2 0 0 1 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 1 2	2 0 2 0 0 2 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 2 4 1 3 0 2 1	0 2 3 5 1 3 8 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 2 0 5
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968396691

(415)7707212489984(8020) 000001496839669 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 1 2 2 5 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	SOLANO	HERNANDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 4 3 0 6 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	MEDINA	LAURA	JULIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14968396691

(415)7707212489984(8020) 000001496839669 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 6 0 2 9 2	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 7 7 5 0 4	0	1 3 0 8 4 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GONZALEZ	PAEZ	HENRY	LISANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 3 0 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
PREACTA DE OBRA No 11

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						PREACTA DE OBRA No 11	
	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Total	Cantidad	VALOR
		VIGENCIA 2024						
		Explanaciones						
1	201.7	Demolición de estructuras	M3	270,00	$ 155.525	$ 41.991.750	3,60	$ 559.890
2	201.15	Remoción de alcantarillas	M3	350,00	$ 71.826	$ 25.139.100	4,00	$ 287.304
3	210.1.1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	8163,00	$ 13.803	$ 112.673.889	1.252,40	$ 17.286.877
4	237.1	Estabilización de la subrasante con sal inorgánica	M3	17244,00	$ 147.754	$ 2.547.869.976		$ -
		SUBTOTAL				**$ 2.727.674.715**		**$ 18.134.071**
		BASES, SUBASES Y AFIRMADOS						
5	320.2	Subbase Granular clase B	m3	240,00	$ 217.818	$ 52.276.320		$ -
6	330.2	Base granular clase B	m3	841,00	$ 226.605	$ 190.574.805	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 242.851.125		$ -
		PAVIMENTOS ASFALTICOS						
7	420.2	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	m2	55062,00	$ 4.431	$ 243.979.722	0,00	$ -
8	430.3	Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-65 Tipo I	m2	55062,00	$ 23.136	$ 1.273.914.432	0,00	$ -
9	442.1	Mezcla densa con asfalto natural MAN - 19	m3	7754,00	$ 569.441	$ 4.415.445.514		$ -
		SUBTOTAL				**$ 5.933.339.668**		$ -
		ESTRUCTURAS Y DRENAJES						
10	600.1.1	Excavación varias sin clasificar	m3	500,00	$ 43.379	$ 21.689.500	0,00	$ -
11	610.1	Relleno para estructuras con suelo	m3	720,00	$ 38.377	$ 27.631.440	0,00	$ -
12	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	100,00	$ 179.335	$ 17.933.500	0,00	$ -
13	621.1P	Pilote vaciado 'in situ' en concreto de resistencia f'c 28 MPa, diámetro 1.00 m, incluye excavación (No incluye	m	162,00	$ 2.264.957	$ 366.923.034	0,00	$ -
14	630.1	Concreto resistencia f'c 35 MPa	m3	135,00	$ 1.184.469	$ 159.903.315	0,00	$ -
15	630.3	Concreto resistencia f'c 28 MPa	m3	760,00	$ 1.095.356	$ 832.470.560	56,60	$ 61.997.150
16	630.4	Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	250,00	$ 960.027	$ 240.006.750		$ -
17	630.6	Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	350,00	$ 696.932	$ 243.926.200	12,40	$ 8.641.957
18	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	350000,00	$ 7.582	$ 2.653.700.000	6.930,20	$ 52.544.776
19	641.1	Acero de preesfuerzo	tf-m	80200,00	$ 2.194	$ 175.958.800	0,00	$ -
20	650.1P	Estructura metálica para barandas	kg	5400,00	$ 21.440	$ 115.776.000	0,00	$ -
21	661.3	Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm (36") de diámetro interior	m	300,00	$ 686.439	$ 205.931.700		$ -
22	663.1P	Tubería de plástico perforada de diámetro 4"	m	2000,00	$ 53.134	$ 106.268.000		$ -
23	671.3	Cuneta de concreto resistencia f'c 21 MPa vaciada 'in situ'; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	1028,00	$ 790.659	$ 812.797.452	0,00	$ -
24	673.1	Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 1600 N	m2	10400,00	$ 9.604	$ 99.881.600		$ -
25	673.2	Material granular drenante	m3	2400,00	$ 221.352	$ 531.244.800		$ -
		SUBTOTAL				**$ 6.612.042.651**		**$ 123.183.883**
		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						
26	700.1	Línea de demarcación con pintura en frío	m	30000,00	$ 2.819	$ 84.570.000	0,00	$ -
27	700.3	Demarcación con pintura en frío	m2	300,00	$ 42.958	$ 12.887.400	0,00	$ -
28	701.1	Tacha reflectiva bidireccional	u	2000,00	$ 9.848	$ 19.696.000	0,00	$ -
29	710.1.1	Suministro e instalación de señal vertical de transito SP, SR y/o SI (75cm x 75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva TIPO IX	u	50,00	$ 766.351	$ 38.317.550	0,00	$ -
30	730.1	Defensa metálica	m	100,00	$ 278.487	$ 27.848.700	0,00	$ -
31	730.2	Sección final	u	10,00	$ 74.545	$ 745.450	0,00	$ -
32	740.1	Captafaro	u	100,00	$ 12.761	$ 1.276.100	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 185.341.200		$ -
		OBRAS VARIAS			$ -			
33	811.1	Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión de tipo manto permanente	m2	800,00	$ 48.055	$ 38.444.000	0,00	$ -
		SUBTOTAL				**$ 38.444.000**		$ -
		TRANSPORTES						
34	900.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	20000,00	$ 1.787	$ 35.740.000	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 35.740.000		**$ -**
		TOTAL OBRA BASICA				$ 15.775.433.359		
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O AJUSTES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA						$ 934.291.561		$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS 7x24 (Artículo 17 Ley 1682 de 2013) - Numeral 14 Anexo Técnico						$ 50.000.000		$ -
	*	Valor total básico INCLUYENDO PROVISIONES				$ 16.759.724.920		**$ -**
	*	IVA				$ 122.474.913		
	*	SUBTOTAL OBRAS CON IVA Y PROVISIONES				$ 16.882.199.833		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						$ 300.000.000	0,00	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						$ 57.000.000		$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						$ 357.000.000	0,00	**$ -**
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL						$ 498.169.663		**$ -**
TOTAL PROYECTO						**$ 17.737.369.496**		**$ 141.317.954**

Firma:
CONSORCIO TAURI 2
NIT. 901.735.664-3
PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA
Matricula profesional No.:25202-43430 NARIÑO

Firma:
CONSORCIO CAQUETA JINT 027
NIT. 901,739,870-2
CARLOS ANDRES PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Matricula profesional No.:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DE CAGUÁN A LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO TAURI 2

PREACTA DE OBRA No.	ITEM	FECHA
11	CONTRACTUAL	5/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
210.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3

DESCRICION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTO ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
PARA CONSTRUCCION DE FILTRO	K0+180	K0+181	1,00	0,80	1,10	0,88		1,00	0,88	
PARA CONSTRUCCION DE FILTRO	K0+240	K0+241	1,00	0,90	1,00	0,90		1,00	0,90	
PARA CONSTRUCCION DE CAJA ENCOLE	K2+288	K2+290				1,85		1,00	1,85	

OBSERVAIONES

SUBTOTAL	3,63
REDONDEO	3,60
VALOR PRESENTE ACTA	3,60

ING. PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ: ING. CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DE CAGUÁN A LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO TAURI 2

PREACTA DE OBRA No.	ITEM	FECHA
11	CONTRACTUAL	5/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
210.15	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML

DESCRICION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTO ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	K2+882	K2+883	4,00					1,00	4,00	

OBSERVAIONES		
	SUBTOTAL	4,00
	REDONDEO	4,00
	VALOR PRESENTE ACTA	4,00

ING. PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ: ING. CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DE CAGUÁN A LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO TAURI 2

PREACTA DE OBRA No.	ITEM CONTRACTUAL	FECHA
11		5/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
210.1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3

DESCRICION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTO ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
PARA TERRAPLEN	K2+510	K2+640	130,00			1252,35		1,00	1252,35	VER CARTERA 1

OBSERVAIONES		
	SUBTOTAL	1.252,35
	REDONDEO	1.252,40
	VALOR PRESENTE ACTA	**1.252,40**

ING. PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ: ING. CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

DESCAPOTE Y TERRAZAS K2+500 - K2+640			
2+500	1,24	0,00	0
2+510	4,36	28,00	28,00
2+520	4,99	46,75	74,75
2+530	7,77	63,80	138,55
2+540	9,37	85,70	224,25
2+550	12,28	108,25	332,50
2+560	13,24	127,60	460,10
2+570	13,72	134,80	594,90
2+580	16,86	152,90	747,80
2+590	10,12	134,90	882,70
2+600	9,72	99,20	981,90
2+610	3,48	66,00	1047,90
2+620	5,73	46,05	1093,95
2+630	8,13	69,30	1163,25
2+640	9,69	89,10	1252,35

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
	MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DE CAGUÁN A LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
	CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2
	INTERVENTORÍA: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027
	MEMORIAS DE CÁLCULO
	CONSORCIO TAURI 2

PREACTA DE OBRA No.	**ITEM CONTRACTUAL**	**FECHA**
11		**5/10/2024**

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
630,3	CONCRETO RESISTENCIA F'C 28 MPA	M3

DESCRICION	**ABSCISA INICIAL**	**ABSCISA FINAL**	**LONG. (m)**	**ANCHO (m)**	**ALTO ESPESOR (m)**	**VOLUMEN (m3)**	**AREA (m2)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**ESQUEMA / OBSERVACIONES**
MURO H= 2 mts ZARPA	k2+415	k2+500	48,00	2,20	0,25	26,40			26,40	
MURO H= 2 mts DENTELLON	k2+415	k2+500	48,00	0,50	0,25	6,00			6,00	
MURO H= 2 mts VASTAGO A 0,30 m	k2+415	k2+500	48,00	0,30	0,25	3,80			3,80	
MURO H= 2 mts VASTAGO A 1,70 m	k2+415	k2+500	48,00	1,70	0,25	20,40			20,40	
OBSERVAIONES						**SUBTOTAL**			56,60	
						REDONDEO			56,60	
						VALOR PRESENTE ACTA			**56,60**	

ING. PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ: ING. CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DE CAGUÁN A LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027

MEMORIAS DE CÁLCULO

PREACTA DE OBRA No.	ITEM CONTRACTUAL	FECHA
11		5/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
630,6	CONCRETO RESISTENCIA F'C 14 MPA	M3

DESCRICION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG. (m)	ANCHO (m)	ALTO ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
PARA CONSTRUIR MURO H=2 MT	K2+415	K2+500	54,00	2,30	0,10	12,42		1,00	12,42	

OBSERVAIONES

SUBTOTAL	12,42
REDONDEO	12,40
VALOR PRESENTE ACTA	**12,40**

ING. PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ: ING. CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DE CAGUÁN A LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

INTERVENTORÍA: CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027


MEMORIAS DE CÁLCULO

CONSORCIO TAURI 2

PREACTA DE OBRA No.	ITEM CONTRACTUAL	FECHA
11		5/10/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
640.1	ACERO DE RFUERZO FY=4200	KG

DESCRICION	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONG. (m)	ANCHO (m)		PESO (KG)	PESO (KG/ml)	CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA / OBSERVACIONES
MUROS DE 2 MT ALTURA	2+415	2+500	48,00				144,38	1,00	6930,24	



OBSERVAIONES

SUBTOTAL	6.930,24
REDONDEO	6.930,20
VALOR PRESENTE ACTA	**6.930,20**

ING. PAULO MADROÑERO
RESIDENTE DE OBRA

APROBÓ: ING. CARLOS PALACIOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ACERO DE REFUERZO MURO K2+410 HASTA K2+500					
ITEM	No. VARILLA	PESO VARILLA	LONGITUD	CANTIDADES DE VARILLAS	PESO
Acero vertical					
1	5	1,552	1,65	31	79,3848
2	5	1,552	2,3	30	107,088
3	5	1,552	2,5	31	120,28
4	4	0,994	3,95	31	121,7153
6	6	1,552	3,15	31	151,5528
Acero horizontal					
1	4	0,994	6	28	166,992
2	4	0,994	6	20	119,28
total seccion de muro (L=6,00m)					**866,2929**
total seccion de muro (L=1,00m)					**144,38215**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	11	FECHA	07 OCTUBRE 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	2715 DE 2023
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Caquetá			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	2884 DE 2023

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	10		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	5 SEPTIEMBRE 2024										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Información y Divulgación		Unitario	0	$ -	$ -	X		$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Compensación social		Unitario	0	$ -	$ -		X	$ -	0	$ -	19%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	10		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	1 SEPTIEMBRE 2024										
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
Gestión Socioprediall		Unitario	0	$ -	$ -	X		$ -	0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Gestión Socioprediall		Unitario	0	$ -	$ -	X		$ -	0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$ -
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$ -
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$ -
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$ -
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ -
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)	0,00%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ**
Representante Legal Contratista ☒ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma
Nombre: **MIREYA VILLADA OCAMPO**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 124648

Firma
Nombre: **CESAR PALACIOS**
Representante Legal Interventoría ☒ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Firma
Nombre:
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA:	7-oct-24

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA **PERIODO:** SEPTIEMBRE DE 2024

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	11	DEL	1	9	2024	AL	30	9	2024
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	11	DEL	1	9	2024	AL	30	9	2024

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**				**NO LICENCIADO - PAGA**	**X**
				(Día)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	**CONSORCIO TAURI 2**	**INTERVENTORÍA**	**CONSORCIO CAQUETA JINT 027**
OBJETO	**MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**	**OBJETO**	**INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**
N° CONTRATO	**2715 DE 2024**	**N° CONTRATO**	**2884 DE 2023**
FECHA DE INICIO	**2-nov-23**	**FECHA DE INICIO**	**2-nov-23**
FECHA DE TERMINACIÓN	**15-nov-24**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**15 DE NOVIEMBRE 2024**

Vr. Inicial Contrato Obra	$	17.737.369.496,00
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Adicional No.	$	-
Vr. Total	$	17.737.369.496

AIU %:	30,00	
U %:	5,00	

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$	-
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$	-
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$	-
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$	-

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$	1.393.999.999,00
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Adicional N°	$	-
Vr. Total	$	1.393.999.999,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° N.A_____ Fecha _____											
					CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
												$ -	

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
					CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL						

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$ -
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$ -
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA	$ -
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA	$ -

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: MANUEL ENRIQUE BERMUDEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-107199 CND

Firma
Nombre: CESAR PALACIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre ALEXANDER CAICEDO MAHECHA
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No. : 25305-141102 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre :
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. :

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

Vo Bo Director de obra

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA:	7 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAQUETA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 11
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (Indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO TAURI 2

OBJETO MEJORAMIENTO VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

N° CONTRATO 2715 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 2 NOV. 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN** 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

Valor Inicial Contrato Obra	$ 17.737.369.496
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 17.737.369.496

AIU %:	30%
U %:	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 200.753.772,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$ -
Valor Total Provisión Ambiental	$ 200.753.772,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ -
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 200.753.772,00

INTERVENTORIA CONSORCIO CAQUETA JINT 027

OBJETO INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SAN VICENTE DEL CAGUAN - LOS POZOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

N° CONTRATO 2884 DE 2023 **FECHA DE INICIO** 2-nov-23 **FECHA DE TERMINACIÓN** 15-nov-24

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 1.393.999.999,00
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Adicional No.	$ -
Valor Total	$ 1.393.999.999,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha ____										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
									0		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00			0,00	$ 0,00												
									0		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00											
									0		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00	$ 0,00			$ 0,00										
											SUBTOTA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0	$ 0,00											

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BÁSICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BÁSICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualemente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: MANUEL ENRIQUE HERMUDEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-107459 CND

Firma
Nombre: CESAR PALACIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-79229 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : PAOLA ANDREA MEDINA AMEZQUITA
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula N: 25238-269829 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : IVONNE TIERRADENTRO
Profesional Ambiental
Interventoría
Matricula No. : 25238-243627 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-025894
Fecha: 2025-04-29 14:55:27

PARA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DE: CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
1140204 GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Asunto: GLOSA 343

El Instituto Nacional de Vías Invias, gestionó en la vigencia 2024, la solicitud periódica de PAC NACION INVERSION, tanto ordinario como extraordinario, cumpliendo de manera estricta el cronograma definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – en adelante MHCP; con la finalidad de obligar y gestionar el pago de las cuentas radicadas por las Unidades Ejecutoras con cumplimiento de requisitos y autorización respectiva, tanto de la vigencia 2024 como de las Reservas constituidas al cierre de 2023.

De esta forma, hasta el cierre del primer semestre de 2024, el MHCP autorizó los montos de PAC NACION INVERSION, requeridos por el Invias, lo cual permitió cumplir con el trámite de obligación y pago de las cuentas en ese periodo.

Sin embargo, en el segundo semestre de 2024, el MHCP, aprobó montos inferiores al PAC NACION INVERSION y en los últimos tres meses del año, no aprobó ningún recurso solicitado por el Invias, para cumplir con la gestión de obligación y pago de las cuentas radicadas por las Unidades Ejecutoras, generándose la acumulación de cuentas de la vigencia y de la Reserva 2023, sin posibilidad de trámite.

Entre las medidas asumidas por el MCHP para controlar el déficit de caja de la Nación, la Dirección General del Tesoro Nacional, realizó el 30 de octubre de 2024, el aplazamiento del saldo disponible en el PAC del rezago, dejando sin respaldo las cuentas de la RESERVA 2023, que se gestionaban para pago en el último trimestre de la vigencia 2024; razón por la cual, no pudo ser obligada ni pagada, la cuenta radicada bajo el Número 14077 del 29 de octubre de 2024 y, en consecuencia, **se produjo el fenecimiento de la misma**, requiriéndose, de subsistir el compromiso de pago en la actual vigencia, tramitar la autorización de un Pasivo Exigible – Vigencia Expirada, en el marco de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1940 de 2018, que reza:

"*Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que*

regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas"

Para el efecto, la Oficina Asesora de Planeación del Invias, socializó con todas las Unidades Ejecutoras, el pasado 24 de febrero, el procedimiento adoptado por la entidad y vigente a la fecha, para la gestión y aprobación del pago de los Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas, junto con el formato para emitir la justificación de las Reservas Fenecidas, que requieran trámite de pago en 2025.

NOTA: Debe tenerse en cuenta, que hay otras cuentas correspondientes a la Reserva 2023, que fueron radicadas de forma extemporánea al calendario de cierre de la vigencia 2024, las cuales no integran la Certificación de Reservas Fenecidas por falta de PAC NACION, pero dado que no fueron pagadas dentro de la vigencia 2024, forman parte de la Reserva 2023 fenecida y por lo tanto, deben surtir también el trámite de autorización de un Pasivo Exigible – Vigencia Expirada, en el marco de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1940 de 2018.

CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
COORDINADOR GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Proyectado por: DIANA MARIA SOTO MUÑOZ
Proyectó: SANDRA MARCELA CRISTANCHO LOPEZ